Наименование строи Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (ЖК Баспана 3) ул. Таттимбета 33/10

Наименование объе Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (ЖК Баспана 3) ул. Таттимбета 33/10

Генподрядчик: ТОО "Asia Qurilis" БИН 040140004855

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс" БИН 080640020872

Договор: № 1 от 04-01-2023 г.

Акт приемки выполненных работ
Форма 2 Январь 2023 года

Строительство и дальнейшая эксплуатация многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями (ЖК Баспана 3) ул. Таттимбета 33/10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		26	2497,42	415,55	64933	10804	--	52696	127039
		НР - 93%; СП - 8%				2081,87	97,43	54129	2533		9410	
2	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		20	964,68	45,00	19294	900	--	15328	37392
		НР - 80%; СП - 8%				919,68	38,34	18394	767		2770	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1211-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2		24	645,77	15,55	15498	373	--	11055	28677
		НР - 72%; СП - 8%				630,22	9,53	15125	229		2124	
4	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		3	2159,41	247,99	6478	744	--	5493	12929
		НР - 90%; СП - 8%				1911,42	122,98	5734	369		958	
5	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2		10	663,81	88,19	6638	882	--	4320	11834
		НР - 72%; СП - 8%				575,62	24,34	5756	243		877	
6	8710-0304-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Полы по грунтовому основанию из керамической плитки. Тип Кп1.4	м2		21	4218,98	708,00	88599	14868	--	76334	178128
		НР - 94%; СП - 8%				3510,98	356,00	73731	7476		13195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					201440	28571	--	165226	395999
								172869	11617	--	29334	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					201440				
	Всего заработная плата		тенге						184486			
		Накладные расходы	тенге					165226				
		Сметная прибыль	тенге					29334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					396000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге						184486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					396000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге						184486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									353571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					172869				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						28571			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						11617			
		- Накладные расходы	тенге								165226	
		- Сметная прибыль	тенге								29334	
		НДС 12%	**тенге**									**42429**
		ВСЕГО С НДС 12%	**тенге**									**396000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Asia Qurilis"

Загпар С. Г.

Субподрядчик:
ТОО "ГИМАТС транс"

Байбатыров К.Г.