Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Азия Строй KZ,Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, участок 4340, к.016** — **060640004916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05/11-24 от 05.11.2024г.

Номер документа	Дата составления
40	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Оразак Целининградского района Акмолинской области			Одна услуга	1	2 229 352,00	2 229 352,00	238 859,14
				Итого	1	x	2 229 352,00	238 859,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и

Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**

Исполнитель: **ТОО "АкНур-Астана 2005"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Оразак Целининградского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			5/11-24	05.11.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Оразак Целининградского района Акмолинской области"	2 229 352,00	1 990 492,86							238 859,14	2 229 352,00

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Оразак Целиниградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №5/11-24 от 05.11.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1749453**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			708334
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*347658*
		машины и механизмы	тенге			718804
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*248203*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			322316
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	204		
	Раздел 1.	**Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**117937**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			71605
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*34954*
		машины и механизмы	тенге			43561
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13329*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2771
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
		Провода				
1	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,007**	**610 761**	**4275**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 Анкерная опора с установкой РЛНД				
2	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**59 239**	**59239**
3	**У6401-0103-0701** **6401-0103-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14 775**	**14775**
		Электроснабжение 0,4 кВ				
4	**У6401-0201-0102** **6401-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**32**	**1 239**	**39648**

	Раздел 2.	**Локальная смета №5-1. Наружные сети связи**				**1073059**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			415150
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*205104*
		машины и механизмы	тенге			577270
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208599*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			80639
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
		Телефонизация				
5	**У6401-0201-0201** **6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**41**	**831**	**34071**
6	**У6125-0704-0204** **6125-0704-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**41**	**1 463**	**59983**
7	**Е11-340201-504** **1134-0201-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**1**	**122 799**	**122799**
8	**У6301-801-212** **6301-0801-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**18**	**47 567**	**856206**
	Раздел 3.	**Локальная смета №6-1. Наружный водопровод и канализация**				**558457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			221579
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*107600*
		машины и механизмы	тенге			97973
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26275*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			238906
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
		Канализация К1				
		Земляные работы				
9	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**84,3124**	**477**	**40217**
10	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**2,6076**	**11 848**	**30895**
11	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**19,0944**	**98**	**1871**
12	**У6101-0106-0108** **6101-0106-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**19,0944**	**97**	**1852**
13	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**19,0944**	**662**	**12640**

14	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**4,7736**	**4 196**	**20030**
15	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**9,832**	**175**	**1721**
16	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**2,314**	**9 671**	**22379**
		Трубопроводы и фасонные части				
17	У6302-204-102 6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**55**	**4 112**	**226160**
		Колодец круглый из сборного ж/б Д1500 мм (2шт)				
18	У6301-701-102 6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**1,52**	**132 034**	**200692**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1749453**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 749 453**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	131 209
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 880 662**
Сметная прибыль 5%	Тенге	94 033
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	56 420
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**2 031 115**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**2 031 115**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге	2 031 115
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**40 622**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 990 493**
НДС 12%	Тенге	238 859
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 229 352**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**
м.п.