Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Mellon", 050008 г. Алматы, ул. Жандосова 1/1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Дюсембаев Б. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (2-очередь)»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района, руководитель отдела - Джуртшиев Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Vector Group Maschinen» лицензия №18015013 от 02.08.2018г.

наименование организации

генеральный Директор Уваров Д. С.;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ПСК Архат"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) РГП "Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0074/16 от 01.02.2016г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность линий	км	72,545	-	72,545	-
Железобетонные опоры	шт	1810		1810	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе	-	-

	(далее - м^3)			
В том числе подземной части	м^3	-	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ТП №1 – 51,6 кВт, ТП №2 – 73,6 кВт, ТП №3 – 48,4 кВт, ТП №4 – 68,4 - кВт, ТП №5 – 75,2 кВт, ТП №6 – 91,0 кВт, ТП 7 – 91,0 кВт, ТП №8 – 45,6 кВт, ТП №9 – 66,5 - 72,0 кВт, ТП №15 – 83,2 кВт, ТП №16 – 64,0 кВт, ТП №17 – 70,3 кВт, ТП №18 – 50,6 кВт, ТП №19 – 96,6 кВт, ТП №20 – 100,8 кВт, ТП №21 – 81,6 кВт, ТП №22 – 93,8 кВт, ТП №23 – 70,3 кВт, ТП №24 – 94,4 кВт, ТП №25 – 74,1 кВт, ТП №26 – 53,2 кВт, ТП №27 – 94,4 кВт, ТП №28 – 48,4 кВт, ТП №29 – 70,4 кВт, ТП №30 – 65,6 кВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2017г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 11 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц: 11;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "АЖК" Жамбылский РЭС, руководитель – Мустахметов Б. М. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Электроснабжение жилого массива с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (2-очередь)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Mellon»" _____ Дюсембаев Б. Б..

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.