Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140011980**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**
Договор (контракт)	Договор № 2 от 29.01.2024г.	

Номер документа	Дата составления
406	28.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Строительство автомобильной дороги по ул. Женис в с, Аккудук Хромтауского района Актюбинской области"			услуга	1	17 810 051,57	17 810 051,57	1 908 219,81
				Итого	1	x	17 810 051,57	1 908 219,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Женис в с.Аккудык Хромтауского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	**29.01.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 810 051,57									
Акт №2	17 810 051,57	15 901 831,76							1 908 219,81	17 810 051,57
Итого за отчетный месяц	**17 810 051,57**	**15 901 831,76**							**1 908 219,81**	**17 810 051,57**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарсенгалиев Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

...ик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
...енподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №2
за июнь месяц 2024г.
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.Женис в с.Аккудык Хромтауского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2. Дорожная одежда									
			Основная дорога									
10		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4598,75	1167,13	431,01	5 367 339	1982108	3 102 914	954379	6 827 442
			НР - 108%; СП - 8%			61,39	130,77	282 317	601379		505725	
			Проезд 1									
			Раздел 1. Земляные работы									
1		1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л/с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2835,9	2,52	2,52	7 146	7147	-	1645	9 500
			НР - 72%; СП - 8%				0,80		2269		709	
2		1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	352,8	74,49	74,49	26 280	26280	-	5991	34 853
			НР - 72%; СП - 8%				23,58		8319		2582	
3		1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	352,8	235,85	235,85	83 208	83208	-	18959	110 342
			НР - 72%; СП - 8%				74,64		26333		8174	
4		1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	143,7	303,06	289,55	43 550	41608	55	9203	56 973
			НР - 72%; СП - 8%			13,13	75,82	1 887	10895		4220	
5		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км(вывоз на ул.Женис)	т*км	2687,19	39,00	0,00	104 800	0	0	0	113 184
			СП - 8%				0,00		0		8384	
6		1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	209,1	167,90	167,90	35 108	35108	0	8052	46 613
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	53,48	0	11183		3452	
7		1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	209,1	57,34	57,34	11 990	11990	0	2986	16 174
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,84	0	4149		1198	
8		1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20,9	130,97	110,33	2 737	2306	69	706	3 718
			НР - 72%; СП - 8%			17,34	29,56	362	618		275	
9		1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2410,5	83,66	37,71	201 662	90900	-	94781	320 162
			НР - 72%; СП - 8%			45,95	8,66	110 762	20875		23719	

Раздел 2. Дорожная одежда												
Основная дорога												
10		1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	332,916	8216,44	1857,95	2 735 384	618541	2 030 744	249810	3 224 008
			НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	86 099	145208		238814	
12		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1947	1167,13	431,01	2 272 402	839176	1 313 700	404061	2 890 575
			НР - 108%; СП - 8%			61,39	130,77	119 526	254609		214112	
Проезд 2												
Раздел 2. Земляные работы												
11		1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л/с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2341,7	2,52	2,52	5 901	5901	-	1358	7 845
			НР - 72%; СП - 8%				0,80		1873		585	
12		1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м	м3 грунта	255,2	74,49	74,49	19 010	19010	-	4333	25 211
			НР - 72%; СП - 8%				23,58		6018		1868	
13		1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	255,2	235,85	235,85	60 189	60189	-	13714	79 816
			НР - 72%; СП - 8%				74,64		19048		5913	
14		1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	178,4	303,06	289,55	54 066	51655	69	11425	70 730
			НР - 72%; СП - 8%			13,13	75,82	2 342	13526		5240	
15		412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км(вывоз на ул.Женис)	т·км	3336,08	39,00	-	130 107	0	-		140 516
			СП - 8%				0,00		0		10409	
16		1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	76,8	167,90	167,90	12 895	12894	-	2958	17 121
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	53,48	0	4107		1268	

17		1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	76,8	57,34	57,34	4 404	4404	-	1097	5 941
			НР - 72%; СП - 8%				19,84		1524		440	
18		1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,7	130,97	110,33	1 008	850	24	260	1 370
			НР - 72%; СП - 8%			17,34	29,56	134	228		101	
19		1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1990,4	83,66	37,71	166 517	75058	-	78263	264 365
			НР - 72%; СП - 8%			45,95	8,66	91 459	17237		19586	
Раздел 4. Исскуственные сооружения												
Устройство металлической трубы /d-0,3м l-12,0м												
27		1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,335	191,85	181,38	1 024	968	-	213	1 336
			НР - 72%; СП - 8%			10,47	45,08	56	241		99	
28		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,165	3620,51	-	597	-	-	430	1 109
			НР - 72%; СП - 8%			3620,51	-	597	-		82	
29		1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы ГПС. Устройство	м3 основания	2,7	8570,95	425,88	23 142	1150	16 869	5403	30 828
			НР - 99%; СП - 8%			1897,57	123,58	5 123	334		2284	
30		1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	2930436,65	1120735,44	35 165	13449	5 644	20828	60 473
			НР - 99%; СП - 8%			1339299,36	413905,07	16 072	4967		4479	
31		241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	12	15564,00	-	186 768	-	186768	-	201 709
			СП - 8%			-	-	-	-		14941	
32		1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	7055779,82	245156,28	84 669	2942	76 180	6113	98 045
			НР - 99%; СП - 8%			462268,38	52298,24	5 547	628		7263	
33		1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7	86,09	86,09	603	603	0	140	803
			НР - 72%; СП - 8%				27,87	0	195		59	
34		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	1574,15	0,00	4 722	0	0	3400	8 772
			НР - 72%; СП - 8%			1574,15	0,00	4 722	0		650	
Укрепительные работы												
35		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,5	288,56	135,11	1 010	473	0	547	1 682
			НР - 72%; СП - 8%			153,45	63,61	537	223		125	
36		1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,26	9808,64	3026,68	12 359	3813	6 554	3431	17 053
			НР - 93%; СП - 8%			1581,31	1346,32	1 992	1696		1263	
37		1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	392371,39	2415,65	13 341	82	12412	805	15 277
			НР - 91%; СП - 8%			24915,06	1087,02	847	37		1132	
38		1137-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Укрепление откосов и русел из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,26	71437,29	2288,47	90 011	2883	72122	14833	113 231

			Итого по временным - 1,3%	15 038 332,46			15 038 332,46
			Индекс стоимости для строительства на 2023 год К=1,079	16 226 360,72			16 226 360,72
			Всего с учетом Кдог=0,97999989242637	15 901 831,76			15 901 831,76
			НДС - 12%	1 908 219,81			17 810 051,57
			Итого к оплате:				**17 810 051,57**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(Наименование организации)

Руководитель Сарсенгалиев Р.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «КазДорИнжиниринг» Усмангалиев С.А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Нур Жол Проект" Тлепбергенов А.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)