Прошим Вас вернуть один экземпляр документов (заверенный подписью и печатью по адресу: г. Актобе, ул. О. Турмагамбетова, 105

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140011980**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Договор (контракт) Договор № 2 от 29.01.2024г.

Номер документа	Дата составления
737	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Строительство автомобильной дороги по ул. Женис в с, Аккудук Хромтауского района Актюбинской области"			услуга	1	23 061 585,96	23 061 585,96	2 470 884,21
				Итого	1	x	23 061 585,96	2 470 884,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарсенгалиев Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Женис в с.Аккудык Хромтауского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2	29.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	79 112 383,65								2 470 884,21	23 061 585,96
Акт №4	23 061 585,96	20 590 701,75								
Итого за отчетный месяц	**23 061 585,96**	**20 590 701,75**							**2 470 884,21**	**23 061 585,96**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарсенгалиев Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

«АССАНА-ДорСтрой» БИН 130440015157 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2024г.
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.Женис в с.Аккудык Хромтауского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2. Дорожная одежда. Ул. Женис									
			Основная дорога									
8		1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-68,18	8216,44	1857,95	-560 197	-126675	8426879	-51160	-660 265
			НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	-17 633	-29738		-48908,219	
10		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	-404,12	1167,13	431,01	-471 661	-174180	5433938	-83867	-599 969
			НР - 108%; СП - 8%			61,39	130,77	-24 809	-52847		-44441,057	
9		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,02	181508,49	3550,24	548 156	10722	537 434	5478	597 924
			НР - 108%; СП - 8%				1679,67	0	5073		44291	
12		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	843,44	2865,55	285,06	2 416 919	240431	2 142 076	76306	2 692 682
			НР - 108%; СП - 8%			40,80	42,97	34 412	36243		199457	
13		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	843,44	1273,91	0,11	1 074 467	93	1 062 279	13065	1 174 532
			НР - 108%; СП - 8%			14,34	0,00	12 095	0		87001	
14		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	508,05	657,18	283,68	333 880	144123	159797	76797	443 532
			НР - 108%; СП - 8%			58,97	80,99	29 960	41147		32856	
15		1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	3359,77	52,24	403 172	6269	230 109	183000	633 066
			НР - 108%; СП - 8%			1389,95	22,09	166 794	2651		46894	
16		255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	5,4	48264,00	0,00	260 626	0	260 626	0	281 476
			СП - 8%				0,00	0	0		20850	
17		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,95	30480,00	0,00	89 916	0	89 916	0	97 109
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7193	
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения									
			Устройство дорожной разметки краской механизированным способом									
18		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,208	54271,91	14918,42	11 289	3103	7 096	2303	14 680
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	1 090	1043		1087	
19		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,264	29166,41	14918,42	7 700	3938	2 379	2923	11 473
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	1 383	1324		850	
20		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,146	29166,41	14918,42	4 258	2178	1 315	1617	6 345
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	765	732		470	

21		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,044	37534,91	14918,42	1 652	657	765	487	2 310
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	230	221		171	
22		1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	12	1349,07	36,30	16 189	436	9 142	7140	25 195
			НР - 108%; СП - 8%			550,89	-	6 611	-		1868	
Установка дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер1												
23		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	8763,70	1339,29	78 873	12053	8 414	67765	158 369
			НР - 108%; СП - 8%			6489,50	482,16	58 406	4339		11731	
24		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	2	1746,22	0,00	3 492	0	693	3022	7 036
			НР - 108%; СП - 8%			1399,30	0,00	2 799	0		521	
25		251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	9	7636,00	0,00	68 724	0	68 724	0	74 222
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5498	
26		251-101-0124 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 500 мм х 300 мм	шт	2	4940,00	0,00	9 880	0	9 880	0	10 670
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		790	
27		251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт	7	8619,00	0,00	60 333	0	60 333	0	65 160
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4827	
28		251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	11104,00	0,00	22 208	0	22 208	0	23 985
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1777	
29		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7	47832,57	2001,93	33 483	1402	25 125	6639	43 332
			НР - 91%; СП - 8%			9937,05	485,04	6 956	340		3210	
30		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	6560,30	541,67	9 447	780	7 310	1513	11 836
			НР - 94%; СП - 8%			942,23	175,26	1 357	252		877	
Проезд 1												
Раздел 2. Дорожная одежда												
Основная дорога												
14		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	980	2865,55	285,06	2 808 239	279358	2 488 897	88661	3 128 650
			НР - 108%; СП - 8%			40,80	42,97	39 984	42111		231750	
15		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	980	1273,91	0,11	1 248 432	108	1 234 271	15180	1 364 699
			НР - 108%; СП - 8%			14,34	0,00	14 053	0		101087	
16		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	285	657,18	263,68	187 296	80849	89641	43081	248 808
			НР - 108%; СП - 8%			58,97	80,99	16 806	23082		18431	
Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения												
Устройство дорожной разметки краской механизированным способом												
17		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04	54271,91	14918,42	2 171	597	1 364	443	2 823
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	210	201		209	
18		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1	29166,41	14918,42	2 917	1492	901	1107	4 346
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	524	502		322	
19		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,117	37534,91	14918,42	4 392	1746	2 033	1296	6 143
			НР - 108%; СП - 8%			5238,22	5015,34	613	587		455	
20		1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	6	1349,07	36,30	8 094	218	4 571	3570	12 597
			НР - 108%; СП - 8%			550,89	-	3 305	-		933	

Установка дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер1												
21		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	3	8763,70	1339,29	26 291	4017	2 805	22588	52 790
			НР - 108%; СП - 8%			6489,50	482,16	19 469	1446		3910	
22		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	1	1746,22	0,00	1 746	0	347	1511	3 518
			НР - 108%; СП - 8%			1399,30	0,00	1 399	0		261	
23		251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7636,00	0,00	15 272	0	15 272	0	16 494
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1222	
24		251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт	2	6873,00	0,00	13 746	0	13 746	0	14 846
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1100	
25		251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт	2	8619,00	0,00	17 238	0	17 238	0	18 617
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1379	
26		251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	11104,00	0,00	11 104	0	11 104	0	11 992
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		888	
27		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	47832,57	2001,93	9 567	400	7 180	1897	12 381
			НР - 91%; СП - 8%			9937,05	485,04	1 987	97		917	
28		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48	6560,30	541,67	3 149	260	2 437	504	3 945
			НР - 94%; СП - 8%			942,23	175,26	452	84		292	
Проезд 2												
Раздел 1. Переустройство коммуникации . Проезд 2												
Наращивание колодцев - 1шт												
1		1107-0202-0108 РСНБ РК 2022	Демонтаж дорожной плиты КЦО3	шт. сборных конструкций	1	5114,32	1719,03	5 114	1719	0	4737	10 639
			НР - 118%; СП - 8%			3395,29	619,02	3 395	619		788	
2		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Демонтаж опорного кольца КЦО1	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	18063,18	9429,21	361	189	0	295	708
			НР - 118%; СП - 8%			8633,97	3846,17	173	77		52	
3		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	23705,95	11786,51	948	471	45	736	1 819
			НР - 118%; СП - 8%			10792,46	4807,72	432	192		135	
4		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО 1	шт.	1	6509,00	0,00	6 509	0	6509	0	7 030
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		521	
5		1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	1	18224,61	2148,78	18 225	2149	11832	5921	26 078
			НР - 118%; СП - 8%			4244,11	773,78	4 244	774		1932	
6		261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,85	83788,00	0,00	71 220	0	71220	0	76 918
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5698	
7		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	1	4903,63	727,39	4 904	728	1402	3063	8 604
			НР - 99%; СП - 8%			2773,92	319,55	2 774	320		637	
8		244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36676,00	0,00	36 676	0	36 676	0	39 610
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2934	
9		1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Монолитный бетон В15 для заделки швов. Устройство	м3	0,07	44915,37	1593,07	3 144	111	2 484	542	3 981
			НР - 91%; СП - 8%			7845,88	659,17	549	46		295	
10		1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,09	8216,44	1857,95	739	167	549	68	871
			НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	23	39		65	
Раздел 3. Дорожная одежда												
Основная дорога												

21		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3		181508,49	3550,24	235 961	4616	231 345	2358	257 385
			НР - 108%; СП - 8%					1679,67	0	2184		19066	
24		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1630,5		2865,55	285,06	4 672 279	464791	4 140 964	147511	5 205 371
			НР - 108%; СП - 8%					40,80	42,97	66 524	70063		385581
25		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1630,5		1273,91	0,11	2 077 110	179	2 053 550	25256	2 270 553
			НР - 108%; СП - 8%					14,34	0,00	23 381	0		168186
26		1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	267		657,18	283,68	175 467	75742	83 960	40360	233 094
			НР - 108%; СП - 8%					58,97	80,99	15 745	21624		17267
26.1		211-603-0104	*В ТОМ ЧИСЛЕ:* *Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм*	м3	0,1	26,7	3143,00				83918		
Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения													
Устройство дорожной разметки краской механизированным способом													
41		1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,04		54271,91	14918,42	2 171	597	1 364	443	2 823
			НР - 108%; СП - 8%					5238,22	5015,34	210	201		209
42		1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1		29166,41	14918,42	2 917	1492	901	1107	4 346
			НР - 108%; СП - 8%					5238,22	5015,34	524	502		322
43		1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,093		37534,91	14918,42	3 491	1387	1 617	1030	4 883
			НР - 108%; СП - 8%					5238,22	5015,34	487	466		362
44		1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	6		1349,07	36,30	8 094	218	4 571	3570	12 597
			НР - 108%; СП - 8%					550,89	0,00	3 305	0		933
Установка дорожных знаков на металлических опорах. Типоразмер1													
45		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3		8763,70	1339,29	26 291	4017	2 805	22588	52 790
			НР - 108%; СП - 8%					6489,50	482,16	19 469	1446		3910
46		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	1		1746,22	0,00	1 746	0	347	1511	3 518
			НР - 108%; СП - 8%					1399,30	0,00	1 399	0		261
47		251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт	2		7636,00	0,00	15 272	0	15 272	0	16 494
			СП - 8%					0,00	0,00	0	0		1222
48		251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2		6873,00	0,00	13 746	0	13 746	0	14 846
			СП - 8%					0,00	0,00	0	0		1100
49		251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт	2		8619,00	0,00	17 238	0	17 238	0	18 617
			СП - 8%					0,00	0,00	0	0		1379
50		251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт	1		11104,00	0,00	11 104	0	11 104	0	11 992
			СП - 8%					0,00	0,00	0	0		888
51		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2		47832,57	2001,93	9 567	400	7 180	1897	12 381
			НР - 91%; СП - 8%					9937,05	485,04	1 987	97		917
52		1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48		6560,30	541,67	3 149	260	2 437	504	3 945
			НР - 94%; СП - 8%					942,23	175,26	452	84		292
Парковка мед. Пункт (на Проезде 2)													

1	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,65	8216,44	1857,95	54 639	12355	8426879	4990	64 399
			НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	1 720	2901		4770,30883	
2	14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	39,44	1167,13	431,01	46 032	16999	5433938	8185	58 554
			НР - 108%; СП - 8%			61,39	130,77	2 421	5158		4337,21487	
3	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,018	181508,49	3550,24	3 267	64	640650	33	3 564
			НР - 108%; СП - 8%			-	1679,67		30		263,985	
4	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35,68	2865,55	285,06	102 243	10171	18205768	3228	113 908
			НР - 108%; СП - 8%			40,80	42,97	1 456	1533		8437,607	
5	17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	35,68	1273,91	0,11	45 453	4	9028439	553	49 686
			НР - 108%; СП - 8%			14,34	-	512			3680,39312	
6	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19	3359,77	52,24	63 836	993	36 434	28975	100 236
			НР - 108%; СП - 8%			1389,95	22,09	26 409	420		7424,88333	
7	16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	0,855	48264,00	0,00	41 266	0	41 266	0	44 567
			СП - 8%				0,00	0	0		3301,25	
8	17	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,46	30480,00	0,00	14 021	0	14 021	0	15 143
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1122	
									19 222 693,00			19 222 693,00
								Итого по временным - 1,3%	19 472 588,01			19 472 588,01
								Индекс стоимости для строительства на 2023 год К=1,079	21 010 922,46			21 010 922,46
								Всего с учетом Кдог=0,97999989242637	20 590 701,75			20 590 701,75
								НДС - 12%	2 470 884,21			23 061 585,96
								Итого к оплате:				**23 061 585,96**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «КазДорИнжиниринг» Комек
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(Наименование организации)

Руководитель Сарсенгалиев Р.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Нур Жол Проект"
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)