Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Строительство Сарани", Карагандинская область, г. Сарань, Жамбыла 67 БИН 130840021364
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М. Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.САРАНЬ, МКР.,3 ДОМ №16 (РТИ)

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		2	11.01.2024 г.				

Наименование договора	С начала строительства по отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.САРАНЬ, МКР.,3 ДОМ №16 (РТИ)	157 283 270,23	115381427,86							13 845 771,34	129 227 199,2
К оплате									13 845 771,34	129 227 199,2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Строительства города Сарани", Карагандинская область, г.Сарань,Жамбыла 67, БИН

Руководитель _____ **Токтасынов М.А.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО"Нурай-Сервис"

Эксперт _____ **Кабенов А.Н.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М. Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел Строительство Сарани", Карагандинская область, г. Сарань, Жамбыла 67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М. Дулатов, 39А БИН/ИИН 151140003505**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **006 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.САРАНЬ, МКР.,3 ДОМ №16 (РТИ)**
(наименование, адрес)

Объект : **006 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА ПО АДРЕСУ: Г.САРАНЬ, МКР.,3 ДОМ №16 (РТИ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от 11.01.2024

Акт выполненных работ №3

за февраль 2025 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА ПрП-1 - 3шт /ЛИСТ 13/										
		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ Пр0-1/ ЛИСТ 13/										
13	1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м²**	м³ заделки	0,14		104251,99	1090,07	14595	153	4932	8045	24451
		НР - 84%; СП - 8%				67926,07	484,11	9510	68		1811	
14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0111		331233,00	–	3677	–	3677	–	3971
		СП - 8%				–	–	–	–		294	
		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ Пр0-2/ ЛИСТ 13/										
15	1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м²**	м³ заделки	0,16		104251,99	1090,07	16680	174	5638	9194	27944
		НР - 84%; СП - 8%				67926,07	484,11	10868	77		2070	
16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0137		331233,00	–	4538	–	4538	–	4901
		СП - 8%				–	–	–	–		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									61267
		РАЗДЕЛ 3.ПОДВАЛ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ Фм-1 /ЛИСТ 23/										
21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,13		7966,19	2689,52	1036	350	515	295	1437
		НР - 93%; СП - 8%				1316,62	1120,69	171	146		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,43	37856,01 6435,07	3192,98 628,84	16278 2767	1373 270	12138	2764 1523	20565
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0054	376202,00 –	– –	2031 –	– –	2031	– 163	2194
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0045	349794,00 –	– –	1574 –	– –	1574	– 126	1700
25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	1,56	2430,83 182,17	6,80 1,64	3792 284	11 3	3497	267 325	4383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								30279
		ПЕРЕГОДКИ/ ПРИМ.4,5 ЛИСТ 14/									
26	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	53,8	6927,14 2640,46	415,55 97,43	372680 142057	22357 5242	208266	136988 40773	550441
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,004752	560154,68 100816,13	3621,55 1089,24	2662 479	17 5	2166	450 249	3361
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка /лист 23/ *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	902,42 259,22	387,94 80,48	1805 518	776 161	511	802 209	2815
29	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,02	153985,00 –	– –	3080 –	– –	3080	– 246	3326
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /крепление перегородок, лист 23/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00643	1143808,90 92778,56	10410,06 2077,63	7355 597	67 13	6691	720 646	8721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								568664
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС /ЛИСТ 32/									
31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	8,59	50477,68 15015,00	7536,16 1465,83	433603 128979	64735 12591	239889	128829 44995	607427
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,08664	376202,00 –	– –	32594 –	– –	32594	– 2608	35202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2392	349794,00	–	83671	–	83671	–	90365
		СП - 8%			–	–	–	–		6694	
34	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,024955	813201,00	–	20293	–	20293	–	21916
		СП - 8%			–	–	–	–		1623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								754910
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК /РАЗРЕЗ 1-1 ЛИСТ 20/									
35	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	626	911,00	39,27	570856	24584	356744	177966	808730
		НР - 92%; СП - 8%			302,76	6,25	189528	3913		59908	
36	235-103-0105 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	688,6	749,00	–	515761	–	515761	–	557022
		СП - 8%			–	–	–	–		41261	
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	626	1461,05	80,18	914617	50192	363462	471522	1497029
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			800,26	18,47	500963	11562		110890	
38	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 175-180	$м^3$	65	58760,00	–	3819400	–	3819400	–	4124952
		СП - 8%			–	–	–	–		305552	
39	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	626	958,17	166,77	599814	104398	280579	220183	885596
		НР - 92%; СП - 8%			343,19	39,13	214837	24495		65599	
40	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	626	687,01	62,06	430068	38849	371412	26937	493563
		НР - 92%; СП - 8%			31,64	15,13	19807	9471		36558	
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,26452	22895,24	2118,01	28951	2678	53	24901	58161
		НР - 91%; СП - 8%			20735,23	904,67	26220	1144		4308	
42	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,26452	455717,00	–	576263	–	576263	–	622364
		СП - 8%			–	–	–	–		46101	
		ИТОГО	тенге								9047417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ/ ЛИСТ 30/									
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	31,38	72698,97	1179,81	2281294	37023	1110971	1032447	3578840
		НР - 90%; СП - 8%			36115,36	441,80	1133300	13864		265099	
44	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	28,05	136835,00	–	3838222	–	3838222	–	4145280
		СП - 8%			–	–	–	–		307058	
45	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,33	136835,00	–	455661	–	455661	–	492114
		СП - 8%			–	–	–	–		36453	
46	1110-0114-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	847,5	1009,41	72,97	855475	61842	454718	328381	1278564
		НР - 90%; СП - 8%			399,90	30,62	338915	25950		94708	
47	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,5	102257,00	–	664671	–	664671	–	717845
		СП - 8%			–	–	–	–		53174	
49	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,76	102257,00	–	77715	–	77715	–	83932
		СП - 8%			–	–	–	–		6217	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	32,14	11830,12	89,09	380220	2863	334202	39956	453791
		НР - 90%; СП - 8%			1342,72	38,61	43155	1241		33614	
51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	847,5	412,65	4,13	349721	3500	303117	40163	421072
		НР - 90%; СП - 8%			50,86	1,79	43104	1517		31188	
52	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	847,5	1062,61	39,27	900562	33281	610692	240936	1232816
		НР - 92%; СП - 8%			302,76	6,25	256589	5297		91318	
54	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	974,625	4731,00	–	4610951	–	4610951	–	4979827
		СП - 8%			–	–	–	–		368876	
58	224-102-0403 РСНБ РК 2022	Металлический софит	$м^2$	94,5	3128,00	–	295596	–	295596	–	319244
		СП - 8%			–	–	–	–		23648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Фаска, лобовая доска	м	64	1510,00	--	96640	--	96640	--	104371
		СП - 8%			--	--	--	--		7731	
60	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Профиль	м	64	1177,00	--	75328	--	75328	--	81354
		СП - 8%			--	--	--	--		6026	
61	224-105-0108 РСНБ РК 2022	Финишный профиль	м	64	941,00	--	60224	--	60224	--	65042
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
		ИТОГО	тенге								17954092
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4 ШТ									
62	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	12459,51	1274,84	49838	5099	3691	38883	95819
		НР - 90%; СП - 8%			10262,07	538,75	41048	2155		7098	
63	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,38	136835,00	--	51997	--	51997	--	56157
		СП - 8%			--	--	--	--		4160	
64	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,172	136835,00	--	23536	--	23536	--	25419
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
65	215-204-0204 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,368	102257,00	--	37631	--	37631	--	40641
		СП - 8%			--	--	--	--		3010	
66	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оконный переплет. Установка	изделие	4	1248,61	158,04	4994	632	316	3926	9633
		НР - 90%; СП - 8%			1011,49	79,02	4046	316		714	
67	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,212	136835,00	--	29009	--	29009	--	31330
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
68	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
69	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	8	538,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
70	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4001,00	--	16004	--	16004	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1,32	1886,75	27,14	2491	36	2002	371	3091
		НР - 80%; СП - 8%			343,44	8,21	453	11		229	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,2	5261,73	22,57	48408	208	33107	13932	67327
		НР - 92%; СП - 8%			1640,58	5,45	15093	50		4987	
		ИТОГО	тенге								355902
		РАЗДЕЛ 6.БАЛКОНЫ									
		Подраздел 1. БАЛКОН ТИП 1 - 6 ШТ / ЛИСТ 33/									
		ФУНДАМЕНТ СТОЕК БАЛКОНА									
83	1201-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 3, 4 группа, с креплением /прим.2 лист 33/	$м^3$ грунта	51,6	11858,88	0,45	611918	23	102917	366472	1056661
		НР - 72%; СП - 8%			9863,92	0,20	508978	10		78271	
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,96	7966,19	2689,52	7648	2582	3802	2176	10610
		НР - 93%; СП - 8%			1316,62	1120,69	1264	1076		786	
85	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36	3347,89	1743,96	120524	62782	32452	46071	179923
		НР - 118%; СП - 8%			702,50	382,04	25290	13753		13328	
86	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,54	27264,00	–	260099	–	260099	–	280907
		СП - 8%			–	–	–	–		20808	
87	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,388	52152,43	7536,16	124540	17996	70688	35814	173183
		НР - 91%; СП - 8%			15015,00	1465,83	35856	3500		12828	
88	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09888	349794,00	–	34588	–	34588	–	37355
		СП - 8%			–	–	–	–		2767	
89	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом /прим.6 лист 33/	м шва	24	166,58	17,88	3998	429	–	4440	9113
		НР - 118%; СП - 8%			148,70	8,07	3569	194		675	
90	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	0,6	47286,00	–	28372	–	28372	–	30642
		СП - 8%			–	–	–	–		2270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.4 лист 33/	м² поверхности	84	1206,93	29,55	101382	2483	63536	33203	145352
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	35363	339		10767	
		КАРКАС БАЛКОНА									
93	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	24,73554	982714,00	–	24307961	–	24307961	–	26252598
		СП - 8%			–	–	–	–		1944637	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	742,0662	191,30	4,71	141957	3495	83007	38654	195059
		СП - 8%			74,73	0,76	55455	564		14448	
		ИТОГО	тенге								28371403
		Подраздел 2.БАЛКОН ТИП 2-3 ШТ /ЛИСТ 34/									
		ФУНАДМЕНТ СТОЕК БАЛКОНА									
95	1201-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 3, 4 группа, с креплением /прим.2 лист 34/	м³ грунта	38,7	11858,88	0,45	458939	18	77187	274854	792496
		НР - 72%; СП - 8%			9863,92	0,20	381734	8		58703	
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,75	7966,19	2689,52	5975	2018	2970	1700	8289
		НР - 93%; СП - 8%			1316,62	1120,69	987	841		614	
99	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,791	52152,43	7536,16	93405	13497	53016	26861	129887
		НР - 91%; СП - 8%			15015,00	1465,83	26892	2625		9621	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07416	349794,00	–	25941	–	25941	–	28016
		СП - 8%			–	–	–	–		2075	
101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.4 лист 34/	м² поверхности	63	1206,93	29,55	76037	1862	47653	24902	109014
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	26522	254		8075	
102	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	18	166,58	17,88	2998	322	–	3330	6834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			148,70	8,07	2677	145		506	
103	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	0,072	47286,00	–	3405	–	3405	–	3677
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
		КАРКАС БАЛКОНА									
105	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	17,76684	982714,00	–	17459722	–	17459722	–	18856500
		СП - 8%			–	–	–	–		1396778	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	533,0052	191,30	4,71	101964	2510	59623	27764	140106
		СП - 8%			74,73	0,76	39831	405		10378	
		ИТОГО	тенге								20074819
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ /лист 36/									
107	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	1	35185,13	1850,62	35185	1851	25064	7894	46525
		НР - 91%; СП - 8%			8270,42	403,76	8270	404		3446	
108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,171	109284,61	37273,15	237257	80920	33785	103577	368100
		НР - 69%; СП - 8%			56449,79	12693,95	122552	27559		27267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,65404	518842,00	–	858185	–	858185	–	926840
		СП - 8%			–	–	–	–		68655	
112	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /прим.3 лист 36/	м^2	57,9544	114,90	3,23	6659	187	2768	2571	9969
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	3704	22		738	
113	1113-0301-1708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 /прим.3 лист 36/	м^2	107,9544	3114,15	41,83	336186	4516	282239	34193	400010
		НР - 69%; СП - 8%			457,89	1,15	49431	124		29630	
115	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	224,8	2133,39	81,17	479586	18247	11314	540248	1101421
		НР - 118%; СП - 8%			2001,89	34,75	450025	7812		81587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	224,8	6468,00	–	1454006	–	1454006	–	1570327
		СП - 8%			–	–	–	–		116321	
		ИТОГО	тенге								4423192
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ /ЛИСТ 21/									
		Подраздел 1. ДВЕРИ									
120	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	$м^2$	10,17	4470,31	70,35	45463	715	6542	26575	77801
		НР - 69%; СП - 8%			3756,73	30,33	38206	308		5763	
121	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	10,17	55181,00	–	561191	–	561191	–	606086
		СП - 8%			–	–	–	–		44895	
		ИТОГО	тенге								683887
		Подраздел 2. ОКНА									
132	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	57,09375	5275,23	263,29	301183	15032	157213	122658	457748
		НР - 90%; СП - 8%			2258,35	128,72	128938	7349		33907	
133	223-204-0204 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	$м^2$	57,09375	42592,00	–	2431737	–	2431737	–	2626276
		СП - 8%			–	–	–	–		194539	
134	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	73,678125	4813,38	247,99	354641	18272	157753	168909	565434
		НР - 90%; СП - 8%			2424,27	122,98	178616	9061		41884	
135	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	16,3812	5167,58	254,98	84651	4177	43037	35506	129770
		НР - 90%; СП - 8%			2285,36	122,98	37437	2015		9613	
136	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	180,63375	4347,65	255,99	785332	46241	386758	337368	1212516
		НР - 90%; СП - 8%			1950,54	124,67	352333	22520		89817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	53,8965	3698,67	255,04	199345	13746	88857	93189	315937
		НР - 90%; СП - 8%			1794,96	126,19	96742	6801		23403	
138	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	73,678125	25501,00	–	1878866	–	1878866	–	2029175
		СП - 8%			–	–	–	–		150309	
139	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	16,38121	40016,00	–	655510	–	655510	–	707951
		СП - 8%			–	–	–	–		52441	
140	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	180,63375	34956,00	–	6314233	–	6314233	–	6819372
		СП - 8%			–	–	–	–		505139	
141	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	53,8965	31392,00	–	1691919	–	1691919	–	1827273
		СП - 8%			–	–	–	–		135354	
		ИТОГО	тенге								16691452

Подраздел 4. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ

154	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	479,52	1280,61	8,97	614078	4302	451956	143880	818593
		НР - 90%; СП - 8%			329,12	4,27	157820	2048		60635	
155	223-501-0113 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	479,52	1298,00	–	622417	–	622417	–	672210
		СП - 8%			–	–	–	–		49793	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1490803

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1. ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1-4шт /ЛИСТ 38/

ФУНДАМЕНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	1,56	7966,19 1316,62	2689,52 1120,69	12427 2054	4195 1748	6178	3536 1277	17240
277	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	2981,47 607,03	1778,53 389,61	71555 14569	42685 9351	14301	28225 7982	107762
278	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	3347,89 702,50	1743,96 382,04	107132 22480	55806 12225	28846	40952 11847	159931
279	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	17,576	27264,00 –	– –	479192 –	– –	479192	– 38335	517527
280	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /прим.4 лист 38 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	6,4	4331,00 329,13	10,84 2,73	27723 2106	69 17	25548	1975 2376	32074
281	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.5 лист 38/ *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	115,2	1206,93 420,99	29,55 4,03	139038 48498	3404 464	87136	45535 14766	199339
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									1033873
		Подраздел 2.ВЕНТШАХТЫ /лист 24/									
327	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	197,25	6927,14 2640,46	415,55 97,43	1366378 520831	81967 19218	763580	502246 149490	2018114
328	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,27456	560154,68 100816,13	3621,55 1089,24	153796 27680	994 299	125122	26021 14385	194202
329	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	226	808,30 384,01	4,29 1,47	182676 86786	969 332	94921	69694 20189	272558
330	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 *СП - 8%*	$м^3$	13,56	41869,00 –	– –	567744 –	– –	567744	– 45419	613163
331	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	225,5	1699,75 1166,43	45,00 38,34	383294 263030	10148 8646	110116	217341 48052	648687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	225,5	291,96 159,88	2,18 0,95	65837 36053	491 214	29293	29013 7588	102438
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									3849162
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЕНТШАХТЫ									
333	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,66245	131908,18 99096,48	29653,12 8768,67	219291 164743	49296 14577	5252	123731 27442	370464
334	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	1,66245	965674,00 –	– –	1605385 –	– –	1605385	– 128431	1733816
335	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 *СП - 8%*	шт.	168	29,00 –	– –	4872 –	– –	4872	– 390	5262
336	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,0168	813201,00 –	– –	13662 –	– –	13662	– 1093	14755
337	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	49,8735	191,30 74,73	4,71 0,76	9541 3727	235 38	5579	2598 971	13110
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									2137407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3. ЧЕРДАК									
		ЛЮК Лк-1-4 ШТ /ЛИСТ 35/									
338	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	4,4944	4791,88	1117,13	21537	5021	7452	9250	33250
		НР - 90%; СП - 8%			2016,81	270,02	9064	1214		2463	
339	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	4,4944	43654,00	–	196199	–	196199	–	211895
		СП - 8%			–	–	–	–		15696	
340	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м²	3,6	5650,96	9,88	20343	35	16226	3687	25953
		НР - 90%; СП - 8%			1133,84	4,24	4082	15		1922	
341	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.8,9/	т стальных элементов	0,260272	1143808,90	10410,06	297701	2710	270843	29132	352980
		НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	24148	541		26147	
342	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,80816	114,90	3,23	897	25	373	346	1343
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	499	3		99	
343	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,80816	191,30	4,71	1494	37	873	407	2053
		НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	584	6		152	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									627474
		СТРЕМЯНКА Лс-1 - 4 ШТ/ЛИСТ 35/									
344	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,156448	109284,61	37273,15	17097	5831	2435	7464	26526
		НР - 69%; СП - 8%			56449,79	12693,95	8831	1986		1965	
345	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,156448	1004968,00	–	157225	–	157225	–	169803
		СП - 8%			–	–	–	–		12578	
346	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	32	29,00	–	928	–	928	–	1002
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
347	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	813201,00	–	2602	–	2602	–	2810
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
348	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,69344	114,90	3,23	539	15	224	208	807
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	300	2		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,69344	191,30	4,71	898	23	524	244	1234
		НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	351	4		91	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									202182
		Подраздел 4.ПРИЯМОК Прм 1-2 ШТ /ЛИСТ22/									
350	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	29005,94	1769,34	4641	284	4052	331	5370
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	305	59		398	
351	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,48	62268,00	7680,82	29889	3687	14492	11964	45201
		НР - 91%; СП - 8%			24396,47	2993,83	11710	1437		3348	
352	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0184	455717,00	--	8385	--	8385	--	9056
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
353	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02388	1133546,02	14752,52	27069	352	24911	1791	31169
		НР - 93%; СП - 8%			75612,10	5022,63	1806	120		2309	
354	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,08	1206,93	29,55	7338	180	4598	2403	10521
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	2560	25		779	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									101317
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									108459502

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Временные здания и сооружения 0,72%												780908
Итого												109240410
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%												1114252
Итого												110354663
Непредвиденные работы и затраты 2%												2207093
Итого												112561756
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079												121454135
Итого с скидкой подрядчика К=0,95												115381427,86
НДС 12%												13845771,34
Всего С НДС												129227199,2

Сдал (ТОО "ГрадСтройСервис")

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", г.Шымкент, Шикрарайон Кайтпас, улица Куйши Дина 4

Директор

Жуматаев Б.С.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительство или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял

Государственное учреждение "Отдел Строительство Сарани", Карагандинская область, г. Сарань, Жамбыла 67

Руководитель

Токтасынов М.А.

М.П.

ТОО "Нурай-Сервис"

Кабенов А.Н.

ТОО"Азия Строй Консалт"

Сарсенбаев А.А