Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 19.04.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	69 333 715,66	7 428 612,39	79 196 421,73	61 905 103			100%			7 428 612,39	69 333 715,66
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	2 246 412,39			2 246 412							2 246 412,39
3	Услуги авторского надзора	776 537,62	83 200,46		693 337						83 200,46	776 537,62
4	**Всего по стройке:**	**72 356 665,66**	**7 511 812,85**	**79 196 421,73**	**64 844 852,81**			**100%**			**7 511 812,85**	**72 356 665,66**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ОО"

_____ Бексултанулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

_____ Курманов Б. А.

Инженер лагеря

_____ Кулбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОНТУСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 572**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №16**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№581 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **2-16-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-000201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	430,5556001	14390,17	3859,7	6310890	1341848	1652434	3427444	10517401	
						7562,57	840,98	3316607	368816		779067		
2	2	С121-3-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	166,6511281	51073		8511373		8511373		9192283	Казахстан
											680910		
3	3	Е11-000201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки металлическими изделиями	т	3,8923384	522741,26	2469,26	2034686	9611	1719931	286851	2507260	
						78356	847,26	305144	3298		185723		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									22216944	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
4	4	Е11-000701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	31,9030139	55234,44	4701,26	1764059	149985	1054467	539992	2488375	
						17580,9	1059,14	555608	33790		184324		
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2406764	349455		433598		433598		468286	
											34688		
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1181067	335138		709858		709858		766647	Казахстан
											56789		
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4854539	346394		168151		168151		182359	Казахстан
											15508		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									3905667	
			Раздел: 3. Монолитные ригели МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
8	8	Е11-000501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	77,5514972	30056,51	5000,82	2330912	387821	1408509	570245	3133250	
						6853,25	1187,1	531582	92061		232993		
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7788269	335138		596152		596152		643844	Казахстан
											47692		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1539846	349485		403300		403300		435564	
											32264		
11	11	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5574318	346394		539485		539485		582644	Казахстан
											43159		
12	12	Е11-000301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,6200133	404228,18	2518,18	256631	1561	0	227297	516162	
						401710	1146,78	249070	707		38234		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0712819	349485		24912		24912		26905	
											1993		
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5487415	346394		190081		190081		205287	Казахстан
											15206		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									5543656	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	4,147715	31442,8	5000,82	130416	20742	81083	30499	173788	
						6053,25	1187,1	28591	4924		12873		
16	16	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7452565	19028,62	1004,02	14181	748	215	12272	28569	
						17736,6	358,56	13218	267		2116		
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5517165	335138		184901		184901		199033	Казахстан
											14792		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1394395	349485		48732		48732		52631	
											3899		
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0540905	346394		18735		18735		20238	Казахстан
											1499		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									474919	
			Раздел: 5. Ригели										
20	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	5,1587464	60852,18	6738,33	313921	34761	179692	97628	444473	
						19281,6	1514,84	99469	7815		32924		
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,9781563	19028,62	1004,02	18613	982	282	16187	37498	
						17736,6	358,56	17349	351		2778		
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7433567	335138		249127		249127		269057	Казахстан
											19930		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2347996	349485		82059		82059		88624	
											6565		
24	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0067623	770204,34	1472,34	5208	10	4633	519	6185	
						83636	665,64	566	5		458		
			Итого по разделу: 5. Ригели									845837	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	205,5211429	8870,86	1358,31	1823149	279162	731957	1044228	3096767	
						3951,68	356,75	812030	72909		229390		
26	26	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9,9445714	7117,49	1031,85	70780	10261	30405	38632	118165	
						3028,2	263,91	30114	2624		8753		
27	27	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1081,57048	9356		10121045		10121045		10930729	Казахстан
											809684		
28	28	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	396,0922501	8516		3373122		3373122		3642972	Казахстан
											269850		
29	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в подушке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	37,503465	34565,95	5085,61	1296343	190728	667499	437598	1872656	
						11682	1140,19	438115	42761		138715		
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	185,630001	907,76	33,69	168509	6254	65188	94154	283676	
						522,9	16,68	97067	3096		21013		
31	31	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2146478	17872,7	1014,64	39582	2247	638	34162	79643	
						16570,86	580,97	36697	844		5899		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4123729	349485		144083		144083		155610	
											11527		
33	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8023748	346394		624332		624332		674279	
											49947		
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3309062	23285,73	1454,25	7703	481	95	6620	15469	
						21543,45	448,2	7127	148		1146		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047361	349485		16552		16552		17876	
											1324		
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2449679	346394		84855		84855		91643	Казахстан
											6788		
37	37	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0384772	441876		17002		17002		18362	
											1360		
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									20997847	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
38	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2342857	58020,38	1946,54	13593	456	8243	4559	19604	
						20888,4	495,37	4894	116		1452		
39	39	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0123629	17872,7	1014,64	219	13	4	189	441	
						16570,06	380,97	203	5		33		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0030057	349485		1050		1050		1134	
											84		
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0092571	335138		3102		3102		3350	Казахстан
											248		
42	42	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0061543	441876		2719		2719		2937	
											218		
43	43	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,3	58020,38	1946,54	17406	584	10556	5838	25104	
						20888,4	495,37	6267	149		1860		
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01489	17872,7	1014,64	266	15	4	239	536	
						16570,06	380,97	247	6		48		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00353	349485		1234		1234		1333	
											99		
46	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01136	335138		3807		3807		4112	Казахстан
											305		
47	47	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00755	441876		3336		3336		3603	
											267		
48	48	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	2,4428571	58020,38	1946,54	141735	4755	85953	47536	204413	
						20888,4	495,37	51027	1210		15142		
49	49	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3193714	17872,7	1014,64	5708	324	92	4926	11485	
						16570,06	380,97	5292	122		851		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0608914	349485		21281		21281		22983	
											1702		
51	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1839086	335138		61635		61635		66566	Казахстан
											4931		
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8745714	346394		25831		25831		27897	Казахстан
											2066		
53	53	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,1366286	441876		57722		57722		62349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4618		
54	54	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039886	424901		1661		1661	133	1794	Казахстан
55	55	С1211-302-0301 Фарим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм	м3	1,6971429	10241		17380		17380	1390	18770	
56	56	Е11-060601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В15/	м3	0,1928571	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	11190 4028	376 96	6786	3353 1195	16138	
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132214	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	236 219	13 5	4	204 35	475	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022543	349485		788		788	63	851	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109671	335138		3675		3675	294	3969	Казахстан
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046157	441856		2040		2040	163	2203	
61	61	Е11-060601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	11604 4178	389 99	7037	3892 1240	16736	
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33312	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	2379 2206	135 51	38	2053 355	4787	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0931029	349485		1084		1084	87	1171	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159145	335138		5333		5333	427	5760	Казахстан
65	65	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059086	441856		2611		2611	209	2820	
66	66	С1211-302-0301 Фарим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракции 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483	39	522	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗЛ-1/	т	0,00064	972034,34 285516	1472,34 665,64	622 183	1 0	438	167 63	852	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									534686	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
68	68	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	0,5571429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	19918 6125	1591 369	12203	5909 2066	37893	
69	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0186857	335138		6262		6262	501	6763	Казахстан
70	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105857	346394		3667		3667	293	3960	Казахстан
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	349485		1678		1678	134	1812	
72	72	Е11-060901-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	1,7485714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	62513 19222	4992 1158	38298	18546 6485	87544	
73	73	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0594514	335138		19924		19924	1594	21518	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035914	346394		12467		12467	997	13464	Казахстан
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015154	349485		5296		5296	424	5720	
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	2,074285	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	74157 22803	5922 1374	45433	22001 7693	103851	
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,073165	335138		24521		24521	1962	26483	Казахстан
78	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023194	346354		8034		8034	643	8677	Казахстан
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018102	349485		6327		6327	506	6833	
80	80	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	0,617142	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	22063 6784	1762 409	13517	6546 2209	30898	
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02496	335138		8365		8365	669	9034	Казахстан
82	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016937	346394		5867		5867	469	6336	Казахстан
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006034	349485		2109		2109	169	2278	
84	84	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	7,611428	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	272115 83674	21733 5042	166709	80731 28228	381074	
85	85	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34632	335138		116065		116065	9285	125350	Казахстан
86	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,235002	346394		81404		81404	6512	87916	Казахстан
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,076143	349485		26601		26601	2128	28729	
88	88	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	5,351428	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	205618 63227	16422 3810	125970	61093 21330	287951	
89	89	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,166791	335138		55898		55898	4472	60370	Казахстан
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064311	346394		22277		22277	1782	24059	Казахстан
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017771	349485		6213		6213	497	6710	
92	92	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл.В15/	м3	5,485714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	196119 60305	15663 3634	120051	58185 20344	274645	
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,216885	335138		72620		72620	5810	78430	Казахстан
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,121714	346394		42161		42161	3373	45534	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
96	96	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03108	770204,34	1472,34	23938	46	21293	2384	28428	
						83636	665,64	2599	21		2106		
			Итого по разделу: К. Монолитные участки									1809345	
			Раздел: 9. Шахта лифта										
97	97	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,0007714	23525,36	1073,92	18	1	0	16	37	
						22163,44	388,97	17	0		3		
98	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007714	349485		270		270	22	292	
99	99	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/	т стальных элементов	0,0259271	88701,85	8219,17	2300	213	216	2257	4922	
						72163	1616,07	1871	42		365		
100	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00883	346394		3076		3076	246	3322	Казахстан
101	101	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 25 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002256	469545		1059		1059	85	1144	Казахстан
102	102	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0105863	429600		4514		4514	361	4875	
103	103	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	0,2514286	55406,87	1946,54	14937	490	9195	4993	21416	
						20688,4	495,37	5252	125		1586		
104	104	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026957	23525,36	1073,92	767	35	9	649	1551	
						22163,44	388,97	723	12		115		
105	105	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030342 9	346394		10511		10511	841	11352	Казахстан
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022629	349485		791		791	63	854	
107	107	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0,0022257	88701,85	8219,17	197	19	19	194	422	
						72163	1616,07	161	4		31		
108	108	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005326	346394		184		184	15	199	Казахстан
109	109	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0017214	429600		740		740	59	799	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта									51185	
			Раздел: 10. Лестницы										
110	110	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	22,6785715	1655,88	59,65	37553	1353	832	43399	86348	
						1557,36	27,03	35319	613		6356		
111	111	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22,6785715	5006		113529		113529	9082	122611	Казахстан
112	112	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, косоурные с ограждением. Монтаж/косоуры/. Монтаж	т конструкций	0,230857	85269,06	28533,28	19687	6588	2964	8567	30614	
						43899,3	9875,03	10136	2280		2269		
113	113	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,230857	866616		200089		200089	16007	216096	Казахстан
114	114	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балки Б-1/	т конструкций	0,1755886	34838,3	10846,46	6117	1904	833	2755	9502	
						19246,5	3491,89	3379	613		710		
115	115	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1755886	458917		80581		80581	6446	87027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0079114	974592,27	7974,51	7710	63	7227	510	5570	
						53066	1600,38	420	13		658		
117	117	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) однопролетных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0079114	15696,61	2292,94	124	18	14	63	202	
						11581,5	4,71	92	0		15		
118	118	Е11-060001-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон В15/	м3	1,0857143	58020,38	1946,54	62994	2114	38201	21127	90851	
						20888,4	495,37	22679	538		6730		
119	119	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1955886	23525,36	1073,92	4601	211	56	4013	9303	
						22163,44	380,97	4335	75		689		
120	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005429	346394		188		188		203	Казахстан
											15		
121	121	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1950457	419679		81857		81857		88406	
											6549		
122	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,3942857	5073,7	153,3	32443	980	25477	7929	43602	
						1248,78	70,44	7985	450		3230		
123	123	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракции 10-20 мм	м3	0,2714286	10194		2767		2767		2988	Казахстан
											221		
124	124	Е11-060201-0001 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15	м3	0,0357143	24905,29	1069,07	889	38	670	179	1153	
						5078,66	426,77	181	15		85		
125	125	Е11-060501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон В15/	м3	0,33	58020,38	1946,54	19147	642	11611	6422	27614	
						20888,4	495,37	6893	163		2045		
126	126	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017343	419679		7317		7317		7902	
											585		
127	127	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0232	715408,34	1472,34	16597	34	15894	623	18598	
						28849	665,64	669	15		1376		
128	128	Е11-060201-0001 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5	м3	0,315714	23623,15	1069,07	7458	338	5517	1582	9763	
						5078,66	426,77	1603	135		725		
129	129	Е11-060501-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон В15/	м3	0,197429	58020,38	1946,54	11438	384	6937	3836	16496	
						20888,4	495,37	4118	98		1222		
130	130	Е11-060301-0419	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0145629	17713	1557,64	258	22	0	225	519	
						16124	703,74	235	10		38		
131	131	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0145629	346394		5045		5045		5489	Казахстан
											404		
132	132	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0032957	441876		1456		1456		1573	
											117		
133	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00116	972084,34	1472,34	1128	2	795	302	1544	
						285516	665,64	331	1		116		
134	134	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	5,5857143	444,31	47,48	2660	284	179	2093	5133	
						360,56	21,52	2197	129		350		
135	135	С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 20х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,5857143	1915		11463		11463		12380	Казахстан
											917		
136	136	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	173,5857145	83,71	1,95	14531	335	8665	3715	19706	
						30,71	0,51	5331	54		1460		
			Итого по разделу: 10. Лестница									924441	
			ИТОГО:					45752477	2528461	36221258	7387267	57303982,23	
								7002764	657477		4244783		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							СМР	Оборудование	Прочие	ВСЕГО			
			Временные здания и сооружения				57 303 982,23	0,00		57 303 982,23			
			Итого с временными			0,90%	515 735,84			515 735,84			
			Земляные удорожания				57 819 718,07	0,00		57 819 718,07			
			Итого с земляными удорожаниями			0,49%	283 316,62			283 316,62			
			Непредвиденные работы и затраты				58 103 034,69	0,00		58 103 034,69			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%	1 162 060,69			1 162 060,69			
			в том числе на 2021 год - 11%				59 265 095,38	0,00		59 265 095,38			
			в том числе на 2022 год - 89%				6 519 160,49	0,00		6 519 160,49			
			в том числе текущих ценах на 2021 год 11%, К=1				52 745 934,89	0,00		52 745 934,89			
			НДС на 2021 год - 12%				6 519 160,49	0,00		6 519 160,49			
			Итого в текущих ценах на 2021 год						782 299,26	782 299,26			
			в том числе текущих ценах на 2022 год 89%, К=1,0500514				6 519 160,49	0,00	782 299,26	7 301 459,75			
			НДС на 2022 год - 12%				55 385 942,78	0,00		55 385 942,78			
			Итого в текущих ценах на 2022 год						6 646 313,13	6 646 313,13			
			НДС 12%			12%	55 385 942,78	0,00	6 646 313,13	62 032 255,91			
			Итого с НДС						7 428 612,39	7 428 612,39			
							61 905 103,27	0,00	7 428 612,39	69 333 715,66			

Технический надзор:
ТОО "ОНТОСТИК КЕРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Директор: _____ Курманов Б. А.
Инженер-эксперт: _____ Кулбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "Тер Проект Сервис"
Директор: _____ Сулейменов Е.
ГИП: _____ Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АКЖОЛ"
Директор _____ С.К.Атаев
Нач.участка: _____ Абдуллаев Х.
Инженер ПТО _____ Абдуллахадиров Ф.