Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25.05.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	79 414 560,00	8 508 702,86	79 196 421,73	70 905 857			100%			8 508 702,86	79 414 560,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	2 573 031,74			2 573 032							2 573 031,74
3	Услуги авторского надзора	889 443,07	95 297,47		794 146						95 297,47	889 443,07
4	**Всего по стройке:**	**82 877 034,82**	**8 604 000,33**	**79 196 421,73**	**74 273 034,49**			**100%**			**8 604 000,33**	**82 877 034,82**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО"

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курмащев Б. А.

Инженер эксперт

Кулбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №16**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№581 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-16-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	136,2162165	14390,17	3059,7	1960175	416781	513249	1064571	3266726	
						7562,57	840,98	1030145	114555		241980		
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	51,7621623	51073		2643649		2643649		2855141	Казахстан
											211492		
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2089678	522741,26	2469,26	631977	2985	534214	89096	778759	
						78396	847,26	94778	1024		57686		
4	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2180,711459	3409,51	445,24	7435158	970940	954432	5455182	13921567	
						2526,6	163,25	5509786	356001		1031227		
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	400,8170002	2302,22	92,32	922769	37003	88577	750160	1806763	
						1988,91	23,54	797189	9435		133834		
6	6	С1213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	417,1658374	18824		7852730		7852730		8480948	Казахстан
											628218		
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	18,7979475	47222,5	9913,77	887686	186359	207342	373254	1361815	
						26278,7	2498,28	493986	46963		100875		
8	8	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	18,7979475	505905		9509976		9509976		10270774	Казахстан
											760798		
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0106229	47222,5	9913,77	502	106	117	211	770	
						26278,7	2498,28	279	27		57		
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3723888	441876		606426		606426		654940	
											48514		
11	11	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0106229	689260		7322		7322		7908	
											586		
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0035831	80865,26	2469,26	290	9	0	264	598	
						78396	847,26	281	3		44		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0035831	346394		1241		1241		1340	Казахстан
											99		
14	14	С1261-105-0615	Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм	м	1975,216341	122		240976		240976		260254	
											19278		
15	15	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство		177,5398001	786,61	113,45	139655	20142	72099	48593	203308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		267,06	30,44	47414	5404		15060		
16	16	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		177,5398001	311,35	25,12	55277	4459	48181	3579	63564	
				м2 стяжки		14,85	7,06	2636	1253		4708		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									43935175	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	9,9091377	55294,44	4701,26	547920	46585	327520	167722	772893	
						17540,9	1059,14	173815	10495		57251		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3853565	349485		134676		134676		145450	
											10774		
19	19	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,657888	335138		220483		220483		238122	Казахстан
											17639		
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1514041	346394		52445		52445		56641	Казахстан
											4196		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									1213106	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
21	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	24,0876448	30056,31	5000,82	723986	120458	437486	177119	973193	
						6893,25	1187,1	166042	28594		72088		
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5525071	335138		185166		185166		199979	Казахстан
											14813		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3584299	349485		125266		125266		135287	
											10021		
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4837413	346394		167565		167565		180970	Казахстан
											13405		
25	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,1925804	404228,18	2518,18	77846	485	0	70599	160321	
						401710	1140,78	77361	220		11876		
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0221403	349485		7738		7738		8357	
											619		
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1704402	346394		59039		59039		63762	Казахстан
											4723		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									1721869	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
28	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	1,2882883	31442,8	5000,82	40507	6442	25184	9473	53978	
						6893,25	1187,1	8880	1529		3998		
29	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2314775	19028,62	1004,02	4405	232	67	3812	8874	
						17736,6	358,56	4106	83		657		
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1713642	335138		57431		57431		62025	Казахстан
											4594		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0433102	349485		15136		15136		16347	
											1211		
32	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168031	346394		5820		5820		6286	Казахстан
											466		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									147510	
			Раздел: 5. Ригели										
33	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/		1,6023166	60852,18	6738,13	97504	10796	55813	30323	138053	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		19281,6	1514,84	30895	2427		10226		
34	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,3038172	19028,62	1004,02	5781	305	87	5003	11647	
				т		17736,6	358,56	5389	109		863		
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,230888	335138		77379		77379		83569	Казахстан
				т							6190		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0729292	349485		25488		25488		27527	
				т							2039		
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0021004	770204,34	1472,34	1618	3	1439	161	1921	
				т		83636	665,64	176	1		142		
			Итого по разделу: 5. Ригели									262717	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
38	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		63,835264	8870,86	1358,31	566274	86709	227347	324339	961862	
				шт. сборных конструкций		3951,08	354,75	252218	22646		71249		
39	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		3,0888031	7117,49	1031,85	21985	3187	9444	11999	36703	
				шт. сборных конструкций		3028,2	263,91	9354	815		2719		
40	40	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		336,0000008	9356		3143616		3143616		3395105	Казахстан
				м2							251489		
41	41	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		123,0270273	8516		1047698		1047698		1131514	Казахстан
				м2							83816		
42	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/		11,6486487	34565,95	5085,61	402647	59241	207327	135919	581651	
				м3		11682	1140,19	136080	13282		43085		
43	43	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/		57,6576578	907,76	33,69	52339	1943	20248	29244	88110	
				м2 стяжки		522,9	16,68	30149	962		6527		
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,6878739	17872,7	1014,64	12294	698	198	10611	24737	
				т		16570,06	380,97	11398	262		1832		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1280528	349485		44753		44753		48333	
				т							3580		
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5598211	346394		193919		193919		209432	
				т							15513		
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,102749	23285,73	1454,25	2393	149	30	2056	4805	
				т		21543,48	448,2	2214	46		356		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0147104	349485		5141		5141		5552	
				т							411		
49	49	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0760875	346394		26356		26356		28465	Казахстан
				т							2109		
50	50	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0119511	441876		5281		5281		5703	
				т							422		
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									6521972	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
51	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/		0,2342857	58020,38	1946,54	13593	456	8243	4559	19604	
				м3		20888,4	495,37	4894	116		1452		
52	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0122629	17872,7	1014,64	219	13	4	189	441	
				т		16570,06	380,97	203	5		33		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0030057	349485		1050		1050		1134	
				т							84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0092571	335138		3102		3102		3350	Казахстан
											248		
55	55	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0061543	441876		2719		2719		2937	
											218		
56	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,3	58020,38	1946,54	17406	584	10556	5838	25104	
						20888,4	495,37	6267	149		1860		
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01489	17872,7	1014,64	266	15	4	230	536	
						16570,06	380,97	247	6		40		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00353	349485		1234		1234		1333	
											99		
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01136	335138		3807		3807		4112	Казахстан
											305		
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00755	441876		3336		3336		3603	
											267		
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	2,4428571	58020,38	1946,54	141735	4755	85953	47536	204413	
						20888,4	495,37	51027	1210		15142		
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3193714	17872,7	1014,64	5708	324	92	4926	11485	
						16570,06	380,97	5292	122		851		
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0608914	349485		21281		21281		22983	
											1702		
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1839086	335138		61635		61635		66566	Казахстан
											4931		
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0745714	346394		25831		25831		27897	Казахстан
											2066		
66	66	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1306286	441876		57722		57722		62340	
											4618		
67	67	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0039086	424901		1661		1661		1794	Казахстан
											133		
68	68	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	1,6971429	10241		17380		17380		18770	
											1390		
69	69	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,1928571	58020,38	1946,54	11190	376	6786	3753	16138	
						20888,4	495,37	4028	96		1195		
70	70	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132214	17872,7	1014,64	236	13	4	204	475	
						16570,06	380,97	219	5		35		
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022543	349485		788		788		851	
											63		
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0109671	335138		3675		3675		3969	Казахстан
											294		
73	73	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046157	441876		2040		2040		2203	
											163		
74	74	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,2	58020,38	1946,54	11604	389	7037	3892	16736	
						20888,4	495,37	4178	99		1240		
75	75	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13312	17872,7	1014,64	2379	135	38	2053	4787	
						16570,06	380,97	2206	51		355		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, машины, механизмы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031029	349485		1084		1084	87	1171	
77	77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0159143	335138		5333		5333	427	5760	Казахстан
78	78	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0059086	441876		2611		2611	209	2820	
79	79	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,0471429	10241		483		483	39	522	
80	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00064	972084,34 285516	1472,34 665,64	622 183	1 0	438	167 63	852	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									534686	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
81	81	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,5571429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	19918 6125	1591 369	12203	5909 2066	27893	
82	82	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0186857	335138		6262		6262	501	6763	Казахстан
83	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105857	346394		3667		3667	293	3960	Казахстан
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	349485		1678		1678	134	1812	
85	85	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,7485714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	62513 19222	4992 1158	38298	18546 6485	87544	
86	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0594514	335138		19924		19924	1594	21518	Казахстан
87	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0359914	346394		12467		12467	997	13464	Казахстан
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0151543	349485		5296		5296	424	5720	
89	89	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,0742857	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	74157 22803	5922 1374	45432	22001 7693	103851	
90	90	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0731657	335138		24521		24521	1962	26483	Казахстан
91	91	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231943	346394		8034		8034	643	8677	Казахстан
92	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181029	349485		6327		6327	506	6833	
93	93	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,6171429	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	22063 6784	1762 409	13517	6546 2289	30898	
94	94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02496	335138		8365		8365	669	9034	Казахстан
95	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0169371	346394		5867		5867	469	6336	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0060343	349485		2109		2109	169	2278	
97	97	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	7,6114286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	272115 83674	21732 5042	166709	80731 28228	381074	
98	98	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34632	335138		116065		116065	9285	125350	Казахстан
99	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2350029	346394		81404		81404	6512	87916	Казахстан
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0761143	349485		26601		26601	2128	28729	
101	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,7514286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	205618 63227	16422 3810	125970	61003 21330	287951	
102	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1667914	335138		55898		55898	4472	60370	Казахстан
103	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0643114	346394		22277		22277	1782	24059	Казахстан
104	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177771	349485		6213		6213	497	6710	
105	105	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,4857143	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	196119 60305	15663 3634	120151	58185 20344	274648	
106	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2166857	335138		72620		72620	5810	78430	Казахстан
107	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1217143	346394		42161		42161	3373	45534	Казахстан
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452571	349485		15817		15817	1265	17082	
109	109	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03108	770204,34 83636	1472,34 665,64	23938 2599	46 21	21293	2384 2106	28428	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									**1809345**	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
110	110	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону/на весь дом и тех.этаж/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4270,2	1157,98 816,17	69,18 56,85	4944806 3485209	295413 242761	1164185	2982376 634175	8561357	
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									**8561357**	
			Раздел: 10. Лестница										
111	111	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	22,6785715	1655,88 1557,36	59,65 27,03	37553 35319	1353 613	882	42399 6396	86348	
112	112	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22,6785715	5006		113529		113529	9082	122611	Казахстан
113	113	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	0,2308857	85269,06 43899,1	28533,28 9875,03	19687 10136	6588 2280	2964	8567 2260	30514	
114	114	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,2308857	866616		200089		200089	16007	216096	Казахстан
115	115	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/	т конструкций	0,1755886	34838,3 19246,5	10846,46 3491,89	6117 3379	1904 613	833	2755 710	9582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0.1755886	458917		80581		80581	6446	87027	
117	117	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0079114	974592.27 53066	7974.51 1600.38	7710 420	63 13	7227	510 658	8878	
118	118	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0079114	15696,61 11581,5	2292,94 4,71	124 92	18 0	14	63 15	202	
119	119	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	1,0857143	58020,38 20888.4	1946,54 495,37	62994 22679	2114 538	38201	21127 6730	90851	
120	120	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1955886	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	4601 4335	211 75	56	4013 689	9303	
121	121	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005429	346394		188		188	15	203	Казахстан
122	122	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1950457	419679		81857		81857	6549	88406	
123	123	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6.3942857	5073.7 1248.78	153,3 70,44	32443 7985	980 450	23477	7929 3230	43602	
124	124	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,2714286	10194		2767		2767	221	2988	Казахстан
125	125	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15	м3	0,0357143	24905,29 5078,66	1069,07 426,77	889 181	38 15	670	179 85	1153	
126	126	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	0,33	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	19147 6893	642 163	11611	6422 2045	27614	
127	127	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174343	419679		7317		7317	585	7902	
128	128	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0232	715408,34 28840	1472,34 665,64	16597 669	34 15	15894	623 1378	18598	
129	129	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5	м3	0,3157143	23623,15 5078,66	1069,07 426,77	7458 1603	338 135	5517	1582 723	9763	
130	130	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	0,1971429	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	11438 4118	384 98	6937	3836 1222	16496	
131	131	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0145629	17713 16124	1557,64 703,74	258 235	22 10	0	223 38	519	
132	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0145629	346394		5045		5045	404	5449	Казахстан
133	133	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0032957	441876		1456		1456	117	1573	
134	134	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00116	972084,34 285516	1472,34 665,64	1128 331	2 1	795	302 114	1544	
135	135	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	5,9857143	444,31 366,96	47,48 21,52	2660 2197	284 129	179	2093 380	5133	
136	136	С1232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,9857143	1915		11463		11463	917	12380	Казахстан
137	137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	173,5857145	83,71 30,71	1,93 0,31	14531 5331	335 54	8865	3715 1460	19706	
			Итого по разделу: 10. Лестница									924441	
			ИТОГО:					48589881 12819166	2361931 881775	33408789	12180656 4861641	65635751,55	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							65 635 751,55	0,00		65 635 751,55			
			Временные здания и сооружения			0,90%	590 721,76			590 721,76			
			Итого с временными				66 226 473,31	0,00		66 226 473,31			
			Зимние удорожания			0,49%	324 509,72			324 509,72			
			Итого с зимними удорожаниями				66 550 983,03	0,00		66 550 983,03			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 331 019,66			1 331 019,66			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				67 882 002,69	0,00		67 882 002,69			
			в том числе на 2021 год - 11%				7 467 020,30	0,00		7 467 020,30			
			в том числе на 2022 год - 89%				60 414 982,40	0,00		60 414 982,40			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				7 467 020,30	0,00		7 467 020,30			
			НДС на 2021 год, - 12%						896 042,44	896 042,44			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				7 467 020,30	0,00	896 042,44	8 363 062,73			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				63 438 836,85	0,00		63 438 836,85			
			НДС на 2022 год, - 12%						7 612 660,42	7 612 660,42			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				63 438 836,85	0,00	7 612 660,42	71 051 497,27			
			НДС 12%			12%			8 508 702,86	8 508 702,86			
			Итого с НДС				70 905 857,14	0,00	8 508 702,86	79 414 560,00			

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.