Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20.10.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	383 717 375,00	41 112 575,89	38 007 702,98	41 059 464			100%			4 927 135,64	45 986 599,34
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора без НДС	12 432 000,00			1 489 523							1 489 522,87
3	Услуги авторского надзора	4 298 000,00	460 500,00		460 192						55 223,07	515 415,31
4	**Всего по стройке:**	**400 447 375,00**	**41 573 075,89**	**38 007 702,98**	**43 009 178,81**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4 982 358,71**	**47 991 537,52**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО

Кенесханулы С.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Кармашев Б. А.

Инженер эксперт

Кулбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №16**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№581 от 24.12.2021 года, Доп.согл №2 от 01.09.2022 года**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-16-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1073,9494	3409,51	445,24	3661641	478165	470035	2686549	6856045	
						2526,6	163,25	2713441	175322		507855		
2	2	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	197,393	2302,22	92,32	454442	18224	43622	369436	889788	
						1988,91	23,54	392597	4647		65910		
3	3	С1213-301-0203	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800**	м3	205,44442	18824		3867286		3867286		4176669	Казахстан
											309383		
4	4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	9,2575496	47222,5	9913,77	437165	91777	102111	183819	670663	
						26278,7	2498,28	243276	23128		49679		
5	5	С1214-104-0101	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	9,2575496	505905		4683441		4683441		5058116	Казахстан
											374675		
6	6	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0052315	47222,5	9913,77	247	52	58	104	379	
						26278,7	2498,28	137	13		28		
7	7	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6758694	441876		298650		298650		322542	
											23892		
8	8	С1214-105-0104	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**		0,0052315	689260		3606		3606		3894	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							288		
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0017646	80865,26	2469,26	143	4	0	130	295	
			т металлических изделий			78396	847,26	138	1		22		
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0017646	346394		611		611		660	Казахстан
				т							49		
11	11	С1261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм		972,74786	122		118675		118675		128169	
				м							9494		
12	12	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство		87,4342	786,61	113,45	68777	9919	35507	23931	100125	
				м2 стяжки		267,06	30,44	23350	2661		7417		
13	13	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		87,4342	311,35	25,12	27223	2196	23728	1762	31304	
				м2 стяжки		14,85	7,06	1298	617		2319		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									18238649	
			Раздел: 2. Наружная отделка										
14	14	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		522,7739	5652,81	521,9	2955142	272836	94476	2075203	5432773	
				м2 поверхности облицовки		4950,19	11,81	2587830	6174		402428		
15	15	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка		522,7739	4978		2602368		2602368		2810557	
				м2							208189		
16	16	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		32,625385	31143		1016052		1016052		1097336	Казахстан
				м3							81284		
17	17	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм		2614,18	23		60126		60126		64936	
				шт.							4810		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка									9405602	
			Раздел: 3. Оконные и дверные проемы										
18	18	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		36,4266	2814,24	201,78	102513	7351	44277	49015	163650	
				м2		1396,94	98,16	50886	3576		12122		
19	19	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ		90,72	85		7711		7711		8328	
				м							617		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	36,4266	22901		834206		834206	66736	900942	
21	21	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,9	1293,04 278,22	5,83 2,88	33490 7206	151 75	26133	6552 3203	43245	
22	22	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	25,9	1538		39834		39834	3187	43021	Казахстан
23	23	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	166,3893	2494,97 1114,52	199,17 96,98	415136 185444	33139 16136	196552	181423 47725	644284	
24	24	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	452,76	85		38485		38485	3079	41564	
25	25	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	166,3893	22203		3694342		3694342	295547	3989889	
26	26	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	119,35	1293,04 278,22	5,83 2,88	154324 33206	696 344	120423	30194 14761	199279	
27	27	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	119,35	1538		183560		183560	14685	198245	Казахстан
28	28	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	48,1572	3295,58 1518,02	202,52 96,98	158706 73104	9753 4670	75850	69996 18296	246998	
29	29	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	147,84	85		12566		12566	1005	13571	
30	30	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	48,1572	22203		1069234		1069234	85539	1154773	
31	31	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	35	1293,04 278,22	5,83 2,88	45256 9738	204 101	35315	8855 4329	58440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	35	1538		53830		53830	4306	58136	Казахстан
33	33	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,9046	3931,8 1778,59	201,53 95,67	70397 31845	3608 1713	34944	30202 8048	108647	
34	34	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	65,52	85		5569		5569	446	6015	
35	35	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	17,9046	26088		467095		467095	37368	504463	
36	36	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,3	1293,04 278,22	5,83 2,88	17197 3700	77 38	13420	3365 1645	22207	
37	37	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	13,3	1538		20455		20455	1636	22091	Казахстан
38	38	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	11,7306	3931,8 1778,59	201,53 95,67	46122 20864	2364 1122	22894	19788 5273	71183	
39	39	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	57,12	85		4855		4855	388	5243	
40	40	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11,7306	26088		306028		306028	24482	330510	
41	41	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,1	1293,04 278,22	5,83 2,88	11767 2532	53 26	9182	2302 1126	15195	
42	42	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	9,1	1538		13996		13996	1120	15116	Казахстан
43	43	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,4266	3295,58 1518,02	202,52 96,98	120047 55296	7377 3533	57373	52946 13839	186832	
44	44	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	173,04	85		14708		14708	1177	15885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	36,4266	22203		808780		808780		873482	
											64702		
46	46	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	27,3	1293,04	5,83	35300	160	27545	6907	45584	
						278,22	2,88	7595	79		3377		
47	47	С1223-501-0104	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	27,3	1538		41987		41987		45346	**Казахстан**
											3359		
48	48	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	7,938	3295,58	202,52	26160	1608	12503	11538	40714	
						1518,02	96,98	12050	770		3016		
49	49	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	25,5	85		2168		2168		2341	
											173		
50	50	С1223-102-0201	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	7,938	16029		127238		127238		137417	
											10179		
51	51	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	3,2697	2494,97	199,17	8158	651	3862	3565	12661	
						1114,52	96,98	3644	317		938		
52	52	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	13,48	85		1146		1146		1238	
											92		
53	53	С1223-102-0201	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	3,2697	16029		52410		52410		56603	
											4193		
54	54	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,0179	3931,8	201,53	4002	205	1987	1717	6177	
						1778,59	95,67	1810	97		458		
55	55	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	4,08	85		347		347		375	
											28		
56	56	С1223-102-0101	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,0179	15387		15662		15662		16915	
											1253		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,16	3931,8	201,53	8493	436	4216	3644	13108	
						1778,59	95,67	3842	207		971		
58	58	С1261-107-0489	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	8,4	85		714		714		771	
											57		
59	59	С1223-102-0102	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2,16	26088		56350		56350		60858	
			Итого по разделу: 3. Оконные и дверные проемы								4508		
												10381341	
			ИТОГО:					29385939	941006	21980104	5822943	38007702,98	
								6464829	245367		2816711		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
							СМР	**Оборудования**	**Прочее**	**ВСЕГО**			
							38 007 702,98			38 007 702,98			
			Временные здания и сооружения			0,90%	342 069,33			342 069,33			
			Итого с временными				38 349 772,31	0,00		38 349 772,31			
			Зимние удорожания			0,49%	187 913,88			187 913,88			
			Итого с зимними удорожаниями				38 537 686,19	0,00		38 537 686,19			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	770 753,72			770 753,72			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				39 308 439,92	0,00		39 308 439,92			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 323 928,39	0,00		4 323 928,39			
			в том числе на 2022 год - 89%				34 984 511,53	0,00		34 984 511,53			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				4 323 928,39	0,00		4 323 928,39			
			НДС на 2021 год, - 12%						518 871,41	518 871,41			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 323 928,39	0,00	518 871,41	4 842 799,80			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				36 735 535,31	0,00		36 735 535,31			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 408 264,24	4 408 264,24			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				36 735 535,31	0,00	4 408 264,24	41 143 799,54			
			НДС 12%			12%			4 927 135,64	4 927 135,64			
			Итого с НДС				41 059 463,70	0,00	4 927 135,64	45 986 599,34			

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукаххаров Ф.