Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адастра"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ В ЖК "ГРАНД-АСТАНА",Р-Н АЛМАТЫ ул.НАЖИМЕДЕНОВА Д.10/2 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№84 от 27.02.2017 года**

Акт приемки выполненных работ №4
за АПРЕЛЬ 2017 год
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ				
1	1	13-080305-0911 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**10338,38**	**10338**
			Накладные расходы			***2806,44***	***2806***
			Сметная прибыль			***765,81***	***766***
2	2	23-070201-0324 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**14459,20**	**14459**
			Накладные расходы			***465,23***	***465***
			Сметная прибыль			***1071,05***	***1071***
3	3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**4887,22**	**4887**
			Накладные расходы			***1088,25***	***1088***
			Сметная прибыль			***362,02***	***362***
4	4	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**17,000**	**2763,74**	**46984**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***548,98***	***9333***
			Сметная прибыль			***204,72***	***3480***
5	**5**	**23-070204-0749 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1611,42**	**1611**
			Накладные расходы			***51,85***	***52***
			Сметная прибыль			***119,36***	***119***
6	**6**	**23-070204-0746 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**1521,76**	**3044**
			Накладные расходы			***48,96***	***98***
			Сметная прибыль			***112,72***	***225***
7	**7**	**23-070204-0714 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**510,93**	**511**
			Накладные расходы			***16,44***	***16***
			Сметная прибыль			***37,85***	***38***
8	**8**	**23-070204-0302 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14,000**	**4297,27**	**60162**
			Накладные расходы			***138,26***	***1936***
			Сметная прибыль			***318,32***	***4456***
9	**9**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1646,12**	**1646**
			Накладные расходы			***481,03***	***481***
			Сметная прибыль			***121,93***	***122***
10	**10**	**23-070501-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1,000**	**17119,69**	**17120**
			Накладные расходы			***550,83***	***551***
			Сметная прибыль			***1268,13***	***1268***
11	**11**	**13-080305-0910 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**6275,46**	**6275**
			Накладные расходы			***1662,23***	***1662***
			Сметная прибыль			***464,85***	***465***
12	**12**	**23-070201-0102 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРнс-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**7537,39**	**7537**
			Накладные расходы			***242,52***	***243***
			Сметная прибыль			***558,33***	***558***
13	**13**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**13,000**	**2763,74**	**35929**
			Накладные расходы			***548,98***	***7137***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*204,72*	*2661*
14	14	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1521,76	1522
			Накладные расходы			*48,96*	*49*
			Сметная прибыль			*112,72*	*113*
15	15	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	510,93	6131
			Накладные расходы			*16,44*	*197*
			Сметная прибыль			*37,85*	*454*
16	16	13-080305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки ЩАО 1 осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	6275,46	6275
			Накладные расходы			*1662,23*	*1662*
			Сметная прибыль			*464,85*	*465*
17	17	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРнС-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,58	3588
			Накладные расходы			*115,43*	*115*
			Сметная прибыль			*265,75*	*266*
18	18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,000	2763,74	13819
			Накладные расходы			*548,98*	*2745*
			Сметная прибыль			*204,72*	*1024*
19	19	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1521,76	1522
			Накладные расходы			*48,96*	*49*
			Сметная прибыль			*112,72*	*113*
20	20	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	510,93	2044
			Накладные расходы			*16,44*	*66*
			Сметная прибыль			*37,85*	*151*
			Светотехническое оборудование				
21	21	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	57,000	8920,04	508442
			Накладные расходы			*2129,30*	*121370*
			Сметная прибыль			*660,74*	*37662*
22	22	23-070102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 418-4x18-906 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	57,000	5693,36	324522
			Накладные расходы			*183,18*	*10441*
			Сметная прибыль			*421,73*	*24039*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**13-100411-0215 РСНБ РК 2015**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**3457,93**	**20748**
			Накладные расходы			***993,96***	***5964***
			Сметная прибыль			***256,14***	***1537***
24	**24**	**23-080304-0102 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**6,000**	**1274,05**	**7644**
			Накладные расходы			***40,99***	***246***
			Сметная прибыль			***94,37***	***566***
25	**25**	**23-070104-0102 РСНБ РК 2015**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**228,000**	**152,97**	**34878**
			Накладные расходы			***4,92***	***1122***
			Сметная прибыль			***11,33***	***2584***
26	**26**	**23-070104-0404 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**28,000**	**687,89**	**19261**
			Накладные расходы			***22,13***	***620***
			Сметная прибыль			***50,95***	***1427***
			Изделия установочные				
27	**27**	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**18,000**	**634,55**	**11422**
			Накладные расходы			***183,89***	***3310***
			Сметная прибыль			***47,00***	***846***
28	**28**	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**18,000**	**381,25**	**6862**
			Накладные расходы			***12,27***	***221***
			Сметная прибыль			***28,24***	***508***
29	**29**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**20,000**	**535,73**	**10715**
			Накладные расходы			***156,73***	***3135***
			Сметная прибыль			***39,68***	***794***
30	**30**	**23-070218-1508 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**20,000**	**256,95**	**5139**
			Накладные расходы			***8,27***	***165***
			Сметная прибыль			***19,03***	***381***
31	**31**	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015**	**Универсальная коробка УК-4П**	**шт.**	**54,000**	**112,00**	**6048**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,60*	*195*
			Сметная прибыль			*8,30*	*448*
32	32	23-070202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	54,000	188,40	10173
			Накладные расходы			*6,06*	*327*
			Сметная прибыль			*13,96*	*754*
			Кабельные изделия и трубы				
33	33	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1417,000	330,57	468414
			Накладные расходы			*73,77*	*104538*
			Сметная прибыль			*24,49*	*34697*
34	34	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	488274,38	13183
			Накладные расходы			*15710,24*	*424*
			Сметная прибыль			*36168,47*	*977*
35	35	23-060128-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	1117555,09	22351
			Накладные расходы			*35957,37*	*719*
			Сметная прибыль			*82781,86*	*1656*
36	36	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,576	176497,02	101662
			Накладные расходы			*5678,80*	*3271*
			Сметная прибыль			*13073,85*	*7531*
37	37	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,794	112148,32	89046
			Накладные расходы			*3608,38*	*2865*
			Сметная прибыль			*8307,28*	*6596*
38	38	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1370,000	513,72	703797
			Накладные расходы			*117,72*	*161270*
			Сметная прибыль			*38,05*	*52133*
39	39	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	47,000	651,51	30621
			Накладные расходы			*156,36*	*7349*
			Сметная прибыль			*48,26*	*2268*
40	40	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1370,000	67,36	92279

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,17*	*2969*
			Сметная прибыль			*4,99*	*6835*
41	**41**	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**47,000**	**104,12**	**4894**
			Накладные расходы			*3,35*	*157*
			Сметная прибыль			*7,71*	*363*
			Заземление				
42	**42**	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**9,000**	**528,75**	**4759**
			Накладные расходы			*100,89*	*908*
			Сметная прибыль			*39,17*	*352*
43	**43**	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**34,000**	**528,43**	**17967**
			Накладные расходы			*91,79*	*3121*
			Сметная прибыль			*39,14*	*1331*
			ИТОГО:				**2760230**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**465459**
			Сметная прибыль				**204462**
			Итого с временными		**1,4 %**	**38 643,00**	**2 798 873,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**64 654,00**	**2 863 527,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**343 623**	**3 207 150**

Заказчик:
ГКП "Городская недвижимость" _____

Технический надзор _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Адастра" _____

24.04.17г.