Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.07.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**200 000 000**	**21 428 571,43**				**98,6**			**5 357 142,86**	**50 000 000**
Затраты инжиниринговых услуг	4 890 000	523 928,57							3 214,29	30 000,00
Затраты авторского надзора без НДС	3 527 843	377 983,20							60 000,00	560 000,00
Всего по стройке	**208 417 843**	**22 330 483,20**							**5 420 357,14**	**50 590 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт
_____Кулбаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом №16**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№581 от 24.12.2021 года, доп.согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-16-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оконные и дверные проемы										
1	1	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	574,77	1983,57	89,81	1140097	51620	323297	709628	1997703	
						1331,28	40,53	765180	23295		147978		
2	2	С1223-201-0109	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	102,9	7831		805810		805810		870275	
											64465		
3	3	С1223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	131,55	9616		1264985		1264985		1366184	
											101199		
4	4	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	132,3	5812		768928		768928		830442	
											61514		
5	5	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	117,6	7622		896347		896347		968055	
											71708		
6	6	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	18,14	13061		236927		236927		255881	
											18954		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	70,56	37725		2661876		2661876		2874826	
											212950		
8	8	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	59,29	4009,88	35,92	237746	2130	170458	52715	313698	
						1098,98	12,4	65159	735		23237		
9	9	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1567,3	849,82	1,29	1331923	2021	1182214	133807	1582988	
						94,23	0,63	147687	987		117258		
10	10	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	616	520		320320		320320		345946	
											25626		
11	11	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	308	3337		1027796		1027796		1110020	
											82224		
12	12	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,15	2206,86	41,87	6952	132	1780	4587	12462	
						1600,03	17,8	5040	56		923		
13	13	С1223-205-0106	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3,15	49544		156064		156064		168549	Казахстан
											12485		
14	14	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	3386,46	54,08	9245	147	1601	5217	15619	
						2746,11	23,59	7497	64		1157		
15	15	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,73	40727		111185		111185		120080	
											8895		
16	16	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,52	3250,3	57,91	24442	436	3572	14231	41767	
						2717,44	25,13	20435	189		3094		
17	17	С1261-104-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7,52	33105		248950		248950		268866	
											19916		
18	18	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	882,84	807,62	94	712999	82987	73488	698015	1523895	
						630,38	39,66	556525	35013		112881		
19	19	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,26714	478807		606716		606716		655253	Казахстан
											48537		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,21406	478807		102493		102493	8199	110692	Казахстан
21	21	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,33712	638170,18 401710	2518,18 1140,78	215140 135424	849 385	78867	123586 27098	365824	
22	22	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,81832	70634,32 53967,8	15349,29 3,14	128436 98131	27910 6	2395	67714 15692	211842	
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,73128	83,71 30,71	1,93 0,31	4414 1619	101 16	2693	1129 443	5986	
24	24	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,73128	198,36 105,08	5,45 0,63	10460 5541	287 33	4631	3846 1144	15450	
			Итого по разделу: 1. Оконные и дверные проемы									16032303	
			Раздел: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
25	25	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2539,04 2119,74	145,13 31,38	7617 6359	435 94	823	6324 1115	15056	
26	26	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
27	27	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
28	28	Прайс лист п.32	Адаптер ППР с нарезной резьбой 50х11/2	шт.	2	75		150		150		150	
			Отпускная цена			75		150					
			Сметная стоимость оборудования					*150*					
29	29	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
30	30	С1241-113-0108 #прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0 мм	шт.	2	1102		2204		2204	176	2380	
31	31	С1241-518-0103 #прим.	Колено ГОСТ 5525-88 DN 50	шт.	2	43506		87012		87012	6961	93973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003888	165361		643		643	51	694	
33	33	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446		107		107	9	116	
34	34	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5081,37 / 1853,18	145,13 / 31,38	5081 / 1853	145 / 31	3083	1847 / 554	7482	
35	35	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246		203246		203246	16260	219506	
36	36	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	3711	50100	
37	37	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,67 / 369,13	0 / 0	2567 / 369	0 / 0	2198	362 / 234	3163	
38	38	С1261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15830		15830		15830	1266	17096	
39	39	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	58	782	
40	40	С1241-507-0306	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4064		813		813	65	878	
41	41	С1241-511-0108	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4757		476		476	38	514	Казахстан
42	42	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
43	43	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	69	927	
44	44	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	6	1779,94 / 1599,3	98,66 / 13,39	10680 / 9596	592 / 80	492	9483 / 1613	21776	
45	45	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	6	21270		127620		127620	10210	137830	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	СПрайс лист ТОО "Лунда"п.1	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт	12	52847,84		634174		634174	50734	684908	
47	47	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1690,09 1399,39	270,09 84,26	3380 2799	541 169	41	2908 503	6791	
48	48	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176		50352		50352	4028	54380	
49	49	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	117	1574	
50	50	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2539,04 2119,74	145,13 31,38	12695 10599	726 157	1371	10540 1859	25094	
51	51	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
52	52	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955		17910		17910	1433	19343	
53	53	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
54	54	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1712161,01 866880	742229,09 267978,03	3424 1734	1485 536	206	2247 454	6125	
55	55	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,008	23216		46618		46618	3729	50347	Казахстан
56	56	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3590,49 1048,94	53,3 19,99	71810 20979	1066 400	49765	20951 7421	100182	
57	57	С1261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	222		444		444	36	480	
58	58	С1261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	2	78		156		156	12	168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С1261-301-1376	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	18	2497		44946		44946	3596	48542	
60	60	С1241-112-0130 #прим.	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0 мм**	шт.	10	682		6820		6820	546	7366	
61	61	С1241-113-0110 #прим.	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм**	шт.	6	1505		9030		9030	722	9752	
62	62	С1241-117-0410 #прим.	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм**	шт.	1	507		507		507	41	548	
63	63	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02	76692,27 67619,5	0 0	1534 1352	0 0	181	1339 230	3103	
64	64	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	101,88 99,45	1,48 0	2038 1989	30 0	19	1949 319	4306	
65	65	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	1601616,86 311395	37842,18 282,42	32032 6228	757 6	25048	6171 3056	41259	
66	66	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,45	1038,44 897,94	1,22 0,6	6698 5792	8 4	898	4636 907	12241	
67	67	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	81,92	537		43991		43991	3519	47510	
68	68	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	130,72	537		70197		70197	5616	75813	
69	69	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/**	м3	0,05	23623,15 5078,66	1069,07 426,77	1181 254	53 21	874	250 115	1546	
			Итого по разделу: 2. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									1880865	
			Раздел: 3. Отопление жилого дома										
70	70	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	164,2	819,87 801,73	18,14 6,57	134623 131644	2978 1079	0	130069 21175	285867	
71	71	С1245-102-0105	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	1099	2222		2441978		2441978	195358	2637336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С1245-102-0101	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт**	секция	189	1417		267813		267813	21425	289238	Казахстан
73	73	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	49	12237,46 3891,12	32,82 15,69	599636 190665	1608 769	407362	187605 62979	850220	
74	74	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	49	318,42 208,88	0 0	15603 10235	0 0	5367	10031 2051	27685	
75	75	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	240	1174,21 1166,55	2,64 0,23	281810 279972	633 55	1205	274427 44499	600736	
76	76	С1241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	237,6	163		38729		38729	3098	41827	Казахстан
77	77	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	2590	1170,83 1165,3	2,19 0,34	3032450 3018127	5673 881	8651	2958627 479286	6470363	
78	78	С1241-205-2302	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	2564,1	278		712820		712820	57026	769846	Казахстан
79	79	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	574	2506,9 2119,74	112,99 15,69	1438961 1216731	64856 9006	157374	1201222 211215	2851398	
80	80	С1245-510-0203	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	189	7401		1398789		1398789	111903	1510692	
81	81	С1242-207-3701	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	189	953		180117		180117	14409	194526	
82	82	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	98	1492		146216		146216	11697	157913	
83	83	С1261-301-0422 #прим.	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	98	674		66052		66052	5284	71336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	С1241-216-0201	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1944	45		87480		87480	6998	94478	Казахстан
85	85	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1290	10		12900		12900	1032	13932	Казахстан
86	86	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы/. Прокладка	м трубопровода	48,5	2913,23 / 528,75	23,38 / 9,73	141292 / 25644	1134 / 472	114513	25594 / 13351	180237	
87	87	С1261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48,5	1613		78230		78230	6258	84488	
88	88	С1241-207-0305 #прим.	Шланги гофрированные диаметром 40 мм	м	178	102		18156		18156	1452	19608	
89	89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	178	755,38 / 343,72	80,35 / 39,22	134458 / 61182	14302 / 6981	58973	51804 / 14901	201163	
90	90	С1234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	195,8	216		42293		42293	3383	45676	
91	91	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,83	69897,34 / 67619,5	0 / 0	197809 / 191363	0 / 0	6446	189450 / 30981	418240	
92	92	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3019	101,49 / 99,45	1,48 / 0	306398 / 300240	4468 / 0	1691	294235 / 48051	648684	
			Итого по разделу: 3. Отопление жилого дома									18465489	
			Раздел: 4. Внутренние сети газоснабжения										
93	93	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1132,37 / 1048,94	53,3 / 19,99	54354 / 50349	2559 / 960	1446	50282 / 8371	113007	
94	94	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	48	2531		121488		121488	9719	131207	Казахстан
95	95	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	951,75 / 884,25	44,53 / 17,1	37118 / 34486	1737 / 667	896	34450 / 5725	77293	
96	96	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		39	1891		73749		73749		79649	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							5900		
97	97	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	659	951,75	44,53	627203	29345	15137	582110	1306058	
						884,25	17,1	582721	11269		96745		
98	98	С1241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	175	1403		245525		245525		265167	
											19642		
99	99	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	274	777		212898		212898		229930	
											17032		
100	100	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	210	468		98280		98280		106142	
											7862		
101	101	С1242-207-0803 #прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49	3178		155722		155722		168180	
											12458		
102	102	С1242-207-0801 #прим.	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	1284		125832		125832		135899	
											10067		
103	103	С1242-202-0705 #прим.	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	7	10748		75236		75236		81255	
											6019		
104	104	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	746	650,07	0	484952	0	9974	465479	1026465	
						636,7	0	474978	0		76034		
105	105	Е11-201301-0101	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2	кг	38,262	88,83	3,71	3399	142	297	2926	6831	
						77,37	0,66	2961	25		506		
106	106	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,262	537		20547		20547		22191	
											1644		
107	107	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	4397,51	77,38	15391	271	11063	4074	21022	
						1159,27	28,44	4057	100		1557		
108	108	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	3171,6	0	22201	0	4032	17806	43208	
						2595,6	0	18169	0		3201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С1241-112-0132	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	шт.	4	849		3396		3396		3668	
											272		
110	110	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	3	347		1041		1041		1124	Казахстан
											83		
111	111	С1241-112-0119	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм**	шт.	21	407		8547		8547		9231	
											684		
112	112	С1241-112-0110	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	шт.	281	236		66316		66316		71621	
											5305		
113	113	С1241-112-0104	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	шт.	182	100		18200		18200		19656	
											1456		
114	114	С1241-117-0406	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм**	шт.	14	642		8988		8988		9707	
											719		
115	115	С1241-117-0407	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	2	368		736		736		795	
											59		
116	116	С1241-113-0104	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм**	шт.	7	571		3997		3997		4317	
											320		
117	117	С1241-114-0112	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	шт.	2	521		1042		1042		1125	
											83		
118	118	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	1132,37	53,3	23780	1120	633	21999	49441	
						1048,94	19,99	22028	420		3662		
119	119	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	42	3171,6	0	133207	0	24192	106835	259245	
						2595,6	0	109015	0		19203		
120	120	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	21	2531		53151		53151		57403	Казахстан
											4252		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	94,37	198,36 105,08	5,45 0,63	18719 9916	514 59	8289	6883 2048	27650	
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	94,37	167,42 61,42	3,87 0,63	15799 5796	365 59	9638	4040 1587	21426	
			Итого по разделу: 4. Внутренние сети газоснабжения									4349913	
			ИТОГО:					29208257 8618420	306163 95079	20283041 636	8503430 3016883	41324780,37	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							636			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
								СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО		
							41 324 144,37	636,00		41 324 780,37			
			Временные здания и сооружения			0,90%	371 917,30			371 917,30			
			Итого с временными				41 696 061,67	636,00		41 696 697,67			
			Зимние удорожания			0,49%	204 310,70			204 310,70			
			Итого с зимними удорожаниями				41 900 372,37	636,00		41 901 008,37			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	838 007,45			838 007,45			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				42 738 379,82	636,00		42 739 015,82			
			в том числе на 2021 год - 11%				4 701 221,78	69,96		4 701 291,74			
			в том числе на 2022 год - 89%				38 037 158,04	566,04		38 037 724,08			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				4 701 221,78	69,96		4 701 291,74			
			НДС на 2021 год, - 12%						564 155,01	564 155,01			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				4 701 221,78	69,96	564 155,01	5 265 446,75			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				39 940 971,05	594,35		39 941 565,40			
			НДС на 2022 год, - 12%						4 792 987,85	4 792 987,85			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				39 940 971,05	594,35	4 792 987,85	44 734 553,25			
			НДС 12%			12%			5 357 142,86	5 357 142,86			
			Итого с НДС				44 642 192,83	664,31	5 357 142,86	50 000 000,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "ТурПроект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.Кенгаев**

Нач участка: _____ **Ибадуллаев Х.**

Инженер ПТО: _____ **Абдукахаров Ф.**