Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2023 г.

по подпрограмме 015

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**213 894 976,00**	**22 917 318,86**				**98,6**			**1 488 747,43**	**13 894 976,00**
Затраты инжиниринговых услуг	4 911 746,00	526 258,50							2 329,93	21 746,00
Затраты авторского надзора без НДС	3 678 730,20	394 149,66							16 166,46	150 887,00
Всего по стройке	**222 485 452,20**	**23 837 727,02**							**1 507 243,82**	**14 067 609,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Кенесхан Ж.Ш.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"
_____ Курмашев Б. А.

Инженер-эксперт
_____ Кулбаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"
_____ Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом №16**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№581 от 24.12.2021 года, доп.согл. №4 от 30.06.2023 года**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-16-3 Водопровод и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
1	1	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2539,04 / 2119,74	145,13 / 31,38	7617 / 6359	435 / 94	823	6324 / 1115	15056	
2	2	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
3	3	С1261-301-1375	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
4	4	Прайс лист п.32	**Адаптер ППР с нарезной резьбой 50х11/2**	шт.	2	75		150		150		150	
			Отпускная цена			75		150					
			Сметная стоимость оборудования					*150*					
5	5	Прайс лист п.31	**Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
6	6	С1241-113-0108 #прим.	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х4,0 мм**	шт.	2	1102		2204		2204	176	2380	
7	7	С1241-518-0103 #прим.	**Колено ГОСТ 5525-88 DN 50**		2	43506		87012		87012		93973	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	шт.	0,003888	165361		643		643	6961	694	
				т							51		
9	9	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446		107		107	9	116	
10	10	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5081,37	145,13	5081	145	3083	1847	7482	
						1853,18	31,38	1853	31		554		
11	11	С1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	203246		203246		203246	16260	219506	
12	12	С1244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	3711	50100	
13	13	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,67	0	2567	0	2198	362	3163	
						369,13	0	369	0		234		
14	14	С1261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15830		15830		15830	1266	17096	
15	15	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362		724		724	58	782	
16	16	С1241-507-0306	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4064		813		813	65	878	
17	17	С1241-511-0108	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4757		476		476	38	514	Казахстан
18	18	Прайс лист п.31	Патрубок с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	81		243		243		243	
			Отпускная цена			81		243					
			Сметная стоимость оборудования					*243*					
19	19	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	69	927	
20	20	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	6	1779,94	98,66	10680	592	492	9483	21776	
						1599,3	13,39	9596	80		1613		
21	21	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50		6	21270		127620		127620		137830	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							10210		
22	22	СПрайс лист ТОО "Лунда"п.1	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду=50	шт	12	52847,84		634174		634174	50734	684908	
23	23	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1690,09 1399,39	270,09 84,26	3380 2799	541 169	41	2908 503	6791	
24	24	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176		50352		50352	4028	54380	
25	25	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457		1457		1457	117	1574	
26	26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2539,04 2119,74	145,13 31,38	12695 10599	726 157	1371	10540 1859	25094	
27	27	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
28	28	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955		17910		17910	1433	19343	
29	29	С1261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1791		10746		10746	860	11606	
30	30	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1712161,01 866880	742229,09 267978,03	3424 1734	1485 536	206	2247 454	6125	
31	31	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,008	23216		46618		46618	3729	50347	Казахстан
32	32	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3590,49 1048,94	53,3 19,99	71810 20979	1066 400	49765	20951 7421	100182	
33	33	С1261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	2	222		444		444	36	480	
34	34	С1261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	2	78		156		156	12	168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С1261-301-1376	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2497		44946		44946	3596	48542	
36	36	С1241-112-0130 #прим.	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0 мм	шт.	10	682		6820		6820	546	7366	
37	37	С1241-113-0110 #прим.	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм	шт.	6	1505		9030		9030	722	9752	
38	38	С1241-117-0410 #прим.	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм	шт.	1	507		507		507	41	548	
39	39	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	76692,27 67619,5	0 0	1534 1352	0 0	181	1339 230	3103	
40	40	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	101,88 99,45	1,48 0	2038 1989	30 0	19	1949 319	4306	
41	41	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1601616,86 311395	37842,18 282,42	32032 6228	757 6	25048	6171 3056	41259	
42	42	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,45	1038,44 897,94	1,22 0,6	6698 5792	8 4	898	4636 907	12241	
43	43	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,92	537		43991		43991	3519	47510	
44	44	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130,72	537		70197		70197	5616	75813	
45	45	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/	м3	0,05	23623,15 5078,66	1069,07 426,77	1181 254	53 21	874	250 115	1546	
			Итого по разделу: 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									1880865	
			Раздел: 2. Насосная										
46	46	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	28214,9 25065,98	1023,73 392,43	28215 25066	1023 392	2125	24949 4253	57417	
47	47	Прайс лист ТОО "TESCO" п.2	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01	компл	1	3172240,07		3172240		3172240		3172240	
			Отпускная цена			3172240		3172240					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38067					
			Сметная стоимость оборудования					*3210307*					
48	48	Е11-180501-0203	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	вставка	2	1779,94 1599,3	98,66 13,39	3560 3199	198 27	164	3161 538	7259	
49	49	С1245-405-0608	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50**	шт.	2	21270		42540		42540	3403	45943	Казахстан
50	50	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2539,04 2119,74	145,13 31,38	20312 16958	1161 251	2193	16865 2974	40151	
51	51	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	5	12865		64325		64325	5146	69471	
52	52	С1261-301-1375	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	10	1791		17910		17910	1433	19343	
53	53	С1242-304-0401	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	3	8955		26865		26865	2149	29014	
			Итого по разделу: 2. Насосная									3478905	
			Раздел: 3. Санитарные приборы										
54	54	Е11-160801-0103	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	3312,7 1153,7	0 0	6625 2307	0 0	4318	2261 711	9597	
55	55	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	49	13043,26 3429,9	206,29 103,21	639120 168065	10108 5057	460946	169660 64702	873482	
56	56	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	70	14185 3059,55	103,8 51,59	992950 214168	7266 3611	771516	213424 96510	1302884	
57	57	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	70	785		54950		54950	4396	59346	Казахстан
58	58	С1244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	70	3191		223370		223370	17870	241240	Казахстан
59	59	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		46,2	537		24809		24809		26794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1985		
60	60	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка**	комплект	49	6459,56 1270,89	62,97 31,16	316518 62274	3086 1527	251159	62524 30323	409365	
61	61	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	49	785		38465		38465	3077	41542	Казахстан
62	62	С1244-104-0408	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	49	3191		156359		156359	12509	168868	Казахстан
63	63	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	32,34	537		17367		17367	1389	18756	
64	64	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	49	32284,47 3059,55	403,5 196,42	1581939 149918	19772 9625	1412250	156352 139063	1877354	
65	65	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	49	1344		65856		65856	5268	71124	Казахстан
66	66	С1244-104-0504	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге**	шт.	49	9677		474173		474173	37934	512107	
67	67	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	49	4836,14 3258	1479,78 611,88	236971 159642	72509 29982	4820	136529 29880	403380	
68	68	Прайс лист ТОО "Пожарное оборудование" п.3	**Устройства внутриквартирного пожаротушения "Роса"**	компл	49	3665,62		179615		179615		179615	
			Отпускная цена			3666		179615					
			Сметная стоимость оборудования					*179615*					
69	69	С1242-303-0101	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	49	1498		73402		73402	5872	79274	
			Итого по разделу: 3. Санитарные приборы									6274728	
			ИТОГО:					10169102 871500	120961 51970	5786087 3352491	854732 610664	11596431	
			В том числе :							3390558			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика					СМР Оборудования	Прочее	ВСЕГО			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							8 205 873,00	3 390 558,00		11 596 431,00			
			Временные здания и сооружения			0,90%	73 852,86			73 852,86			
			Итого с временными				8 279 725,86	3 390 558,00		11 670 283,86			
			Зимние удорожания			0,49%	40 570,66			40 570,66			
			Итого с зимними удорожаниями				8 320 296,51	3 390 558,00		11 710 854,51			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	166 405,93			166 405,93			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				8 486 702,44	3 390 558,00		11 877 260,44			
			в том числе на 2021 год - 11%				933 537,27	372 961,38		1 306 498,65			
			в том числе на 2022 год - 89%				7 553 165,18	3 017 596,62		10 570 761,80			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				933 537,27	372 961,38		1 306 498,65			
			НДС на 2021 год, - 12%						156 779,84	156 779,84			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				933 537,27	372 961,38	156 779,84	1 463 278,49			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				7 931 211,67	3 168 518,70		11 099 730,36			
			НДС на 2022 год, - 12%						1 331 967,64	1 331 967,64			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				7 931 211,67	3 168 518,70	1 331 967,64	12 431 698,01			
			НДС 12%			12%			1 488 747,48	1 488 747,48			
			Итого с НДС				8 864 748,94	3 541 480,08	1 488 747,48	13 894 976			

Технический надзор:
ТОО "ОНТҮСТІК КҰРЫЛЫС"

Директор: _____ **Курмашев Б. А.**

Инженер-эксперт: _____ **Кулбаев С.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: _____ **Абдыкадиров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО: _____ Абдукахаров Ф.