Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«__» _____2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Адастра», от лица которого выступает руководитель Габбасов Бекболат Избастинович, действующий на основании Устава, юридический адрес: город Астана, ул. Кубрина, дом 22/1, кв. 78. по объекту:

Реконструкция помещения в ЖК «Гранд Астана» под административное офисное помещение по адресу: г. Астана, ул. Нажімеденова, дом 10/2, н.п. 3., заказчиком которого является ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья города Астаны",

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: нет

3. Проект (проектно-сметная документация) :

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО " ASTANJAN ", ГСЛ №12014441 от 18.10.2012 г.
Утвержденным:
ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление жилья города Астаны".

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция помещения в ЖК «Гранд Астана» под административное офисное помещение по адресу: г. Астана, ул.Нажімеденова, дом 10/2,н.п. 3. .	$м^2$	410,2		410,2	

5.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующим данными:
Конструктивные элементы приняты следующие:

- Стены внутренние из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на растворе М50;
- Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуск 1;
- Подоконные доски – из ПВХ индивидуального изготовления;
- Внутренние двери – из ПХВ, глухие.
- Наружные двери – из ПХВ, спаренные теплозащитные, остекленные с однокамерными стеклопакетами
- Полы – керамогранитная плитка 600х600 мм.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

- Отопление и вентиляция;
- Вентиляция;
- Водопровод и канализация;
- Горячее водоснабжение;
- Канализация;
- Электротехническая часть;
- Пожарная сигнализация:
- Охрана окружающей среды;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : март 2017 года;
окончание работ : апрель 2017 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 30 календарных дней,
фактически: 30 календарных дней;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, что объект:
Реконструкция помещения в ЖК «Гранд Астана» под административное офисное помещение по адресу: г. Астана, ул. Нажімеденова, дом 10/2,н.п. 3. и готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

ТОО «Адастра» **Габбасов Б.И.**