Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Аппарат акима г.Шалкар Шалкарского района Актюбиснкой области,Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33**	**980540000208**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 187 от 10.07.2024	

Номер документа	Дата составления
1080	**01.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Т.Басенова в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (0,75км)			Работа	1	101 537 219,84	101 537 219,84	10 878 987,84
				Итого	1	x	101 537 219,84	10 878 987,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Т.Басенова в г.Шалкар Актюбинской области (0,75км)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№187	**10.07.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 537 219,84									
Акт №1	101 537 219,84	90 658 232,00							10 878 987,84	101 537 219,84
Итого за отчетный месяц	**101 537 219,84**	**90 658 232,00**							**10 878 987,84**	**101 537 219,84**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" Исаев К. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АССАНА-ДорСтрой» БИН 130440015157 Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Актобе

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Т.Басенова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области(0,75км)"**
(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Т.Басенова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области(0,75км)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№187 от 10.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2024г

"Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Т.Басенова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области(0,75км)"

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 01.01.2024 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01. Подготовительные работы. Улица Басенова									
1	1 СЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-30	Восстановление оси дороги и разбивка земполотна 2 категории сложности	км	0,74	29999,00	--	22199,26	--	--	--	22 199,26
					--	--	--	--		--	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01. Дорожные работы. Улица Басенова									
		РАЗДЕЛ 1.Дорога									
		Земля ные работы									
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. (Излишний грунт) Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1 308,38	371,49	371,49	486 050,09	486 050,09	--	95 390,32	627 955,64
					--	101,26	--	132 486,56		46 515,23	
2	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	9 606,78015	62	--	595 620,37	--		--	643 270,00
					--	--	--	--		47 649,63	
3	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	451,33	371,49	371,49	167 664,58	167 664,59	--	32 905,21	216 615,37
					--	101,26	--	45 701,68		16 045,58	
4	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	551,07393	172	--	94 784,72	--		--	102 367,50
					--	--	--	--		7 582,78	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	464,96	92,57	92,57	43 041,35	43 041,35	--	10 916,89	58 274,90
					--	32,61	--	15 162,35		4 316,66	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	451,33	161,5	161,5	72 889,79	72 889,80	--	18 145,63	98 318,25
					--	55,84	--	25 202,27		7 282,83	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	451,33	33,84	33,84	15 273,01	15 273,00	--	4 130,21	20 955,48
					--	12,71	--	5 736,40		1 552,26	
8	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	7 341,79	13,9	13,9	102 050,88	102 050,88	--	21 197,22	133 107,95
					--	4,01	--	29 440,58		9 859,85	
		Дорожная одежда									
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно- песчаной смеси С4. Устройство *НР - 100%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1 135,77	13 158,97	1 962,94	14 945 563,36	2 229 448,36	12 372 465,07	997 153,36	17 218 134,06
					302,57	510,35	343 649,93	579 640,22		1 275 417,34	
10	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5 732,24	1 810,85	458,89	10 380 226,80	2 630 467,61	7 337 783,10	1 392 253,33	12 714 278,54

	доп. вып. 25	НР - 108%, СП - 8%			71,87	153,02	411 976,09	877 147,36		941 798,41	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	4,55	178 912,66 --	3 930,08 1 966,17	814 052,60 --	17 881,86 8 946,07	796 170,74	9 661,76 65 897,15	889 611,51
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	5 053,75	2 891,53 47,75	294,74 50,28	14 613 069,74 241 316,56	1 489 542,28 254 102,55	12 882 210,90	535 052,64 1 211 849,79	16 359 972,17
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	5 053,75	2 561,98 33,57	0,22 --	12 947 606,43 169 654,39	1 111,83 --	12 776 840,21	183 226,74 1 050 466,65	14 181 299,82
14	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и	Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 10 см НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия обочин	2 288,04	371,92 69,04	302,63 94,8	850 967,84 157 966,28	692 429,54 216 906,19	572,02	404 862,27 100 466,41	1 356 296,52
15	С1211-603-0103 211-603-0103 РСНБ	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм /С5/ СП - 8%	м3	219,72	8 927 --	-- --	1 961 440,44 --	-- --	1 961 440,44	-- 156 915,24	2 118 355,68
				Обустройство улицы и организация движения							
				Дорожные знаки							
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ	Омоноличивания стойки. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	1,56	53 254,52 11 628,58	2 105,51 567,69	83 077,05 18 140,58	3 284,60 885,60	61 651,87	17 313,82 8 031,27	108 422,14
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%, СП - 8%	шт.	22	9 779,93 7 594,18	1 469,99 564,11	215 158,46 167 071,96	32 339,78 12 410,42	15 746,72	193 840,97 32 719,95	441 719,38
18	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%, СП - 8%	шт.	15	1 937,41 1 637,49	-- --	29 061,15 24 562,35	-- --	4 498,80	26 527,34 4 447,08	60 035,57
19	С1251-102-0704 251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	5	9 979 --	-- --	49 895,00 --	-- --	49 895,00	-- 3 991,60	53 886,60
20	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	17	10 865 --	-- --	184 705,00 --	-- --	184 705,00	-- 14 776,40	199 481,40
21	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	5	7 804 --	-- --	39 020,00 --	-- --	39 020,00	-- 3 121,60	42 141,60
22	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	32	7 453 --	-- --	238 496,00 --	-- --	238 496,00	-- 19 079,68	257 575,68
				Горизонтальная дорожная разметка							
23	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,10 м, сплошная НР - 108%, СП - 8%	км линии	0,16	58 479,31 6 131,26	16 174,78 5 870,38	9 356,69 981,00	2 587,96 939,26	5 787,73	2 073,88 914,45	12 345,02
24	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,10 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%, СП - 8%	км линии	0,415	49 596,31 6 131,26	16 174,78 5 870,38	20 582,47 2 544,47	6 712,54 2 436,21	11 325,46	5 379,14 2 076,93	28 038,54
25	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная НР - 108%, СП - 8%	км линии	0,12	165 075,31 6 131,26	16 174,78 5 870,38	19 809,04 735,75	1 940,98 704,45	17 132,31	1 555,41 1 709,16	23 073,61
				РАЗДЕЛ 2. Тротуар							
				Земляные работы							
26	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. (Излишний грунт) Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,59	371,49 --	371,49 101,26	2 819,61 --	2 819,61 768,56	--	553,37 269,84	3 642,82
27	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	55,729575	62 --	-- --	3 455,23 --	-- --		-- 276,42	3 731,65
28	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	64,21	371,49 --	371,49 101,26	23 853,37 --	23 853,37 6 501,90	--	4 681,37 2 282,78	30 817,52
29	С3412-101-0201 412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	78,40041	172 --	-- --	13 484,87 --	-- --		-- 1 078,79	14 563,66

30	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	64,21	92,57	92,57	5 943,92	5 943,92	--	1 507,60	8 047,64
					--	32,61	--	2 093,89		596,12	
31	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	62,33	161,5	161,5	10 066,30	10 066,30	--	2 505,97	13 578,05
					--	55,84	--	3 480,51		1 005,78	
32	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	62,33	33,84	33,84	2 109,25	2 109,24	--	570,39	2 894,01
					--	12,71	--	792,21		214,37	
33	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	1 357,08	13,9	13,9	18 863,41	18 863,41	--	3 918,16	24 604,10
					--	4,01	--	5 441,89		1 822,53	
			Дорожная одежда								
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно- песчаной смеси С5. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	85,09	13 158,97	1 962,94	1 119 696,76	167 026,56	926 924,52	74 705,07	1 289 954,00
					302,57	510,35	25 745,68	43 425,68		95 552,15	
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,55	178 912,66	3 930,08	98 401,96	2 161,54	96 240,42	1 167,90	107 535,45
					--	1 966,17	--	1 081,39		7 965,59	
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м2	909,11	2 891,53	294,74	2 628 718,84	267 951,08	2 317 357,76	96 249,66	2 942 966,00
					47,75	50,28	43 410,00	45 710,05		217 997,48	
37	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	1 357,08	3 656,65	57,08	4 962 366,58	77 462,13	2 677 939,53	2 421 394,42	7 974 461,88
					1 626,26	25,84	2 206 964,92	35 066,95		590 700,88	
38	С1255-101-0106 255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м	1 357,08	1 218	--	1 652 923,44	--	1 652 923,44	--	1 785 157,32
					--	--	--	--		132 233,88	

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге								82 189 686,29
		в том числе стоимость строительно-монтажных работ								82 167 487,29
		в том числе стоимость прочих работ и затрат								22 199,00
		Временные здания и сооружения 1,04%		1,04%					854 541,87	83 022 029,16
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями		1,62%					1 344 956,87	84 366 986,03
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2,0%					1 687 339,72	86 054 325,75
		Итого в сметных ценах								86 076 524,75
		Итого в текущих ценах 2024 года 100% к = 1,075								92 532 264,11
		Кдог=0,9797472576162								90 658 232,00
		НДС 12%								10 878 987,84
		Итого с НДС		12 %						101 537 219,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

(Наименование организации)

Руководитель Исаев К. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инженер Строй Групп"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Нур Жол Проект"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)