Наименование стройки - Строительство ресторана, область Улытау, город Сатпаев, ул. Ердена, 199А
Наименование объекта - Строительство ресторана, область Улытау, город Сатпаев, ул. Ердена, 199А
Заказчик:Айдарбеков Касымбатыр Абилькаирович, ИИН 560722300368
Генподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс" БИН 080640020872
Договор: № 3 от 03-08-2022 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма 2 октябрь 2022г.

Строительство ресторана, область Улытау, город Сатпаев, ул. Ердена, 199А

Составлен(а) в ценах на. 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**11534,14**	**46137**
		Итого материалов:				**264,56**	**1058**
		Накладные расходы	%	118		7736,01	30944
		Сметная прибыль	%	8		1541,61	6166
		Сметная стоимость:				**20811,76**	**83247**
2	**1129-0207-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты перекрытия сборные железобетонные массой до 5 т. Укладка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**10,0000**		**6694,32**	**66943**
		Итого материалов:				**416,27**	**4163**
		Накладные расходы	%	110		4816,72	48167
		Сметная прибыль	%	8		920,88	9209
		Сметная стоимость:				**12431,92**	**124319**
3	**1107-0507-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки внутренних стен массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**5335,11**	**64021**
		Итого материалов:				**638,14**	**7657**
		Накладные расходы	%	118		3542,05	42505
		Сметная прибыль	%	8		710,17	8522
		Сметная стоимость:				**9587,33**	**115048**
4	**1107-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колонны в стальной обойме. Установка на фундаменты**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**16676,88**	**133415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**301,38**	**2411**
		Накладные расходы	%	118		13328,15	106625
		Сметная прибыль	%	8		2400,40	19203
		Сметная стоимость:				**32405,43**	**259243**
5	**1107-0507-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки внутренних стен массой до 2,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**8337,58**	**100051**
		Итого материалов:				**785,92**	**9430**
		Накладные расходы	%	118		5610,34	67324
		Сметная прибыль	%	8		1115,83	13390
		Сметная стоимость:				**15063,75**	**180765**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				**410567**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**208689**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**177159**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**44759**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**24721**
		- перевозка грузов	тенге				**0**
		- оборудование	тенге				**0**
	Накладные расходы		тенге				**295565**
	ИТОГО:		тенге				**706132**
	Сметная прибыль		тенге				**56490**
	ИТОГО по смете:		тенге				**762622**
		НДС 12%	**тенге**				**91514,64**
		ИТОГО С НДС 12%	**тенге**				**854137**

Принял:
Айдарбеков Касымбатыр Абилькаирович

_____ **Айдарбеков К.А.**

Сдал:
Руководитель ТОО "ГИМАТС транс"

Директор _____ **Байбатыров К.Г.**