Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Expert Group-KZ"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"

Форма №3

Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;

Договор о государственных закупках работ №221 от "18" декабря 2020 г. доп сог. N 1 от 28.01.21г

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;	63 960 000	63 950 000	2 566 071	-	-	-	-	-	-	21 383 929	23 950 000
Итого к оплате	63 960 000	63 950 000	2 566 071							21 383 929	23 950 000

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
_____ **Искаков А.Р.**

Технадзор:
Директор ТОО "Expert Group-KZ"
_____ **Ауелбеков М.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ **Каримбаев О.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС-Шымкент"
_____ **Карабаев А.И.**

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского оайона Туркестанской области;

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
Технадзор: ТОО "Expert Group-KZ"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №221 от "18" декабря 2020 г.

2-2 Водозаборные сооружения и сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3		374,827399	199,92	189,83	74936	71152	--	14809	96924
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	3785	16783		7180	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		15,4368	1872,02	--	28898	--	--	20807	53681
		НР - 72%; СП - 8%				1872,02	--	28898	--		3976	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		10,2912	199,92	189,83	2057	1954	--	407	2661
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	104	461		197	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		313,588999	34,02	34,02	10669	10669	--	2726	14466
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,07	--	3786		1072	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		172,795399	151,99	72,61	26263	12546	--	13971	43453
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	13716	5688		3219	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		76,8	741,63	--	56957	--	--	41009	105804
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	56957	--		7837	
7	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта		124,295801	267,68	258,12	33271	32084	--	6882	43365
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	67,34	1188	8370		3212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	т	217,5176518	113,00	--	24579	--		--	26546
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
		РАЗДЕЛ 1. Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,278	340537,60	103361,72	94669	28735	1593	71591	179561
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	64341	7973		13301	
10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	292,9	1500,00	--	439350	--	439350	--	474498
		СП - 8%			--	--	--	--		35148	
12	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,036	497057,66	107866,88	17894	3883	646	14620	35115
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	13365	1403		2601	
13	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м	36,144	3006,00	--	108649	--	108649	--	117341
		СП - 8%			--	--	--	--		8692	
14	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,058	425749,76	67819,82	24693	3934	582	21330	49706
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	20177	1369		3682	
15	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	58,232	1865,00	--	108603	--	108603	--	117291
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
18	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,012	952857,86	349100,86	11434	4189	995	7372	20311
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	99743,50	6250	1197		1505	
19	С123-010503-0108 2301-0503-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12,12	7253,00	--	87906	--	87906	--	94939
		СП - 8%			--	--	--	--		7033	
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1220,36	7,34	14644	88	1855	12599	29423
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	12701	26		2179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	606,50	65,75	7278	789	3192	2791	10875
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	3297	376		806	
22	С121-110403-0625 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	12285,00	--	162162	--	162162	--	175135
		СП - 8%			--	--	--	--		12973	
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1961,62	78,90	7846	316	1308	6308	15287
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	6222	150		1132	
24	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	87599,00	--	350396	--	350396	--	378428
		СП - 8%			--	--	--	--		28032	
25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1177,06	26,30	9417	210	1386	7843	18640
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	7821	100		1381	
26	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54295,00	--	434360	--	434360	--	469109
		СП - 8%			--	--	--	--		34749	
27	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	1031,32	71,28	16501	1140	980	14237	33197
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	14381	--		2459	
28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2623,00	--	41968	--	41968	--	45325
		СП - 8%			--	--	--	--		3357	
29	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	24	536,12	35,64	12867	855	507	11390	26197
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	11505	--		1941	
30	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1369,00	--	32856	--	32856	--	35484
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОД/. Установка	т фасонных частей	0,0246	985136,99	497995,54	24234	12251	460	14835	42195
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	11523	3462		3126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	526297,62	190041,01	1368	494	2	1001	2559
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	872	139		190	
33	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,626	4994,00	--	13114	--	13114	--	14163
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
34	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОД	км трубопровода	0,004	334903,60	103361,72	1340	413	1	1030	2559
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	926	115		190	
35	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	1500,00	--	6060	--	6060	--	6545
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
36	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3	2	19866,40	1455,41	39733	2911	29458	7265	50758
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	7364	620		3760	
38	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5. Устройство	м3	2	19866,40	1455,41	39733	2911	29458	7265	50758
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	7364	620		3760	
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,137808	711967,70	6916,40	98115	953	89212	9591	116322
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	7950	178		8616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2611721				
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	21237,77	8932,99	60315	25370	7493	37112	105221
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	27452	10034		7794	
41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	14992,00	--	29984	--	29984	--	32383
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
42	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	13793,00	--	27586	--	27586	--	29793
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
44	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232812				
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/									
51	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,9	21237,77	8932,99	82827	34839	10290	50963	144494
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	37698	13779		10703	
52	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	24932,00	--	49864	--	49864	--	53853
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
53	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	2	25018,00	--	50036	--	50036	--	54039
		СП - 8%			--	--	--	--		4003	
54	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20294,00	--	40588	--	40588	--	43835
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
55	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	2	20294,00	--	40588	--	40588	--	43835
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				344741				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3576174

3-1 Уборная с бетонным выгребом на 1 очко

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,48		1195,34	--	7746	--	--	5577	14389
		НР - 72%; СП - 8%				1195,34	--	7746	--		1066	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,08		741,63	--	2284	--	--	1645	4243
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	2284	--		314	
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	10,192		1961,18	141,90	19988	1446	15915	2928	24750
		НР - 94%; СП - 8%				257,74	47,93	2627	489		1833	
4	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Изоляция днища глиной**	м3	1,5288		9550,57	1586,88	14601	2426	2873	9685	26229
		НР - 93%; СП - 8%				6084,54	727,32	9302	1112		1943	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6		16450,33	1089,24	9870	654	8505	771	11493
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	711	136		851	
6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	4,8		27325,33	3073,48	131162	14753	78474	39058	183837
		НР - 91%; СП - 8%				7903,14	1038,72	37935	4986		13618	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3843352		214266,00	--	82350	--	82350	--	88938
		СП - 8%				--	--	--	--		6588	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05072		221225,00	--	11221	--	11221	--	12118
		СП - 8%				--	--	--	--		898	
9	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	2,352		662,35	46,21	1558	109	608	802	2549
		НР - 94%; СП - 8%				357,70	5,02	841	12		189	
10	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	м2	2,352		246,92	23,84	581	56	241	273	922
		НР - 94%; СП - 8%				120,70	2,80	284	7		68	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	2,352		654,94	28,05	1540	66	710	747	2471
		НР - 94%; СП - 8%				324,67	13,32	764	31		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	2,352	381,26	0,79	897	2	43	776	1807
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	852	1		134	
13	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,558	1546,35	71,31	19419	896	9120	8083	29703
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	9403	701		2200	
14	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,558	381,26	0,79	4788	10	227	4146	9648
		НР - 91%; СП - 8%			362,41	0,38	4551	5		715	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,568	854,37	21,09	15864	392	10611	4564	22063
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4861	47		1634	
16	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	5,5704	9550,57	1586,88	53200	8840	10467	35289	95568
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	33893	4051		7079	
17	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,156	68013,47	1050,70	10610	164	7270	2926	14619
		НР - 90%; СП - 8%			20361,30	476,52	3176	74		1083	
18	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,156	8188,68	40,31	1277	6	951	290	1693
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	320	3		125	
19	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	542,67	14,78	6024	164	1549	3950	10772
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	4311	78		798	
20	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,211	47113,00	--	9941	--	9941	--	10736
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
21	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,88	781,23	46,24	1469	87	197	1153	2831
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	1185	41		210	
22	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта	м3	0,094	54444,00	--	5118	--	5118	--	5527
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
23	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска	м3	0,133	95047,61	1372,14	12641	182	9529	2703	16571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	2930	72		1228	
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,133	8782,00	55,65	1168	7	1050	103	1372
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	111	3		102	
25	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,75	1560,27	77,03	12092	597	7979	3401	16733
		НР - 92%; СП - 8%			453,68	23,34	3516	181		1239	
26	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	47193,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
27	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	7,75	305,65	2,58	2369	20	2104	228	2805
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	245	9		208	
28	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015	Установка дверного проема. Сборка	м2	1,26	1138,63	438,49	1435	552	77	912	2534
		НР - 90%; СП - 8%			639,89	163,97	806	207		188	
29	С121-070203-0102 2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0372	54125,00	--	2013	--	2013	--	2175
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
30	Е11-100107-0507 1110-0107-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2	1,73092	838,49	24,46	1451	42	85	1210	2874
		НР - 90%; СП - 8%			764,82	11,66	1324	20		213	
31	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0342	47193,00	--	1614	--	1614	--	1743
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
32	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	м2 проемов	0,16224	11697,48	110,21	1898	18	680	1088	3224
		НР - 90%; СП - 8%			7397,65	51,41	1200	8		239	
33	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,16224	9699,00	--	1574	--	1574	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,16224	1010,27	17,35	164	3	124	30	209
		НР - 80%; СП - 8%			225,54	5,39	37	1		16	
35	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3193,83	528,72	2044	338	895	802	3074
		НР - 90%; СП - 8%			1266,90	125,61	811	80		228	
36	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба	м2	0,64	5129,00	--	3283	--	3283	--	3545
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,06	93980,74	1003,38	5639	60	4211	1255	7446
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1368	27		552	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
38	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,32	8491,25	1657,05	11208	2187	4902	4727	17211
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	4119	910		1275	
39	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/ см. Устройство	м2 покрытия	13,2	1121,44	2,82	14803	37	12498	2463	18647
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	2268	13		1381	
40	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13,2	-350,09	--	-4621	--	-3890	-789	-5843
		НР - 108%; СП - 8%			-55,36	--	-731	--		-433	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								674199

3-2-1 КПП

Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147,156885		158,34	150,34	23301	22124	--	4605	30138
		НР - 72%; СП - 8%				8,00	35,46	1177	5218		2232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м3 грунта	2,621115	1434,41	--	3760	--	--	2707	6984
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	3760	--		517	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/**									
			м3 грунта	124,2522	29,17	29,17	3624	3624	--	926	4914
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	1286		364	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с уплотнением**									
			м3	13,8058	741,63	--	10239	--	--	7372	19020
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	10239	--		1409	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
			м3 уплотненного грунта	124,2522	151,99	72,61	18885	9022	--	10046	31246
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	9863	4090		2314	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**									
			м3 уплотненного грунта	124,2522	79,82	67,95	9918	8443	361	2171	13056
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1114	1901		967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105357				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5**									
			м3	0,9	16450,33	1089,24	14805	980	12758	1157	17239
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1067	205		1277	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство**									
			м3	4,5	21420,73	2007,28	96393	9033	69362	17979	123522
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	17998	1759		9150	
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,03453	237762,00	--	8210	--	8210	--	8867
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,006168	40663,83	2110,26	251	13	3	218	506
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	235	4		37	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Ав-1**									
			т	0,006168	18972,38	977,26	117	6	2	101	236
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	109	2		17	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,001008	221225,00	--	223	--	223	--	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00516	214266,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм**	м2 поверхности	5,6	1330,75	10,52	7452	59	5149	2113	10331
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	2244	28		765	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,52	854,37	21,09	11551	285	7726	3324	16065
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3540	34		1190	
		СТЕНЫ									
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	12,5	20316,25	2394,80	253953	29935	167438	58450	337396
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	56580	6270		24992	
17	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	32,89	-274,63	--	-9032	--	--	-8400	-18827
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-9032	--		-1395	
18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1**	т металлических изделий	0,045	352114,71	2192,31	15845	99	12926	2651	19976
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2820	30		1480	
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15**	м3	0,24	39867,74	4347,68	9568	1043	5161	3246	13840
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3364	203		1025	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0222	18837,36	1338,48	418	30	6	355	835
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	382	8		62	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0072	221225,00	--	1593	--	1593	--	1720
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	214266,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1	м3	0,294	34759,38	6121,58	10219	1800	5083	3377	14684
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	3336	376		1088	
24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014016	18972,38	977,26	266	14	4	230	535
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	248	4		40	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	221225,00	--	743	--	743	--	803
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	214266,00	--	2283	--	2283	--	2466
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		КРОВЛЯ									
27	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	конструкция	12	3020,93	130,46	36251	1566	20691	13158	53362
		НР - 90%; СП - 8%			1166,20	52,14	13994	626		3953	
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00254	711967,70	6916,40	1808	18	1643	177	2144
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	147	3		159	
				АНТИСЕЙСМОПОЯС							
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	1,1	30748,72	4707,81	33824	5179	18372	10261	47611
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	10273	1002		3527	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063492	18837,36	1338,48	1196	85	18	1015	2388
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1093	23		177	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	221225,00	--	3679	--	3679	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	214266,00	--	10041	--	10041	--	10844
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
33	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,89	326,55	12,63	3556	138	2593	788	4691
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	825	32		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	593,52	100,51	6463	1095	3045	2381	9552
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	2323	265		708	
35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,89	78,64	7,42	856	81	766	27	954
		НР - 92%; СП - 8%			0,79	1,88	9	20		71	
36	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	848,54	52,90	9241	576	3245	5101	15489
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	5420	125		1147	
37	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,346004	31339,00	--	42182	--	42182	--	45557
		СП - 8%			--	--	--	--		3375	
38	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	2054,75	38,68	22376	421	18713	3070	27482
		НР - 90%; СП - 8%			297,75	15,46	3242	168		2036	
39	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,234	95047,61	1372,14	22241	321	16764	4755	29156
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	5156	127		2160	
40	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,234	8782,00	55,65	2055	13	1847	181	2415
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	195	6		179	
41	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	738,48	20,73	16247	456	1688	13126	31723
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	14103	164		2350	
42	С121-100103-0904 2110-0103-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2134,00	--	53990	--	53990	--	58309
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
43	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	47193,00	--	4719	--	4719	--	5097
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
44	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22	305,65	2,58	6724	57	5971	649	7963
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	696	25		590	

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	00
	45	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14	2750,45	23,87	38506	334	17171	19043	62153	
			НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	21001	158		4604		
	46	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	49344,00	--	4934	--	4934	--	5329	
			СП - 8%			--	--	--	--		395		
	47	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	54444,00	--	13611	--	13611	--	14700	
			СП - 8%			--	--	--	--		1089		
	48	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	14	818,00	2,31	11452	32	2840	6876	19795	
			НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	8580	16		1466		
			ПРОЕМЫ										
	54	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,08	3209,94	167,28	3467	181	1751	1456	5317	
			НР - 90%; СП - 8%			1421,57	76,45	1535	83		394		
	55	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,2	1071,91	4,78	1286	6	1013	243	1651	
			НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	267	3		122		
	56	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	21460,00	--	23177	--	23177	--	25031	
			СП - 8%			--	--	--	--		1854		
	57	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,2	1400,00	--	1680	--	1680	--	1814	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
	58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	2942,26	13,82	883	4	573	282	1258	
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	306	1		93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,68	1509,53	170,35	2536	286	693	1520	4380
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	1557	132		324	
60	С121-090202-1102 2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	29154,00	--	48979	--	48979	--	52897
		СП - 8%			--	--	--	--		3918	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
				ВНУТРЕННИЕ							
61	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,52	1119,52	14,30	9538	122	3299	5557	16303
		НР - 90%; СП - 8%			717,97	6,77	6117	58		1208	
62	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	985,43	3,10	8396	26	1951	5145	14624
		НР - 80%; СП - 8%			753,41	1,48	6419	13		1083	
63	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	2229,35	75,90	69110	2353	38908	23721	100257
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	27849	1802		7426	
64	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	97,05	0,73	2999	23	238	2199	5614
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	2738	11		416	
65	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,5	4865,84	19,12	7299	29	3751	2826	10935
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	3519	14		810	
66	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,66	2916,48	42,99	4841	71	1225	2865	8322
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	3545	36		616	
67	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	97,05	0,73	161	1	13	118	302
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	147	1		22	
				НАРУЖНАЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1118,64	30,27	65150	1763	18764	36872	110183
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	44623	1466		8162	
69	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	5	405,01	3,23	2025	16	1294	578	2811
		НР - 80%; СП - 8%			142,92	1,50	715	8		208	
70	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	56	50,71	0,57	2840	32	328	1996	5222
		НР - 80%; СП - 8%			44,29	0,25	2480	14		387	
71	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	516,24	0,77	1549	2	343	963	2713
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	1204	--		201	
72	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	0,6	50,71	0,57	30	--	3	21	56
		НР - 80%; СП - 8%			44,29	0,25	27	--		4	
		КРЫЛЬЦО									
73	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	20019,35	978,22	6006	293	4496	1201	7783
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1217	102		577	
74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0053	14268,44	1349,48	76	7	1	65	152
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	68	3		11	
75	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	287262,00	--	1522	--	1522	--	1644
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
76	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,15	2474,96	99,18	371	15	89	254	676
		НР - 94%; СП - 8%			1777,24	26,92	267	4		50	
		Козырек К-1									
77	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0572	85055,82	21072,21	5590	1385	154	3042	9323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	4051	358		691	
78	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06572	463125,00	--	30437	--	30437	--	32872
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
79	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, раднаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	853,30	1,00	1626	2	256	1095	2939
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1368	1		218	
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,95	2942,26	13,82	2795	13	1813	894	3984
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	969	3		295	
81	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	2,85	2270,22	98,25	6470	280	975	4866	12243
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	5215	74		907	
82	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	3,1521	1977,00	--	6232	--	6232	--	6730
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
83	С121-070201-0107 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,024	66159,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
84	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	2,85	305,65	2,58	871	7	774	84	1032
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	90	3		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1466567				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1571929

3-3-1 ЗДАНИЕ БАКТЕРЕЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	94,02525		158,34	150,34	14888	14136	--	2942	19257
		НР - 72%; СП - 8%				8,00	35,46	752	3334		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,67475	1434,41	--	2402	--	--	1730	4462
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	2402	--		331	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/**	м3 грунта	68,8584	29,17	29,17	2008	2008	--	513	2723
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	713		202	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением**	м3	17,2146	741,63	--	12767	--	--	9192	23716
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	12767	--		1757	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	68,8584	151,99	72,61	10466	5000	--	5567	17316
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	5466	2267		1283	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	68,8584	79,82	67,95	5496	4679	200	1203	7235
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	617	1053		536	
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5**	м3	1,112	16450,33	1089,24	18293	1211	15764	1429	21300
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1318	253		1578	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство /БМ В12,5/**	м3	4,22	21929,25	2007,28	92541	8471	67192	16861	118154
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	16878	1650		8752	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128138	221225,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0288756	214266,00	--	6187	--	6187	--	6682
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 20мм**	м2 поверхности	6,24	797,47	10,52	4976	66	2410	2355	7917
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	2500	31		586	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,52	854,37	21,09	13260	327	8870	3815	18441
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	4063	39		1366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,2	20316,25	2394,80	247858	29217	163419	57047	329298
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	55222	6120		24392	
14	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	36,536	-274,63	--	-10034	--	--	-9331	-20914
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-10034	--		-1549	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02338	352114,71	2192,31	8232	51	6716	1377	10378
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1465	16		769	
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02338	287262,00	--	6716	--	6716	--	7253
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
17	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы металлические. Монтаж	т конструкций	0,0511	62266,00	26054,79	3182	1331	826	1027	4545
		НР - 69%; СП - 8%			20058,30	9056,53	1025	463		337	
18	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0511	463125,00	--	23666	--	23666	--	25559
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
19	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	352114,71	2192,31	4859	30	3964	813	6126
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	865	9		454	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	221225,00	--	3053	--	3053	--	3297
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство из бетона В15 /ПРм-1, ПРм-2/	м3	0,32	39867,74	4347,68	12758	1391	6882	4328	18453
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	4485	271		1367	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0084984	18837,36	1338,48	160	11	3	136	320
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	146	3		24	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003024	221225,00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036234	202102,00	--	732	--	732	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001851	214266,00	--	397	--	397	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В 12,5	м3	0,76	29795,63	4707,81	22645	3578	11969	7089	32112
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	7098	693		2379	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0530645	18837,36	1338,48	1000	71	16	848	1996
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	913	19		148	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133333	221225,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0397312	214266,00	--	8513	--	8513	--	9194
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
		ПОКРЫТИЕ									
30	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	6845,68	1259,33	27383	5037	9720	16237	47109
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	12626	1134		3490	
31	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,7216	5301,00	--	62136	--	62136	--	67107
		СП - 8%			--	--	--	--		4971	
32	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	8,88	381,85	2,63	3391	23	50	3929	7905
		НР - 118%; СП - 8%			373,69	1,25	3318	11		586	
33	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /А-1/	т	0,00324	40663,83	2110,26	132	7	1	114	266
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	124	2		20	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	221225,00	--	717	--	717	--	774
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		КРОВЛЯ									

Пр 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	00
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,5	148,35	12,63	2003	171	810	976	3217	
		НР - 92%; СП - 8%			75,72	2,90	1022	39		238		
36	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	14,85	820,00	--	12177	--	12177	--	13151	
		СП - 8%			--	--	--	--		974		
37	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,8	13255,02	1692,16	76879	9815	53264	14971	99199	
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	13800	2473		7348		
38	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	13,5	593,52	100,51	8013	1357	3776	2952	11842	
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	2880	328		877		
39	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	13,5	163,59	14,84	2209	200	1902	145	2542	
		НР - 92%; СП - 8%			7,90	3,76	107	51		188		
40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01968	14268,44	1349,48	281	27	--	241	563	
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	254	11		42		
41	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01968	287262,00	--	5653	--	5653	--	6106	
		СП - 8%			--	--	--	--		452		
42	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	13,5	190,80	13,95	2576	188	126	2129	5081	
		НР - 92%; СП - 8%			167,53	3,91	2262	53		376		
43	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	15,255	679,00	--	10358	--	10358	--	11187	
		СП - 8%			--	--	--	--		829		

Пр 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	00
44	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97										
			м2	15,525	820,00	--	12731	--	12731	--	13749	
		СП - 8%			--	--	--	--		1018		
		ПРОЕМЫ										
52	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков										
			м2	2,4	2584,33	538,51	6202	1292	2379	2565	9469	
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	2531	319		701		
53	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3м 2										
			м2	2,4	516,92	0,26	1241	1	339	811	2216	
		НР - 90%; СП - 8%			375,54	0,13	901	--		164		
54	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные двупольными с глухими полотнами ДН 20-12										
			м2	2,4	15124,00	--	36298	--	36298	--	39201	
		СП - 8%			--	--	--	--		2904		
55	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80										
			пара	1	3544,00	--	3544	--	3544	--	3828	
		СП - 8%			--	--	--	--		284		
56	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными										
			м2	0,54	3676,95	468,55	1986	253	731	961	3182	
		НР - 90%; СП - 8%			1856,48	120,93	1002	65		236		
57	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92										
			м2	0,54	14017,00	--	7569	--	7569	--	8175	
		СП - 8%			--	--	--	--		606		
58	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия										
			шт.	1	486,00	--	486	--	486	--	525	
		СП - 8%			--	--	--	--		39		
59	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок									
				0,54	2022,14	31,86	1092	17	819	209	1405	
		НР - 80%; СП - 8%			474,15	9,91	256	5		104		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	м2	9,48	360,07	2,30	3413	22	137	2612	6508
			НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	3254	11		482	
	61	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,48	97,05	0,73	920	7	73	675	1722
			НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	840	3		128	
	62	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	25,66	1546,35	71,31	39679	1830	18635	16517	60692
			НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	19214	1432		4496	
	63	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,72	97,05	0,73	2787	21	222	2044	5217
			НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	2544	10		386	
	64	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,64	2916,48	42,99	4783	71	1210	2830	8222
			НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	3502	35		609	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
	65	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,964	1118,64	30,27	39112	1058	11265	22136	66148
			НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	26789	880		4900	
	66	Е11-150402-0303 1115-0402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементным молочком	м2 фасада	2,328	184,17	2,43	429	6	259	133	607
			НР - 80%; СП - 8%			70,37	1,13	164	3		45	
	67	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	32,636	50,71	0,57	1655	18	191	1163	3043
			НР - 80%; СП - 8%			44,29	0,25	1446	8		225	
	68	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8,2	516,24	0,77	4233	6	937	2632	7415
			НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	3290	--		549	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1200383

3-3-4 ЗДАНИЕ БАКТЕРЕЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С123-030301-0309 2303-0301-0309 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	3		503639,00 --	-- --	1510917 --	-- --	1510917	-- 120873	1631790
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1631790

4-1 Сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ										
		Фундаменти под КТП										
9	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,64		12752,00 --	-- --	8161 --	-- --	8161	-- 653	8814
10	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,1		8491,25 3120,12	1657,05 689,70	849 312	166 69	371	358 97	1304
11	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013** *СП - 8%*	шт.	2		11514,00 --	-- --	23028 --	-- --	23028	-- 1842	24870
12	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012** *СП - 8%*	т	0,03746		423848,00 --	-- --	15877 --	-- --	15877	-- 1270	17148
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	5,184		33929,00 --	-- --	175888 --	-- --	175888	-- 14071	189959
		Земляные работы /для контура заземления КТП/										
14	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,1		127,97 4,93	123,05 36,55	1037 40	997 296	--	242 102	1381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,1	29,17	29,17	236	236	--	60	320
					--	10,35	--	84		24	
16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	45	242,10	18,45	10895	830	1324	6431	18712
					194,24	4,26	8741	192		1386	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0279	221225,00	--	6172	--	6172	--	6666
					--	--	--	--		494	
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	3068,97	172,86	21483	1210	14324	4498	28059
					849,80	42,63	5949	298		2078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				297233				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 10кВ									
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
108	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
					6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
109	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
					--	--	--	--		5222	
110	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
					1048,32	510,45	2097	1021		581	
111	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)									
		СП - 8%	м3	0,1	33929,00	--	3393	--	3393	--	3664
					--	--	--	--		271	
112	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1									
		СП - 8%	шт	2	2596,62	--	5193	--	5193	--	5609
					--	--	--	--		415	
113	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73									
		СП - 8%	шт	1	7077,42	--	7077	--	7077	--	7644
					--	--	--	--		566	

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	00
	114	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса TMs-60a										
			СП - 8%	шт	1	2587,24	--	2587	--	2587	--	2794	
						--	--	--	--		207		
	115	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1										
			СП - 8%	шт	2	731,18	--	1462	--	1462	--	1579	
						--	--	--	--		117		
	116	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-1										
			СП - 8%	шт	1	2924,71	--	2925	--	2925	--	3159	
						--	--	--	--		234		
	117	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-52										
			СП - 8%	шт	1	824,92	--	825	--	825	--	891	
						--	--	--	--		66		
	118	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21										
			СП - 8%	м	2	768,67	--	1537	--	1537	--	1660	
						--	--	--	--		123		
	119	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20										
			СП - 8%	т	0,0000563	617053,00	--	35	--	35	--	38	
						--	--	--	--		3		
	120	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98										
			СП - 8%	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315	
						--	--	--	--		320		
	121	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98										
			СП - 8%	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225	
						--	--	--	--		165		
	122	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97										
			СП - 8%	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162	
						--	--	--	--		3938		
	123	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/										
			СП - 8%	комплект	4	3539,50	--	14158	--	14158	--	15291	
						--	--	--	--		1133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
					--	--	--	--		168	
125	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	3	14677,00	--	44031	--	44031	--	47553
					--	--	--	--		3522	
126	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	13138,00	--	39414	--	39414	--	42567
					--	--	--	--		3153	
127	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3492,43	675,38	3492	675	309	1968	5897
					2508,00	224,66	2508	225		437	
128	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1									
			шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
129	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн КМ-1									
		СП - 8%	шт	1	1256,13	--	1256	--	1256	--	1357
					--	--	--	--		100	
130	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,00088	499537,00	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--		35	
131	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
					--	--	--	--		379	
132	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-1									
		СП - 8%	шт	1	5661,94	--	5662	--	5662	--	6115
					--	--	--	--		453	
133	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-2									
		СП - 8%	шт	1	1471,73	--	1472	--	1472	--	1589
					--	--	--	--		118	
134	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-3									
		СП - 8%	шт	3	4171,46	--	12514	--	12514	--	13516
					--	--	--	--		1001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-5									
		СП - 8%	шт	1	721,80	--	722	--	722	--	780
					--	--	--	--		58	
136	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-7									
		СП - 8%	шт	3	534,32	--	1603	--	1603	--	1731
					--	--	--	--		128	
137	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-8									
		СП - 8%	шт	1	515,57	--	516	--	516	--	557
					--	--	--	--		41	
138	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-1									
		СП - 8%	м	4,5	553,07	--	2489	--	2489	--	2688
					--	--	--	--		199	
139	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-96И									
		СП - 8%	шт	1	3177,81	--	3178	--	3178	--	3432
					--	--	--	--		254	
140	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюмниневая ШИ2									
		СП - 8%	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
					--	--	--	--		334	
141	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-62И									
		СП - 8%	шт	1	656,19	--	656	--	656	--	709
					--	--	--	--		52	
142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Упор УП-50									
		СП - 8%	шт	1	506,20	--	506	--	506	--	547
					--	--	--	--		40	
143	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
					--	--	--	--		1744	
144	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
					--	--	--	--		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--		73	
146	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3492,43	675,38	10477	2026	927	5903	17690
					2508,00	224,66	7524	674		1310	
147	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
					--	--	--	--		6884	
148	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1252,77	120,33	1253	120	283	629	2033
					849,80	24,36	850	24		151	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01332	221225,00	--	2947	--	2947	--	3182
					--	--	--	--		236	
150	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,021	111474,07	56579,20	2341	1188	58	1195	3819
					52134,10	18985,56	1095	399		283	
151	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005									
		СП - 8%	км	0,063	254566,00	--	16038	--	16038	--	17321
					--	--	--	--		1283	
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НА ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ ОПОРЕ									
152	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
					6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
153	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
					--	--	--	--		5222	
154	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
					1048,32	510,45	2097	1021		581	
155	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3н)									
			м3	0,1	33929,00	--	3393	--	3393	--	3664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-1	шт	1	5661,94	--	5662	--	5662	--	6115
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
157	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-2	шт	1	1471,73	--	1472	--	1472	--	1589
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
158	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-3	шт	2	4171,46	--	8343	--	8343	--	9010
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
159	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-4	шт	1	759,30	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
160	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-5	шт	1	721,80	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
161	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-7	шт	3	534,32	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
162	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-8	шт	1	515,57	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
163	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	553,07	--	2489	--	2489	--	2688
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
164	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
166	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d 4мм L									
			кг	0,4	373,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
167	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	3	386,00	--	1158	--	1158	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
168	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования									
			шт.	1	3492,43	675,38	3492	675	309	1968	5897
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	224,66	2508	225		437	
169	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1									
			шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
170	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,00072	499537,00	--	360	--	360	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
171	С124-040206-0711 2404-0206-0711 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240Г-1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	1414,00	--	8484	--	8484	--	9163
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОА10-1/1шт./									
172	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
			опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
173	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013									
			шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
174	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
			шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
175	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)									
			м3	0,1	33929,00	--	3393	--	3393	--	3664
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-6	шт	2	9252,21	--	18504	--	18504	--	19985
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
177	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-2	шт	1	1171,76	--	1172	--	1172	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
178	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-5	шт	1	853,04	--	853	--	853	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
179	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-8	шт	1	2324,77	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
180	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1	шт	3	731,18	--	2194	--	2194	--	2369
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
181	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-7	шт	1	534,32	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
182	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	499537,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
183	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн У-1	шт	2	2924,71	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1	шт	3	2596,62	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
185	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2,3	768,67	--	1768	--	1768	--	1909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
186	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-4	шт	1	759,30	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
187	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	1780,00	--	12460	--	12460	--	13457
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
188	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	54,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
189	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d 4мм L	кг	1,4	373,00	--	522	--	522	--	564
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
190	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
191	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	386,00	--	3474	--	3474	--	3752
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
192	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	702,00	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
193	С124-040201-0110 2404-0201-0110 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	540,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ									
194	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Траверса ТМ-2	шт	1	4377,69	--	4378	--	4378	--	4728
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
195	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Хомут Х-1	шт	1	731,18	--	731	--	731	--	790
		СП - 8%			--	--	--	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KArAdEl MECHAniCs"	Проводник заземляющий ЗП-1									
		СП - 8%	м	1,2	553,07	--	664	--	664	--	717
					--	--	--	--		53	
197	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
					--	--	--	--		285	
198	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
		СП - 8%	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
199	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d 4мм L									
		СП - 8%	кг	0,4	373,00	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--		12	
200	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	386,00	--	2316	--	2316	--	2501
					--	--	--	--		185	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				158880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1005701				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1302938
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						158880		

6-1 Водонапорная башня V=50м3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	132,89		48,54	48,54	6451	6451	--	1648	8747
						--	17,23	--	2289		648	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,11		1872,02	--	7694	--	--	5540	14292
						1872,02	--	7694	--		1059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	226,8	17,79 --	17,79 6,81	4034 --	4034 1544	--	1111 412	5557
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	226,8	16,80 --	16,80 5,96	3810 --	3810 1352	--	974 383	5166
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	226,8	151,99 79,38	72,61 32,92	34471 18003	16467 7466	--	18338 4225	57033
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	226,8	79,82 8,97	67,95 15,30	18103 2034	15412 3470	657	3963 1765	23831
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	814,54 814,54	-- --	20526 20526	-- --	--	14779 2824	38130
8	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	170	45,24 23,77	21,47 4,48	7691 4041	3650 761	--	3458 892	12041
9	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м2	122	225,57 --	164,88 38,51	27520 --	20116 4698	7404	3383 2472	33375
10	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	122	108,97 11,69	95,80 21,57	13294 1426	11688 2631	180	2921 1297	17513
11	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления *НР - 99%; СП - 8%*	м2 щитов	2	4979,92 361,58	61,33 25,58	9960 723	123 51	9114	767 858	11585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				227270				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и колодец									
12	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	52	256,58 68,99	30,35 11,04	13342 3587	1578 574	8177	3911 1380	18634
13	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	Проливка раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м2	52	728,18 475,44	5,17 2,06	37866 24723	269 107	12874	22595 4837	65298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0202 1106-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	м3	29,4	21623,75	1140,97	635738	33544	459782	139507	837265
		НР - 91%; СП - 8%			4843,96	370,49	142412	10892		62020	
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3931	18684,38	977,26	7345	384	--	6443	14891
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	6961	120		1103	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311	221225,00	--	6880	--	6880	--	7431
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	202102,00	--	73161	--	73161	--	79014
		СП - 8%			--	--	--	--		5853	
18	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	448163,00	1275,00	80024	228	75682	3830	90563
		НР - 91%; СП - 8%			23040,00	531,99	4114	95		6708	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,24	854,37	21,09	42924	1060	28710	12350	59696
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	13154	126		4422	
		колодец									
20	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,32	48085,89	3325,25	63473	4389	33490	27380	98121
		НР - 99%; СП - 8%			19389,50	1562,31	25594	2062		7268	
21	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7	12752,00	--	34430	--	34430	--	37185
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
22	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20107,00	--	20107	--	20107	--	21716
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
23	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169,00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
25	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14992,00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
26	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13793,00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
27	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1400934				
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции водонапорной башни									
31	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	6,13	137245,40	74954,80	841314	459473	65036	275522	1206184
		НР - 69%; СП - 8%			51681,00	13458,93	316805	82503		89347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1206184				
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы,фасонные части, арматура									
36	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2854,74	314,87	22838	2519	255	13033	38741
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	162,78	20064	1302		2870	
37	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	2924,00	--	23392	--	23392	--	25263
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
38	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2759,39	232,11	22075	1857	154	12839	37707
		НР - 61%; СП - 8%			2508,00	122,94	20064	984		2793	
39	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	2007,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
40	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	6	1345,55	82,53	8073	495	54	4754	13853
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	44,84	7524	269		1026	
41	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		319,00	--	1914	--	1914	--	2067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
42	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3742,30	225,52	7485	451	1044	5955	14515
		НР - 98%; СП - 8%			2995,20	42,99	5990	86		1075	
43	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	20583,00	--	20583	--	20583	--	22230
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
44	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	15770,00	--	15770	--	15770	--	17032
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	3	1031,32	71,28	3094	214	184	2669	6224
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	2696	--		461	
46	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	2623,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
47	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	789,00	53,46	2367	160	140	2047	4767
		НР - 99%; СП - 8%			689,08	--	2067	--		353	
48	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	3	2068,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
49	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	14363,60	115,47	28727	231	26239	2286	33494
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	2257	75		2481	
50	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6830,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
51	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавовпожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	815,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02041	985136,99	497995,54	20107	10164	382	12308	35008
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9561	2872		2593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм,108 мм х 4 мм - 15мм х 2,8 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	3014,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
54	С123-020101-0720 2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
55	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	704,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
56	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
57	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1129,00	--	1129	--	1129	--	1219
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				313996				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3148384**

6-3-1 СКВАЖИНА

Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Бурение скважины										
1	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	м бурения	10		13415,96	5356,02	134160	53560	56467	35852	183613
		НР - 85%; СП - 8%				2413,32	1804,61	24133	18046		13601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	32	7791,81	3570,68	249338	114262	83592	76485	351889
		НР - 85%; СП - 8%			1608,88	1203,07	51484	38498		26066	
3	1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	38	14531,74	7399,33	552206	281174	139989	185740	796981
		НР - 85%; СП - 8%			3448,50	2301,96	131043	87474		59036	
4	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	4,3	34002,00	--	146209	--	146209	--	157905
		СП - 8%			--	--	--	--		11697	
5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	9,64	313,00	--	3017	--	3017	--	3259
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		Разные работы									
6	1104-0201-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротором бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	10	2614,34	1552,11	26143	15521	164	12221	41433
		НР - 85%; СП - 8%			1045,84	391,88	10458	3919		3069	
7	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	80,5	2197,09	1291,36	176866	103955	1319	83221	280893
		НР - 85%; СП - 8%			889,34	326,90	71592	26315		20807	
8	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кзм=1,01	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда -1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	колонна	1	458604,34	272422,96	458604	272423	--	230550	744287
		НР - 85%; СП - 8%			186181,38	85053,72	186181	85054		55132	
9	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	26	868,12	553,68	22571	14396	852	9378	34505
		НР - 85%; СП - 8%			281,65	142,71	7323	3710		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2301-0303-0163 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм	м	10	28409,00	--	284090	--	284090	--	306817
		СП - 8%			--	--	--	--		22727	
11	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	54,5	11523,00	--	628004	--	628004	--	678244
		СП - 8%			--	--	--	--		50240	
12	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы перфорированные 168 мм	м	26	11523,00	--	299598	--	299598	--	323566
		СП - 8%			--	--	--	--		23968	
13	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные водоподъемные, DN 60 мм	м	60	1044,00	--	62640	--	62640	--	67651
		СП - 8%			--	--	--	--		5011	
14	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т	2,1	21056,00	--	44218	--	44218	--	47755
		СП - 8%			--	--	--	--		3537	
15	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода	м3	100	313,00	--	31300	--	31300	--	33804
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
16	1104-0501-0113 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3	254397,23	182543,03	763192	547629	--	368015	1221704
		НР - 85%; СП - 8%			71854,20	72465,54	215563	217397		90497	
17	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Бетонирование устья скважины. Устройство	м3	2,25	24313,21	3407,72	54705	7667	40193	7221	66880
		НР - 84%; СП - 8%			3042,15	778,46	6845	1752		4954	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали	т	0,032	55444,47	2643,86	1774	85	125	1089	3093
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	1564	15		229	
19	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т	т	0,032	463501,00	--	14832	--	14832	--	16019
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5360298

7-1 Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/. Устройство	м2 основания или покрытия		91,376	377,34	126,77	34480	11584	19045	7834	45699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	3851	3403		3385	
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/8/. Устройство**	м2 основания или покрытия	91,376	726,85	126,77	66417	11584	50982	7834	80191
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	3851	3403		5940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125890				
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
15	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	194,7	2978,27	1568,15	579869	305318	25793	428410	1088942
		НР - 118%; СП - 8%			1277,65	587,06	248758	114301		80662	
16	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	9,3375	39632,00	--	370064	--	370064	--	399669
		СП - 8%			--	--	--	--		29605	
17	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	6,52517	33929,00	--	221392	--	221392	--	239104
		СП - 8%			--	--	--	--		17711	
18	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	17,523	641,00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
19	Е11-070111-0205 1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами**	шт.	1	32995,84	16709,77	32996	16710	849	25565	63245
		НР - 118%; СП - 8%			15436,80	6228,22	15437	6228		4685	
20	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	0,18	67006,00	--	12061	--	12061	--	13026
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
21	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,6	33929,00	--	20357	--	20357	--	21986
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
22	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,1534	707734,00	--	108566	--	108566	--	117252
		СП - 8%			--	--	--	--		8685	
23	Е11-070111-0207 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных**	шт.	1	15306,21	8881,55	15306	8882	307	11130	28551
		НР - 118%; СП - 8%			6117,12	3315,39	6117	3315		2115	
24	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	0,09	67006,00	--	6031	--	6031	--	6513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
25	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитка	т	0,03795	707734,00	--	26859	--	26859	--	29007
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2019426				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2145316

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**20 611 411**					
в том числе оборудование	Тенге				**158 880**					
в том числе СМР	Тенге				**20 452 531**					
Временные здания и сооружения, 2,6%	Тенге			2,6%	531 766					
Итого с временными	Тенге				**20 984 297**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге			0,91%	190 957					
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**21 175 254**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	423 505					
Итого СМР	Тенге				**21 598 759**					
Итого оборудование	Тенге				**158 880**					
Итого СМР+оборудование	Тенге				**21 757 639**					
Итого в текущих ценах	Тенге			1	21 757 639					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9828239319878672	Тенге			**0,982823932**	**21 383 928**					
НДС	Тенге			12%	2 566 071					
Итого к оплате	**Тенге**				**23 950 000**					

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"

_____ **Искаков А.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО «СтройЖолСервис KZ»

_____ **Каримбаев О.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Инженер - эксперт:
ТОО «Expert Group-KZ»

_____ **Султанходжаев У.С.**