Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Expert Group-KZ"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"

Форма №3

Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;

Договор о государственных закупках работ №221 от "18" декабря 2020 г,Дополнительное соглашение № 221-1 от "28" января 2021 года

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за АВГУСТ) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;	78 960 000	78 950 000	1 607 143	-	-	-	-	-	-	13 392 857	15 000 000
Итого к оплате	78 960 000	78 950 000	1 607 143							13 392 857	15 000 000

Заказчик:
И.О. руководителя отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"

_____ **Бухарбаев Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Технадзор:

Директор ТОО "Expert Group-KZ"

_____ **Ауелбеков М.И.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
Технадзор: ТОО "Expert Group-KZ"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор о государственных закупках работ №221 от "18" декабря 2020 г,Дополнительное соглашение № 221-1 от "28" января 2021 года

3-2-1 КПП

Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ										
49	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения		8,52	256,58	30,35	2186	259	1339	641	3053
		НР - 94%; СП - 8%				68,99	11,04	588	94		226	
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		0,6816	18706,19	8,16	12750	6	10342	2258	16209
		НР - 94%; СП - 8%				3524,58	--	2402	--		1201	
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		8,52	654,94	28,05	5580	239	2575	2707	8950
		НР - 94%; СП - 8%				324,67	13,32	2766	114		663	
52	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия		8,52	3803,82	20,45	32409	174	28990	3130	38381
		НР - 94%; СП - 8%				380,85	9,94	3245	85		2843	
53	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные**	м плинтусов		8,95	358,46	0,79	3208	7	2173	970	4512
		НР - 94%; СП - 8%				114,89	0,38	1028	3		334	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3		3,96	18706,19	8,16	74077	32	60088	13120	94172
		НР - 94%; СП - 8%				3524,58	--	13957	--		6976	
86	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		19,8	1121,44	2,82	22205	56	18748	3695	27971
		НР - 108%; СП - 8%				171,79	0,99	3401	20		2072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					193249				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									193 248

3-2-3 КПП

Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%				2604,00	489,03	2604	489		502	
2	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%				--	--	--	--		235	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт		5	2640,80	26,34	13204	132	6897	4446	19062
		НР - 72%; СП - 8%				1235,00	--	6175	--		1412	
4	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%				--	--	--	--		732	
5	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.		2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%				--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3180,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
7	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	2344,74	852,83	2345	853	203	1307	3944
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	1289	526		292	
8	С123-070102-1303 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	3780,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
9	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	1	2087,13	625,20	2087	625	928	706	3017
		НР - 72%; СП - 8%			533,82	447,21	534	447		223	
10	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	1075,00	--	1075	--	1075	--	1161
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
11	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36**	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
12	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27**	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
13	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	394,02	3,50	394	4	12	273	720
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	378	1		53	
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-122, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
15	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	1005,30	17,94	1005	18	102	640	1777
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	885	3		132	
16	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	**Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	366,00	--	366	--	366	--	395

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
17	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**		**2**	**469,35**	**3,50**	**939**	**7**	**47**	**639**	**1704**
		НР - 72%; СП - 8%				**442,68**	**1,22**	**885**	**2**		**126**	
18	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**		**2**	**361,00**	--	**722**	--	**722**	--	**780**
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
19	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные, тип У195 УХЛ3**	**шт.**		**2**	**39,00**	--	**78**	--	**78**	--	**84**
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
20	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ**	**шт.**		**3**	**39,00**	--	**117**	--	**117**	--	**126**
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**66 874**

3-2-4 КПП

Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 2 луча/**	**луч**		**2**	**2300,19**	**0,24**	**4600**	--	**173**	**2700**	**7885**
		НР - 61%; СП - 8%				**2213,40**	--	**4427**	--		**584**	
2	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**		**1**	**21103,00**	--	**21103**	--	**21103**	--	**22791**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1688**	
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**		**2**	**1306,80**	**0,90**	**2614**	**2**	**104**	**1530**	**4475**
		НР - 61%; СП - 8%				**1254,00**	--	**2508**	--		**331**	
4	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3**	**шт.**		**2**	**867,00**	--	**1734**	--	**1734**	--	**1873**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
5	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования**	шт.	1	1327,13	--	1327	--	73	765	2259
		НР - 61%; СП - 8%			1254,00	--	1254	--		167	
6	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
7	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	**Резистор оконечный МЛТ-0,5-6,8кОм**	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
8	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	9331,02	1681,88	9331	1682	306	4770	15229
		НР - 61%; СП - 8%			7343,00	476,52	7343	477		1128	
9	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1991,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
10	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30	80,56	0,88	2417	26	570	1318	4033
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	1821	9		299	
11	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,03	19261,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	317,77	147,15	3178	1472	452	1215	4744
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1254	433		351	
13	С123-060145-0603 2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	206167,00	--	2062	--	2062	--	2227
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		10	32,00	–	320	–	320	–	346
		СП - 8%				–	–	–	–		26	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м		30	224,59	2,28	6738	68	635	4348	11972
		НР - 72%; СП - 8%				201,18	0,10	6035	3		887	
17	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	м		30	43,00	–	1290	–	1290	–	1393
		СП - 8%				–	–	–	–		103	
18	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж аккумуляторной батарен**	шт		1	2838,47	–	2838	–	330	1806	5016
		НР - 72%; СП - 8%				2508,00	–	2508	–		372	
19	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015 прим.	**Аккумуляторная батарея**	шт.		1	3729,00	–	3729	–	3729	–	4027
		СП - 8%				–	–	–	–		298	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									98 700

3-3-1 ЗДАНИЕ БАКТЕРЕЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ										
45	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения		9,48	256,58	30,35	2432	288	1490	713	3397
		НР - 94%; СП - 8%				68,99	11,04	654	105		252	
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5толщ.100мм**	м3		0,948	18706,19	8,16	17733	8	14384	3141	22544
		НР - 94%; СП - 8%				3524,58	–	3341	–		1670	
47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм**	м2		9,48	928,48	93,03	8802	882	4799	3236	13001
		НР - 94%; СП - 8%				329,23	33,91	3121	321		963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30 до 20мм)**	м2	9,48	-175,53	-8,21	-1664	-78	-1406	-205	-2018
		НР - 94%; СП - 8%			-18,97	-3,99	-180	-38		-149	
49	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,48	138,55	3,49	1313	33	109	1111	2618
		НР - 94%; СП - 8%			123,50	1,17	1171	11		194	
50	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов цементных**	м	9,954	157,54	1,05	1568	10	260	1225	3017
		НР - 94%; СП - 8%			130,42	0,50	1298	5		223	
51	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска цементных плинтусов**	м2 окрашиваемой поверхности	0,948	778,45	3,10	738	3	224	410	1240
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	511	1		92	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
69	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,8	8491,25	1657,05	23776	4640	10400	10027	36507
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	8736	1931		2704	
70	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/ см. Устройство**	м2 покрытия	28	1121,44	2,82	31400	79	26511	5225	39555
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	4810	28		2930	
71	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	28	-350,09	–	-9802	–	-8252	-1674	-12394
		НР - 108%; СП - 8%			-55,36	–	-1550	–		-918	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								107 467

3-3-3 ЗДАНИЕ БАКТЕРЕЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электрооборудование										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%				2604,00	489,03	2604	489		505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	51-080401-0105 5108-0401-0105 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯАВР3-40-2 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	94371,00	--	94371	--		--	94371
					--	--	--	--	94371	--	
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	
4	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
			шт	7	2707,94	26,34	18956	184	10127	6224	27194
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	8645	--		2014	
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
			шт	1	4801,02	118,89	4801	119	2212	1800	7129
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		528	
7	С123-070204-1040 2307-0204-1040 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
8	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
9	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	5	637,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
10	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
11	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	50	94,28	1,75	4714	88	984	2644	7947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	3642	30		589	
12	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	110,76	3,50	2215	70	445	1241	3733
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	1700	24		277	
13	С123-060146-0603 2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	330457,00	--	16523	--	16523	--	17845
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
14	С123-060146-0605 2306-0146-0605 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	636803,00	--	12736	--	12736	--	13755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
15	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	80	257,65	9,78	20612	783	6232	9983	33042
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	13597	268		2448	
16	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	60	60,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
17	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	20	80,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
18	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	10 шт.	13,6	227,00	--	3087	--	3087	--	3334
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
19	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	479,96	4,46	960	9	14	677	1768
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	937	2		131	
20	С123-070220-0523 2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2	769,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
21	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	307,91	23,29	4619	349	1356	2160	7321
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	2914	87		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011775	283857,00	--	3342	--	3342	--	3610
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
23	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	597781,56	52834,85	673	59	283	242	988
		НР - 72%; СП - 8%			293788,00	5085,15	331	6		73	
24	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг	1,125	154,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
25	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	436,93	55,03	4369	550	663	2376	7285
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	3156	143		540	
26	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	233,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		Электроосвещение									
27	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5	2087,13	625,20	10436	3126	4641	3532	15085
		НР - 72%; СП - 8%			533,82	447,21	2669	2236		1117	
28	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1481,00	--	5924	--	5924	--	6398
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
29	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1481,00	--	1481	--	1481	--	1599
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
30	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
31	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	4	646,00	--	2584	--	2584	--	2791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
32	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	4031,00	--	4031	--	4031	--	4353
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
33	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
34	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	1	1499,00	179,00	1499	179	18	981	2679
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	60,90	1302	61		198	
35	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
36	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	3	1005,30	17,94	3016	54	306	1919	5330
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	2656	9		395	
37	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015,открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	444,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
38	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	**Коробка разветвительная У-409**	шт.	3	454,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
39	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	94,28	1,75	4714	88	984	2644	7947
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	3642	30		589	
40	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	168498,00	--	8425	--	8425	--	9099
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								350 362
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						94 371		

3-3-4 ЗДАНИЕ БАКТЕРЕЦИДНОЙ УСТАНОВКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологическое оборудование									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-320109-0101 1332-0109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования**	комплект		2	159398,44	18449,44	318797	36899	890	179802	538486
		НР - 61%; СП - 8%				140504,00	6874,38	281008	13749		39888	
2	Прайс-лист	**Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-30 Q 10м3/час /устанавливается на раме 2 рабочие + 1 резервная/**	комплект		3	1102917,36	--	3308752	--		--	3308752
						--	--	--	--	3308752	--	
3	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода		30	2585,50	1256,55	77565	37696	368	30126	116306
		НР - 61%; СП - 8%				1316,70	329,53	39501	9886		8615	
4	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		30	2732,00	--	81960	--	81960	--	88517
		СП - 8%				--	--	--	--		6557	
7	Ц13-121203-0205 1312-1203-0205 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.		6	12150,62	681,16	72904	4087	2127	41029	123047
		НР - 61%; СП - 8%				11115,00	95,10	66690	571		9115	
8	С123-040102-0305 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.		6	48469,00	--	290814	--	290814	--	314079
		СП - 8%				--	--	--	--		23265	
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка**	т фасонных частей		0,048	985136,99	497995,54	47287	23904	899	28947	82332
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	22484	6755		6099	
12	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.		4	2210,00	--	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%				--	--	--	--		707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-020101-0212 2302-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	1690,00	--	20280	--	20280	--	21902
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	20	1031,32	71,28	20626	1426	1224	17796	41497
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	17976	--		3074	
15	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	2623,00	--	52460	--	52460	--	56657
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	11	853,30	1,00	9386	11	1480	6320	16963
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	7895	5		1257	
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка**	т фасонных частей	0,015	985136,99	497995,54	14777	7470	281	9046	25729
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	7026	2111		1906	
20	С123-020103-2810 2302-0103-2810 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	4230,00	--	8460	--	8460	--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
22	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство**	м3	8	19866,40	1455,41	158931	11643	117832	29060	203030
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	29456	2478		15039	
23	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1440894,60	679549,09	2882	1359	137	1796	5052
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	1386	428		374	
24	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	17316,00	--	34771	--	34771	--	37552
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 998 585
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 308 752		

4-1 Сети электроснабжения

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%				3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%				15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
		Земляные работы										
19	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта		19,35	127,97	123,05	2476	2381	–	578	3298
		НР - 72%; СП - 8%				4,93	36,55	95	707		244	
20	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		12,9	29,17	29,17	376	376	–	96	510
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,35	–	134		38	
21	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		6,45	1965,00	–	12674	–	12674	–	13688
		СП - 8%				–	–	–	–		1014	
22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		55	512,11	436,87	28166	24028	–	8997	40136
		НР - 72%; СП - 8%				75,24	151,95	4138	8357		2973	
23	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля		25	150,28	125,20	3757	3130	–	1235	5392
		НР - 72%; СП - 8%				25,08	43,54	627	1089		399	
24	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		55	446,45	371,21	24555	20417	–	8092	35259
		НР - 72%; СП - 8%				75,24	129,11	4138	7101		2612	
25	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля		25	260,00	222,38	6500	5559	–	2069	9255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	77,34	941	1934		686	
26	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,307	26181,00	--	8038	--	8038	--	8681
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
27	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,186	34113,46	13981,86	6345	2601	231	3639	10782
		НР - 80%; СП - 8%			18885,30	5567,76	3513	1036		799	
28	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,186	314790,00	--	58551	--	58551	--	63235
		СП - 8%			--	--	--	--		4684	
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	81	310,22	155,44	25128	12591	1364	10707	38702
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	11173	3698		2867	
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	82	317,77	147,15	26057	12067	3707	9963	38901
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	10283	3554		2882	
31	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	183	825,97	407,74	151153	74616	44410	40524	207012
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	132,00	32127	24156		15334	
32	С123-060137-0801 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,019	322482,00	--	6127	--	6127	--	6617
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
33	С123-060137-0702 2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,045	293958,00	--	13228	--	13228	--	14286
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
34	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,062	575355,00	--	35672	--	35672	--	38526
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
35	С123-060215-1004 2306-0215-1004 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВБбШнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,019	235164,00	--	4468	--	4468	--	4826
		СП - 8%			--	--	--	--		357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	28	508,87	35,56	14248	996	3394	7300	23272
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	9858	281		1724	
37	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	28	171,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
38	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	1464,70	87,55	11718	700	986	7398	20645
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	10032	244		1529	
39	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-1-16/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	8	8670,00	--	69360	--	69360	--	74909
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
40	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	3	911,81	139,66	2735	419	240	1590	4672
		НР - 72%; СП - 8%			691,98	44,15	2076	132		346	
41	С123-010201-0155 2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	940,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
42	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм**	канало-километр трубопровода	0,06	138494,40	--	8310	--	91	6247	15721
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	8219	--		1165	
43	С123-010801-0114 2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/**	м	60	713,00	--	42780	--	42780	--	46202
		СП - 8%			--	--	--	--		3422	
44	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования**	м	95	242,10	18,45	23000	1753	2794	13578	39503
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	18453	405		2926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0589	221225,00	--	13030	--	13030	--	14073
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
46	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3068,97	172,86	52173	2939	34787	10923	68144
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	14447	725		5048	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 7 шт/									
				ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/1)							
47	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8786,84	5952,80	8787	5953	--	4306	14140
		НР - 80%; СП - 8%			2834,04	2548,62	2834	2549		1047	
48	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	16934,00	26,40	7620	12	6909	559	8834
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	699	--		654	
49	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,19914	485073,00	--	96597	--	96597	--	104325
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
50	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1792,66	157,80	1793	158	17	1354	3399
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	1618	75		252	
51	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10242,00	--	10242	--	10242	--	11061
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
52	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
53	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	93,91	1,75	939	18	193	529	1585
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	728	6		117	
54	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	81510,00	--	815	--	815	--	880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
55	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	7,5	286,35	23,29	2148	175	334	1211	3628
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	1639	43		269	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0067	221225,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
57	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
58	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
59	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
60	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
61	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
62	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	384,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
63	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
64	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0005	1239724,00	--	620	--	620	--	669
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
66	С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт.	1	3733,00	--	3733	--	3733	--	4032
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
67	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6785,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
68	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	274,73	1,00	55	--	30	20	81
		НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	25	--		6	
					ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/2)						
69	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	8786,84	5952,80	43934	29764	--	21531	70702
		НР - 80%; СП - 8%			2834,04	2548,62	14170	12743		5237	
70	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	2,25	16934,00	26,40	38102	59	34550	2795	44168
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	3493	--		3272	
71	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,9957	485073,00	--	482987	--	482987	--	521626
		СП - 8%			--	--	--	--		38639	
72	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	5	1792,66	157,80	8963	789	86	6772	16994
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	8088	376		1259	
73	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	5	10242,00	--	51210	--	51210	--	55307
		СП - 8%			--	--	--	--		4097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт.	5	1285,00	--	6425	--	6425	--	6939
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
75	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	93,91	1,75	4695	88	965	2644	7927
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	3642	30		587	
76	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	81510,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
77	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	37,5	286,35	23,29	10738	873	1670	6056	18138
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	8195	217		1344	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0335	221225,00	--	7411	--	7411	--	8004
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
79	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1845,00	--	9225	--	9225	--	9963
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
80	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	410,00	--	5330	--	5330	--	5756
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
81	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	153,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
82	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815,00	--	14075	--	14075	--	15201
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
83	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1928,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус для предохранителя SV 29.25									
			шт.	5	3733,00	--	18665	--	18665	--	20158
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
85	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	5	6785,00	--	33925	--	33925	--	36639
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
86	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1	274,73	1,00	275	1	151	99	404
		НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	123	--		30	
					ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ ЖКУ 28 (ЛИСТ 8/3)						
87	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	8786,84	5952,80	8787	5953	--	4306	14140
		НР - 80%; СП - 8%			2834,04	2548,62	2834	2549		1047	
88	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	0,45	16934,00	26,40	7620	12	6909	559	8834
		НР - 80%; СП - 8%			1552,52	--	699	--		654	
89	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	0,19914	485073,00	--	96597	--	96597	--	104325
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
90	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1792,66	157,80	1793	158	17	1354	3399
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	1618	75		252	
91	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники, тип ЖКУ 28-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10242,00	--	10242	--	10242	--	11061
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
92	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампа ртутная ДНаТ-70 70Вт 220В	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		10	93,91	1,75	939	18	193	529	1585
		НР - 72%; СП - 8%				72,84	0,61	728	6		117	
94	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		0,01	81510,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
95	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м		7,5	286,35	23,29	2148	175	334	1211	3628
		НР - 72%; СП - 8%				218,52	5,79	1639	43		269	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0067	221225,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
97	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
98	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
99	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
100	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
101	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
102	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%				--	--	--	--		1470	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т		0,0005	1239724,00	--	620	--	620	--	669
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
104	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
105	С124-040207-5116 2404-0207-5116 РСНБ РК 2015 прим.	**Корпус для предохранителя SV 29.25**	шт.		1	3733,00	--	3733	--	3733	--	4032
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
106	С124-040207-5512 2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Плавкая вставка SVV 10.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		1	6785,00	--	6785	--	6785	--	7328
		СП - 8%				--	--	--	--		543	
107	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		0,2	274,73	1,00	55	--	30	20	81
		НР - 80%; СП - 8%				123,32	0,48	25	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2 154 356				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2 154 357

6-1 Водонапорная башня V=50м3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы,фасонные части, арматура												
58	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,006	853666,55	21110,84	5122	127	4128	861	6462
		НР - 99%; СП - 8%				144495,00	437,34	867	3		479	
59	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,006	651766,39	20347,34	3911	122	2929	853	5145
		НР - 99%; СП - 8%				143260,00	390,00	860	2		381	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	**Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,002	158990,56	6090,92	318	12	220	85	436
		НР - 99%; СП - 8%				42978,00	113,24	86	--		32	
61	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа**		**Контроль управления воды**								
		НР - 75%; СП - 8%	шт.		1	5950,30	1718,64	5950	1719	1301	2700	9342
62	С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	**Реле контроля СМ-РВЕ**				2929,50	669,90	2930	670		692	
		СП - 8%	шт.		1	22365,00	--	22365	--	22365	--	24154
63	С123-040905-1808 2304-0905-1808 РСНБ РК 2015	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**				--	--	--	--		1789	
		СП - 8%	шт.		1	2962,00	--	2962	--	2962	--	3199
64	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**				--	--	--	--		237	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1	451,36	19,73	451	20	8	422	943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			422,60	7,77	423	8		70	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					49680				

06-02 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА НА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		55,02	199,92	189,83	11000	10444	--	2174	14227
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	44,78	556	2464		1054	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		0,98	1434,41	--	1406	--	--	1012	2611
		НР - 72%; СП - 8%				1434,41	--	1406	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,92	34,02	34,02	746	746	--	191	1011
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	265		75	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (с учетом засыпки верха камеры)	м3	11,08	814,54	--	9025	--	--	6498	16765
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	9025	--		1242	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,92	151,99	72,61	3332	1592	--	1772	5512
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1740	722		408	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,92	79,82	67,95	1750	1490	63	383	2303
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	197	335		171	
		ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА									
7	Е11-061301-0202 1106-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной камеры из бетона В12,5	м3	4,46	18007,43	817,83	80313	3648	64694	11998	99696
		НР - 91%; СП - 8%			2684,16	271,92	11971	1213		7385	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,54	654,94	28,05	2318	99	1070	1125	3719
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	1149	47		275	
9	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,47	8048,48	4251,96	19880	10502	847	14545	37179
		НР - 118%; СП - 8%			3453,70	1536,83	8531	3796		2754	
10	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборныхжелезобетонных конструкций	0,18	13213,88	7229,86	2378	1301	72	1714	4420
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	1005	448		327	
11	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	8	9094,00	--	72752	--	72752	--	78572
		СП - 8%			--	--	--	--		5820	
12	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3392,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2169,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
14	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	13793,00	--	27586	--	27586	--	29793
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
15	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	6037,27	184,10	12075	368	8904	2949	16226
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	2803	176		1202	
16	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном кл.В15	м3 заделки	1	104425,23	1139,02	104425	1139	45476	49013	165714
		НР - 84%; СП - 8%			57810,06	539,22	57810	539		12275	
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0138	491939,00	1275,00	6789	18	5849	846	8245
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	922	7		611	
18	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0138	108290,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА									
19	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки люка	м2	0,604	316,18	120,93	191	73	--	134	351
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	118	31		26	
20	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	47432,00	--	1423	--	1423	--	1537
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
21	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита дер. крышки	м2	0,604	305,65	2,58	185	2	164	18	219
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	19	1		16	
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,38	2942,26	13,82	4060	19	2634	1299	5788
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1407	5		429	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА РМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В12,5	м3	0,46	20242,73	978,22	9312	450	6995	1841	12045
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1867	157		892	
24	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы металлической РМ-1	т конструкций	0,2168	24323,89	11215,90	5273	2432	463	2093	7956
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2378	656		589	
25	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Сварочные работы	т	0,2168	2958,20	507,39	641	110	62	324	1043
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	469	--		77	
26	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21208	463125,00	--	98220	--	98220	--	106077
		СП - 8%			--	--	--	--		7858	
27	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0047672	463501,00	--	2210	--	2210	--	2386
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
28	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8	1560,27	77,03	12482	616	8237	3511	17272
		НР - 92%; СП - 8%			453,68	23,34	3629	187		1279	
29	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	47193,00	--	2360	--	2360	--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,2872	86,99	1,65	547	10	383	108	707
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	154	2		52	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,6	854,37	21,09	33833	835	22630	9735	47053
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	10368	99		3485	
32	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,3	8491,25	1657,05	28021	5468	12257	11818	43026
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	10296	2276		3187	
33	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	22	1961,18	141,90	43146	3122	34354	6321	53425
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	5670	1055		3957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								805 737

06-02 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА НА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт.		1	106482,22	39538,66	106482	39539	7228	44762	163344
		НР - 61%; СП - 8%				59715,00	13665,33	59715	13665		12100	
2	Прайс-лист	Погружной скважинный насос TWI 4.03-12-CI-3 в комплекте	шт		2	234238,69	--	468477	--		--	468477
						--	--	--	--	468477	--	
3	Прайс-лист	Шкаф управления с двумя насосами	шт		1	275589,29	--	275589	--		--	275589
						--	--	--	--	275589	--	
4	Прайс-лист	Защита от сухого хода - Погружной Электрод 2шт. С кабелем 30м.	шт		2	32019,64	--	64039	--		--	64039
						--	--	--	--	64039	--	
5	Прайс-лист	Заливная муфта	шт		2	38340,18	--	76680	--		--	76680
						--	--	--	--	76680	--	
6	Прайс-лист	Поплавковый выключатель FLOAT SWITCH WA 65 (PSN-O) 50M +VP.	шт		4	61433,04	--	245732	--		--	245732
						--	--	--	--	245732	--	
7	Прайс-лист	Кабель мотора 30m	шт		2	308035,71	--	616071	--		--	616071
						--	--	--	--	616071	--	
8	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.		8	6285,24	1788,18	50282	14305	965	24390	80646
		НР - 61%; СП - 8%				4376,46	621,48	35012	4972		5974	
9	123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		8	54295,00	--	434360	--		--	434360
						--	--	--	--	434360	--	
10	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2490,28	--	4981	--	4391	578	6004
		НР - 98%; СП - 8%				295,03	--	590	--		445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка**	кран	2	23715,60	115,47	47431	231	44943	2286	53694
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	2257	75		3977	
12	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж оголовка из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,0598	55444,47	2643,86	3316	158	235	2036	5779
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	2923	27		428	
13	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Оголовок из листовой стали массой до 0,5 т**	т	0,0598	463501,00	--	27717	--	27717	--	29935
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
14	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	20	2237,58	1058,80	44752	21176	703	17388	67110
		НР - 61%; СП - 8%			1143,65	281,56	22873	5631		4971	
15	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
16	Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	36	2147,91	1053,73	77325	37934	703	29770	115662
		НР - 61%; СП - 8%			1074,68	280,96	38688	10115		8568	
17	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	36	553,00	--	19908	--	19908	--	21501
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	56	81,46	1,25	4562	70	40	4363	9639
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	4452	--		714	
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0088	1326135,99	497995,54	11670	4382	3166	5307	18335
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4122	1238		1358	
20	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	28	536,12	35,64	15011	998	591	13288	30563
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	13422	--		2264	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		28	1369,00	--	38332	--	38332	--	41399
		СП - 8%				--	--	--	--		3067	
22	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	20104,97	435,44	40210	871	7390	31566	77518
		НР - 98%; СП - 8%				15974,27	130,99	31949	262		5742	
23	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		2	60634,00	--	121268	--		--	121268
						--	--	--	--	121268	--	
24	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,002	1211485,96	537274,25	2423	1075	135	1539	4278
		НР - 99%; СП - 8%				606375,00	170660,17	1213	341		317	
25	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	10566,00	--	21217	--	21217	--	22914
		СП - 8%				--	--	--	--		1697	
26	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	2699076,35	193750,60	5398	388	4442	629	6509
		НР - 99%; СП - 8%				284076,00	33383,94	568	67		482	
27	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.		2	6285,24	1788,18	12570	3576	241	6097	20161
		НР - 61%; СП - 8%				4376,46	621,48	8753	1243		1493	
28	С123-041001-4902 2304-1001-4902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.		2	28798,00	--	57596	--	57596	--	62204
		СП - 8%				--	--	--	--		4608	
29	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.		2	2132,86	52,60	4266	105	429	3745	8651
		НР - 99%; СП - 8%				1866,24	25,08	3732	50		641	
30	С123-041011-0302 2304-1011-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.		2	126741,00	--	253482	--	253482	--	273761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20279	
31	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	2	4641,63	121,90	9283	244	6077	2952	13214
		НР - 98%; СП - 8%			1481,08	25,08	2962	50		979	
32	С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды СТВ-50**	**шт.**	2	97951,00	--	195902	--	195902	--	211574
		СП - 8%			--	--	--	--		15672	
33	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	0,00584	1326135,99	497995,54	7745	2908	2101	3522	12168
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2736	822		901	
35	С123-080305-0409 2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	4	16456,00	--	65824	--	65824	--	71090
		СП - 8%			--	--	--	--		5266	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	4	87,56	2,33	350	9	173	117	504
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	168	1		37	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	4	86,99	1,65	348	7	243	68	450
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	98	1		33	
38	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	2	4047,25	1369,87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1004	
39	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	2	5879,00	--	11758	--	11758	--	12699
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
		ОТОПЛЕНИЕ									
40	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	2	2695,45	91,45	5391	183	--	3794	9919
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	30,45	5208	61		735	
41	51-080401-1301 5108-0401-1301 РСНБ РК 2015	**Печь электрическая ПЭТ-4**	**шт.**	2	6754,00	--	13508	--		--	13508
					--	--	--	--	13508	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 808 278

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2 315 726		

7-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/. Устройство**	м2 основания или покрытия	8,624		377,34	126,77	3254	1093	1798	739	4313
		НР - 108%; СП - 8%				42,14	37,24	363	321		319	
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	50		1587,32	30,44	79366	1522	41897	39440	128310
		НР - 108%; СП - 8%				718,94	11,43	35947	571		9504	
5	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые**	м3	2,15		39517,00	--	84962	--	84962	--	91758
		СП - 8%				--	--	--	--		6797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					224382				
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия. Тротуарное покрытие тип 2										
6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10см/. Устройство**	м2 покрытия	20		566,83	125,66	11337	2513	3818	6266	19010
		НР - 108%; СП - 8%				250,29	39,79	5006	796		1408	
7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	20		-52,89	-8,85	-1058	-177	-659	-294	-1460
		НР - 108%; СП - 8%				-11,12	-2,51	-222	-50		-108	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий**	м бортовогокамня	28,996		1235,99	30,44	35839	883	14110	22872	63408
		НР - 108%; СП - 8%				718,94	11,43	20846	331		4697	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые**	м3	0,463936		37747,00	--	17512	--	17512	--	18913
		СП - 8%				--	--	--	--		1401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					99871				
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие отмостки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		10,5	18706,19	8,16	196415	86	159321	34788	249699
		НР - 94%; СП - 8%				3524,58	--	37008	--		18496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					249699				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									573 951

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**13 207 240**						
в том числе оборудование	Тенге				**5 718 849**						
в том числе СМР	Тенге				**7 488 391**						
Временные здания и сооружения, 2,6%	Тенге			2,6%	194 698						
Итого с временными	Тенге				**7 683 089**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге			0,91%	69 916						
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**7 753 005**						
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	155 060						
Итого СМР	Тенге				**7 908 065**						
Итого оборудование	Тенге				**5 718 849**						
Итого СМР+оборудование	Тенге				**13 626 914**						
Итого в текущих ценах	Тенге			1	13 626 914						
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9828239319878672	Тенге			**0,982823932**	**13 392 858**						
НДС	Тенге			12%	1 607 143						
Итого к оплате	**Тенге**				**15 000 000**						

Заказчик:
И.О.руководителя отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"

_____ **Бухарбаев Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО «СтройКолСервис KZ»

_____ **Каримбаев О.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Инженер - эксперт:
ТОО «Expert Group-KZ»

_____ **Султанходжаев У.С.**