Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик участок 261 : ТОО "ART TOWERS INVEST" БИН 080240019646 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Алматы, 41 разъезд,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания амбулатории в г.Актобе, Заречный - 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/08/2024 от 20.08.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы				**1574984**
1	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 005**	**3005**
2	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**10**	**2 416**	**24160**
3	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**50**	**1 587**	**79350**
4	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**32**	**2 730**	**87360**
5	1215-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**10,5**	**24 974**	**262227**

6	1215-0101-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	28	39 933	1118124
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,7132	252	180
8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7,132	81	578
	Раздел 2.	**Водопровод холодной воды В1**				387303
9	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	26	6 261	162786
10	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	26	338	8788
11	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	16	6 835	109360
12	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	16	542	8672
13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	355	14910
14	242-207-1603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	7 383	73830
15	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	10	362	3620
16	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	49	49
17	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	34	238
18	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	53	106
19	241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	1 474	4422
20	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	6	87	522
	Раздел 3.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				300343
21	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	24	5 063	121512
22	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	16	5 453	87248
23	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	24	294	7056

24	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	16	488	7808
26	242-207-1603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	7 383	66447
27	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	49	49
28	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	34	204
29	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	53	106
30	241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	1 474	5896
31	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	5	87	435
32	241-211-1803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	9	398	3582
	Раздел 4. Канализация					179611
33	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10,5	3 345	35122
34	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	10,479	524	5491
35	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	28	3 219	90132
36	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	27,944	1 065	29760
37	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	5	192	960
38	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 056	9168
39	241-209-3803 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х50 мм, фронтальное исполнение	шт.	6	975	5850
40	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	782	3128
	ИТОГО :					
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					2 442 241
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					
	Итого по главам 1-8		**5,90%**	**144 092**		
	Сметная прибыль		**5%**	**129 317**		**2 586 333**
	Непредвиденные работы и затраты		**5%**	**129 317**		

Итого :					**2 844 967**
Итого 3 кв.2024 год - 70% К=1,0557	**1,0557**				**2 102 402**
Итого 4 кв.2024 год - 30% К=1,075	**1,075**				**917 502**
Итого :					**3 019 904**
Итого по договорной цене	**0,98**				**2 959 505**

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ART TOWERS INVEST"

Директор _____ Жумабаев О.А.