Приложение 40
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана , Алтын орда 45А оф 38
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт фасада и ограждения здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №53» по адресу: Актюбинская область , г. Актобе, ж/м Карагалы ,ул. Сатпаева , дом 38 а
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт фасада и ограждения здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №53» по адресу: Актюбинская область , г. Актобе, ж/м Карагалы ,ул. Сатпаева , дом 38 а
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15/06/24 от 15.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах с 03.04. 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад									
		Подраздел без наименования									
1	1115-0109-0501 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**250**	**5800,52**	**18,09**	**1450130**	**4523**	**624243**	**657942**	**2 276 717**
		НР - 80%; СП - 8%			**3285,46**	**4,25**	**821365**	**1063**		**168646**	
2	234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**30**	**39847,00**	**--**	**1195410**	**--**	**1195410**	**--**	**1 291 043**

		СП - 8%		2	--	--	--	--		95633	40
3	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	$м^2$	275	3070,00	--	844250	--	844250	--	911 790
		СП - 8%			--	--	--	--		67540	
4	1115-0109-0503 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	166,255	4996,51	14,49	830695	2409	428411	320252	1 243 024
		НР - 80%; СП - 8%			2405,19	2,65	399875	441		92076	
5	1110-0104-0201	**Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90%**	м2 потолков	103,50	3 920,22	34,72	405 743	3 594	300 725	92 758,00	538 381
					979,94	15,85	101 424	1 640	-	39 880,00	
6	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%**	м2 покрытия	161,00	5 149,63	22,03	829 090	3 547	539 633	263 911,00	1 180 441
					1 775,84	5,90	285 910	950	-	87 440,00	
7	1108-0701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	591,034	1167,54	66,53	690056	39321	172860	462183	1 244 417
		НР - 93%; СП - 8%			808,54	32,31	477875	19096		92179	
		ИТОГО:									8 685 812

Место печати (при наличии)

Принял Подрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор _____ Жумашев Б.Е.

Место печати (при наличии)

Сдал Субподрядчик : ТОО "Versal Stroy" БИН 240640017044

Директор _____ Есмагамбетов А.С.