Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, дом № 5Д — 120140003399

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94 — 080640004543

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №28 от 12.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
34	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 60 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области (Электроснабжение ИЖС) 004-032-431			усл	1	33 284 237,98	33 284 237,98
				Итого	1	x	33 284 237,98

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адресса: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 60 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (Электроснабжение ИЖС)

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма	Наименование	Код
		№28	12.04.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 60 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (Электроснабжение ИЖС)	106 526 099,23	29 718 069,63							3 566 168,36	33 284 237,98

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **Кожабергенов Д.Д.**
м.п.

Подрядчик:ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**
м.п.

Технический надзор ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Договор:№28 от 12.04. 2021 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 60 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области" (Электроснабжение ИЖС)

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь 2021 год

Локальная смета № 2-1-4

ВЛИ-0,4 кВ на участке ИЖС

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6 Заземление ВЛЗ-10 кВ									
1	38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,406	163,62	76,47	4811	2249	–	2611	8016
						87,16	36,15	2563	1063	–	594	
2	39	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	632	3087,25	177,66	1951142	112281	–	446221	2589152
						933,8	46,82	590162	29590	–	191789	
3	40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1548,5	578,38	26,21	895621	40591	565832	216425	1201010

					186,76	7,36	289198	11392	–	88964	
	Итого по разделу 6						**3 798 178**				
	Раздел 7 Подключение абонентских линий										
	7.1 Арматура										
5	41 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,36	68163,1	24322,32	229028	81723	–	145374	404354
					43840,77	10241,96	147305	34413	–	29952	
6	42 2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	2,912578	193697		564158		564158	–	609290
					–		–		–	45133	
7	43 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	182	1845		335790		335790	–	362653
					–		–		–	26863	
8	44 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	3139		87892		87892	–	94923
					–		–		–	7031	
9	45 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	364	153		55692		55692	–	60147
					–		–		–	4455	
10	46 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	546	410		223860		223860	–	241769
					–		–		–	17909	
11	47 2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	210	1213		254730		254730	–	275108
					–		–		–	20378	
12	48 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	420	1912		803040		803040	–	867283
					–		–		–	64243	

13	49 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	210	598,54	90,98	125694	19105	4487	78570	220605
					486,2	33,44	102102	7023	–	16341	
14	50 2307-0506-0103	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	210	30029		6306090		6306090	–	6810577
					–		–		–	504487	
		Итого по разделу 7					**9 946 709**				
		Раздел 8 Компенсация реактивной мощности									
15	51 1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	5	4300,6	1546,6	21503	7733	–	11961	36141
					2754	568,4	13770	2842	–	2677	
16	52 2900-0217-0023 (пл)	Установка компенсации реактивной мощности УКРМ VarSet Авто 006квар с автоматическим выключателем xxВ 400В 50Гц, Schneider Electric	шт	5	840397		4201985		4201985	–	4538144
					–		–		–	336159	
17	53 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	25	693,52	362,8	17338	9070	4137	5216	24358
					165,24	124,52	4131	3113	–	1804	
18	54 2306-0128-0408	Кабели силовые ВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	3300550		84164		84164	–	90897
					–		–		–	6733	
		Итого по разделу 8					**4 689 540**				
		Итого по смете					**18 434 428**				

2-1-1. Разница авр №4

Отпаечные ВЛИ-10 кВ для подключения ТП№№1...5 к ВЛИ-10 кВ №2

Раздел 1 Устанавливаемые опоры

19	1	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	-1	-22800	-11660	-22800	-11660	-358	-13389	-39084
						-10782	-5954	-10782	-5954	–	-2895	
20	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	-9	-14766	-7243,67	-132891	-65193	-3222	-78206	-227985
						-7164	-3698	-64476	-33282	–	-16888	
			Итого по разделу 1					**-267 069**				

Раздел 2 Железобетонные изделия

21	3	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	-11	53132		-584452		-584452	–	-631208
						–		–		–	-46756	
22	4	1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=21,000;	м3	0,7529	-13124	-10048	-9881	-7565	–	3231	-7182
						3076,19	2288,57	2316	1723	–	-532	
			Итого по разделу 2					**-638 390**				
			Итого по смете					**-905 459**				

2-1-2.

Раздел 1 Комплектные трансформаторные подстанции

	1	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	5	36797,6	9186,2	183988	45931	53115	81322	286535
23												

	2	5108-0102-0409 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric (прим.)				16988,4	3342	84942	16710	–	21225	
24				шт.	1	2	995021		1990042		–	–	1990042
							–		–		1990042	–	
	3	5108-0102-0412 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный (прим.)										
25				шт.	1	3	999605		2998815		–	–	2998815
							–		–		2998815	–	
	4	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85										
26				шт.	1	2	624634		1249268		–	–	1249268
							–		–		1249268	–	

	5 5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
27			шт.	3	791168		2373504		–	–	2373504
					–		–		2373504	–	
	6 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций								
28				15	2280,73	1273,4	34211	19101	–	26259	65308
					1007,33	476,2	15110	7143	–	4838	
	7 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	15	3480		52200		52200	–	56376
					–		–		–	4176	
	8 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
30			м3	7,2	46813		337054		337054	–	364018
					–		–		–	26964	
		Итого по разделу 1					**9 383 866**				
	Раздел 2 Заземление подстанции										
	9 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
31			м3 грунта	32,62	218,73	208,22	7135	6792	–	2172	10052
					10,52	81,97	343	2674	–	745	

32	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,62	18,58	18,58	606	606	–	176	845
					–	7,48	–	244	–	63	
33	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32,62	163,61	76,46	5337	2494	–	2896	8892
					87,16	36,14	2843	1179	–	659	
34	12 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	145	451,93	18,94	65530	2746	31835	22772	95366
					213,44	4,68	30949	679	–	7064	
35	13 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	3087,25	177,68	123490	7107	79031	28242	163871
					933,8	46,83	37352	1873	–	12139	
36	14 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	53	578,38	26,21	30654	1389	19367	7407	41106
					186,75	7,36	9898	390	–	3045	
37	15 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0046	607963		2797		2797	–	3021
					–		–		–	224	
38	16 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	513		10260		10260	–	11081
					–		–		–	821	
		Итого по разделу 2					**334 234**				

Раздел 3 Кабельные вставки 0,4 кв (по 25м 16 штук выходы из КТП на ВЛИ-0,4 кВ

17	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	130	634,05	342,12	82427	44476	5729	33718	125437
39					247,86	112,37	32222	14608	–	9292	
40	18 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	270	879,99	494,19	237596	133430	44680	75928	338606
					220,32	170,26	59486	45970	–	25082	
41	19 2306-0137-0308	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,255	1323378		337461		337461	–	364458
					–		–		–	26997	
42	20 2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1275	1738382		221644		221644	–	239376
					–		–		–	17732	
43	21 2306-0137-0710	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	2279795		58135		58135	–	62786
					–		–		–	4651	
44	22 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,3436	110619,91	18818,39	38009	6466	6940	19153	61735
					71603,61	5817,81	24603	1999	–	4573	
45	23 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3436	277088		95207		95207	–	102824
					–		–		–	7617	
46	24 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	176	410		72160		72160	–	77933
					–		–		–	5773	
47	25 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128	153		19584		19584	–	21151
					–		–		–	1567	

	26	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
48				шт.	32	23686,09	–	757955	–	405443	253809	1092705
						11016	–	352512	–	–	80941	
49	27	2900-0000-0105 (пл)	Муфты концевые до 1 кВ 4ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS	шт	10	10287		102870		102870	–	111100
						–		–		–	8230	
50	28	2900-0000-0106 (пл)	Муфты концевые до 1 кВ 4ПКТп(б)-1-25/50 нг-LS	шт	10	7896		78960		78960	–	85277
						–		–		–	6317	
51	29	2900-0000-0107 (пл)	Муфты концевые до 1 кВ 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS	шт	6	12950		77700		77700	–	83916
						–		–		–	6216	
52	30	2900-0000-0108 (пл)	Муфты концевые до 1 кВ 4ПКТп(б)-1-70/120 нг-LS	шт	6	9895		59370		59370	–	64120
						–		–		–	4750	
			Итого по разделу 3					**2 831 424**				
			Раздел 4 Земляные работы									
53	31	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	26,1	218,74	208,2	5709	5434	–	1738	8043
						10,54	81,95	275	2139	–	596	
54	32	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,4	18,56	18,56	323	323	–	94	450
						–	7,47	–	130	–	33	

33	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,7	894,25	–	7780	–	–	5602	14453
55					894,25	–	7780	–	–	1071	
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,4	163,62	76,44	2847	1330	–	1545	4743
56					87,18	36,15	1517	629	–	351	
35	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	130	536,62	453,99	69760	59019	–	23352	100561
57					82,62	166,87	10741	21693	–	7449	
36	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	130	468,38	385,76	60890	50149	–	21005	88447
58					82,62	141,78	10741	18432	–	6552	
37	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,649	28182		18290		18290	–	19753
59					–		–		–	1463	
		Итого по разделу 4					**236 450**				
		Итого по смете					**30 307 964**				

			Временные здания и сооружения 2,4% К=0,8	**1,92%**	**416 570**				
			Итого		**30 724 533**				
			Производство работ в зимнее время года	**1,71%**	**378 131**				
			Итого		**31 102 664**				
			Непредвиденные работы и затраты	**2,0%**	**449 821**				
			Итого		**31 552 485**				
			том числе на 2020г. -53%						
			том числе на 2021г. -47%						
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г. (к= 1,05)	**1,05**	**33 130 109**				
					-				
			Итого		**33 130 109**				
			НДС 12%	**12%**	**3 975 613**				

	Всего с НДС		37 105 722				
	Итого с тендерной скидкой:		33 284 237,98				

Заказчик:

ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
Алматинская область

Руководитель _____ Кожабергенов Д.Д.

Технадзор

ТОО "УКС"

Эксперт _____

Подрядчик:

ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ Баяханов Е.А.