Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик (застройщик): Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик (субподрядчик): ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Договор подряда № Д-4381/21-ТРШ	от 01.03.2021 года				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда № Д-4381/21-ТРШ от 01.03.21г	от 30 октября 2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Всего к оплате, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Строительные работы по ВДЦ. Дорожная одежда, ИССО, Примыкания и пересечения, ОДД	710 294 583,95	607 530 193,71	680 433 816,95	680 433 816,95					72 903 623,24	680 433 816,95
ВСЕГО	**710 294 583,95**	**607 530 193,71**	**680 433 816,95**	**680 433 816,95**					**72 903 623,24**	**680 433 816,95**

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
_____ **Горемыкин В.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Заместитель генерального директора
_____ **Бастарова Ш. К.**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.
Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение № 1/2
Дополнительное соглашение от 30 октября 2021 года
к Договору подряда: №Д-4381/21-ТРШ
от 01 марта 2021года

А К Т
о приёмке выполненных работ за декабрь месяц 2021 года
(Дорожная одежда ИССО, Примыкание и пересечения, ОДД)

№№ п/п по ВДЦ	№№ п/п по локальной смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнение с начало		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-1 Э91500 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО														
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО														
1	1	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	200	104,41	20 882,00	200	200		20 882,00	0,0	-	100%	20 882,00		
2	2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	200	330,20	66 040,00	200	200		66 040,00	0,0	-	100%	66 040,00		
3	3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	60 160,5	104,41	6 281 357,81	60 160,5	60 161		6 281 357,81	0,0	-	100%	6 281 357,81		
4	4	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	60 160,5	326,06	19 615 932,63	60 160,5	60 161		19 615 932,63	0,0	-	100%	19 615 932,63		
5	5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 112 969,25	55,15	61 380 254,14	1 112 969,25	1 112 969		61 380 254,14	0,0	-	100%	61 380 254,14		
6	6	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	2 650	83,49	221 248,50	2 650	2 650		221 248,50	0,0	-	100%	221 248,50		
7	7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	2 650	140,44	372 166,00	2 650	2 650		372 166,00	0,0	-	100%	372 166,00		
8	8	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2 650	203,39	538 983,50	2 650	2 650		538 983,50	0,0	-	100%	538 983,50		
9	9	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30 720	55,16	1 694 484,48	30 720	30 720		1 694 484,48	0,0	-	100%	1 694 484,48		
10	10	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	33 057	11,98	396 022,86	33 057	33 057		396 022,86	0,0	-	100%	396 022,86		
11	11	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	23 830,99	465,72	11 098 568,66	23 830,99	23 831		11 098 568,66	0,0	-	100%	11 098 568,66		
12	12	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	417 042,33	39,56	16 498 194,38	417 042,33	417 042		16 498 194,38	0,0	-	100%	16 498 194,38		
13	13	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	23 830,99	57,33	1 366 230,66	23 830,99	23 831		1 366 230,66	0,0	-	100%	1 366 230,66		
14	14	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходно одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2 031,5	110,20	223 871,30	2 031,5	2 032		223 871,30	0,0	-	100%	223 871,30		

15	15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2 031,5	51,20	104 012,80	2 031,5	2 032		104 012,80	0,0	-	100%	104 012,80		
16	16	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2 031,5	121,55	246 928,83	2 031,5	2 032		246 928,83	0,0	-	100%	246 928,83		
17	17	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7 885,5	110,17	868 745,54	7 885,5	7 886		868 745,54	0,0	-	100%	868 745,54		
18	18	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7 885,5	50,69	399 716,00	7 885,5	7 886		399 716,00	0,0	-	100%	399 716,00		
19	19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	7 885,5	115,98	914 560,29	7 885,5	7 886		914 560,29	0,0	-	100%	914 560,29		
20	20	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	480	110,17	52 881,60	480	480		52 881,60	0,0	-	100%	52 881,60		
21	21	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	480	70,96	34 060,80	480	480		34 060,80	0,0	-	100%	34 060,80		
22	22	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	480	121,55	58 344,00	480	480		58 344,00	0,0	-	100%	58 344,00		
23	23	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	472	203,39	96 000,08	472	472		96 000,08	0,0	-	100%	96 000,08		
24	24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6 608	55,15	364 431,20	6 608	6 608		364 431,20	0,0	-	100%	364 431,20		
25	25	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	3 148	11,98	37 713,04		-		-	0,0	-	0%	-		
26	26	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3 148	423,23	1 332 328,04		-		-	0,0	-	0%	-		
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы														
		Дополнительно-2969,3м3 по ул.Кунаева ПК7+44, ПК8+60,ПК8+74, ПК8+95, ПК7+34,ПК7+58, ПК4+25,ПК5+02,ПК6+62,5,ПК6+83,1; Съезд №1, по Рыскулова ПК3+90, ПК4+20;														
		Выемка														
27	27	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2 969,30	83,49	247 906,86	2 969,30	2 969,30		247 906,86	0,0	-	100%	247 906,86		
28	28	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2 969,30	140,44	417 008,49	2 969,30	2 969,30		417 008,49	0,0	-	100%	417 008,49		
29	29	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2 969,30	203,39	603 925,93	2 969,30	2 969,30		603 925,93	0,0	-	100%	603 925,93		
30	30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	29 693,00	55,15	1 637 568,95	29 693,00	29 693,00		1 637 568,95	0,0	-	100%	1 637 568,95		
31	31	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2 969,30	11,98	35 572,21	2 969,30	2 969,30		35 572,21	0,0	-	100%	35 572,21		

32	32	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2 969,30	110,17	327 127,78	2 969,30	2 969,30		327 127,78	0,0	-	100%	327 127,78		
33	33	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2 969,30	50,69	150 513,82	2 969,30	2 969,30		150 513,82	0,0	-	100%	150 513,82		
34	34	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2 969,30	121,55	360 918,42	2 969,30	2 969,30		360 918,42	0,0	-	100%	360 918,42		
		Обратная засыпка														
35	35	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	2 969,30	465,72	1 382 862,40	2 969,30	2 969,30		1 382 862,40	0,0	-	100%	1 382 862,40		
36	36	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	51 962,75	39,56	2 055 646,39	51 962,75	51 962,75		2 055 646,39	0,0	-	100%	2 055 646,39		
37	37	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	2 969,30	57,33	170 229,97	2 969,30	2 969,30		170 229,97	0,0	-	100%	170 229,97		
		Въезды на частные территорий, съезд №1 (Левый) ПК2+02. Основание дороги по ул. Рыскулова ПК-0+0,560 по ПК0+30,57. ПСР14,15,16,17,18 Левый ПК3+32,46 ПК3+82,09														
		Выемка														
38	38	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1 055,42	83,49	88 117,02	1 055,42	1 055,42		88 117,02	0,0	-	100%	88 117,02		
39	39	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1 055,42	140,44	148 223,18	1 055,42	1 055,42		148 223,18	0,0	-	100%	148 223,18		
40	40	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1 055,42	203,39	214 661,87	1 055,42	1 055,42		214 661,87	0,0	-	100%	214 661,87		
41	41	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14 775,88	55,15	814 889,78	14 775,88	14 775,88		814 889,78	0,0	-	100%	814 889,78		
42	42	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1 055,42	11,98	12 643,93	1 055,42	1 055,42		12 643,93	0,0	-	100%	12 643,93		
43	43	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1 055,42	110,17	116 275,62	1 055,42	1 055,42		116 275,62	0,0	-	100%	116 275,62		
44	44	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1 055,42	50,69	53 499,24	1 055,42	1 055,42		53 499,24	0,0	-	100%	53 499,24		
45	45	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 055,42	121,55	128 286,30	1 055,42	1 055,42		128 286,30	0,0	-	100%	128 286,30		
		Обратия засыпка грунтом Заезд-298м3, основание дороги Рыскулова-394,71м3														
46	46	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	692,71	523,93	362 931,55	692,71	692,71		362 931,55	0,0	-	100%	362 931,55		
47	47	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12 122,43	39,56	479 563,13	12 122,43	12 122,43		479 563,13	0,0	-	100%	479 563,13		
48	48	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	692,71	57,33	39 713,06	692,71	692,71		39 713,06	0,0	-	100%	39 713,06		

		Бутование ПГС-ом съезд №1 (левый)-297м3, основание дороги Рыскулова-65,71м3, ПСР14-18 Левый ПК3+32,46 ПК3+82,09-301м3													
49	49	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	663,71	2 238,47	1 485 694,92	663,71	663,71		1 485 694,92	0,0	-	100%	1 485 694,92	
		СМЕТА 2-1-2 Э91600 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА													
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПР. КУНАЕВА													
50	1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4 268,0	2 238,47	9 553 789,96	4 268,0	4 268,00		9 553 789,96	0,0	-	100%	9 553 789,96	
51	2	Покрытия толщиной 4 см (4+14=18см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	30 175,0	404,65	12 210 313,75	30 175,0	30 175,00		12 210 313,75	0,0	-	100%	12 210 313,75	
52	3	Покрытия толщиной 4 см (доп 14см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	30 175,0	1 416,73	42 749 827,75	30 175,0	30 175,00		42 749 827,75	0,0	-	100%	42 749 827,75	
53	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	19,1576	3 429,09	65 693,13	19,1576	19,16		65 693,13	0,0	-	100%	65 693,13	
54	6	Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	27 368,0	337,54	9 237 794,72	27 368,0	27 368,00		9 237 794,72	0,0	-	100%	9 237 794,72	
55	7	Покрытия толщиной 4 см (доп 6см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	27 368,0	506,49	13 861 618,32	27 368,0	27 368,00		13 861 618,32	0,0	-	100%	13 861 618,32	
56	8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4736	3 429,19	18 770,01	5,4736	5,47		18 770,01	0,0	-	100%	18 770,01	
57	9	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	27 368,0	337,54	9 237 794,72	27 368,0	27 368,00		9 237 794,72	0,0	-	100%	9 237 794,72	
58	10	Покрытия толщиной 4 см (доп 3см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	27 368,0	253,24	6 930 672,32	27 368,0	27 368,00		6 930 672,32	0,0	-	100%	6 930 672,32	
59	11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4736	3 429,19	18 770,01	5,4736	5,47		18 770,01	0,0	-	100%	18 770,01	
60	12	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	27 368,0	337,54	9 237 794,72	27 368,0	27 368,00		9 237 794,72	0,0	-	100%	9 237 794,72	
61	13	Покрытия толщиной 4 см (доп 1см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	27 368,0	84,41	2 310 132,88	27 368,0	27 368,00		2 310 132,88	0,0	-	100%	2 310 132,88	
62	15	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	2 461,0	2 336,72	5 750 667,92	2 461,0	2 461,00		5 750 667,92	0,0	-	100%	5 750 667,92	
		Согласно протокола №6 фрезерованный асфальт заменить на брусчатку ПК-1+60-ПК9+00 факт.-2198м2													
63	16	Основания под тротуары из отсева, толщиной 4см. Устройство	м2	2 198,366	1 126,66	2 476 811,04	2 198,366	2 198,366		2 476 811,04	0,0	-	100%	2 476 811,04	
64	17	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	2 198,366	4 261,33	9 367 962,99	2 198,366	2 198,366		9 367 962,99	0,0	-	100%	9 367 962,99	

65	19	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	208,000	2 336,72	486 037,76	208,000	208,000		486 037,76	0,0	-	100%	486 037,76		
66	20	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	4 989,0	2 033,47	10 144 981,83	4 989,0	4 989,0		10 144 981,83	0,0	-	100%	10 144 981,83		
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ. РЫСКУЛОВА и КОЛЬЦО												-		
67	22	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	6 203,22	2 238,47	13 885 721,87	6 203,22	6203,22		13 885 721,87	0,0	-	100%	13 885 721,87		
68	23	Покрытия толщиной 4 см (4+14=18см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	18 618,11	404,65	7 533 818,21	18 618,11	18 618,11		7 533 818,21	0,0	-	100%	7 533 818,21		
69	24	Покрытия толщиной 4 см (доп 14см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	18 618,11	1 416,73	26 376 834,98	18 618,11	18 618,11		26 376 834,98	0,0	-	100%	26 376 834,98		
70	26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,03566	3 429,11	41 271,60	12,036	12,03566		41 271,60	0,0	-	100%	41 271,60		
71	27	Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	17 193,8	337,54	5 803 595,25	17 193,8	17193,8		5 803 595,25	0,0	-	100%	5 803 595,25		
72	28	Покрытия толщиной 4 см (доп 6см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	17 193,8	506,49	8 708 487,76	17 193,8	17193,8		8 708 487,76	0,0	-	100%	8 708 487,76		
73	29	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4388	3 429,08	11 791,92	3,439	3,439		11 791,92	0,0	-	100%	11 791,92		
74	30	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	17 193,8	337,54	5 803 595,25	17 193,8	17 193,8		5 803 595,25	0,0	-	100%	5 803 595,25		
75	31	Покрытия толщиной 4 см (доп 3см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	17 193,8	253,24	4 354 157,91	17 193,8	17 193,8		4 354 157,91	0,0	-	100%	4 354 157,91		
76	32	Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	3,614	3 429,17	12 392,33	3,614	3,614		12 392,33	0,0	-	100%	12 392,33		
77	33	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	18 068,8	337,54	6 098 942,75	18 068,8	18 068,8		6 098 942,75	0,0	-	100%	6 098 942,75		
78	34	Покрытия толщиной 4 см (доп 1см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18 068,8	84,41	1 525 187,41	18 068,8	18 068,8		1 525 187,41	0,0	-	100%	1 525 187,41		
79	36	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1 645,0	2 336,72	3 843 904,40	1 645,0	1 645,0		3 843 904,40	0,0	-	100%	3 843 904,40		
		Согласно Протокола №7 по разделительной полосе уложить брусчатку толщ.6см														
80	37	Основания под тротуары из отсева, толщиной 4см. Устройство	м2	1 785,0	1 126,66	2 011 088,10	1 785,0	1 785,0		2 011 088,10	0,0	-	100%	2 011 088,10		
81	38	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1 785,0	4 261,33	7 606 474,05	1 785,0	1 785,0		7 606 474,05	0,0	-	100%	7 606 474,05		
82	40	Устройство присыпной обочины из ранее фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие	м3 материала основания в плотном теле	345,0	1 865,69	643 663,05		0,0		-	0,0	-	0%	-		
83	41	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	2 676,0	2 033,47	5 441 565,72	2 676,0	2 676,0		5 441 565,72	0,0	-	100%	5 441 565,72		

		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРОЕЗДЫ ВДОЛЬ ПР. КУНАЕВА														
84	43	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	2 193,18	2 238,47	4 909 367,63	2 193,18	2 193,2		4 909 367,63	0,0	-	100%	4 909 367,63		
85	44	Покрытия толщиной 4 см (4+14=18см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	8 390,9	404,65	3 395 377,69	8 390,9	8 390,9		3 395 377,69	0,0	-	100%	3 395 377,69		
86	45	Покрытия толщиной 4 см (доп 14см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	8 390,9	1 416,73	11 887 639,76	8 390,9	8 390,9		11 887 639,76	0,0	-	100%	11 887 639,76		
87	47	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,0502	3 428,96	17 316,93	5,0502	5,0502		17 316,93	0,0	-	100%	17 316,93		
88	48	Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство.	м2	7 214,54	337,54	2 435 195,83	7 214,54	7 214,5		2 435 195,83	0,0	-	100%	2 435 195,83		
89	49	Покрытия толщиной 4 см (доп 6см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	7 214,54	506,79	3 656 256,73	7 214,54	7 214,5		3 656 256,73	0,0	-	100%	3 656 256,73		
90	50	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4429	3 429,30	4 948,16	1,4429	1,4429		4 948,16	0,0	-	100%	4 948,16		
91	51	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	7 214,54	337,54	2 435 195,83	7 214,54	7 214,5		2 435 195,83	0,0	-	100%	2 435 195,83		
92	52	Покрытия толщиной 4 см (доп 3см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	7 214,54	253,24	1 827 010,11	7 214,54	7 214,5		1 827 010,11	0,0	-	100%	1 827 010,11		
93	53	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4629	3 428,31	5 015,30	1,4629	1,4629		5 015,30	0,0	-	100%	5 015,30		
94	54	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	7 314,54	337,54	2 468 949,83	7 314,54	7 314,5		2 468 949,83	0,0	-	100%	2 468 949,83		
95	55	Покрытия толщиной 4 см (доп 1см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7 314,54	84,41	617 420,32	7 314,54	7 314,5		617 420,32	0,0	-	100%	617 420,32		
96	57	Устройство присыпной обочины из ранее фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие	м3 материала основания в плотном теле	360,00	1 865,69	671 648,40		0,0		-	0,0	-	0%	-		
97	58	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	940,0	2 033,47	1 911 461,80	940,0	940,0		1 911 461,80	0,0	-	100%	1 911 461,80		
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТОКОЛ №7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ-496м2														
		Въезды на частные территорий, съезд №1 (Левый) ПК2+02														
98	60	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	99,21	2 238,47	222 078,61		0,0		-	0,0	-	0%	-		
99	61	Покрытия толщиной 4 см (4+11=15см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	496,0	404,65	200 706,40		0,0		-	0,0	-	0%	-		
100	62	Покрытия толщиной 4 см (доп 11см)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	496,0	1 113,15	552 122,40		0,0		-	0,0	-	0%	-		

101	64	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	496,0	350,25	173 724,00		0,0		-	0,0	-	0%	-		
102	64	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	496,0	87,59	43 444,64		0,0		-	0,0	-	0%	-		
		СМЕТА 2-1-3 Э91700 ИССО														
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ Ж/Б ТРУБ Д-0,5 м														
103	1	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	509	445,98	227 003,82	509	509		227 003,82	0,0	-	100%	227 003,82		
104	2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	9416,5	55,15	519 319,98	9416,5	9 416,5		519 319,98	0,0	-	100%	519 319,98		
105	3	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	57	6 193,23	353 014,11	57	57,0		353 014,11	0,0	-	100%	353 014,11		
106	4	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3	134,4	4 695,64	631 094,02	134,4	134,4		631 094,02	0,0	-	100%	631 094,02		
107	6	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3	73,5393258	68 708,30	5 052 762,06	73,5393258	73,5393258		5 052 762,06	0,0	-	100%	5 052 762,06		
108	8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3	22,8431373	68 708,28	1 569 512,67	22,8431373	22,8431373		1 569 512,67	0,0	-	100%	1 569 512,67		
109	11	Устройство сливных чугунных решеток. Установка	шт.	86	4 054,65	348 699,90	86	86		348 699,90	0,0	-	100%	348 699,90		
110	13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	6 221,17	24 884,68	4	4		24 884,68	0,0	-	100%	24 884,68		
111	14	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	1056,28	4 822,14	5 093 530,04	1056,28	1 056,3		5 093 530,04	0,0	-	100%	5 093 530,04		
112	15	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	120,072	6 503,67	780 908,66	120,072	120,1		780 908,66	0,0	-	100%	780 908,66		
113	16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	104	2 033,46	211 479,84	104	104		211 479,84	0,0	-	100%	211 479,84		
114	18	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	6 221,11	37 326,66	6	6		37 326,66	0,0	-	100%	37 326,66		
115		**Добавить длиной 47м ПК6+74,2, ПК4+42, ПК2+87,6 Бетонную подготовку-3,57м3**														
116	19	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	3,57	6 221,14	22 209,47	3,57	3,57		22 209,47	0,0	-	100%	22 209,47		
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,4 м														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
117	20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	71	445,97	31 663,87	71	71		31 663,87	0,0	-	100%	31 663,87		
118	21	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1313,5	55,15	72 439,53	1313,5	1 313,50		72 439,53	0,0	-	100%	72 439,53		
119	22	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17	6 193,21	105 284,57	17	17		105 284,57	0,0	-	100%	105 284,57		
		ТЕЛО ТРУБЫ														
120	23	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3	26	4 695,65	122 086,90	26	26		122 086,90	0,0	-	100%	122 086,90		

121	24	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,035	2 242 647,73	78 492,67	0,035	0,035		78 492,67	0,0	-	100%	78 492,67		
122	26	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	8	15 565,33	124 522,64	8	8		124 522,64	0,0	-	100%	124 522,64		
123	27	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1	15 565,32	15 565,32	1	1		15 565,32	0,0	-	100%	15 565,32		
124	28	Устройство сливных чугунных решеток. Установка	шт.	8	4 054,64	32 437,12	8	8		32 437,12	0,0	-	100%	32 437,12		
125	30	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	1	15 565,64	15 565,64	1	1		15 565,64	0,0	-	100%	15 565,64		
126	31	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	112	4 822,14	540 079,68	112	112		540 079,68	0,0	-	100%	540 079,68		
127	32	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2	12	6 503,72	78 044,64	12	12		78 044,64	0,0	-	100%	78 044,64		
128	33	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	3	15 565,32	46 695,96	3	3		46 695,96	0,0	-	100%	46 695,96		
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ИРРИГАЦИОННЫХ ЛОТКОВ														
129	34	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1565	537,12	840 597,50	1565	1 565		840 597,50	0,0	-	100%	840 597,50		
130	35	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	28952,5	55,15	1 596 730,38	28952,5	28 952,5		1 596 730,38	0,0	-	100%	1 596 730,38		
131	36	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	469	387,87	181 911,03	469	469		181 911,03	0,0	-	100%	181 911,03		
132	37	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	156	4 853,83	757 197,48	156	156		757 197,48	0,0	-	100%	757 197,48		
133	38	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3	246	24 008,66	5 906 130,36	246	246		5 906 130,36	0,0	-	100%	5 906 130,36		
134	40	Укрепление откосов насыпи/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2	1445	3 333,85	4 817 413,25	1445	1 445		4 817 413,25	0,0	-	100%	4 817 413,25		
135	41	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Исключить на каждый 1 см изменения толщины	м2	1445	-393,58	- 568 723,10	1445	1 445		- 568 723,10	0,0	-	100%	- 568 723,10		
136	43	Монтаж ж/б блоков плит П-1/Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3	5	39 226,31	196 131,55	5	5		196 131,55	0,0	-	100%	196 131,55		
137	45	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	1	3 708,68	3 708,68	1	1		3 708,68	0,0	-	100%	3 708,68		
		СМЕТА 2-1-4 Э91800 ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ														
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО														
138	1	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	2039	104,41	212 891,99	2039	2 039		212 891,99	0,0	-	100%	212 891,99		
139	2	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2039	326,06	664 836,34	2039	2 039		664 836,34	0,0	-	100%	664 836,34		
140	3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	37721,5	55,15	2 080 340,73	37721,5	37 721,5		2 080 340,73	0,0	-	100%	2 080 340,73		

141	4	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	3384	11,98	40 540,32	3384	3 384		40 540,32	0,0	-	100%	40 540,32		
142	5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1015	110,17	111 822,55	1015	1 015		111 822,55	0,0	-	100%	111 822,55		
143	6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1015	50,69	51 450,35	1015	1 015		51 450,35	0,0	-	100%	51 450,35		
144	7	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1015	121,55	123 373,25	1015	1 015		123 373,25	0,0	-	100%	123 373,25		
145	8	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	3384	100,80	341 107,20	3384	3 384		341 107,20	0,0	-	100%	341 107,20		
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА														
146	9	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	639	2 238,47	1 430 382,33	639	639		1 430 382,33	0,0	-	100%	1 430 382,33		
147	10	Покрытия толщиной 4 см (4+11=15см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	2133	406,26	866 552,58	2133	2 133		866 552,58	0,0	-	100%	866 552,58		
148	11	Покрытия толщиной 4 см (доп 11см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	2133	1 108,07	2 363 513,31	2133	2 133		2 363 513,31	0,0	-	100%	2 363 513,31		
149	13	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5379	3 429,31	5 273,94	1,5379	2		5 273,94	0,0	-	100%	5 273,94		
150	14	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2197	348,52	765 698,44	2197	2 197		765 698,44	0,0	-	100%	765 698,44		
151	15	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2197	87,13	191 424,61	2197	2 197		191 424,61	0,0	-	100%	191 424,61		
		Протокол №6 от 23.06.21г. По примыканиям правых съездов к надпорным съездам: фрезированный материал 10см - заменить на брусчатку толщ.6см - 1218м2														
152	16	Основания под тротуары из отсева, толщиной 4см. Устройство	м2 покрытия	1218	1 126,66	1 372 271,88	1218	1 218		1 372 271,88	0,0	-	100%	1 372 271,88		
153	17	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1218	4 318,45	5 259 872,10	1218	1 218		5 259 872,10	0,0	-	100%	5 259 872,10		
154	19	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	673	2 033,47	1 368 525,31	673	673		1 368 525,31	0,0	-	100%	1 368 525,31		
		СМЕТА 2-1-5 Э91900 ОДД														
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ														
		Протокол №5 от 23.06.21г. Исключить установку барьерного ограждения		на												
155	23	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	1850	1 095,54	2 026 749,00	1850	1 850		2 026 749,00	0,0	-	100%	2 026 749,00		
156	24	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	763	2 290,01	1 747 277,63	763	763		1 747 277,63	0,0	-	100%	1 747 277,63		
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК														
163	35	Устройство основания из ранее фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	25,5	1 865,69	47 575,10		0,0		-	0,0	-	0%	-		

164	36	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0342	3 424,27	117,11		0,0		-	0,0	-	0%	-		
165	37	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	171	747,46	127 815,66		0,0		-	0,0	-	0%	-		
166	38	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять /до 3+1см=4см / к нормам 1127-0701-0101	м2	171	164,98	28 211,58		0,0		-	0,0	-	0%	-		
167	39	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	75	2 033,47	152 510,25		0,0		-	0,0	-	0%	-		
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ														
168	44	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	3481	100,80	350 884,80		0,0		-	0,0	-	0%	-		
169	45	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1044,22	127,11	132 730,80		0,0		-	0,0	-	0%	-		
170	46	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1044,22	134,52	140 468,47		0,0		-	0,0	-	0%	-		
171	47	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1044,22	145,16	151 578,98		0,0		-	0,0	-	0%	-		
		Заменить основание толщ. 15см из ранее фрезерованного материала на ЩГПС толщиной 15см														
172	49	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Общая толщина 15см Устройство	м3	3481	963,15	3 352 725,15		0,0		-	0,0	-	0%	-		
173	50	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12+3=15см/к нормам 1127-0701-0201	м3	3481	65,61	228 390,79		0,0		-	0,0	-	0%	-		
174	52	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой основании из песка толщ. 5см	м2	3481	4 261,33	14 833 689,73		0,0		-	0,0	-	0%	-		
175	54	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	2783	2 033,47	5 659 147,01		0,0		-	0,0	-	0%	-		
176	56	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	225,89	1 865,69	421 440,71		0,0		-	0,0	-	0%	-		
177	57	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	4179,09	55,15	230 476,81		0,0		-	0,0	-	0%	-		
		Доп работы по протоколу №6														
178	58	Основания под тротуары из отсева, толщиной 4см. Устройство	м2 покрытия	677,69	1 126,66	763 526,22		0,0		-	0,0	-	0%	-		
179	59	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	677,69	4 261,33	2 887 860,73		0,0		-	0,0	-	0%	-		
		СМЕТА 2-1-6 ПУТЕПРОВОД														
180	4	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т км	180	56,35	10 143,00	180	180		10 143,00	0,0	-	100%	10 143,00		
181	5	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	25	6 193,21	154 830,25	25	25		154 830,25	0,0	-	100%	154 830,25		
		Неучтенный объем по Ригелю (Р-1) ОПОРЫ ОК-1-2. По смете Раздел 1. Строительство														
182	30	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	360	26,52	9 547,20	360	360		9 547,20	0,0	-	100%	9 547,20		

183	31	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	360	527,65	189 954,00	360	360		189 954,00	0,0	-	100%	189 954,00		
184	32	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	180	325,15	58 527,00	180	180		58 527,00	0,0	-	100%	58 527,00		
185	39	Строения пролетные длиной до 34,3 м. Установка на опоры мостов консольными кранами	пролетное строение	23	2 827 466,02	65 031 718,46	23	23		65 031 718,46	0,0	-	100%	65 031 718,46		
186	59	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	1,8	113 836,60	204 905,88	1,8	1,8		204 905,88	0,0	-	100%	204 905,88		
187	61	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 2 м	м	161,9	731,50	118 429,85	161,9	161,9		118 429,85	0,0	-	100%	118 429,85		
		Протокл №7 -для безопастности обслуживающего техперсонала добавить Перильные ограждения-66п.м/5,8тн														
188	63	Перила сварные стальные. Установка	т перил	17,66	188 594,61	3 330 580,81	17,66	17,66		3 330 580,81	0,0	-	100%	3 330 580,81		
		Протокол №8 по факту асфальтобетонное покрытие 852,6 м2, тротуар и свободная площадь с асфальтобетонного покрытияменяется на цветной тротуар на растворе (275,88м2+109,7м2+299,2+106,26)														
189	67	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	852,6	350,25	298 623,15	852,6	852,6		298 623,15	0,0	-	100%	298 623,15		
190	68	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. покрытия	м2	852,6	337,54	287 786,60	852,6	852,6		287 786,60	0,0	-	100%	287 786,60		
191	69	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	852,6	84,42	71 976,49	852,6	852,6		71 976,49	0,0	-	100%	71 976,49		
192	71	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	791,04	4 534,62	3 587 065,80	791,04	791,04		3 587 065,80	0,0	-	100%	3 587 065,80		
193	73	Установка метал. водоотводных лотков/Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	1,7	113 836,76	193 522,49	1,7	1,7		193 522,49	0,0	-	100%	193 522,49		
194	75	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	77,4	379,38	29 364,01	77,4	77,4		29 364,01	0,0	-	100%	29 364,01		
195	76	Установка метал. воронок/Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,66	113 835,95	75 131,73	0,66	0,66		75 131,73	0,0	-	100%	75 131,73		
196	78	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	40	410,25	16 410,00	40	40		16 410,00	0,0	-	100%	16 410,00		
		РАЗДЕЛ 3. СОПРЯЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА С НАСЫПЬЮ ПОДХОДОВ														
197	85	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	38	12 150,91	461 734,58	38	38		461 734,58	0,0	-	100%	461 734,58		
198	86	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	316	12 150,91	3 839 687,56	316	316		3 839 687,56	0,0	-	100%	3 839 687,56		
199	87	Бетонирование переходных плит/Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3	130	43 545,76	5 660 948,80	130	130		5 660 948,80	0,0	-	100%	5 660 948,80		
200	91	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	208	1 672,78	347 938,24	208	208		347 938,24	0,0	-	100%	347 938,24		

201	94	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,56	6 221,01	34 588,82	5,56	5,56		34 588,82	0,0	-	100%	34 588,82		
202	96	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,52	1 115 842,14	580 237,91	0,52	0,52		580 237,91	0,0	-	100%	580 237,91		
203	97	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1770	51,45	91 066,50	1770	1 770		91 066,50	0,0	-	100%	91 066,50		
204	98	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1770	110,17	195 000,90	1770	1 770		195 000,90	0,0	-	100%	195 000,90		
205	99	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1770	70,96	125 599,20	1770	1 770		125 599,20	0,0	-	100%	125 599,20		
		РАЗДЕЛ 4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ. ТИП ПСР (ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ РАМПОВЫЕ)														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
206	100	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3	5500	334,70	1 840 850,00	5500	5 500		1 840 850,00	0,0	-	100%	1 840 850,00		
207	101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	90750	55,15	5 004 862,50	90750	90 750		5 004 862,50	0,0	-	100%	5 004 862,50		
208	102	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3	1092,6	334,70	365 693,22	1092,6	1 092,6		365 693,22	0,0	-	100%	365 693,22		
209	103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18 027,90	55,15	994 238,69	18 027,90	18 027,9		994 238,69	0,0	-	100%	994 238,69		
210	104	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	5548,28	36,22	200 958,70	5548,28	5 548,28		200 958,70	0,0	-	100%	200 958,70		
		Замена непригодного грунта на уплотняемый грунт														
211	106	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	93712,5	42,73	4 004 335,13	93712,5	93 712,5		4 004 335,13	0,0	-	100%	4 004 335,13		
212	107	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	5355	57,33	307 002,15	5355	5 355		307 002,15	0,0	-	100%	307 002,15		
213	108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1078,88	123,39	133 123,00	1078,88	1 078,88		133 123,00	0,0	-	100%	133 123,00		
214	109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1078,88	77,78	83 915,29	1078,88	1 078,88		83 915,29	0,0	-	100%	83 915,29		
215	110	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1078,88	121,55	131 137,86	1078,88	1 078,88		131 137,86	0,0	-	100%	131 137,86		
216	111	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3	713	4 695,64	3 347 991,32	713	713		3 347 991,32	0,0	-	100%	3 347 991,32		
217	113	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	713	123,39	87 977,07	713	713		87 977,07	0,0	-	100%	87 977,07		

218	114	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	713	77,78	55 457,14	713	713		55 457,14	0,0	-	100%	55 457,14		
219	115	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	713	121,55	86 665,15	713	713		86 665,15	0,0	-	100%	86 665,15		
		Замена непригодного грунта на уплотняемый грунт														
220	117	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	402500	42,73	17 198 825,00	402500	402 500		17 198 825,00	0,0	-	100%	17 198 825,00		
221	118	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	23000	57,33	1 318 590,00	23000	23 000		1 318 590,00	0,0	-	100%	1 318 590,00		
222	119	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	12590	26,52	333 886,80	12590	12 590		333 886,80	0,0	-	100%	333 886,80		
223	120	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	12590	527,65	6 643 113,50	12590	12 590		6 643 113,50	0,0	-	100%	6 643 113,50		
224	121	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11915	123,39	1 470 191,85	11915	11 915		1 470 191,85	0,0	-	100%	1 470 191,85		
225	122	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11915	77,78	926 748,70	11915	11 915		926 748,70	0,0	-	100%	926 748,70		
226	123	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	11915	121,55	1 448 268,25	11915	11 915		1 448 268,25	0,0	-	100%	1 448 268,25		
227	124	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	260	9 205,94	2 393 544,40	260	260		2 393 544,40	0,0	-	100%	2 393 544,40		
228	125	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	694	325,15	225 654,10	694	694		225 654,10	0,0	-	100%	225 654,10		
229	149	Ограждения пешеходные металлические. Устройство-867м	тн	73,752	215 103,48	15 864 311,86	65,4604	65,4604		14 080 759,84	0,0	-	89%	14 080 759,84		
230	152	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	2851,745	4 822,14	13 751 513,63	2851,745	2 851,745		13 751 513,63	0,0	-	100%	13 751 513,63		
		РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		Перевозка неучтенных Прочистка и Вырубка бетона (шлама) из арматурного каркаса в сваях ТИП ПС СБН. По смете Раздел 5. Подпорные стенки. ТИП ПС СБН (Лист 42 и 44.1 это СБН 10 170 главные=38+15шт; СБН 10 120 маячные=37+15шт)														
231	187	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т км	725	56,35	40 853,75	725	725		40 853,75	0,0	-	100%	40 853,75		
232	188	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,25	6 193,21	193 537,81	31,25	31,25		193 537,81	0,0	-	100%	193 537,81		
233		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	62,5	195,00	12 187,50	62,5	62,5		12 187,50	0,0	-	100%	12 187,50		
234		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78,12	4 530,18	353 897,66	78,12	78,12		353 897,66	0,0	-	100%	353 897,66		
		Перевозка Балок ТБН33 СТ РК 937-92. Перевозка автотранспортом. Исх.письмо Н/107/21 от 22.01.2021г. ТОО "Bazis Construction". По смете Раздел 2. Монтаж пролетных строений.														
235	47	Рельсы, балки швеллеры. Погрузка	т	1086	462,34	502 101,24	1086	1 086		502 101,24	0,0	-	100%	502 101,24		

236	48	Рельсы, балки швеллеры Разгрузка	т	1086	462,34	502 101,24	1086	1 086		502 101,24	0,0	-	100%	502 101,24		
237	49	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1086	1 099,77	1 194 350,22	1086	1 086		1 194 350,22	0,0	-	100%	1 194 350,22		
238	50	Перевозка автомобилямипанелевозами в населенных пунктах. Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	72870,6	19,92	1 451 582,35	72870,6	72 870,6		1 451 582,35	0,0	-	100%	1 451 582,35		
239	51	Перевозка автомобилямипанелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	655835,4	19,92	13 064 241,17	655835,4	655 835,4		13 064 241,17	0,0	-	100%	13 064 241,17		
		РАЗДЕЛ 8. Строительство дождевой канализаций														
240	215	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	480	696,87	334 497,60	480	480		334 497,60	0,0	-	100%	334 497,60		
241	216	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	40	7 431,84	297 273,60	40	40		297 273,60	0,0	-	100%	297 273,60		
242	217	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	144	387,86	55 851,84	144	144		55 851,84	0,0	-	100%	55 851,84		
243	218	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2	480	374,67	179 841,60	480	480		179 841,60	0,0	-	100%	179 841,60		
244	219	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3	124	6 588,77	817 007,48	124	124		817 007,48	0,0	-	100%	817 007,48		
245	233	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3	240	2 550,65	612 156,00	240	240		612 156,00	0,0	-	100%	612 156,00		
246	234	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	240	387,86	93 086,40	240	240		93 086,40	0,0	-	100%	93 086,40		
247	235	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	280	365,54	102 351,20	280	280		102 351,20	0,0	-	100%	102 351,20		
248	236	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9240	47,96	443 150,40	9240	9 240		443 150,40	0,0	-	100%	443 150,40		
		РАЗДЕЛ 9. Техническое помещение под насосную и приямок														
249	237	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3	400	334,70	133 880,00	400	400		133 880,00	0,0	-	100%	133 880,00		
250	238	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т км	30360	43,16	1 310 337,60	30360	30 360		1 310 337,60	0,0	-	100%	1 310 337,60		
251	239	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	20	4 614,98	92 299,60	20	20		92 299,60	0,0	-	100%	92 299,60		
252	240	Грунты 2-3 группы Работа на отвале	м3	420	36,22	15 212,40	420	420		15 212,40	0,0	-	100%	15 212,40		
253	241	Грунт 1, 2 группы Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	40	325,21	13 008,40	40	40		13 008,40	0,0	-	100%	13 008,40		
255	261	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	300	190,70	57 210,00	300	300		57 210,00	0,0	-	100%	57 210,00		
256	262	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	22770	46,61	1 061 309,70	22770	22 770		1 061 309,70	0,0	-	100%	1 061 309,70		
257	263	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2	м3	300	51,45	15 435,00	300	300		15 435,00	0,0	-	100%	15 435,00		

258	264	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	300	223,17	66 951,00	300	300		66 951,00	0,0	-	100%	66 951,00		
259	265	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	220	110,17	24 237,40	220	220		24 237,40	0,0	-	100%	24 237,40		
260	266	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	220	70,96	15 611,20	220	220		15 611,20	0,0	-	100%	15 611,20		
261	267	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	80	325,15	26 012,00	80	80		26 012,00	0,0	-	100%	26 012,00		
262	268	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	120	9,13	1 095,60	120	120		1 095,60	0,0	-	100%	1 095,60		
263	270	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2	12	1 659,72	19 916,64	12	12		19 916,64	0,0	-	100%	19 916,64		
264	271	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101 1903	м2	12	273,92	3 287,04	12	12		3 287,04	0,0	-	100%	3 287,04		
265	272	Изготовление и установка смотровой лестницы	тн	0,05	332 107,53	16 605,38	0,05	0,05		16 605,38	0,0	-	100%	16 605,38		
266	274	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	тн	0,05	113 833,86	5 691,69	0,05	0,05		5 691,69	0,0	-	100%	5 691,69		
		Протокол 7 Добавить ЛЖК-2шт														
267	305	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,53	68 707,16	36 414,79	0,53	0,53		36 414,79	0,0	-	100%	36 414,79		
269	307	Устройство сливных чугунных решеток. Установка	шт.	2	3 889,27	7 778,53										
		ИТОГО				**683 209 859,64**				**648 031 950,62**				**648 031 950,62**		

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы
6. г. Не завершен

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Шымкент
_____ **Горемыкин В. Ю.**
М.П.

Управляющий директор объекта _____ **Горемыкин В. Ю.**

Прораб _____ **Ермеков М.Б.**

Инженер ПТО _____ **Ибраева Б. А.**

Инженер по ОТ и ТБ _____ **Кенжекараев Б. Е**

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Шымкент
Инженер по Б и ОТ
_____ Кенжекараев Б.Е.

Заказчик:
Заместитель генерального директора ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
_____ **Н. К. Бастарова**
М.П.

Республика Казахстан г. Алматы Жауынкарышылар ш/а, Товарищество с ограниченной ответственностью «KTK SERVICE TRUNKS» БИН 080240017580 для документов

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.
Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение № 1/2
Дополнительное соглашение от 30 октября 2021 года
к Договору подряда: №Д-4381/21-ТРШ
от 01 марта 2021года

А К Т № 2
о приёмке выполненных работ за декабрь месяц 2021 года
(Дорожная одежда ИССО, Примыкание и пересечения, ОДД)

№№ п/п по ВДЦ	№№ п/п по локальной смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-1 Э91500 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО														
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО														
25	25	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	3 148	11,98	37 713,04		-		-	0,0	-	0%	-		
26	26	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3 148	423,23	1 332 328,04		-		-	0,0	-	0%	-		
		СМЕТА 2-1-2 Э91600 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА														
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПР. КУНАЕВА														
82	40	Устройство присыпной обочины из ранее фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие	м3 материала основания в плотном теле	345,0	1 865,69	643 663,05	345,0	345,0		643 663,05	0,0	-	100%	643 663,05		
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРОЕЗДЫ ВДОЛЬ ПР. КУНАЕВА						-								
96	57	Устройство присыпной обочины из ранее фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие	м3 материала основания в плотном теле	360,00	1 865,69	671 648,40	360,00	360,0		671 648,40	0,0	-	100%	671 648,40		
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТОКОЛ №7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ-496м2														
		Въезды на частные территорий, съезд №1 (Левый) ПК2+02														
98	60	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	99,21	2 238,47	222 078,61	99,21	99,2		222 078,61	0,0	-	100%	222 078,61		
99	61	Покрытия толщиной 4 см (4+11=15см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	496,0	404,65	200 706,40	496,0	496,0		200 706,40	0,0	-	100%	200 706,40		
100	62	Покрытия толщиной 4 см (доп 11см)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	496,0	1 113,15	552 122,40	496,0	496,0		552 122,40	0,0	-	100%	552 122,40		
101	64	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	496,0	350,25	173 724,00	496,0	496,0		173 724,00	0,0	-	100%	173 724,00		
102	64	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	496,0	87,59	43 444,64	496,0	496,0		43 444,64	0,0	-	100%	43 444,64		
		СМЕТА 2-1-5 Э91900 ОДД						-								
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК														
163	35	Устройство основания из ранее фрезерованного материала/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	25,5	1 865,69	47 575,10	25,5	25,5		47 575,10	0,0	-	100%	47 575,10		
164	36	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0342	3 424,27	117,11		-		-	0,0	-	0%	-		
165	37	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	171	747,46	127 815,66		-		-	0,0	-	0%	-		

166	38	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять /до 3+1см=4см / к нормам 1127-0701-0101	м2	171	164,98	28 211,58		-		-	0,0	-	0%	-		
167	39	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	75	2 033,47	152 510,25	75	75,0		152 510,25	0,0	-	100%	152 510,25		
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ														
168	44	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	3481	100,80	350 884,80	3481	3 481,0		350 884,80	0,0	-	100%	350 884,80		
169	45	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1044,22	127,11	132 730,80	1044,22	1 044,2		132 730,80	0,0	-	100%	132 730,80		
170	46	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1044,22	134,52	140 468,47	1044,22	1 044,2		140 468,47	0,0	-	100%	140 468,47		
171	47	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1044,22	145,16	151 578,98	1044,22	1 044,2		151 578,98	0,0	-	100%	151 578,98		
	Заменить основание толщ. 15см из ранее фрезерованного материала на ЩГПС толщиной 15см															
172	49	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Общая толщина 15см Устройство	м3	3481	963,15	3 352 725,15	3481	3 481,0		3 352 725,15	0,0	-	100%	3 352 725,15		
173	50	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12+3=15см/к нормам 1127-0701-0201	м3	3481	65,61	228 390,79	3481	3 481,0		228 390,79	0,0	-	100%	228 390,79		
174	52	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой основании из песка толщ. 5см	м2	3481	4 261,33	14 833 689,73	3481	3 481,00		14 833 689,73	0,0	-	100%	14 833 689,73		
175	54	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	2783	2 033,47	5 659 147,01	2783	2 783,00		5 659 147,01	0,0	-	100%	5 659 147,01		
176	56	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	225,89	1 865,69	421 440,71	225,89	225,89		421 440,71	0,0	-	100%	421 440,71		
177	57	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4179,09	55,15	230 476,81	4179,09	4 179,09		230 476,81	0,0	-	100%	230 476,81		
		Доп работы по протоколу №6														
178	58	Основания под тротуары из отсева, толщиной 4см. Устройство	м2 покрытия	677,69	1 126,66	763 526,22	677,69	677,7		763 526,22	0,0	-	100%	763 526,22		
179	59	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	677,69	4 261,33	2 887 860,73	677,69	677,7		2 887 860,73	0,0	-	100%	2 887 860,73		
		СМЕТА 2-1-6 ПУТЕПРОВОД														
229	149	Ограждения пешеходные металлические. Устройство-867м	тн	73,752	215 103,48	15 864 311,86	2,517	2,517		541 473,29	65,4604	14 080 759,84	92%	14 622 233,13		
		ИТОГО				**683 209 859,64**				**32 401 866,34**				**680 433 816,95**		

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы
5.1. Не завершен

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Шымкент

_____ Горемыкин В. Ю.

М.П.

Управляющий директор объекта _____ Горемыкин В.Ю.

Прораб _____ Ермеков М.Б.

Инженер ПТО _____ Ибраева Б. А.

Инженер по ОТ и ТБ: _____ Кенжекараев Б.Е.

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Шымкент
Инженер по Б и ОТ
Кенжекараев Б.Е.

Заказчик:
Заместитель генерального директора ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

_____ Ш. К. Бауторов

М.П.

БИН 080240017550
KTK SERVICE TRUNKS
для документов