Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11 94 № 73

Заказчик (застройщик): Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик (субподрядчик): ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Договор подряда №Д-15531/20-ТРШ	от 21 октября 2020г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 26 октября 2020г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 30 декабря 2020г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 01 июня 2021г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 30 октября 2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Всего к оплате, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Строительные работы по ВДЦ. Путепровод	862 743 832,12	203 505 608,14	227 926 281,12	227 926 281,12					24 420 672,98	227 926 281,12
ВСЕГО	**862 743 832,12**	**203 505 608,14**	**227 926 281,12**	**227 926 281,12**					**24 420 672,98**	**227 926 281,12**

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.

_____ **Горемыкин В.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Заместитель генерального директора

_____ **Бастарова Ш. К.**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.
Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение № 1/5
Дополнительное соглашение от 30 октября 2021 года
к Договору подряда: №Д-15531/20-ТРШ
от 21 октября 2021года

А К Т
о приёмке выполненных работ за декабрь месяц 2021 года
(Путепровод)

№№ п/п по ВДЦ	№№ п/п по локальной смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее		Выполнение с начало		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК
							Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СМЕТА 2-1-6 ПУТЕПРОВОД														
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР ПУТЕПРОВОДА №1 и №2														
		ОПОРА ОК-1-2														
1	1	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	24	87 833,24	2 107 997,76	24	24		2 107 997,76	0,0	-	100%	2 107 997,76		
2	2	Конструкции бетонные, поверхность свай отбивка от бетонных наплывов, бетон класса В22,5 и В25. Отбивка при помощи отбойных молотков	м3	7,2	257 506,90	1 854 049,68	7,2	7,2		1 854 049,68	0,0	-	100%	1 854 049,68		
3	3	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	252,456	918,08	231 774,80	252,456	252,456		231 774,80	0,0	-	100%	231 774,80		
6	6	Бетонирование ригеля/Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3	60	26 906,42	1 614 385,20	60	60		1 614 385,20	0,0	-	100%	1 614 385,20		
		Неучтенный объем по Ригелю (Р-1) ОПОРы ОК-1-2. По смете Раздел 1.														
7	12	Бетонирование ригеля/Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3	60	26 906,42	1 614 385,20	60	60		1 614 385,20	0,0	-	100%	1 614 385,20		
8	18	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3	16	26 906,48	430 503,68	16	16		430 503,68	0,0	-	100%	430 503,68		
9	21	Бетонирование шкафных стенок/Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	110	89 222,36	9 814 459,60	110	110		9 814 459,60	0,0	-	100%	9 814 459,60		
10	27	Устройство антисейсмических устройств/Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,62	164 720,67	102 126,82	0,62	0,62		102 126,82	0,0	-	100%	102 126,82		
14	33	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	140	833,02	116 622,80	140	140		116 622,80	0,0	-	100%	116 622,80		
15	34	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	300	4 822,14	1 446 642,00	300	300		1 446 642,00	0,0	-	100%	1 446 642,00		
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ														
16	35	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	48	2 302,77	110 532,96	48	48		110 532,96	0,0	-	100%	110 532,96		
17	36	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	16	2 302,75	36 844,00	16	16		36 844,00	0,0	-	100%	36 844,00		
18	39	Строения пролетные длиной до 34,3 м. Установка на опоры мостов консольными кранами	пролетное строение	1	2 827 466,02	2 827 466,02	1	1		2 827 466,02	0,0	-	100%	2 827 466,02		
19	40	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3	61,6	53 230,75	3 279 014,20	61,6	61,6		3 279 014,20	0,0	-	100%	3 279 014,20		
20	42	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3	4,84	56 581,92	273 856,49	4,84	4,84		273 856,49	0,0	-	100%	273 856,49		

21	45	Бетонирование накладных плит, тумб/Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3	362	26 906,41	9 740 120,42	362	362		9 740 120,42	0,0	-	100%	9 740 120,42		
		ПРОТОКОЛ №7 по факту Выравнивающий слой на кольцевом мосту Путепровода №1-147м3, №2-204м3. Всего 351м3, Дополнительно бетона В25-200,4м3														
22	52	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	351	15 565,31	5 463 423,81	351	351		5 463 423,81	0,0	-	100%	5 463 423,81		
23	53	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	10,255	128 673,83	1 319 550,13	10,255	10,255		1 319 550,13	0,0	-	100%	1 319 550,13		
24	55	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо, диаметр труб наружный 63-90 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м	20	3 682,04	73 640,80	20	20		73 640,80	0,0	-	100%	73 640,80		
		Протокл №7 -для безопастности обслуживающего техперсонала добавить Перильные ограждения-66п.м/5,8тн														
28	65	Устройство гидроизоляции	м2	2010	285,38	573 613,80	2010	2010		573 613,80	0,0	-	100%	573 613,80		
		ПРОТОКОЛ №8 по факту асфальтобетонное покрытие 852,6 м2, тротуар и свободная площадь с асфальтобетонного покрытияменяется на цветной тротуар на растворе (275,88м2+109,7м2+299,2+106,26)														
37	80	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	114	84 622,38	9 646 951,32	114	114		9 646 951,32	0,0	-	100%	9 646 951,32		
38	81	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	4400	833,03	3 665 332,00	4400	4400		3 665 332,00	0,0	-	100%	3 665 332,00		
39	82	Подмости для окраски. Устройство	м2	4400	1 167,81	5 138 364,00	4400	4400		5 138 364,00	0,0	-	100%	5 138 364,00		
	РАЗДЕЛ 4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ. ТИП ПСР (ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ РАМПОВЫЕ)															
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ														
72	126	Подбетонка/Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	70,4	89 222,35	6 281 253,44	70,4	70,4		6 281 253,44	0,0	-	100%	6 281 253,44		
73	127	Бетонирование фундаментной плиты/Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	736	89 222,36	65 667 656,96	736	736		65 667 656,96	0,0	-	100%	65 667 656,96		
74	137	Бетонирование вертикальных стенок/Фундаменты монолитные. Устройство	м3	615	19 850,34	12 207 959,10	615	615		12 207 959,10	0,0	-	100%	12 207 959,10		
75	145	Бетонирование накрывочного камня/Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	49,5	89 222,37	4 416 507,32	49,5	49,5		4 416 507,32	0,0	-	100%	4 416 507,32		
76	147	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,71	164 721,37	446 394,91	2,71	2,71		446 394,91	0,0	-	100%	446 394,91		
77	148	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,234	58 210,53	13 621,26	0,234	0,234		13 621,26	0,0	-	100%	13 621,26		
80	153	Поверхность бетонная. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	1180	2 906,57	3 429 752,60	1180	1180		3 429 752,60	0,0	-	100%	3 429 752,60		
81	155	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м3	5267	540,21	2 845 286,07	5267	5267		2 845 286,07	0,0	-	100%	2 845 286,07		
82	156	Подмости для окраски. Устройство	м2	5267	1 167,81	6 150 855,27	5267	5267		6 150 855,27	0,0	-	100%	6 150 855,27		
83	160	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из деревянных брусьев	м	382,5	7 313,53	2 797 425,23	382,5	382,5		2 797 425,23	0,0	-	100%	2 797 425,23		
		Протокол 7 декоративные накладки уголкового типа со светоотражателем в нижней части с установкой на 438 м швов														
84	161	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	438	1 433,24	627 759,12	438	438		627 759,12	0,0	-	100%	627 759,12		

		РАЗДЕЛ 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ. ТИП ПС СБН														
		Протокол №3. Сборный анкерный упор -39,14м3. По смете Раздел 5. Подпорные стенки. ТИП ПС СБН														
85	164	Упоры анкерные, масса свыше 2 т. Установка	м3	39,14	7 848,11	307 175,03	39,14	39,14		307 175,03	0,0	-	100%	307 175,03		
86	169	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	49	26 906,39	1 318 413,11	49	49		1 318 413,11	0,0	-	100%	1 318 413,11		
87	172	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,65	164 721,41	107 068,92	0,65	0,65		107 068,92	0,0	-	100%	107 068,92		
88	173	Бетонирование накрывочного камня КНм-5/Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	14	89 222,35	1 249 112,90	14	14		1 249 112,90	0,0	-	100%	1 249 112,90		
89	175	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,33	164 721,09	54 357,96	0,33	0,33		54 357,96	0,0	-	100%	54 357,96		
90	176	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	30,4	89 222,38	2 712 360,35	30,4	30,4		2 712 360,35	0,0	-	100%	2 712 360,35		
		РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
91	179	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	30,720	27 983,67	859 649,41	30,720	30,72		859 649,41	0,0	-	100%	859 649,41		
92	180	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	5,202	128 673,79	669 361,06	5,202	5,202		669 361,06	0,0	-	100%	669 361,06		
		Неучтенный Прочистка и Вырубка бетона (шлама) из арматурного каркаса в сваях ТИП ПС СБН. По смете Раздел 5. Подпорные стенки. ТИП ПС СБН (Лист 42 и 44.1 это СБН 10 170 главные=38+15шт; СБН 10 120 маячные=37+15шт)														
93	184	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	30	87 833,27	2 634 998,10	30	30		2 634 998,10	0,0	-	100%	2 634 998,10		
94	185	Конструкции бетонные, поверхность свай отбивка от бетонных наплывов, бетон класса В22,5 и В25. Отбивка при помощи отбойных молотков	м3	31,5	257 506,82	8 111 464,83	31,5	31,5		8 111 464,83	0,0	-	100%	8 111 464,83		
95	186	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	315,495	918,08	289 649,65	315,495	315,495		289 649,65	0,0	-	100%	289 649,65		
		Гидроизоляция между ПСР секциями резино-битумным герметиком. По смете Раздел 4. Подпорные стенки ТИП ПСР														
		Неучтенные закладные детали ЗД МН-Т АПП-5 и ЗД6-48шт. В проекте листы 22,25, по смете Раздел 2. Монтаж пролетных строений														
		ЗД МН-Т АПП-5-68шт														
98	192	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,4648	140,26	3 992,47	28,4648	28,4648		3 992,47	0,0	-	100%	3 992,47		
99	193	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,4648	109,51	3 117,18	28,4648	28,4648		3 117,18	0,0	-	100%	3 117,18		
		ЗД6-48шт														
100	195	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,148	140,12	721,34	5,148	5,148		721,34	0,0	-	100%	721,34		
101	196	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,148	109,64	564,43	5,148	5,148		564,43	0,0	-	100%	564,43		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ														
102	198	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	74,25	84 622,38	6 283 211,72	74,25	74,25		6 283 211,72	0,0	-	100%	6 283 211,72		
		4. СВСиУ														
103	199	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	19	111 427,75	2 117 127,25	19	19		2 117 127,25	0,0	-	100%	2 117 127,25		

		РАЗДЕЛ 8. Строительство дождевой канализаций														
		Протокол №7 Заменить асбестоцементные трубы d=300мм,200мм на дренажную гофрированную ПЭ трубу d=500мм-495м, d=250мм-99м														
109	220	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	129	4 552,69	587 297,01	129	129		587 297,01	0,0	-	100%	587 297,01		
110	221	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 500 мм. Укладка	м трубопровода	495	18 468,44	9 141 877,80	495	495		9 141 877,80	0,0	-	100%	9 141 877,80		
111	222	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	1 692 109,24	65 992,26	0,039	0,039		65 992,26	0,0	-	100%	65 992,26		
112	224	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	26	44 539,60	1 158 029,60	26	26		1 158 029,60	0,0	-	100%	1 158 029,60		
113	232	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	89	1 283,42	114 224,38	89	89		114 224,38	0,0	-	100%	114 224,38		
		РАЗДЕЛ 9. Техническое помещение под насосную и приямок														
123	242	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	6 221,13	11 198,03	1,8	1,8		11 198,03	0,0	-	100%	11 198,03		
124	243	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,3	14 903,15	153 502,45	10,3	10,3		153 502,45	0,0	-	100%	153 502,45		
125	244	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1	33 936,03	33 936,03	1	1		33 936,03	0,0	-	100%	33 936,03		
126	247	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	30	4 770,98	143 129,40	30	30		143 129,40	0,0	-	100%	143 129,40		
127	248	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2	50	11,96	598,00	50	50		598,00	0,0	-	100%	598,00		
128	249	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	6 220,82	12 441,64	2	2		12 441,64	0,0	-	100%	12 441,64		
129	250	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	29,5	13 052,09	385 036,66	29,5	29,5		385 036,66	0,0	-	100%	385 036,66		
130	251	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,39	33 935,59	115 041,65	3,39	3,39		115 041,65	0,0	-	100%	115 041,65		
131	256	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	35	1 283,42	44 919,70	35	35		44 919,70	0,0	-	100%	44 919,70		
132	257	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2	80	1 636,49	130 919,20	80	80		130 919,20	0,0	-	100%	130 919,20		
133	259	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	6 221,05	4 976,84	0,8	0,8		4 976,84	0,0	-	100%	4 976,84		
147	276	Изготовление стальной двери	тн	0,1	620 836,62	62 083,66	0,1	0,1		62 083,66	0,0	-	100%	62 083,66		
148	277	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	тн	0,1	194 837,86	19 483,79	0,1	0,1		19 483,79	0,0	-	100%	19 483,79		
		РАЗДЕЛ 5. Подпорные стенки. ТИП ПС СБН														
		Неучтенный Прочистка и Вырубка бетона (шлама) из арматурного каркаса в сваях ТИП ПС СБН														
156		Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	75	6 882,94	516 220,50	75	75		516 220,50	0,0	-	100%	516 220,50		
157		Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	789	690,88	545 104,32	789	789		545 104,32	0,0	-	100%	545 104,32		

		КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ГЛУБОКИХ ВЫЕМОК														
1	200	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3	21,74	21 659,81	470 884,27	21,74	21,74		470 884,27	0,0	-	100%	470 884,27		
2	200.9	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,7836	17 743,26	439 741,86	24,7836	24,7836		439 741,86	0,0	-	100%	439 741,86		
3	201	Монтаж несущих стоек крепления откосов/Фахверк. Монтаж	тн	24,56	103 273,05	2 536 386,11	24,56	24,56		2 536 386,11	0,0	-	100%	2 536 386,11		
4	202	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,91	696 817,70	3 421 374,91		0		-	0,0	-	0%	-		
5	203	Демонтаж несущих стоек крепления откосов/Фахверк. Демонтаж	т конструкций	24,56	64 938,17	1 594 881,46	24,56	24,56		1 594 881,46	0,0	-	100%	1 594 881,46		
6	210	Фиксация анкеров/Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,72	6 255,85	48 295,16	7,72	7,72		48 295,16	0,0	-	100%	48 295,16		
7	210.6	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8744	15 918,35	125 347,46	7,8744	7,8744		125 347,46	0,0	-	100%	125 347,46		
8	211	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,38	119 553,55	284 537,45	2,38	2,38		284 537,45	0,0	-	100%	284 537,45		
9	212	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,38	303 930,70	723 355,07	2,38	2,38		723 355,07	0,0	-	100%	723 355,07		
		Согласно Протокола №3 Набрызг														
		Набрызг-бетонная														
10	213	Обделка стен набрызг-бетонная толщиной 5 см. Устройство	м2 обделки	192	32 253,16	6 192 606,72	192	192		6 192 606,72	0,0	-	100%	6 192 606,72		
11	214	Смесь MasterRoc 1410 (расход на отскок на 1 м 3 составляет 10%, удельный вес 1м3 материала 1700 кг)	кг	71808	103,34	7 420 638,72	71808	71808		7 420 638,72	0,0	-	100%	7 420 638,72		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС без коэфф к МРП:	Тенге			**229 592 536,54**				**226 171 161,64**				**226 171 161,64**		

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Соблюдение сроков выполнения работ _____
5. Этап работы _____
5.1. Не завершен _____

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Шымкент
_____ **Горемыкин В. Ю.**
М.П.

Управляющий директор объекта _____ **Горемыкин В. Ю.**

Прораб _____ **Ермеков М.Б.**

Инженер ПТО _____ **Ибраева Б. А.**

Инженер по ОТ и ТБ: _____ **Кенжекараев Б. Е.**

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Шымкент
Инженер по Б и ОТ
_____ Кенжекараев Б.Е.

Заказчик:
Заместитель генерального директора ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
_____ **Ш. К. Бастарова**
М.П.