Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Bazis Construction" филиал в г .Шымкент,Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент., пр.Кунаева 95/1**	**201041013269**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KTK SERVICE TRUNKS",A25D5D3, Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, г.Алматы, проспект Аль-Фараби 128/8**	**080240017580**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда№Д-4381/21-ТРШ от 01.03.2021г

Номер документа	Дата составления
16	**17.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно- монтажные работы			услуги	1	140 128 199,47	140 128 199,47
				Итого	1	x	140 128 199,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик (застройщик): Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик (субподрядчик): ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Договор подряда № Д-4381/21-ТРШ	от 01.03.2021 года				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение	от 30 октября 2021г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение	от 30 июня 2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Всего к оплате, в тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Строительные работы по ВДЦ. Земляное полотно, Дорожная одежда, ИССО, Примыкания и пересечения, ОДД	**851 828 785,03**	125 114 463,81	140 128 199,47	140 128 199,47					15 013 735,66	140 128 199,47
ВСЕГО	**851 828 785,03**	**125 114 463,81**	**140 128 199,47**	**140 128 199,47**					**15 013 735,66**	**140 128 199,47**

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
_____ **Горемыкин В.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Заместитель генерального директора
_____ **Бастарова Ш. К.**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.
Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение № 1
Дополнительное соглашение от 3 июня 2022 года
к договору подряда: № Д-4381/21-ТЕП от 01.03.2021 г

А К Т

о приёмке выполненных работ за Август месяц 2022 года

(Дорожная одежда ИССО, Примыкание и пересечения, ОДД)

№№ п/п по локальной смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК	Примечание
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Дорожная одежда, ИССО, Примыкание и пересечения, ОДД															
	СМЕТА 2-1-1 Э91500 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО															
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО															
	Бутование ПГС-ом съезд №1 (левый)-297м3, основание дороги Рыскулова-65,71м3, ПСР14-18 Левый ПК3+32,46 ПК3+82,09-301м3															
1	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	33 401,206	86,20	2 879 183,94	33 401,206	33 401,206		2 879 183,94		-	100%	2 879 183,94			
	СМЕТА 2-1-2 Э91600 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА															
	РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПР. КУНАЕВА															
	Добавить перевозку ПГС на 4268м3															
2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	214 787,10	86,20	18 514 648,02	214 787,10	214 787,1		18 514 648,02		-	100%	18 514 648,02			
	Добавить перевозку смеси С-6 на 30175 м2															
3	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	310 654,64	86,20	26 778 430,18	310 654,64	310 654,64		26 778 430,18		-	100%	26 778 430,18			
	Добавить перевозку ПГС на 2461м3, 208м3															
4	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	123 849,83	86,20	10 675 854,92	123 849,83	123 849,83		10 675 854,92		-	100%	10 675 854,92			
5	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	10 467,60	86,20	902 307,12	10 467,60	10 467,6		902 307,12		-	100%	902 307,12			
											-					
	РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УЛ. РЫСКУЛОВА и КОЛЬЦО										-					
	Добавить перевозку ПГС на 6203,22м3															
6	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	312 177,05	86,20	26 909 661,71	312 177,05	312 177,05		26 909 661,71		-	100%	26 909 661,71			

	Добавить перевозку смеси С-6 на 18 618,11м2															
7	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	191 675,30	86,20	16 522 410,86	191 675,30	191 675,3		16 522 410,86		-	100%	16 522 410,86			
	Добавить перевозку ПГС на 1645м3															
8	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	82 784,63	86,20	7 136 035,11	82 784,63	82 784,63		7 136 035,11		-	100%	7 136 035,11			
	РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРОЕЗДЫ ВДОЛЬ ПР. КУНАЕВА															
	Добавить перевозку ПГС на 2193,18м3															
9	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	110 371,78	86,20	9 514 047,44	110 371,78	110 371,8		9 514 047,44		-	100%	9 514 047,44			
	Добавить перевозку смеси С-6 на 8390,9м2															
10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	86 385,15	86,20	7 446 399,93	86 385,15	86 385,2		7 446 399,93		-	100%	7 446 399,93			
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ-496м2															
	Добавить перевозку ПГС на 496м2															
11	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	4 992,74	86,20	430 374,19	4 992,74	4 992,74		430 374,19		-	100%	430 374,19			
	Добавить перевозку смеси С-6 на 496м2												-			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	4 255,308	86,20	366 807,55	4 255,31	4 255,31		366 807,55		-	100%	366 807,55			
	Смета Э91700 "ИССО"															
	Укладка металлической трубы d=530х8мм, L-30м через проезжую часть ул.Дулати															
	Водоотвод прокладка трубы 273х5мм-80м, 219х4мм-18м															
13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	98,0	4 127,98	404 542,04	80,00	80,0		330 238,40		-	82%	330 238,40			
14	Монолитный бетон под дождеприемник-5шт/Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,50	27 378,44	68 446,10		0,0		-		-	0%	-			
15	Устройство сливных чугунных решеток. Установка	шт.	5,00	4 585,58	22 927,90		0,0		-		-	0%	-			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
16	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,74	465,93	4 538,16		0,0		-		-	0%	-			
17	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	180,19	48,06	8 659,93		0,0		-		-	0%	-			
18	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3376	6 206,96	14 509,39		0,0		-		-	0%	-			
19	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	8,90	2,06	18,33		0,0		-		-	0%	-			

20	Грунт. Уплотнение прицепными катками 7 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	2,225	153,05	340,54		0,0		-		-	0%	-			
21	Грунт. Уплотнение прицепными катками 7 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3	2,225	156,53	348,28		0,0		-		-	0%	-			
22	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,44	10 563,04	15 210,78		0,0		-		-	0%	-			
	Укладка Трубы d=530х8мм -30м															
23	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	30	4 925,50	147 765,00		0,0		-		-	0%	-			
24	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	37,50	14 985,71	561 964,13		0,0		-			0%	-			
25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	30,63	137,70	4 217,82		0,0		-			0%	-			
	Обратная засыпка ПГС-ом 50см								-							
26	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,125	32,43	425,64		0,0		-		-	0%	-			
27	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	660,5156	86,20	56 936,44		0,0		-		-	0%	-			
28	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 7 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	13,125	104,81	1 375,63		0,0		-		-	0%	-			
29	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 7 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	13,125	23,00	301,88		0,0		-		-	0%	-			
	Установка ревизионных решеток -3шт, высотой-1,2м, квадратные															
30	Устройство сливных чугунных решеток. Установка	шт.	3,00	4 585,58	13 756,74		0,0		-		-	0%	-			
31	Монолитный бетон под дождеприемник-5шт/Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,50	27 378,44	68 446,10		0,0		-		-	0%	-			
	Разборка дороги				-		0,0									
32	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка асфальта 60м2	м3 конструкции	6,00	7 161,51	42 969,06		0,0		-		-	0%	-			
33	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,50	122,18	1 282,89		0,0		-		-	0%	-			
34	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50км	т·км	483,00	25,08	12 113,64		0,0		-		-	0%	-			
	Смета Э91900 "ОДД"															
	Заменить основание толщ. 15см из ранее фрезерованного материала на ЩГПС толщиной 15см															
35	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	85 526,54	86,20	7 372 387,75	85 526,54	85 526,54		7 372 387,75		-	100%	7 372 387,75			
	Смета Э91800 "Примыкания и пересечения"															
	РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА															
	Добавить перевозку ПГС на 639м3															
36	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	32 157,68	86,20	2 771 992,02	32 157,68	32 157,68		2 771 992,02		-	100%	2 771 992,02			

	Добавить перевозку смеси С-6 на 2133м2															
37	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 25 км (Общее расстояние перевозки 45 км, из них 20км заложено в базе: Приложение №3, табл. 3.2 Растояние для расчета сметных цен по региону РК, расстояние перевозки 20км, дополнительная перевозка за 25км.)	т·км	18 299,54	86,20	1 577 420,35	18 299,54	18 299,54		1 577 420,35		-	100%	1 577 420,35			
	ВСЕГО с НДС, с коэффициентом к МРП				**141 249 057,49**				**140 128 199,47**		**0,00**	**99%**	**140 128 199,47**			

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы
5.1. Не завершен

Заказчик:

Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Шымкент

_____ **Горемыкин В. Ю.**

М.П.

Управляющий директор объекта _____ **Иманбеков С.Е**

Начальник участка _____ **Ермеков М.Б.**

Инженер ПТО_____ **Ибраева Б. А.**

Инженер по ОТ и ТБ:_____ **Кенжекараев Б. Е.**

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

_____ **Ш.К. Баетарова**

М.П.