Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Bazis Construction" филиал в г .Шымкент,Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент., пр.Кунаева 95/1** — **201041013269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KTK SERVICE TRUNKS",A25D5D3, Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, г.Алматы, проспект Аль-Фараби 128/8** — **080240017580**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда№Д-4381/21-ТРШ от 01.03.2021г

Номер документа	Дата составления
17	27.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно- монтажные работы			услуги	1	83 360 100,00	83 360 100,00
				Итого	1	x	83 360 100,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик (застройщик): Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик (субподрядчик): ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Договор подряда № Д-4381/21-ТРШ	от 01.03.2021г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение	от 14.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Всего к оплате, в тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Ремонтные работы по ВДЦ	**935 188 885,03**	74 428 660,71	83 360 100,00	83 360 100,00					8 931 439,29	83 360 100,00
ВСЕГО	**935 188 885,03**	**74 428 660,71**	**83 360 100,00**	**83 360 100,00**					**8 931 439,29**	**83 360 100,00**

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
_____ Горемыкин В.Ю.

Подрядчик:
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Заместитель генерального директора
_____ Бастарова Ш. К.

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Приложение № 1

Дополнительное соглашение от 14 августа 2022 года

к договору подряда: № Д-4381/21-ТРШ от 01.03.2021г

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.

Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

А К Т

о приёмке выполненных работ за Сентябрь месяц 2022 года

Ремонтные работы

№№ п/п по локальной смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК	Примечание
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Дорожная одежда, ИССО, Примыкания и пересечения, ОДД															
	Ремонтные работы по дефектам от просадки грунта над сетями - ТОО "AlaCon"															
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы															
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 22 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2	752	721,09	542 259,68	752,000	752,000		542 259,68		-	100%	542 259,68			
2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	363,968	128,22	46 667,98	363,968	363,968		46 667,98		-	100%	46 667,98			
3	Покрытия и основания из ЩПГС. Разборка	м3	118,06	381,84	45 080,03	118,060	118,060		45 080,03		-	100%	45 080,03			
4	Покрытия и основания из ПГС. Разборка	м3	180,53	381,84	68 933,58	180,530	180,530		68 933,58		-	100%	68 933,58			
5	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	72,67	1 031,34	74 947,48	72,670	72,670		74 947,48		-	100%	74 947,48			
6	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж	м3 лотка	1,7325	6 511,55	11 281,26	1,733	1,733		11 281,26		-	100%	11 281,26			
	РАЗДЕЛ 2. Земляные работы															
	Выемка															
7	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1598,64	151,47	242 146,00	1 598,640	1 598,640		242 146,00		-	100%	242 146,00			
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	23883,6816	28,32	676 385,86	23 883,682	23 883,682		676 385,86		-	100%	676 385,86			
9	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	1598,64	16,73	26 745,25	1 598,640	1 598,640		26 745,25		-	100%	26 745,25			
10	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	831,7	1 432,00	1 190 994,40	831,700	831,700		1 190 994,40		-	100%	1 190 994,40			
11	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	716,084	2 107,00	1 508 788,99	716,084	716,084		1 508 788,99		-	100%	1 508 788,99			
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	41855,3025	20,45	855 940,94	41 855,303	41 855,303		855 940,94		-	100%	855 940,94			
13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	713,4681	30,18	21 532,47	713,468	713,468		21 532,47		-	100%	21 532,47			
14	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	713,4681	63,93	45 612,02	713,468	713,468		45 612,02		-	100%	45 612,02			
15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	713,4681	42,12	30 051,28	713,468	713,468		30 051,28		-	100%	30 051,28			
16	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	713,4681	81,51	58 154,78	713,468	713,468		58 154,78		-	100%	58 154,78			
17	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	53,7019	1 488,63	79 942,26	53,702	53,702		79 942,26		-	100%	79 942,26			
18	Грунт природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	935,9474	674,24	631 053,17	935,947	935,947		631 053,17		-	100%	631 053,17			

	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда															
19	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	180,53	1 433,38	258 768,09	180,530	180,530		258 768,09		-	100%	258 768,09			
20	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	220,2466	2 107,00	464 059,59	220,247	220,247		464 059,59		-	100%	464 059,59			
21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9085,17225	20,45	185 791,77	9 085,172	9 085,172		185 791,77		-	100%	185 791,77			
22	Покрытия толщиной 4 см (4+14=18см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	655,8888889	237,63	155 858,88	655,889	655,889		155 858,88		-	100%	155 858,88			
23	Покрытия толщиной 4 см (доп 14см)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	655,8888889	831,73	545 522,47	655,889	655,889		545 522,47		-	100%	545 522,47			
24	Щебеночно-песчаная смесь С-6	м3	146,3944	2 809,35	411 273,11	146,394	146,394		411 273,11		-	100%	411 273,11			
25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6752,4417	20,45	138 087,43	6 752,442	6 752,442		138 087,43		-	100%	138 087,43			
26	Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	838,37	199,19	166 994,92	838,370	838,370		166 994,92		-	100%	166 994,92			
27	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м 3 и более. Устройство.	м2	838,37	298,90	250 588,79	838,370	838,370		250 588,79		-	100%	250 588,79			
28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	198,3164235	12 642,07	2 507 130,11	198,316	198,316		2 507 130,11		-	100%	2 507 130,11			
29	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,586859	109 717,00	64 388,41	0,587	0,587		64 388,41		-	100%	64 388,41			
30	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	901,2	199,19	179 510,03	901,200	901,200		179 510,03		-	100%	179 510,03			
31	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство. Покрытия	м2	901,2	149,45	134 684,34	901,200	901,200		134 684,34		-	100%	134 684,34			
32	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	98,83	12 642,07	1 249 455,98	98,833	98,833		1 249 455,98		-	100%	1 249 455,98			
33	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,63084	109 717,00	69 213,87	0,631	0,631		69 213,87		-	100%	69 213,87			
34	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (6-1=5см). Устройство асфальтоукладчиками	м2	901,72	244,41	220 389,39	901,720	901,720		220 389,39		-	100%	220 389,39			
35	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины /до 5 см/ покрытия к норме 1127-0602-1301	м2	901,72	- 4,28	- 3 859,36	901,720	901,720		- 3 859,36		-	100%	- 3 859,36			
36	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	62,54	14 749,08	922 365,82	62,537	62,537		922 365,82		-	100%	922 365,82			
37	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,180344	109 717,00	19 786,80	0,180	0,180		19 786,80		-	100%	19 786,80			
38	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	пм	72,67	1 130,16	82 128,73	72,670	72,670		82 128,73		-	100%	82 128,73			
39	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,28753	15 741,80	67 493,44	4,288	4,288		67 493,44		-	100%	67 493,44			
40	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,77884	32 503,11	122 824,05	3,779	3,779		122 824,05		-	100%	122 824,05			
	РАЗДЕЛ 4.Устройство лотков															
41	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,7018244	326,18	3 164,54	9,702	9,702		3 164,54		-	100%	3 164,54			
42	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	179,4837514	36,19	6 495,52	179,484	179,484		6 495,52		-	100%	6 495,52			
43	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2,0788683	209,25	435,00	2,079	2,079		435,00		-	100%	435,00			
44	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	1,3872292	8 173,00	11 337,82	1,387	1,387		11 337,82		-	100%	11 337,82			
45	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,7325	14 896,30	25 807,84	1,733	1,733		25 807,84		-	100%	25 807,84			
46	Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76	м	23,1	2 984,92	68 951,65	23,100	23,100		68 951,65		-	100%	68 951,65			

	Ремонтные работы по дефектам от просадки грунта около ППП- ТОО "ЖБИ-С"														
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы														
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 22 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих – 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2	1849,091	721,09	1 333 361,03	1 849,091	1 849,091		1 333 361,03		-	100%	1 333 361,03		
2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	894,960044	128,22	114 751,78	894,960	894,960		114 751,78		-	100%	114 751,78		
3	Покрытия и основания из ЩПГС. Разборка	м3	378,196	381,84	144 410,36	378,196	378,196		144 410,36		-	100%	144 410,36		
4	Покрытия и основания из ПГС. Разборка	м3	555,638	381,84	212 164,81	555,638	555,638		212 164,81		-	100%	212 164,81		
5	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	326,83	1 031,34	337 072,85	326,830	326,830		337 072,85		-	100%	337 072,85		
6	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж	м3 лотка	6,459	6 511,55	42 058,10	6,459	6,459		42 058,10		-	100%	42 058,10		
	РАЗДЕЛ 2. Земляные работы														
	Выемка														
7	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8148,071	151,47	1 234 188,31	8 148,071	8 148,071		1 234 188,31		-	100%	1 234 188,31		
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	121732,1807	28,32	3 447 455,36	121 732,181	121 732,181		3 447 455,36		-	100%	3 447 455,36		
9	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8148,071	16,73	136 317,23	8 148,071	8 148,071		136 317,23		-	100%	136 317,23		
10	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	4555,809	1 432,00	6 523 918,49	4 555,809	4 555,809		6 523 918,49		-	100%	6 523 918,49		
11	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4624,25298	2 107,00	9 743 301,03	4 624,253	4 624,253		9 743 301,03		-	100%	9 743 301,03		
12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	229271,0879	20,45	4 688 593,75	229 271,088	229 271,088		4 688 593,75		-	100%	4 688 593,75		
13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2495,5155	30,18	75 314,66	2 495,516	2 495,516		75 314,66		-	100%	75 314,66		
14	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2495,5155	63,93	159 538,31	2 495,516	2 495,516		159 538,31		-	100%	159 538,31		
15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2495,5155	42,12	105 111,11	2 495,516	2 495,516		105 111,11		-	100%	105 111,11		
16	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	2495,5155	81,51	203 409,47	2 495,516	2 495,516		203 409,47		-	100%	203 409,47		
17	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	187,8345	1 488,63	279 616,07	187,835	187,835		279 616,07		-	100%	279 616,07		
18	Грунт природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3273,687	674,24	2 207 250,72	3 273,687	3 273,687		2 207 250,72		-	100%	2 207 250,72		
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда														
19	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	555,638	1 433,38	796 440,40	555,638	555,638		796 440,40		-	100%	796 440,40		
20	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	677,87836	2 107,00	1 428 289,70	677,878	677,878		1 428 289,70		-	100%	1 428 289,70		
21	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	27962,48235	20,45	571 832,76	27 962,482	27 962,482		571 832,76		-	100%	571 832,76		
22	Покрытия толщиной 4 см (4+14=18см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	2054,688889	237,63	488 255,72	2 054,689	2 054,689		488 255,72		-	100%	488 255,72		
23	Покрытия толщиной 4 см (доп 14см)из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство.	м2	2054,688889	831,73	1 708 946,39	2 054,689	2 054,689		1 708 946,39		-	100%	1 708 946,39		

24	Щебеночно-песчаная смесь С-6	м3	458,60656	2 809,35	1 288 386,34	458,607	458,607		1 288 386,34		-	100%	1 288 386,34			
25	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	21153,22758	20,45	432 583,50	21 153,228	21 153,228		432 583,50		-	100%	432 583,50			
26	Покрытия толщиной 4 см (4+6=10см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	2013,18	199,19	401 005,32	2 013,180	2 013,180		401 005,32		-	100%	401 005,32			
27	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м 3 и более. Устройство.	м2	2013,18	298,90	601 739,50	2 013,180	2 013,180		601 739,50		-	100%	601 739,50			
28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	476,217729	12 642,07	6 020 377,87	476,218	476,218		6 020 377,87		-	100%	6 020 377,87			
29	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,409226	109 717,00	154 616,05	1,409	1,409		154 616,05		-	100%	154 616,05			
30	Покрытия толщиной 4 см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	2161,68	199,19	430 585,04	2 161,680	2 161,680		430 585,04		-	100%	430 585,04			
31	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство. Покрытия	м2	2161,68	149,45	323 063,08	2 161,680	2 161,680		323 063,08		-	100%	323 063,08			
32	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	357,001452	12 642,07	4 513 237,35	357,001	357,001		4 513 237,35		-	100%	4 513 237,35			
33	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,513176	109 717,00	166 021,13	1,513	1,513		166 021,13		-	100%	166 021,13			
34	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (6-1=5см). Устройство асфальтоукладчиками	м2	2367,43	244,41	578 623,57	2 367,430	2 367,430		578 623,57		-	100%	578 623,57			
35	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины /до 5 см/ покрытия к норме 1127-0602-1301	м2	2367,43	- 4,28	- 10 132,60	2 367,430	2 367,430		- 10 132,60		-	100%	- 10 132,60			
36	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	295,92875	14 749,08	4 364 676,81	295,929	295,929		4 364 676,81		-	100%	4 364 676,81			
37	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,473486	109 717,00	51 949,46	0,473	0,473		51 949,46		-	100%	51 949,46			
38	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	пм	326,83	1 130,16	369 370,19	326,830	326,830		369 370,19		-	100%	369 370,19			
39	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,28297	15 741,80	303 548,66	19,283	19,283		303 548,66		-	100%	303 548,66			
40	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	16,99516	32 503,11	552 395,55	16,995	16,995		552 395,55		-	100%	552 395,55			
	РАЗДЕЛ 4.Устройство лотков															
41	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,0781452	326,18	4 592,01	14,078	14,078		4 592,01		-	100%	4 592,01			
42	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	260,4456861	36,19	9 425,53	260,446	260,446		9 425,53		-	100%	9 425,53			
43	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3,0166089	209,25	631,23	3,017	3,017		631,23		-	100%	631,23			
44	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,0129837	8 173,00	16 452,12	2,013	2,013		16 452,12		-	100%	16 452,12			
45	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	2,514	14 896,30	37 449,30	2,514	2,514		37 449,30		-	100%	37 449,30			
46	Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76	м	33,52	2 984,92	100 054,52	33,520	33,520		100 054,52		-	100%	100 054,52			
	Ремонтные работы покрытие из ЩМА - ТОО "КТК Сервис"															
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы															
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2	3788,29	97,90	370 873,59	3 788,290	3 788,290		370 873,59		-	100%	370 873,59			
2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	416,7119	128,22	53 430,80	416,712	416,712		53 430,80		-	100%	53 430,80			

	РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда															
3	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (6-1=5см). Устройство асфальтоукладчиками	м2	3788,29	244,41	925 895,96	3 788,290	3 788,290		925 895,96		-	100%	925 895,96			
4	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины /до 5 см/ покрытия к норме 1127-0602-1301	м2	3788,29	- 4,28	- 16 213,88	3 788,290	3 788,290		- 16 213,88		-	100%	- 16 213,88			
5	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	473,53625	14 749,08	6 984 224,03	473,536	473,536		6 984 224,03		-	100%	6 984 224,03			
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,757658	109 717,00	83 127,96	0,758	0,758		83 127,96		-	100%	83 127,96			
	Ремонтные работы подземных переходов - гидроизоляция															
	РАЗДЕЛ 1. КТК Сервис															
1	Фасады простые. Очистка вручную от гидроизоляции с земли и лесов	м2	1242	288,41	358 205,22	1 242,000	1 242,000		358 205,22		-	100%	358 205,22			
2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	323,94	377,32	122 229,04	323,940	323,940		122 229,04		-	100%	122 229,04			
3	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,17992	148 775,05	26 767,61	0,180	0,180		26 767,61		-	100%	26 767,61			
4	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2	834,36	803,63	670 516,73	834,360	834,360		670 516,73		-	100%	670 516,73			
5	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	914,4	372,07	340 220,81	914,400	914,400		340 220,81		-	100%	340 220,81			
6	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	652	2 418,06	1 576 575,12	652,000	652,000		1 576 575,12		-	100%	1 576 575,12			
7	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	396,125	480,72	190 425,21	396,125	396,125		190 425,21		-	100%	190 425,21			
8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм /до 40мм/ изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	1584,5	10,90	17 271,05	1 584,500	1 584,500		17 271,05		-	100%	17 271,05			
9	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,32	14 671,20	474 173,18	32,320	32,320		474 173,18		-	100%	474 173,18			
10	Слои подстилающие и на бетонки. Армирование	т	0,26	19 081,53	4 961,20	0,260	0,260		4 961,20		-	100%	4 961,20			
	ВСЕГО с НДС, с коэффициентом к МРП				**83 360 100,00**				**83 360 100,00**		**0,00**	**100%**	**83 360 100,00**			

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Соблюдение сроков выполнения работ _____
5. Этап работы _____
5.1. Не завершен _____

Заказчик:

Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г.Шымкент

_____ **Горемыкин В. Ю.**

М.П.

Управляющий директор объекта _____ **Иманбеков. С.Е.**

Начальник участка _____ **Ермеков М.Б.**

Инженер ПТО _____ **Ибраева Б. А.**

Инженер по ОТ и ТБ: _____ **Кенжекараев Б. Е.**

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Шымкент
Инженер по Б и ОТ
Кенжекараев Б.Е.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора

ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

_____ **Ш. К. Бастарова**

М.П.