Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
ЖАМБЫЛ АУДАНЫ
«ЖАМБЫЛ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 14
«24» 12 2021 ж.
ҚР, 040600 Алматы облысы,
Жамбыл ауданы,
Ұзынагаш ауылы, Абая к-сі, 47 үй.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 11 2021 г.

Заказчик ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Кемельбеков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: *Декларации о соответствии от 2021 года,* **ТОО «Энергохолдинг LTD» Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

ТОО «Аймереке» Директор Байкенже А.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

Тыханов Р.Б. - приказ №95 от 22.06.2021.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО "ПСК Архат" Алматинская область,Жамбылский район, Узынагашский с.о.,с.Узынагаш ул.Сатпаева 55

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Главный инженер Уразбаев Ж.Б. в соответствии с приказом №09 от 06.06.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок от

" 24" июля 2019г.№7-431, №7-432, №7-433, №7-434, №7-435,№7-436, №7-437, №7-439, №7-440, №7-441, №7-442, №7-443, №7-444, №7-445 решение Акима Узынагашского сельского округа Акимата Жамбылского района Алматинской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Кемельбеков А.А***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «ПСК Архат»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Рабочий проект, ***ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2021 года;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2021 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8; фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Электроснабжение жилого массива имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
КТПН-100кВА/КТПН-160кВА	к-т	9/7	
Шкаф учета электроэнергии	шт		

ШУЭ-11-1Н- NT-08		16
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5	шт	497
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5	шт	32
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А	шт	91
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0	км	21,003
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35	км	10,952

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Рабочий проект: «Электроснабжение жилой зоны с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (3 очередь)» составлен на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ «ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области» и техническими условиями № 25.1-5566 от 27.09.2019 года выданным АО «АЖК» Генеральным проектировщиком данного рабочего проекта является ТОО «ПСК Архат» на основании договора № 050240008665/180017/00 от 19 сентября 2017 года с ГУ «ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области» Электрические расчеты, выполняемые в процессе проектирования ЛЭП 10кВ и 0,4кВ ставят своей целю обеспечить высоки технический уровень развития; надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей электроэнергии; высокое качество электроэнергии у потребителя; снижение материалов емкости проектируемых электрических сетей; повышение производительности труда и сокращения сроков строительства линий электропередачи. Целью данного рабочего проекта является строительство новой линий электропередач ВЛ-0,4 кВ на участках новостроек. В процессе проектирования ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнялись следующие электрические расчеты: - определение существующих электрических нагрузок; - выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети 0,4кВ и схемы электроснабжения потребителей, обеспечивающей требуемую надежность; - выбор сечения изолированных проводов ВЛ- 10кВ и самонесущих изолированных проводов (СИП) ВЛ-0,4кВ, определение числа фазных жил, обеспечивающих необходимую пропускную способность сети с требуемым качеством электроэнергии; - расчет СИП по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения от номинального у потребителей электроэнергии; - выбор заземляющих устройств; - выбор конструктивных элементов ЛЭП, обеспечивающих их надежность как при строительстве, так и при эксплуатации; - выбор линейной арматуры; - определение габаритов на пересечениях ВЛ с инженерными и естественными сооружениями и естественными препятствиями.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *285,663* тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ *205,929* тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *38,471* тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *273,728* тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *205,929* тыс.тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *38,471 тыс.* тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,2 % и фактически применено 99,2 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требования ми государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: ***ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Кемельбеков А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

организация ***ТОО «Аймереке» Директор Байкенже А.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору

Тыханов Р.Б.- приказ №95 от 22.06.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Авторский надзор: организация ***ТОО "ПСК Архат" Алматинская область,Жамбылский район, Узынагашский с.о.,с.Узынагаш ул.Сатпаева 55***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
Главный инженер Уразбаев Ж.Б. в соответствии с приказом №09 от 06.06.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD»***
Заместитель директора Шакенов Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

объект: **«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»**

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	КТПН-100кВА/КТПН-160кВА	к-т	9/7
2	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н- NT-08	шт	16
3	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5	шт	497
4	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5	шт	32
5	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А	шт	91
6	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0	км	21,003
7	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35	км	10,952

Заказчик Кемельбеков А.А. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Уразбаев Ж.Б. _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)