Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» 11 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71***
наименование организации, юридический адрес

В лице ***Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Руководитель Кемельбеков А.А***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION», ТОО «МК СТРОЙ», ТОО «Mellon»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ПСК Архат"***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***приказом ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" №11 от 12.12.2019г.***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Электроснабжение жилого массива имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
КТПН-100кВА/КТПН-160кВА	к-т	9/7	
Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н- NT-08	шт	16	
Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт		

высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5		497	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5	шт	32	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А	шт	91	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0	км	21,003	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35	км	10,952	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Рабочий проект: «Электроснабжение жилой зоны с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (3 очередь)» составлен на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ «ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области» и техническими условиями № 25.1-5566 от 27.09.2019 года выданным АО «АЖК» Генеральным проектировщиком данного рабочего проекта является ТОО «ПСК Архат» на основании договора № 050240008665/180017/00 от 19 сентября 2017 года с ГУ «ЖКХ и ЖИ Жамбылского района Алматинской области» Электрические расчеты, выполняемые в процессе проектирования ЛЭП 10кВ и 0,4кВ ставят своей целю обеспечить высоки технический уровень развития; надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей электроэнергии; высокое качество электроэнергии у потребителя; снижение материалов емкости проектируемых электрических сетей; повышение производительности труда и сокращения сроков строительства линий электропередачи. Целью данного рабочего проекта является строительство новой линий электропередач ВЛ-0,4 кВ на участках новостроек. В процессе проектирования ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ выполнялись следующие электрические расчеты: - определение существующих электрических нагрузок; - выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети 0,4кВ и схемы электроснабжения потребителей, обеспечивающей требуемую надежность; - выбор сечения изолированных проводов ВЛ- 10кВ и самонесущих изолированных проводов (СИП) ВЛ-0,4кВ, определение числа фазных жил, обеспечивающих необходимую пропускную способность сети с требуемым качеством электроэнергии; - расчет СИП по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения от номинального у потребителей электроэнергии; - выбор заземляющих устройств; - выбор конструктивных элементов ЛЭП, обеспечивающих их надежность как при строительстве, так и при эксплуатации; - выбор линейной арматуры; - определение габаритов на пересечениях ВЛ с инженерными и естественными сооружениями и естественными препятствиями.*_____краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2021 г.;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8 (восемь);***
фактически, месяц: ***5 (пять);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,2% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ЖРЭС»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Заместитель директора *ТОО «Энергохолдинг LTD»* Шакенов Н

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (субподрядчик):

Директор *ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор *ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «Mellon»***

Директор Абсатар Ш.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.