Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 13 » сентябрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Qaz Build Construction» РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. С.Байдибек Би, ул. Рыскулова, д. 21
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Мейрбекова Айдына Алмасовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
по объекту «Строительно-монтажные работы «Электроснабжение фермы по выращиванию и переработке осетровых видов рыб по адресу г.Тобыл Аулиекольская трасса, рядом с территорией ТОО «Костанайшинсервис»»
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
Удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -------
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Архитектурная мастерская НС», 2023 год.: «Электроснабжение фермы по выращиванию и переработке осетровых видов рыб по адресу г.Тобыл Аулиекольская трасса, рядом с территорией ТОО «Костанайшинсервис»»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района», приказ №60 от 20.12.2023г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
- общая протяжённость ВЛ-10 кВ	м	60		60	
- общая протяжённость КЛ-10 кВ	м	411		331	
- напряжение	кВ	10		10	
- напряжение	кВ	0,4		0,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
–			
–			
–			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- прокладка КЛ-10 кВ выполнена в траншее кабелем типа ААБл-3Х70 в электротехнической трубе диаметром 110 мм. Укладка кабеля произведена с запасом по длине (змейкой) 1-2%. Глубина заложения кабельной линии 0,7 м.;
- прокладка ВЛ -10кВ выполнена на базе стоек СВ105;
- присоединение электроустановок объекта к электрическим сетям выполнено по ЛЭП-0,4 кВ расчётного сечения в трёхфазном исполнении от РУ-0,4кВ двухтрансформаторной КТПН;
- учёт электроэнергии предусмотрен на вводе РУ 0,4кВ двухтрансформаторной КТПН-10/0,4 кВ по трёхфазным приборам учёта.

Точка подключения - существующая ВЛ-10кВ «Мичурина-Психбольница», ВЛ-10 кВ «Мичурина-Пивзавод», запитанная от ПС-35/10 кВ «Мичурина», резервное электроснабжение предусматривается от дизельного генератора.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Апрель 2024 года;
месяц, год

окончание работ Август 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6,0 месяц(а);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0 месяц(а);

фактически, месяц: 4 месяц(а)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственногосектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

электроснабжение - ТОО «ЭПК – forfait»,

генеральный директор Аманжулов Дидар Нуртасович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Сыстай А. Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительно-монтажные работы «Электроснабжение фермы по выращиванию и переработке осетровых видов рыб по адресу г.ТобылАулиекольская трасса, рядом с территорией ТОО «Костанайшинсервис»» (наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мейрбеков Айдын Алмасович « » 2024 г.;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.