ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанской области
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта - Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Средняя школа №23"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фиксатор**	**шт.**	**94,0000**		**1939,92**	**182352**
		НР второго уровня	%	3,6		69,84	6565
		Накладные расходы	%	--		69,84	6565
		Сметная прибыль	%	8		160,78	15113
		Сметная стоимость:				**2170,54**	**204031**
		Отделка фойе					
		Потолки					
2	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**205,2000**		**123,94**	**25434**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	36,526	696,32	25434
		Итого оплата труда:				**123,94**	**25434**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	15031
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	1457
		Накладные расходы	%	--		80,35	16488
		Сметная прибыль	%	8		16,34	3354
		Сметная стоимость:				**220,64**	**45275**
3	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**205,2000**		**1845,73**	**378744**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=911,31)	чел-ч	0,8976	184,188	911,31	167852
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	4,391	761,14	3342
		Итого оплата труда:				**834,28**	**171194**
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,94392	1392,53	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,94392	761,14	718
3. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	3,447	858,85	2961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	3,447	761,14	2624
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**4275**
3. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	22,572	207,95	4694
3. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	2298,24	87,84	201877
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,518	30,00	46
		Итого материалов:				**1006,90**	**206617**
		НР первого уровня	%	59,1		493,06	101176
		НР второго уровня	%	3,6		84,20	17277
		Накладные расходы	%	--		577,26	118453
		Сметная прибыль	%	8		193,84	39776
		Сметная стоимость:				**2616,83**	**536973**
4	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**205,2000**		**335,29**	**68802**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,299	61,355	800,28	49101
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,28215	850,40	240
		Итого оплата труда:				**240,45**	**49341**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,02565	1392,53	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,02565	761,14	20
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,2565	1800,99	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,2565	859,33	220
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**498**
4. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,63612	84,66	54
4. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,724	162,18	280
4. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,141588	133272,26	18870
		Итого материалов:				**93,58**	**19203**
		НР первого уровня	%	54,8		131,77	27039
		НР второго уровня	%	3,6		16,81	3450
		Накладные расходы	%	--		148,58	30489
		Сметная прибыль	%	8		38,71	7943

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**522,58**	**107234**
		СТЕНЫ					
5	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**102,1634**		**178,95**	**18283**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,257	26,256	696,32	18283
		Итого оплата труда:				178,95	**18283**
		НР первого уровня	%	59,1		105,76	10805
		НР второго уровня	%	3,6		10,25	1047
		Накладные расходы	%	--		116,01	11852
		Сметная прибыль	%	8		23,60	2411
		Сметная стоимость:				**318,56**	**32546**
6	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**102,1634**		**1105,04**	**112895**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,738	75,397	872,16	65758
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	1,941	761,14	1477
		Итого оплата труда:				**658,12**	**67235**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,469952	1392,53	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,469952	761,14	358
6. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	1,471	858,85	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,471	761,14	1120
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**1918**
6. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	10,216	207,95	2124
6. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	4,8	490,384	87,84	43075
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,643629	30,00	19
		Итого материалов:				**442,62**	**45219**
		НР первого уровня	%	59,1		388,95	39736
		НР второго уровня	%	3,6		53,78	5495
		Накладные расходы	%	--		442,73	45231
		Сметная прибыль	%	8		123,82	12650
		Сметная стоимость:				**1671,60**	**170776**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,1634**		**300,61**	**30711**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	27,14	800,28	21719
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,140475	850,40	119
		Итого оплата труда:				**213,76**	**21839**
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01277	1392,53	18
		в т.ч. затраты (1) машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,01277	761,14	10
7.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,127704	1800,99	230
		в т.ч. затраты (1) машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00125	0,127704	859,33	110
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**248**
7.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,316707	84,66	27
7.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,858173	162,18	139
7.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,064363	133272,26	8578
		Итого материалов:				**85,59**	**8744**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	11968
		НР второго уровня	%	3,6		15,04	1536
		Накладные расходы	%	--		132,18	13504
		Сметная прибыль	%	8		34,62	3537
		Сметная стоимость:				**467,41**	47752
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**817220**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**348146**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6939**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5179**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**462135**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**205755**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1022975**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**36827**
		ИТОГО:	Тенге				**1059802**
		Сметная прибыль	Тенге				**84784**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**1144586**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**13735**
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,42%	Тенге				**28031**
		К=1,0599383	Тенге				**1257461**
		ИТОГО с коэф. Согласно договора, К=0,89999973	Тенге				**1131714,21**
		НДС 12%	Тенге				**135805,71**
		ИТОГО с НДС к оплате	Тенге				**1267519,92**

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города

Темиров А.А.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Садыков Е.Ш.

СОГЛАСОВАНО
КГУ "Средняя школа №23№

Кожина Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ГорСтройРазвит"

Голованова С.Л.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Стадия"

Шевелев С.И.

ЗАКАЗЧИК Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта - Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Средняя школа №23"

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИСКЛЮЧИТЬ					
1	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**0,0862**		**1301,88**	**112**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	1,654	0,142566	721,99	103
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,006672	761,13	5
		Итого оплата труда:				**1253,01**	**108**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,006672	1392,53	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,006672	761,14	5
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**9**
		НР первого уровня	%	50,8		636,53	55
		НР второго уровня	%	3,6		69,78	6
		Накладные расходы	%	--		706,31	61
		Сметная прибыль	%	8		160,66	14
		Сметная стоимость:				**2168,85**	**187**
2	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**0,2900**		**2695,64**	**782**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,279	0,370885	781,03	290
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	0,024251	813,54	20
		Итого оплата труда:				**1066,90**	**309**
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,01131	1392,53	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,01131	761,14	9
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,071123	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,012941	1800,99	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,012941	859,33	11
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,109584	13,62	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	
		Итого эксплуатация машин:				144,40	42
2. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,2668	982,74	262
2. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	1,775	24,49	43
2. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,2059	108,14	22
2.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	0,6206	80,69	50
2.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2,32	9,87	23
2.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	1,006	48,98	49
		Итого материалов:				**1552,38**	**450**
		НР первого уровня	%	59,8		638,01	185
		НР второго уровня	%	3,6		120,01	35
		Накладные расходы	%	--		758,02	220
		Сметная прибыль	%	8		276,29	80
		Сметная стоимость:				**3729,96**	**1082**
3	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,2900**		**19457,30**	**5643**
		НР второго уровня	%	3,6		700,46	203
		Накладные расходы	%	--		700,46	203
		Сметная прибыль	%	8		1612,62	468
		Сметная стоимость:				**21770,38**	**6313**
4	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**2,7200**		**2255,61**	**6135**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,177	3,201	781,03	2500
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,23052	812,84	187
		Итого оплата труда:				**988,09**	**2688**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,10914	1392,53	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,10914	761,14	83
4. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	0,44914	18,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,12138	1800,99	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,12138	859,33	104
4.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	0,6919	13,62	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,79**	**388**
4.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	1,931	982,74	1898
4.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	11,206	24,49	274
4.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	1,605	108,14	174
4.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	4,325	80,69	349
4.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	21,76	9,87	215
4.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	6,882	48,98	337
		Итого материалов:				**1193,62**	**3247**
		НР первого уровня	%	59,8		590,88	1607
		НР второго уровня	%	3,6		102,47	279
		Накладные расходы	%	--		693,35	1886
		Сметная прибыль	%	8		235,92	642
		Сметная стоимость:				**3184,88**	**8663**
5	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,7200**		**17229,62**	**46865**
		НР второго уровня	%	3,6		620,27	1687
		Накладные расходы	%	--		620,27	1687
		Сметная прибыль	%	8		1427,99	3884
		Сметная стоимость:				**19277,88**	**52436**
6	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**6,0400**		**4108,08**	**24813**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,24587	1,485	761,14	1130
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,027935	840,75	23
		Итого оплата труда:				**191,03**	**1154**
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,005285	1392,53	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,005285	761,14	4
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,02265	1800,99	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,02265	859,33	19
		Итого эксплуатация машин:				**7,97**	**48**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1,02	6,161	2923,67	18012
6. 6	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	5,478	982,74	5384
6. 7	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	24,16	9,87	238
		Итого материалов:				**3912,97**	**23634**
		НР первого уровня	%	59,8		114,24	690
		НР второго уровня	%	3,6		152,00	918
		Накладные расходы	%	--		266,24	1608
		Сметная прибыль	%	8		349,95	2114
		Сметная стоимость:				**4724,27**	**28535**
7	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**95,6700**		**723,50**	**69218**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,8556	81,855	829,81	67924
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,263093	859,33	226
		Итого оплата труда:				**712,35**	**68150**
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	29,897	8,96	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экспл. 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,263093	1800,99	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экспл. 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,263093	859,33	226
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**742**
7. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002392	230637,96	552
		Итого материалов:				**5,77**	**552**
		НР первого уровня	%	62,1		442,37	42321
		НР второго уровня	%	3,6		41,97	4015
		Накладные расходы	%	--		484,34	46337
		Сметная прибыль	%	8		96,63	9244
		Сметная стоимость:				**1304,47**	**124799**
8	ТОО "Diamand"	**Сэндвич панель ПВХ 10мм**	**м2**	**97,5800**		**1339,29**	**130688**
		НР второго уровня	%	3,6		48,21	4705
		Накладные расходы	%	--		48,21	4705
		Сметная прибыль	%	8		111,00	10831
		Сметная стоимость:				**1498,50**	**146224**
9	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**20,5400**		**67,86**	**1394**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,08993	1,847	729,05	1347

1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,01027	859,33	9
		Итого оплата труда:				**65,99**	**1355**
9.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01027	1800,99	18
		в т.ч. затраты труд машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01027	859,33	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**18**
9.4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,145834	196,55	29
		Итого материалов:				**1,40**	**29**
		НР первого уровня	%	59,8		39,46	811
		НР второго уровня	%	3,6		3,86	79
		Накладные расходы	%	--		43,33	890
		Сметная прибыль	%	8		8,89	183
		Сметная стоимость:				**120,08**	**2466**
10	**ТОО "Diamand"**	**Наличники ПВХ шириной 60мм**	**м.п**	**20,9500**		**437,50**	**9166**
		НР второго уровня	%	3,6		15,75	330
		Накладные расходы	%	--		15,75	330
		Сметная прибыль	%	8		36,26	760
		Сметная стоимость:				**489,51**	**10255**
11	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**15,1900**		**767,77**	**11662**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,2612	3,968	761,14	3020
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,013671	793,87	11
		Итого оплата труда:				**199,52**	**3031**
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,009114	1392,53	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009114	761,14	7
11.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,004557	1800,99	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,004557	859,33	4
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**21**
11.5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,1519	183,22	28
11.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,3038	196,55	60
11.7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,032051	266266,55	8534
		Итого материалов:				**567,59**	**8622**
		НР первого уровня	%	59,1		117,92	1791
		НР второго уровня	%	3,6		31,88	484
		Накладные расходы	%	--		149,80	2276
		Сметная прибыль	%	8		73,41	1115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**990,98**	**15053**
12	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**138,3200**		**2717,74**	**375918**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	2,059	284,732	829,81	236273
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	3,562	761,14	2711
		Итого оплата труда:				**1727,76**	**238984**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	3,562	1392,53	4960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02575	3,562	761,14	2711
		Итого эксплуатация машин:				**35,86**	**4960**
12. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,13832	22471,95	3108
12. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	5,948	22122,09	131577
		Итого материалов:				**973,72**	**134685**
		НР первого уровня	%	54,8		946,81	130963
		НР второго уровня	%	3,6		131,92	18248
		Накладные расходы	%	--		1078,74	149211
		Сметная прибыль	%	8		303,72	42010
		Сметная стоимость:				**4100,20**	**567140**
13	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**138,3200**		**304,77**	**42156**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	36,745	800,28	29406
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,19019	850,40	162
		Итого оплата труда:				**213,76**	**29568**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01729	1392,53	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,01729	761,14	13
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,1729	1800,99	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00125	0,1729	859,33	149
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**335**
13. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,428792	84,66	36
13. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,162	162,18	188
13. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,087142	133272,26	11614
13. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,916	83,36	577
		Итого материалов:				**89,75**	**12415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	16203
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	2101
		Накладные расходы	%	--		132,33	18304
		Сметная прибыль	%	8		34,97	4837
		Сметная стоимость:				**472,07**	**65297**
14	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (подоконная часть)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**71,4220**		**830,37**	**59307**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,4255	30,39	820,18	24925
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	1,669	763,24	1274
		Итого оплата труда:				**366,83**	**26200**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,035711	3406,58	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,035711	859,33	31
14. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	1,491	810,87	1209
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	1,491	761,14	1135
14. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,142844	1392,53	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,142844	761,14	109
		Итого эксплуатация машин:				**21,42**	**1530**
14. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	692,793	47,40	32838
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,449959	30,00	13
		Итого материалов:				**459,97**	**32852**
		НР первого уровня	%	54,8		201,02	14357
		НР второго уровня	%	3,6		37,13	2652
		Накладные расходы	%	--		238,15	17009
		Сметная прибыль	%	8		85,48	6105
		Сметная стоимость:				**1154,00**	**82421**
15	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (подоконная часть)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**71,4220**		**304,77**	**21768**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	18,973	800,28	15184
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,098205	850,40	84
		Итого оплата труда:				**213,76**	**15267**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,008928	1392,53	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, зкипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,008928	761,14	7
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,089277	1800,99	161

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,00125	0,089277	859,33	77
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**173**
15. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,221408	84,66	19
15. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,599945	162,18	97
15. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180/СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,044996	133272,26	5997
15. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	3,571	83,36	298
		Итого материалов:				**89,75**	**6410**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	8367
		НР второго уровня	%	3,6		15,19	1085
		Накладные расходы	%	--		132,33	9451
		Сметная прибыль	%	8		34,97	2498
		Сметная стоимость:				**472,07**	**33716**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**805626**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**805626**
Материалы -			Тенге				**222895**
Всего заработная плата -			Тенге				**386814**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**192361**
		Накладные расходы -	Тенге				**254178**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**217351**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84784**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1144586**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386814**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1144586**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386814**

ВКЛЮЧИТЬ

1	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фиксатор**	**шт.**	**94,0000**		**1939,92**	**182352**
		НР второго уровня	%	3,6		69,84	6565
		Накладные расходы	%	--		69,84	6565
		Сметная прибыль	%	8		160,78	15113
		Сметная стоимость:				**2170,54**	**204031**

Отделка фойе

Потолки

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**205,2000**		**123,94**	**25434**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	36,526	696,32	25434
		Итого оплата труда:				**123,94**	**25434**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	15031
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	1457
		Накладные расходы	%	--		80,35	16488
		Сметная прибыль	%	8		16,34	3354
		Сметная стоимость:				**220,64**	**45275**
3	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**205,2000**		**1845,73**	**378744**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=911,31)	чел-ч	0,8976	184,188	911,31	167852
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	4,391	761,14	3342
		Итого оплата труда:				**834,28**	**171194**
18. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,94392	1392,53	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	0,94392	761,14	718
18. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	3,447	858,85	2961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0168	3,447	761,14	2624
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**4275**
18. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	22,572	207,95	4694
18. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	2298,24	87,84	201877
18. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,518	30,00	46
		Итого материалов:				**1006,90**	**206617**
		НР первого уровня	%	59,1		493,06	101176
		НР второго уровня	%	3,6		84,20	17277
		Накладные расходы	%	--		577,26	118453
		Сметная прибыль	%	8		193,84	39776
		Сметная стоимость:				**2616,83**	**536973**
4	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**205,2000**		**335,29**	**68802**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,299	61,355	800,28	49101
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,28215	850,40	240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**240,45**	**49341**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,02565	1392,53	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,02565	761,14	20
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,2565	1800,99	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,2565	859,13	220
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**498**
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,63612	84,66	54
19. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,724	162,18	280
19. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,141588	133272,26	18870
		Итого материалов:				**93,58**	**19203**
		НР первого уровня	%	54,8		131,77	27039
		НР второго уровня	%	3,6		16,81	3450
		Накладные расходы	%	--		148,58	30489
		Сметная прибыль	%	8		38,71	7943
		Сметная стоимость:				**522,58**	**107234**
		СТЕНЫ					
5	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**102,1634**		**178,95**	**18283**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,257	26,256	696,32	18283
		Итого оплата труда:				**178,95**	**18283**
		НР первого уровня	%	59,1		105,76	10805
		НР второго уровня	%	3,6		10,25	1047
		Накладные расходы	%	--		116,01	11852
		Сметная прибыль	%	8		23,60	2411
		Сметная стоимость:				**318,56**	**32546**
6	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**102,1634**		**1105,04**	**112895**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,738	75,397	872,16	65758
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	1,941	761,14	1477
		Итого оплата труда:				**658,12**	**67235**
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,469952	1392,53	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,469952	761,14	358
21. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	1,471	858,85	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,471	761,14	1120
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**1918**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	10,216	207,95	2124
21. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	4,8	490,384	87,84	43075
21. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,643629	30,00	19
		Итого материалов:				**442,62**	**45219**
		НР первого уровня	%	59,1		388,95	39736
		НР второго уровня	%	3,6		53,78	5495
		Накладные расходы	%	--		442,73	45231
		Сметная прибыль	%	8		123,82	12650
		Сметная стоимость:				**1671,60**	**170776**
7	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,1634**		**300,61**	**30711**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,26565	27,14	800,28	21719
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,140475	850,40	119
		Итого оплата труда:				**213,76**	**21839**
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01277	1392,53	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,01277	761,14	10
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,127704	1800,99	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,127704	859,33	110
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**248**
22. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,316707	84,66	27
22. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,858173	162,18	139
22. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,064363	133272,26	8578
		Итого материалов:				**85,59**	**8744**
		НР первого уровня	%	54,8		117,14	11968
		НР второго уровня	%	3,6		15,04	1536
		Накладные расходы	%	--		132,18	13504
		Сметная прибыль	%	8		34,62	3537
		Сметная стоимость:				**467,41**	**47752**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**817220**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**817220**
Материалы -			Тенге				**279783**
Всего заработная плата -			Тенге				**353326**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**182352**
Накладные расходы -			Тенге				**242582**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				205755
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36827
		Сметная прибыль -	Тенге				84784
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1144586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				418
		Сметная заработная плата -	Тенге				353326
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1144586
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				418
		Сметная заработная плата -	Тенге				353326
		ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ)	**Тенге**				1144586,00
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (ДОБАВИТЬ)	**Тенге**				1144586,00

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города

_____ **Темиров А.А.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

_____ **Садыков Е.Ш.**

СОГЛАСОВАНО
КГУ "Средняя школа №23"

_____ **Кожина Н.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ГорСтройРазвит

_____ **Голованова С.Л.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Петропавловска"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта - Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Капитальный ремонт замена оконных блоков КГУ "Средняя школа №23" Северо-Казахстанская область,.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		327	17.03.2020				
доп. Соглашение		1	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 266 769,92**	**1 131 714,21**	**21 347 892,00**	**1 131 714,00**					**135 805,71**	**1 267 519,92**

Заказчик
И.О.Руководителя
Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Петропавловска"
_____ **Темиров А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройдизайн"
_____ **Садыков Е.Ш.**