Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района

Договор № 14/1 от 02.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 14/1 от 02.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района	1 897 455	1 694 156							203 299	1 897 455
	Всего к оплате :										**1 897 455**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма "Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Семенцов Г.А.

Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 56
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование Строительство медпинского пункта в с. Таволжан Успенского района
Договор № 14/1 от 02.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2017г.
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 3. Стены перегородки								
72	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников,сливов, парапетов и др.) массой до 0,5т - опорные подушки *шт сборных конструкций*	2	464,67 171,9	24,15 8,83	929 344	48 18	506 140	1,03 0,04	2 0
		Раздел 5. Кровля								
		5.1. Чердак								
87	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-3500 в один слой *м2 изолируемой поверхности*	156	207,96 27	1,19 0,45	32442 4212	186 70	5096 119	0,16 0,00	24 0
88	Е8-8-3	Кладки прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 (АС-17) *м3 кладки*	1,6	3448,72 1154,25	365,89 137,25	5518 1847	585 220	2438 118	6,66 0,67	11 1
90	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	156,00	189,45 70,88	4,72 1,78	29554 11057	736 278	13489 119	0,40 0,01	63 1
91	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлитв на битумной мастике до толщ200мм *м2 утепляемого покрытия*	156,00	157,89 54,68	4,72 1,78	24631 8530	736 278	10481 119	0,31 0,01	49 1
95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,09	5239,08 1 890,00	327,33 123,75	454 164	28 11	183 105	11,60 0,60	1 0
98	Е7-26-1	Устройство продухов (34шт) *т арматуры*	0,02924	8261,82	364,32	242	11	329	52,70	2

			7 897,50	137,25	231	4	140	0,67	0
101	Е13-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-01ё за один раз	1,10	21,80	0,05	24	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	6	0	90	0,00	0
102	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115 за 2 раза к=2	2,20	20,36	0,02	45	0	8	0,02	0
		м2		4,16	0,00	9	0	90	0,00	0
		5.2. Стропильная ферма								
103	Е10-14-1	Установка стропил	3,424	23741,72	334,28	81292	1145	14477	0,31	49
		м3 древесины в конструкции		3 397,50	126,00	11633	431	120	0,01	1
104	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,72	22951,16	316,57	39545	545	7487	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		3 487,50	119,25	6009	205	120	0,01	1
105	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов (контробрешетка)	0,38	24952,25	309,62	9507	118	1175	1,25	54
		м3		2 452,50	117,00	934	45	120	0,01	2
106	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркасов	3,42	573,25	28,11	1963	96	552	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	424	36	120	0,05	0
107	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	1,723	1862,35	14,17	3209	24	639	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,40	523	9	120	0,03	0
108	Е10-3-5	Устройство доски подшивки толщ.20мм	17,28	799,25	7,54	13811	130	4510	1,43	25
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3709	49	120	0,01	0
109	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	8,64	799,25	7,54	6906	65	2255	1,43	12
		м3 древесины в конструкции		214,65	2,86	1855	25	120	0,01	0
110	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	216,00	37,08	0,99	8009	214	3077	0,07	15
		м2 изолируемо поверхности		11,59	0,38	2503	82	119	0,00	0
112	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	216,00	496,10	8,20	107158	1771	70951	1,71	369
		м2 кровли		272,95	3,08	58957	665	119	0,02	3
114	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам и контробрешетки	432,00	20,49	0,91	8852	393	2602	0,03	13
		м2 обрабатываемой поверхности								

			4,68	0,34	2022	147	120	0,01	1
117	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг	0,06151	13010,10	1 826,10	800	112	757	42,70	3
		т стальных элементов		8 100,00	690,75	498	42	140	3,37	0
122	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18,00	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
		болт		19,91	0,09	358	2	90	0,01	0
124	Е12-12-1	Устройство снегозадержателей	54,00	13,42	2,49	725	134	681	0,07	3
		м ограждения		9,68	0,92	523	50	119	0,01	0
	5.3 Слуховое окно									
127	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1,00	3282,79	81,61	3283	82	1193	6,08	6
		слуховое окно		963,00	31,50	963	32	120	0,15	0
35	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	0,40	799,25	7,54	320	3	104	1,43	1
		м2 обрабатываемой поверхности		214,65	2,86	86	1	120	0,01	0
36	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,00	341,97	8,20	2736	66	2278	1,48	12
		м2 кровли		236,25	3,08	1890	25	119	0,01	0
38	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам и контробрешетки	8,00	20,49	0,91	164	7	48	0,03	0
		м2 обрабатываемой поверхности		4,68	0,34	37	3	120	0,01	0
139	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	8,00	37,08	0,99	297	8	114	0,07	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	93	3	119	0,01	0
142	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,00	575,05	1,24	575	1	183	0,97	1
		м2 покрытий		153,23	0,47	153	0	119	0,00	0
	5.4.Вентшахты (ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3)									
143	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического марки М100, на растворе М75	7,00	9635,65	296,60	67450	2076	8475	5,95	42
		м3 кладки		915,75	110,25	6410	772	118	0,54	4
144	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35	8679,65	422,15	3010	146	3444	56,40	20
		т металлических изделий		8 257,50	157,50	2864	55	118	0,77	0
146	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщ.100мм	6,10	7792,57	378,22	47535	2307	22619	20,04	122

	м3 изоляции		3 566,25	141,75	21754	865	100	0,69	4
E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	50,40	764,00	4,92	38506	248	10315	1,15	58
	м2 оштукатуренной поверхности		193,05	1,87	9730	94	105	0,10	0
E7-53-11	Установка плит покрытий массой до 0,5т	9,00	164,67	24,15	1482	217	2277	1,03	9
	шт сборных конструкций		171,90	8,83	1547	79	140	0,04	0
E11-11-11	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	7,98	289,31	9,95	2309	79	549	0,31	28
	м2 стяжки		52,20	3,74	417	30	123	0,01	1
E7-26-1	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой	0,01	8261,82	364,32	42	2	57	58,40	12
	т арматуры		7 897,50	137,25	40	1	140	0,15	1
	Всего прямые затраты				**543682**	**12327**	**193679**		**1023**
					162333	**4626**			**21**

Накладные расходы, тенге	193 679
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44 242
ИТОГО ПО АКТУ	**781 602**
Временные здания и сооружения (1,8%)	14 069
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	19 255
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	7 957
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3 183
ИТОГО в базовых ценах 2001г., МРП=775тенге	**826 066**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г. МРПтек.=1962 тенге	**2 112 251**
С учетом понижающего коэффициента к=0,78633542	**1 660 937**
Налог 2%	33219
Итого в текущих ценах с учтом налога 2%	1 694 156
НДС 12%	203 299
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 897 455**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019401
Директор Турымбетов К.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма "Пирамида"
БИН 040940001730
Директор