Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ на объе кте "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код			наименование	код
			23	**26.0.2024г.**						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	**3 500 000,00**	**3 125 000,00**	**3 125 000**						**375 000,00**	**3 500 000,00**
Акт приемки выполненных работ №1		3 125 000,00	3 125 000,00						375 000,00	3 500 000,00

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор **Сакенова Гулим Талгатовна**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

ание стройки - Строительно-монтажных работ на объе кте "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

ание объекта - Наружные сети газоснабжения

Договор подряда **№ 23 от 26.06.2024г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 02-01)

на Подводящие сети газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК /8353.09 СБ/ d-110мм-1 шт/									
184	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания *НР - 99%; СП - 8%*	м3	0,52		6229,18 1229,10	180,98 54,92	3259 643	95 29	665 314	4238
185	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *НР - 118%; СП - 8%;*	м3	0,135		15273,13 6985,13	7969,09 3112,67	2062 943	1076 420	1609 294	3964
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм									
189	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых кранов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1		1552,87 596,99	955,88 297,56	1553 597	956 298	886 195	2634
192	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2		1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	1771 390	5267
194	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1		1979,07 1754,09	224,98 109,83	1979 1754	225 110	1845 306	4130

197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	4381,97 1483,65	1165,54 284,46	548 185	146 36	201 60	809
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d110/DN108 **/лист 8353.05/ 3 шт**								
199	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0015	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	1342 908	413 193	1090 195	2626
201	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,00174	1278197,94 646720,00	553489,52 198966,30	2224 1125	963 346	1457 294	3975
203	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,00174	1601616,86 311395,00	37842,18 282,42	2787 542	65 --	537 266	3590
204	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%;*	м трубопровода	1,74	-207,95 -99,45	-- --	-362 -173	-- --	-170 -43	-574
205	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,03018	64090,78 61185,80	2086,28 567,03	1934 1847	63 17	1286 258	3478
207	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0033	399790,77 289642,00	110148,77 35896,59	1319 956	363 118	1064 191	2573
209	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0033	-106,10 -99,45	-- --	-1 --	-- --	-- --	-1
210	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0033	889728,63 144918,00	737290,53 149709,46	2936 478	2433 494	885 306	4126
211	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	шт.	9	1552,87 596,99	955,88 297,56	13976 5373	8603 2678	7970 1756	23702
		ПЭ110/Ст108х4								

216	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	0,15	4381,97	1165,54	657	175	241	970
					1483,65	284,46	223	43	72	
218	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали *НР - 92%; СП - 8%;*	м2	1,5	1278,49	2,25	1918	4	1763	3975
					1276,24	1,10	1914	2	294	
221	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	м3 основания	2,7	6229,18	180,98	16819	488	3432	21871
					1229,10	54,92	3319	148	1620	
ПРОХОД ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕННОМ В ФУТЛЯРЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ D161мм, ДЛИНОЙ L=3,0м-1 ШТ, L=4,0м (3шт)										
222	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 76%; СП - 8%;*	канало- километр трубопровода	0,015	3355404,04	--	50331	--	3086	57690
					270690,00	--	4060	--	4273	
224	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка труб *НР - 69%; СП - 8%;*	м реза	30	492,91	11,47	14787	344	9966	26733
					481,44	--	14443	--	1980	
КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 25 ШТ										
225	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	шт.	25	7048,61	2325,54	176215	58138	125809	326186
					4162,06	921,12	104052	23028	24162	
230	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	4,50225	99,17	2,72	446	12	164	659
					52,54	0,31	237	1	49	
231	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	4,50225	167,42	3,87	754	18	193	1022
					61,42	0,63	277	3	76	
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 18 шт										
232	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	1,026	9828,62	1848,82	10084	1897	5834	17192
					5790,33	458,28	5941	470	1273	
234	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%;*	шт.	18	5226,79	853,03	94082	15355	87747	196375
					4201,60	312,11	75629	5618	14546	
237	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%;*	т стальных элементов	0,01278	320332,92	15169,16	4094	193	4358	9128

					287300,00	1678,83	3672	21	676	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 3шт								
240	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0015	335137,69 258289,00	76848,69 24815,51	503 387	115 37	420 74	997
241	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%;*	м трубопровода	1,5	-101,20 -99,45	-- --	-152 -149	-- --	-146 -24	-322
243	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** *НР - 94%; СП - 8%;*	м3	0,18	9602,39 3602,95	1090,62 470,70	1728 649	197 85	689 193	2611
244	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	0,12	7702,82 5078,66	1069,07 426,77	924 609	128 51	601 122	1647
246	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,01317	286988,34 285516,00	1472,34 665,64	3780 3760	20 9	3430 577	7787
249	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,00837	286988,34 285516,00	1472,34 665,64	2402 2390	13 6	2180 367	4948
252	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 250 мм** *НР - 99%; СП - 8%;*	т	0,02121	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	24178 12436	11346 3736	16010 3215	43403
256	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,57267	99,17 52,54	2,72 0,31	57 30	1 --	21 6	84
257	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,57267	167,42 61,42	3,87 0,63	96 35	2 --	25 10	130
258	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм** *НР - 94%; СП - 8%;*	м3	0,6059886	9602,39 3602,95	1090,62 470,70	5819 2183	661 285	2320 651	8791

259	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;*	м2 покрытия	6,059886	4934,51 644,88	324,31 119,95	29903 3908	1965 727	4357 2741	37000
РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)										
ТРУБОПРОВОДЫ										
260	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода м	0,355	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	317686 214931	97573 45612	257938 46050	621674
262	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%;*	т фасонных частей	0,05	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	56998 29316	26746 8807	37742 7579	102319
264	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	120	198,36 105,08	5,45 0,63	23803 12610	654 76	8753 2604	35160
265	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	120	167,42 61,42	3,87 0,63	20090 7370	465 76	5138 2018	27246
УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА										
266	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,006	662282,92 434528,00	227754,92 76152,77	3974 2607	1367 457	3033 561	7568
ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ										
268	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%; СП - 8%*	стык	18	40693,51 3059,55	37633,96 7289,97	732483 55072	677411 131219	169525 72161	974169
КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА на										
270	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	7,5739136	3077,20 3077,20	-- --	23306 23306	-- --	16781 3207	43294
271	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	7,5739136	927,48 927,48	-- --	7025 7025	-- --	5058 967	13049

272	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,6886	123545,63 106131,20	8688,04 497,55	85074 73082	5983 343	50663 10859	146596
275	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	5,896	9828,62 5790,33	1848,82 458,28	57950 34140	10901 2702	33526 7318	98794
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА на								
277	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	2,1482928	3077,20 3077,20	-- --	6611 6611	-- --	4760 910	12280
278	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м3 грунта	2,1482928	927,48 927,48	-- --	1992 1992	-- --	1435 274	3701
279	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	0,29576	123545,63 106131,20	8688,04 497,55	36540 31389	2569 147	21760 4664	62964
282	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. С1212-101-0301	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3	1,336	9828,62 5790,33	1848,82 458,28	13131 7736	2470 612	7597 1658	22386
		Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре								
284	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%;*	шт.	10	1773,91 1367,10	209,58 72,39	17739 13671	2096 724	10364 2248	30352
286	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%;*	м	20	321,59 273,42	30,02 9,52	6432 5468	600 190	4074 840	11347
288	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%;*	м	5	282,58 243,04	24,68 7,24	1413 1215	123 36	901 185	2499
290	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	146,5	198,36 105,08	5,45 0,63	29060 15394	798 92	10686 3180	42925

291	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	146,5	167,42 61,42	3,87 0,63	24527 8998	567 92	6272 2464	33263
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							3 125 000,00
		НДС 12%								375 000,00
		Всего с НДС								**3 500 000,00**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Директор _____ **Сакенова Гулим Талгатовна**