Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«_____» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ТОО «Алия-Сервис»_____
_____г. Уральск, ул. Гагарина 2/2 кв.1_____
наименование организации, юридический адрес
в лице_____Молгалиевой В.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: _____«Газоснабжение населенных пунктов "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области (с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)»_____
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является__ГУ « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»_____
_ ____Закарин Р.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:__ТОО «West-Gaz+»_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)_____ТОО «Кульман» №1153
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» приказ № 86 от 29.06.2015 года.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный часовой расход газа	м³/час				
с.Шунгай		206		206	
с.Сейткали		109		109	
с.Тайгара		81		81	
с.Жиеккум		277		277	
с.Жамбыл		154		154	
с.Коктерек		231		231	
с.Борли		724		724	
с.Саралжин		669		669	
с.Уялы		535		535	
с.Кеной		106		106	
с.Теренкудук		38		38	

Подземная прокладка газопровода Г3 Надземная прокладка газопровода Г3	м м	275296,0 40		275296,0 40	
Тип и количество газорегуляторных пунктов ГРПШ-03БМ-У1У-С с РДСК-50БМ ГРПШ-13-1НУ1-С с РДГ-50Н ГРПШ-13-1ВУ1-С с РДБК-1П-50-25	шт шт шт шт	13 : 9 2 2		13 : 9 2 2	
Крановые узлы	шт	10		10	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подводящий газопровод высокого давления1категории Р=1,2МПа общей протяженностью Lобщ=40м, из них стальных труб Lобщ=40м; 2 категории PN=0,6МПа протяженностью 275296,0м, из них полиэтиленовых труб Lобщ=275296,0м.:ПЭ100 SDR11 D225x20,5мм-89958,0м; SDR11 D160x14,6мм-34564,0м,; SDR11 D110x10,0мм-20306м; SDR11 D90x8,2мм-115398,0м,;SDR11 D63x5,8мм-7241,0м; SDR11 D50x4,6мм-1751,0м; SDR11 D40x3,7мм-6078,0м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.05. 2017г.;
месяц, год

окончание работ ____октябрь 2018г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__ _____12_____;
фактически, месяц:_____2017г.-4 месяца, 2018г.-6 месяцев=10 месяцев_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»_____Асаров А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____октября.2018г.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно - Казахстанской области (с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал - жин, Шунгай, Сеиткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Молгалиева В.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.