Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"
Подрядчик: ТОО "РимСтройСервис"
Инженер: ТОО "Корпорация БАРС"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

25.07.2016г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правоя форма: Наименование	Организационно-правоя форма: Код
		22	30.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1: Строительно монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальнему ремонту	22 551 300	20 135 089	8 672 844	8 672 844	286 200	443 602	3 540 346	7 478 297	2 416 211	22 551 300
Всего	22 551 300	20 135 089	8 672 844	8 672 844	286 200	443 602	3 540 346	7 478 297	2 416 211	22 551 300

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"
_____ Тенизбаев С.Ф.

Инженер:
Директор
ТОО "Корпорация БАРС"
_____ Балабеков А.Т.
Инженер-эксперт
_____ Омаров С.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РимСтройСервис"
_____ Абдраманов М.И.

Заказчик: КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"

Форма - 2В

Подрядчик: ТОО "РимСтройСервис"

Инженер: ТОО "Корпорация БАРС"

Договору о государственных закупках работ: №22 от 30 июня 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июль 2016г.

на 25.07.2016 г. работы

Составлен(а) в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 1 Учебный корпус									
1	Е62-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	3143,41	25,7	0	80786	0	76342	0,18	560
		м2		25,7	0	80786	0	94,5	0	0
2	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	390,15	133,16	23,58	51952	9200	41935	0,74	290
		м2		109,58	4,16	42753	1623	94,5	0,02	9
3	Е62-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	6575,48	25,7	0	168990	0	159695	0,18	1170
		м2		25,7	0	168990	0	94,5	0	0
4	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	48	320,85	30,15	15401	1447	13698	1,96	94
		шт		290,7	2,9	13954	139	97,2	0,19	9
5	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	215,57	21,24	2371	234	2113	1,29	14
		шт		194,33	3,31	2138	36	97,2	0,03	0
	Раздел 2 ВНУТРЕНИЕ РАБОТЫ									
16	Е15-79-9	Отделка потолков, состав "Алинекс"	2300	212,63	2,1	489049	4830	187694	0,36	819
		м2		76,93	0,79	176939	1817	105	0	9

17	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	5500	162,917	4,29	896044	23595	449203	0,52	2879
		м2		84,7892	1,6375	466341	9006	94,5	0,01	43
								262945	0,3	1196
18	E15-79-5	Отделка внутренних стен, состав "Алинекс"	4046,92453	185,23	1,83	749612	7406	105	0	14
		м2		61,2	0,68	247672	2752			
21	E15-65-1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по бетону и камню	144,42	617,96	6,33	89246	914	43009	1,79	259
		м2		312,75	2,39	45167	345	94,5	0,01	2
23	E15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200	1565,16	2,1	313032	420	66063	2,08	416
		м2		348,75	0,79	69750	158	94,5	0,00	1
24	E11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических одноцветных плиток с красителем	20	932,03	15,2	18641	304	4444	1,07	21
		м2		173,3	7,37	3466	147	123	0,04	1
	Локальная смета № 2-1-2									
	Раздел 1 Отопление									
1	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	186	197,2	15,96	36679	2969	35437	1,21	224
		шт		181,24	2,52	33711	469	103,68	0,02	4
2	E65-13-2	Демонтаж регистров	10	1341,05	2,3	13411	23	7377	3,97	40
		м		711	0,47	7110	5	103,68	0,00	0
3	E65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	410,6	88,41	1,24	36301	509	37194	0,57	234
		м		87,17	0,2	35792	82	103,68	0,00	1
4	E16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	535,06	352,79	5,74	188763	3071	37686	0,32	173
		м		59	2,14	31568	1145	115,2	0,01	6
5	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	170,00	677,28	17,65	115138	3001	23894	0,64	108
		м		115,4	6,61	19618	1124	115,2	0,03	5
6	E58-27-1	Смена с люлек колен водосточных труб	378	438,55	0,31	165773	117	78535	1,34	507
		1шт		215,54	0	81476	0	96,39	0,00	0
7	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	378	106		40068				
		шт								
8	E18-22-5	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО	200	66,28	0	13256	0	6141	0,14	29
		комплект		26,65	0	5330	0	115,2	0	0

9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
		шт		292,39	19,69	3509	236	115,2	0,09	1
10	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	748		4488				
		шт								
11	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	1260		7560				
		шт								
12	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1155	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	103,68	0,2	0
13	9-2-6	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6нж для воды, пара и других сред, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 80 мм	2	5610		11220				
		шт								
14	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	219,45	4357,14	44,71	956174	9812	36710	0,81	178
		кВт		128,46	16,75	28191	3676	115,2	0,08	18
15	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	413	158,06	0,07	65279	29	35888	0,63	262
		м2		102,15	0,02	42188	8	85,05	0,00	0
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	705,06	10,99	0	7749	0	8683	0,05	35
		м		10,69	0	7537	0	115,2	0	0
	Локальная смета № 2-1-3									
	Раздел 1 Сантехнические работы									
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	140	499,47	12,19	69926	1707	53235	1,64	230
		м		292,5	4,57	40950	640	128	0,02	3
2	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	76	433,63	6,6	32956	502	21334	1,21	92
		м		216,83	2,48	16479	188	128	0,01	1
3	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	17
		м		106,2	0,25	3186	8	128	0	0

4	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	5928	0,56	28
		м		102,38	0,54	5119	27	115,2	0	0
5	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	18	743,96	6,67	13391	120	13647	3,77	68
		комплект		657	1,13	11826	20	115,2	0,01	0
6	Прайс-лист	Чаша Генуя с бачком смывной	18	3825		68850				
		комплект								
	Локальная смета № 2-1-4									
	Раздел 1 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
4	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5700	103,71	11,48	591147	65436	547273	0,5	2867
		м		81,68	7,22	465576	41158	108	0,03	180
5	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	5,7	26000		148200				
		1000м								
9	Спрайс-лист	ЩИТ ШРН-18з	6	1409,1		8455				
		ШТ								
16	75-6-56	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях, НПН2-60 8шт, габаритные размерф 600х300х1600 мм	1	53000		53000				
		шт								
17	75-6-58	Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях, НПН2-250 8шт, габаритные размерф 600х300х1600 мм	4	58300		233200				
		шт								
20	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛЧ	0,158	18000		2844				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**5823230**				

Стоимость: ОБОРУДОВАНИЕ	**286200**
Накладные расходы, тенге	2265661
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**468 161**
Всего	**8 557 052**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82 709
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33 083
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 672 844**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**22 180 094**

Налог (2 %)	443 602
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22 623 696**
Коэффициент понижения (-0,11)	-2 488 607
Всего	**20 135 089**
НДС (12 %)	2 416 211
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 551 300**

Директор ТОО "Корпорация БАРС"

_____ Балабеков А.Т.

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация БАРС"

_____ Омаров С.И.

Директор ТОО "РимСтройСервис"

_____ Абдраманов М.И.

Заказчик: КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО" Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "РимСтройСервис"

Инженер: ТОО "Корпорация БАРС"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правоя форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		22	30.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальнему ремонту	38 952 492,32	14 643 921,71	6 307 618	6 307 618	0	322 624	3 869 706	4 143 973	1 757 271	16 401 192,32
Всего	38 952 492,32	14 643 921,71	6 307 618	6 307 618	0	322 624	3 869 706	4 143 973	1 757 271	16 401 192,32

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО»
_____Тенизбаев С. Ф.

Инженер:
Директор
ТОО "Корпорация БАРС"
_____Балабеков А.Т.
Инженер-эксперт
_____Омаров С.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РимСтройСервис"
_____Абдраманов М.И.

Заказчик: КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО" Форма - 2В
Подрядчик: ТОО "РимСтройСервис"
Инженер: ТОО "Корпорация БАРС"
Договору о государственных закупках работ: №22 от 30 июня 2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы интернат" Управление образования ЮКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август 2016г.

Составлен(а) в ценах 2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Раздел 2 ВНУТРЕНИЕ РАБОТЫ									
	ДВЕРИ									
6	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемы каменных стен площадь проема до 3 м2	8,58	398,48	102,53	3419	880	1736	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1301	306	108	0,14	1
7	Е10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	20,096	634,99	31,85	12761	640	4402	1,15	23
		м2		190,8	12,04	3834	242	108	0,06	1
8	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемы каменных стен площадь проема до 3 м2	58,48	398,48	102,53	23303	5996	11831	0,90	53
		м2		151,65	35,67	8868	2086	108	0,14	8
9	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	73,26	4010		293773				
		м2								
10	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	17,556	3760		66011				
		м2								
11	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	40	1960		78400				
		комплект								
12	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				

		комплект								
13	Е15-176-6	Покрытие заполнений проемов дверных масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 1 раз	87,156	111,29	0	9700	0	1268	0,08	7
		м2		15,39	0	1341	0	94,5	0	0
14	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	19,25	498,09	19,17	9588	369	4930	1,38	27
		м2		230,97	6,18	4446	119	108	0,03	1
15	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	19,25	5206		100216				
		м2								
16	Е15-79-9	Отделка потолков, состав "Алинекс"	843,41	212,63	2,1	179334	1771	68827	0,36	300
		м2		76,93	0,79	64884	666	105	0	3
17	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	1075,48	162,917	4,29	175214	4614	87838	0,52	563
		м2		84,7892	1,6375	91189	1761	94,5	0,01	8
18	Е15-79-5	Отделка внутренних стен, состав "Алинекс"	2528,55547	185,23	1,83	468364	4627	164290	0,3	747
		м2		61,2	0,68	154748	1719	105	0	9
19	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3143,41	200,36	1,65	629814	5187	74738	0,15	484
		м2		24,53	0,63	77108	1980	94,5	0	10
20	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными по окраску	5199,75	306,5	2,1	1593723	10919	323424	0,39	2028
		м2		65,03	0,79	338140	4108	94,5	0	20
22	Е15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке подготовленным под окраску стен	1375,73	88,67	1,42	121986	1954	40198	0,19	264
		м2		30,38	0,54	41795	743	94,5	0,00	4
23	Е15-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	140	1565,16	2,1	219122	294	46244	2,08	291
		м2		348,75	0,79	48825	111	94,5	0,00	1
24	Е11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических одноцветных плиток с красителем	58	932,03	15,2	54058	882	12889	1,07	62
		м2		173,3	7,37	10051	427	123	0,04	2

	Локальная смета № 2-1-2									
	Раздел 1 Отопление									
4	E16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	72,54	352,79	5,74	25593	416	5109	0,32	23
		м		59	2,14	4280	155	115,2	0,01	1
5	E16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	54,48	677,28	17,65	36896	962	7657	0,64	35
		м		115,4	6,61	6287	360	115,2	0,03	2
16	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	127,02	10,99	0	1396	0	1564	0,05	6
		м		10,69	0	1358	0	115,2	0	0
	Локальная смета № 2-1-3									
	Раздел 1 Сантехнические работы									
3	E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	30	603,52	9,63	18106	289	8424	1,22	37
		м		215,78	3,6	6473	108	128	0,02	1
6	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов до 100 мм	336	10,99	0	3693	0	4598	0,05	17
		м		10,69	0	3592	0	128	0	0
7	E65-12-1	Установка раковины (умывальника)	30	524,91	3,81	15747	114	16894	2,89	87
		комплект		488,25	0,59	14648	18	115,2	0,01	0
8	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 600х450х150 мм	30	3000		90000				
		шт								
9	E65-12-3	Установка унитазов с бачком	2	743,96	6,67	1488	13	1516	3,77	8
		комплект		657	1,13	1314	2	115,2	0,01	0
10	11-1-150	Унитазы напольные керамические с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	5309		10618				
		комплект								
12	E65-12-8	Установка писсуаров	8	342,75	1,65	2742	13	2843	1,83	15
		комплект		308,25	0,23	2466	2	115,2	0	0
13	11-1-170	Писсуары настенные керамические, с комплектом арматуры	8	2737		21896				
		шт								
14	E16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	11	10263,47	23,09	112898	254	2344	0,9	10
		1кран		157,5	9	1733	99	128	0,04	0
	Локальная смета № 2-1-4									

	Раздел 1 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	435	169,86	57,56	73889	25039	57683	0,55	239
		шт		86,85	35,93	37780	15631	108	0,16	70
2	17-1-84	Светильники, тип НС022-1-100	435	523		227505				
		шт								
3	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	400	26,92	0	10768	0	10692	0,15	60
		м		24,75	0	9900	0	108	0	0
6	16-7-195	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 380 В, с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченный, марка АВТВ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,4	78700		31480				
		1000м								
7	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	5	2070	0	10350	0	6561	6,98	35
		шкаф		1215	0	6075	0	108	0	0
8	Ц8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А	6	7410	2137	44460	12822	30330	28	168
		шт		4860	460,99	29160	2766	95	2,67	16
10	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	120	35,4	0	4248	0	3821	0,19	23
		шт		29,48	0	3538	0	108	0	0
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	25	45,74	0	1144	0	838	0,2	5
		шт		31,05	0	776	0	108	0	0
12	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	140	34,7	0	4858	0	4457	0,19	27
		шт		29,48	0	4127	0	108	0	0
13	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип IP44/220	120	156		18720				
		шт								
14	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С4-124/220	25	182		4550				
		шт								
15	18-1-139	Розетка штепсельная 2-х полюсная для требующих заземления	140	126		17640				
		шт								
18	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	15	862	28	12930	420	4418	2	30
		шт		340	4,5	5100	68	85,5	0,03	0
19	Спрайс-лист	АВТОМАТ ИЭК 1 10А, 16А, 50А, 100А ВА 47-29	15	229,57		3444				
		ШТ								
		Всего прямые затраты				**4854842**				
		Стоимость: ОБОРУДОВАНИЕ								

Накладные расходы, тенге	1013583
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**352 106**
Всего	**6 220 531**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	62 205
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24 882
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 307 618**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**16 131 220**
Налог (2 %)	322 624
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 453 845**
Коэффициент понижения (-0,11)	-1 809 923
Всего	**14 643 922**
НДС (12 %)	1 757 271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 401 192,32**

Директор ТОО "Корпорация БАРС"

_____ Балабеков А.Т.

Инженер-эксперт ТОО "Корпорация БАРС"

_____ Омаров С.И.

Директор ТОО "РимСтройСервис"

_____ Абдраманов М.И.