Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района".Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	181140009371
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051040005224
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
20	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области за май 2020 г.			Работа	1	219 936 366,83	219 936 366,83	23 564 610,73
				Итого	1	x	219 936 366,83	23 564 610,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нурханов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2020г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 146 582 078,13**									
Итого в отчетном месяце		**196 371 756,10**							**23 564 610,73**	**219 936 366,83**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014г. По № 46

_____ **Кочин В.Ф.**

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети (КВС)
Шифр объекта 2-7

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

на Внутриплощадочные сети (КВС)

(наименование работ и затрат)

Основание: Альбом №5 (НВ.7-9,НВК.С.1-3)
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	45,32		37,52	37,52	1700	1700	–	422	2292
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	586		170	
2	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	м3 грунта	45,32		37,52	37,52	1700	1700	–	422	2292
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	586		170	
3	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	302,758		110,70	105,29	33516	31879	–	6411	43121
		НР - 72%; СП - 8%				5,41	24,01	1637	7268		3194	
4	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	307,6138		121,77	115,82	37458	35629	–	7166	48194
		НР - 72%; СП - 8%				5,95	26,41	1829	8123		3570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5817	1383,15	–	10487	–	–	7550	19480
		НР - 72%; СП - 8%			1383,15	–	10487	–		1443	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,61241	649,59	–	25732	–	–	18527	47799
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	25732	–		3541	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	578,3411	26,35	26,35	15238	15238	–	3778	20537
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,07	–	5247		1521	
8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,666917	37,52	37,52	288	288	–	71	388
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,92	–	99		29	
9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	105,6331	1115,40	1115,40	117823	117823	–	50247	181516
		НР - 72%; СП - 8%			–	660,66	–	69788		13446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243942	204258	–	94594	365619
							39684	91696	–	27084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243942				
	Всего заработная плата		Тенге					131380			
		Накладные расходы	Тенге				94594				
		Сметная прибыль	Тенге				27083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					131380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				365619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					131380			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт.Ду.1500 мм-13 шт. Ду.1000 мм-4 шт.)									
10	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,58	53789,98	8252,01	246358	37794	141974	80022	352490
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	66590	14239		26110	
11	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	12265,00	–	49060	–	49060	–	52985
					–	–	–	–		3925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121 040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	16765,00 --	-- --	117355 --	-- --	117355	-- 9388	126743
13	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4	5853,00 --	-- --	23412 --	-- --	23412	-- 1873	25285
14	С121-040302 0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14976,00 --	-- --	59904 --	-- --	59904	-- 4792	64696
15	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7779,00 --	-- --	31116 --	-- --	31116	-- 2489	33605
16	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /3ПП-15-1/,2ПП 20-1/	м3	0,84	52731,00 --	-- --	44294 --	-- --	44294	-- 3544	47838
17	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п. *НР - 118%; СП - 8%*	м	53,56369	341,30 176,58	164,72 76,09	18281 9458	8823 4076	--	15970 2740	36991
18	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенекрит/	кг	107,1274	1352,00 --	-- --	144836 --	-- --	144836	-- 11587	156423
19	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	18,99072	1571,04 506,38	40,93 6,04	29835 9616	777 115	19442	9050 3111	41996
20	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	18,99072	-799,13 -244,53	-18,06 -1,65	-15176 -4644	-343 -31	-10189	-4348 -1562	-21086
21	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	21,839328	557,00	--	12165	--	12165	--	13138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	–	--	--		973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				761440	47052	633369	100694	931104
							81021	18399	–	68970	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				761440				
		Материалы	Тенге				151226				
		Всего заработная плата	Тенге					99420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157001				
		Местные материалы	Тенге				325141				
		Накладные расходы	Тенге				100693				
		Сметная прибыль	Тенге				68971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				931104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					99420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				931104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					99420			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод									
22	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,047	992688,33	465205,62	46656	21865	3496	27564	80158
		НР - 99%; СП - 8%			453080,00	139308,17	21295	6547		5938	
23	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47,188	6311,00	–	297803	–	297803	–	321628
					--	–	--	–		23824	
24	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,051	1107814,95	489873,01	56499	24984	4413	34381	98150
		НР - 99%; СП - 8%			531405,00	149537,33	27102	7626		7270	
25	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 прим./D 273x4,5/ мм	м	51,204	8859,00	–	453616	–	453616	–	489906
					--	–	–	–		36289	
26	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0515	700391,12	212966,76	36070	10968	2761	25537	66535
		НР - 99%; СП - 8%			433800,00	67068,33	22341	3454		4929	
27	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	53,40276	4315,00	–	230433	–	230433	–	248868
					--	–	–	--		18435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,047	2102366,18	153401,87	98811	7210	81449	11235	118850
		НР - 99%; СП - 8%			215992,00	25464,93	10152	1197		8804	
29	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,051	2581795,56	176606,03	131672	9007	109967	14048	157377
		НР - 99%; СП - 8%			248976,00	29258,96	12698	1492		11658	
30	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0515	1591740,74	135145,51	81975	6960	64878	11207	100636
		НР - 99%; СП - 8%			196840,00	22960,46	10137	1182		7454	
31	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	51,69	559,62	61,88	28926	3198	13284	10536	42620
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	12444	1419		3157	
32	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	37,92569	10797,00	–	409484	–	409484	–	442242
					–	–	–	–		32759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1871945**	**84191**	**1671584**	**134508**	**2166970**
							116168	**22918**	**–**	**160517**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				890093				
		Материалы	Тенге				280250				
		Всего заработная плата	Тенге					139087			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				409484				
		Накладные расходы	Тенге				134507				
		Сметная прибыль	Тенге				81968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1106568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					139087			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				981853				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				981853				
		Сметная прибыль	Тенге				78548				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1060401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2166969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					139087			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2877327**	**335500**	**2304953**	**329796**	**3463693**
							236874	**133013**	**–**	**256571**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1895475				
		Материалы	Тенге				431475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					369886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566484				
	Местные материалы		Тенге				325141				
		Накладные расходы	Тенге				329794				
		Сметная прибыль	Тенге				178022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2403291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					369886			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				981853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				981853				
		Сметная прибыль	Тенге				78548				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1060401				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3463691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					369886			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				3 463 691				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			90 056				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3 553 747				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			117 274				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		Тенге				51 903				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				3 722 924				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге				3 722 924				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%			74 458				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				3 797 382				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%		2 671 194				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%		1 361 516				
	Итого в текущих ценах		Тенге				4 032 710				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**			**3 629 439**				
	НДС, 12%		Тенге	12%			435 533				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**4 064 971,48**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт
Шифр объекта 3-2

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №17.1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Тип 531										
48	**Е11-110101-0204** 1111-0101-0204 **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**0,9288**	**8630,06**	**1476,41**	**8016**	**1371**	**4108**	**2912**	**11802**
		НР - 94%; СП - 8%				**2731,32**	**603,90**	**2537**	**561**		**874**	
49	**Е11-110101-0803** **1111-0101-0803** **РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**		**2,9025**	**15883,17**	**1493,01**	**46101**	**4333**	**32592**	**9885**	**60465**
		НР - 94%; СП - 8%				**3161,36**	**461,88**	**9176**	**1341**		**4479**	
50	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**0,9288**	**21272,75**	**7,68**	**19758**	**7**	**16885**	**2694**	**24248**
		НР - 94%; СП - 8%				**3085,38**	**--**	**2866**	**--**		**1796**	
51	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**11,61**	**679,89**	**25,66**	**7894**	**298**	**4294**	**3232**	**12015**
		НР - 94%; СП - 8%				**284,44**	**11,67**	**3302**	**136**		**890**	
		Тип 388										
54	**Е11-110101-0204** **1111-0101-0204** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**0,4928**	**8630,06**	**1476,41**	**4253**	**728**	**2179**	**1545**	**6262**
		НР - 94%; СП - 8%				**2731,32**	**603,90**	**1346**	**298**		**464**	
55	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**0,4928**	**21272,75**	**7,68**	**10483**	**4**	**8959**	**1429**	**12865**
		НР - 94%; СП - 8%				**3085,38**	**--**	**1520**	**--**		**953**	
56	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**6,16**	**679,89**	**25,66**	**4188**	**158**	**2278**	**1715**	**6375**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			284,44	11,67	1752	72		472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				100692	6899	71295	23412	134032
							22499	2407	--	9928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100692				
	Материалы		Тенге				71294				
	Всего заработная плата		Тенге					24906			
		Накладные расходы	Тенге				23412				
		Сметная прибыль	Тенге				9928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					24906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				134032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					24906			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
67	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,08	3330,78	150,21	3597	162	2009	1348	5341
		НР - 90%, СП - 8%			1320,00	66,95	1426	72		396	
68	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,08	12627,00	–	13637	–	13637	–	14728
					–	–	–	–		1091	
69	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,32	3758,68	155,93	16238	674	10188	5098	23043
		НР - 90%, СП - 8%			1244,37	66,95	5376	289		1707	
70	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,32	19690,00	–	85061	–	85061	–	91866
					--	–	--	--		6805	
71	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	3,9	1482,39	8,76	5781	34	4981	703	7004
		НР - 90%, СП - 8%			196,48	3,94	766	15		519	
72	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,3	1011,24	4,47	1315	6	1056	230	1668
		НР - 90%, СП - 8%			194,74	2,01	253	3		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99									
			м	3,9	2629,00	–	10253	–	10253	–	11073
					–	–	–	–		820	
74	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99									
			м	1,3	730,00	–	949	–	949	–	1025
					–	–	–	–		76	
75	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
			шт.	8	113,00	–	904	–	904	–	976
					–	–	–	–		72	
76	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб+ наруж. подоконник									
			м2	1,08	116,77	0,25	126	–	77	45	185
		ПР - 92%; СП - 8%			45,03	0,11	49	–		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				137861	876	129115	7424	156909
							7869	380	–	11624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137861				
	Материалы		Тенге				18311				
	Всего заработная плата		Тенге					8249			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110804				
		Накладные расходы	Тенге				7425				
		Сметная прибыль	Тенге				11623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				156909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8249			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
77	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			м2	45,9	1215,31	67,66	55783	3106	16537	30781	93489
		ПР - 80%, СП - 8%			787,36	50,91	36140	2337		6925	
78	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
			м2	11,514	2756,33	39,26	31736	452	9726	17421	53090
		ПР - 80%; СП - 8%			1872,34	18,93	21558	218		3933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				87519	3558	26263	48202	146579
							57698	2555	–	10858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87519				
	Материалы		Тенге				26263				
	Всего заработная плата		Тенге					60253			
		Накладные расходы	Тенге				48202				
		Сметная прибыль	Тенге				10858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146579				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						60253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					146579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						60253			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**326072**	**11333**	**226673**	**79038**	**437520**
								88067	**5341**	–	**32410**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**326072**				
	Материалы		Тенге					**115868**				
	Всего заработная плата		Тенге						**93408**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**110804**				
		Накладные расходы	Тенге					79039				
		Сметная прибыль	Тенге					**32409**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**437520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						93408			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					437520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						93408			
	В т.ч. оборудование		Тенге					0				
	В т.ч. СМР		Тенге					437 520				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				11 376				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					448 896				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				14 814				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					13 330				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					477 039				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					477 039				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				9 541				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					486 580				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			342 275				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			174 459				
	Итого в текущих ценах		Тенге					516 734				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**465 061**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				55 807				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**520 867,94**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нуртазанов А.Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Ахмет К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект **Артюх А.А.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70 2-10/4
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема производительностью 71 м3/час
Шифр объекта 2-4

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание. Том №15.1
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
48	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	м2		73,56	658,89	25,70	48468	1891	34445	11391	64648
		НР - 92%; СП - 8%				164,92	3,40	12132	250		4789	
49	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка/**	м3 утеплителя		8,0916	14230,97	1632,74	115151	13211	85077	18293	144120
		НР - 92%; СП - 8%				2083,99	373,32	16863	3021		10676	
50	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		73,56	517,46	51,79	38064	3810	21680	12281	54373
		НР - 92%; СП - 8%				170,93	10,54	12574	775		4028	
51	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3		9,092016	14657,00	–	133262	–	133262	–	143923
						–	–	–	–		10661	
52	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2		73,56	567,07	96,91	41713	7129	20838	14088	60265
		НР - 92%; СП - 8%				186,87	21,30	13746	1567		4464	
53	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		73,56	164,48	14,32	12099	1053	10537	691	13813
		НР - 92%; СП - 8%				6,92	3,29	509	242		1023	
54	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т		0,07356	20015,11	3571,12	1472	263	33	1125	2806
		НР - 91%; СП - 8%				15987,99	825,26	1176	61		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050309 0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07356	243223,00	–	17891	–	17891	–	19323
					–	–	–	–		1431	
56	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под подгоизоляционный кровельный ковер	м2	73,56	107,17	0,99	7883	73	4677	2912	11659
		НР - 92%; СП - 8%			42,59	0,44	3133	32		864	
57	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	73,56	245,96	20,07	18093	1476	1277	14458	35155
		НР - 92%; СП - 8%			208,54	5,10	15340	375		2604	
58	С121-100403-1605 2110-0403 1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006 2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	м2	84,594	735,00	–	62177	–	62177	–	67151
					–	–	–	–		4974	
59	С121-100403-0903 2110-0403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	166,2456	418,00	–	69491	–	69491	–	75050
					–	–	–	–		5559	
60	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	21,3	2280,97	51,50	48585	1097	38292	8587	61745
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	9196	137		4574	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,058	2604,75	13,33	47037	241	30665	14889	66880
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	16131	54		4954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				661385	30243	530342	98715	820911
							100800	6514	–	60809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				661385				
	Материалы		Тенге				247522				
	Всего заработная плата		Тенге					107315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282820				
		Накладные расходы	Тенге				98717				
		Сметная прибыль	Тенге				60808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					107315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				820911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					107315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
88	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,64	3758,68	155,93	32475	1347	20377	10197	46086
		НР - 90%, СП - 8%			1244,37	66,95	10751	578		3414	
89	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,64	12627,00	–	109097	–	109097	–	117825
					–	–	–	–		8728	
90	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,4	1011,24	4,47	8494	38	6820	1487	10780
		НР - 90%, СП - 8%			194,74	2,01	1636	17		799	
91	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	2870,00	–	24108	–	24108	–	26037
					–	–	–	–		1929	
92	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	113,00	–	1356	–	1356	–	1464
					–	–	–	–		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				175531	1385	161758	11684	202192
							12387	595	–	14978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175531				
	Материалы		Тенге				27197				
	Всего заработная плата		Тенге					12982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134561				
		Накладные расходы	Тенге				11684				
		Сметная прибыль	Тенге				14977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				202192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					12982			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
101	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	12,808	2756,33	39,26	35303	503	10819	19379	59056
		НР - 80%, СП - 8%			1872,34	18,93	23981	242		4375	
102	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	63,089	1045,83	63,47	65980	4004	20599	35569	109674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	41377	3084		8124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**101284**	**4507**	**31418**	**54948**	**168730**
							65358	**3327**	**–**	**12499**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101284**				
	Материалы		Тенге				**31419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**68685**			
		Накладные расходы	Тенге				**54948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12499**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**168730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68685**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**168730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68685**			
		РАЗДЕЛ 9.Металлоконструкции									
		Пути тали МР-1(АС.16)									
117	**Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам**	**м**	**9,54**	**3498,31**	**2308,36**	**33374**	**22022**	**1055**	**12555**	**49603**
		НР - 69%; СП - 8%			**1079,40**	**827,89**	**10297**	**7898**		**3674**	
118	**С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные**	**т**	**0,38098**	**334079,00**	**–**	**127277**	**–**	**127277**	**–**	**137460**
					–	**–**	**–**	**–**		**10182**	
119	**С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**8**	**34,00**	**–**	**272**	**–**	**272**	**–**	**294**
					–	**–**	**–**	**–**		**22**	
120	**С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015**	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,001**	**21051,00**	**–**	**21**	**–**	**21**	**–**	**23**
					–	**–**	**–**	**–**		**2**	
121	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,58352**	**173,05**	**3,15**	**2178**	**40**	**1597**	**377**	**2759**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,98**	**0,44**	**541**	**6**		**204**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**163122**	**22061**	**130222**	**12932**	**190139**
							10838	**7904**	**–**	**14084**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2471**				
	Материалы		Тенге				**1597**				
	Всего заработная плата		Тенге					**546**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**293**				
		Накладные расходы	Тенге				**377**				
		Сметная прибыль	Тенге				**228**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**546**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге	Страниц - 8			**160651**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1055				
	Всего заработная плата		Тенге					18196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127277				
		Накладные расходы	Тенге				12555				
		Сметная прибыль	Тенге				13856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				190138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18742			
		РАЗДЕЛ 11.Вентшахта ВШ-1									
129	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,000556	283198,75	2001,75	157	1	–	143	324
		НР - 91%; СП - 8%			281197,00	798,51	156	–		24	
130	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2	92,00	–	184	–	184	–	199
					–	–	–	–		15	
131	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,38	2604,75	13,33	990	5	646	313	1407
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	339	1		104	
132	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01376	220956,00	–	3040	–	3040	–	3284
					–	–	–	–		243	
133	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	262771,00	–	1261	–	1261	–	1362
					–	–	–	–		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5633	6	5131	456	6576
							496	2	–	487	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5633				
	Материалы		Тенге				645				
	Всего заработная плата		Тенге					497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4486				
		Накладные расходы	Тенге				456				
		Сметная прибыль	Тенге				487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					497			

РАЗДЕЛ 12.Вентшахта ВШ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,02	51566,44	27980,64	1031	560	1	607	1769
		НР - 84%; СП - 8%			23585,80	12550,14	472	251		131	
136	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0158	243223,00	–	3843	–	3843	–	4150
					–	–	–	–		307	
137	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	г	0,001112	283198,75	2001,75	315	2	–	285	648
		НР - 91%; СП - 8%			281197,00	798,51	313	1		48	
138	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	92,00	–	368	–	368	–	397
					–	–	–	–		29	
139	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,32	2604,75	13,33	8648	44	5638	2737	12296
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	2966	10		911	
140	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06412	220956,00	–	14168	–	14168	–	15301
					–	–	–	–		1133	
141	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01434	262771,00	–	3768	–	3768	–	4070
					–	–	–	–		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				32141	606	27786	3629	38631
							3750	262	–	2860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32141				
	Материалы		Тенге				5638				
	Всего заработная плата		Тенге					4012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22147				
		Накладные расходы	Тенге				3630				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				38632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4012			

РАЗДЕЛ 13.Вентшахта ВШ-3

142	Е11-460301-0113 1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1	1041,91	443,21	1042	443	38	716	1898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			561,08	290,97	561	291		141	
143	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	0,021	53987,21	12984,93	1134	273	386	502	1767
		НР - 84%; СП - 8%			22624,62	5830,02	475	122		131	
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0069	243223,00	--	1678	--	1678	--	1812
					--	--	--	--		134	
145	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,000556	283198,75	2001,75	157	1	--	143	324
		НР - 91%; СП - 8%			281197,00	798,51	156	--		24	
146	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2	92,00	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--		15	
147	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,22	2604,75	13,33	5783	30	3770	1830	8222
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1983	7		609	
148	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00946	220956,00	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--		167	
149	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00162	262771,00	--	426	--	426	--	460
					--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				12494	747	8572	3191	16939
							3176	420	--	1255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12494				
	Материалы		Тенге				4193				
	Всего заработная плата		Тенге					3596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4378				
		Накладные расходы	Тенге				3191				
		Сметная прибыль	Тенге				1255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				16939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1151589	59556	895229	185555	1444118
							196805	19024	--	106972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				990938				
	Материалы		Тенге				318211				
	Всего заработная плата		Тенге					197633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				448685				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					173003				
		Сметная прибыль	Тенге					93115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1257056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						197633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					160651				
	Материалы		Тенге					1055				
	Всего заработная плата		Тенге						18196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					127277				
		Накладные расходы	Тенге					12555				
		Сметная прибыль	Тенге					13856				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					187063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						18196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1444119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге						215829			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**1 444 119**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				37 547				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					1 481 666				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				48 895				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					31 908				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					1 562 469				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					1 562 469				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				31 249				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					1 593 718				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 121 070				
	Итого в ценах 2020г (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			571 413				
	Итого в текущих ценах		Тенге					1 692 482				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**1 523 234**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				182 788				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**1 706 022.33**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурхаиов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгуаов К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Разводящая сеть
Шифр объекта 2-9

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

(наименование работ и затрат)

Основание: Том 6.3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ПНС	м3 грунта	9992,438		37,52	37,52	374915	374915	–	92953	505298
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	129101		37429	
2	E11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9992,438		34,74	34,74	347102	347102	–	86057	467811
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,96	–	119524		34653	
3	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПНС	м3 грунта	9992,438		37,52	37,52	374915	374915	–	92953	505298
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	129101		37429	
4	E11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9992,438		34,74	34,74	347102	347102	–	86057	467811
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,96	–	119524		34653	
5	E11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8266,025		139,65	132,82	1154361	1097915	–	220864	1485243
		НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	56446	250309		110018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	95314,19	110,70	105,29	10551345	10036070	–	2018419	13575344
		НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	515275	2288084		1005581	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3446,993	184,74	177,05	636786	610289	414	129876	827994
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	26083	154300		61333	
8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16729,9	150,21	143,97	2512991	2408564	1505	512571	3267607
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	102922	608982		242045	
9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ	т	33480,23	126,00	–	4218509	–		–	4555990
					–	–	–	–		337481	
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1374,142	184,74	177,05	253854	243291	165	51775	330080
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	10398	61512		24450	
11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14409,48	150,21	143,97	2164442	2074498	1297	441478	2814393
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	88647	524517		208474	
12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ	т	25753,03	126,00	–	3244882	–		–	3504472
					–	–	–	–		259591	
13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	59928,77	121,77	115,82	7297570	6941193	–	1395988	9389043
		НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	356377	1582495		695485	
14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2857,346	153,62	146,10	438935	417472	–	83982	564750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	21463	95178		41833	
15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	407,0423	150,21	143,97	61142	58601	37	12471	79502
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	2504	14817		5889	
17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1175,919	1383,15	–	1626471	–	–	1171059	3021332
		НР - 72%; СП - 8%			1383,15	–	1626471	–		223802	
18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	798,5011	1257,41	–	1004042	–	–	722910	1865108
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	–	1004042	–		138156	
19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	764,0115	1446,02	–	1104775	–	–	795438	2052231
		НР - 72%; СП - 8%			1446,02	–	1104775	–		152017	
20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	21134,31	1115,40	1115,40	23573209	23573209	–	10053067	36316379
		НР - 72%; СП - 8%			–	660,66	–	13962593		2690102	
22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	736,2106	1008,93	149,07	742781	109743	–	654717	1509298
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	633038	28293		111800	
23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3653,79	713,45	–	2606789	–	–	1876888	4842372
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	2606789	–		358694	
24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	180651,7	26,35	26,35	4759780	4759780	–	1180096	6415066
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,07	–	1639022		475190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля	м короба	200,93	2478,23	1118,15	497951	224670	29537	310585	873218
		НР - 99%; СП - 8%			1213,08	348,27	243744	69978		64683	
27	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-2011 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,797	328465,00	–	918717	–	918717	–	992214
					–	–	–	–		73497	
28	Е11-130301-0504 1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	76,32	93,36	2,22	7125	170	4060	2009	9865
		НР - 69%; СП - 8%			37,93	0,22	2895	17		731	
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,32	86,53	1,57	6604	120	4844	1143	8367
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1640	17		620	
32	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 +ГАЗ	м короба	135,44	8566,85	1167,65	1160294	158147	805485	244337	1517002
		НР - 99%; СП - 8%			1452,02	370,23	196662	50144		112371	
33	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля	м короба	12,31	6585,20	1118,15	81064	13764	52367	19028	108099
		НР - 99%; СП - 8%			1213,08	348,27	14933	4287		8007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72068453	54171531	1818428	22256721	101871187
							8615105	21831794	–	7546014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72068453				
	Материалы		Тенге				899710				
	Всего заработная плата		Тенге					30446899			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				918717				
	Транспортные расходы		Тенге				7463391				
		Накладные расходы	Тенге				22256721				
		Сметная прибыль	Тенге				7546014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101871189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33982
		Сметная заработная плата	Тенге					30446899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101871189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33982
		Сметная заработная плата	Тенге					30446899			

РАЗДЕЛ 4.Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81,88	19757,97	8141,89	1617783	666658	258314	936748	2758893
		НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	692811	253399		204362	
54	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,87	41556,20	8252,01	3651543	725104	1648862	1535261	5601748
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	1277577	273191		414944	
55	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	21	10187,00	–	213927	–	213927	–	231041
					–	–	–	–		17114	
56	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	74	14976,00	–	1108224	–	1108224	–	1196882
					–	–	–	–		88658	
57	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	10	26688,00	–	266880	–	266880	–	288230
					–	–	–	–		21350	
58	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	63	11632,00	–	732816	–	732816	–	791441
					–	–	–	–		58625	
59	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	17	25742,00	–	437614	–	437614	–	472623
					–	–	–	–		35009	
60	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	9	17209,00	–	154881	–	154881	–	167271
					–	–	–	–		12390	
61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	38	12265,00	–	466070	–	466070	–	503356
					–	–	–	–		37286	
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	247	16765,00	–	4140955	–	4140955	–	4472231
					–	–	–	–		331276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	31,29	57614,00	--	1802742	--	1802742	--	1946961
					--	--	--	--		144219	
64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	106	8611,00	--	912766	--	912766	--	985787
					--	--	--	--		73021	
65	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	21	5853,00	--	122913	--	122913	--	132746
					--	--	--	--		9833	
67	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	106	7779,00	--	824574	--	824574	--	890540
					--	--	--	--		65966	
69	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	11	26731,00	--	294041	--	294041	--	317564
					--	--	--	--		23523	
70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	601,01	822,95	19,83	494601	11917	344822	129439	673963
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	137862	1320		49923	
82	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	634,3997	1571,04	40,93	996668	25965	649458	302321	1402907
		НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	321245	3831		103919	
83	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	634,3997	-799,13	-18,06	-506965	-11455	-340379	-145244	-704385
		НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-155131	-1045		-52177	
84	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	729,559655	557,00	--	406365	--	406365	--	438874
					--	--	--	--		32509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18138397	1418188	14445845	2758525	22568673
							2274364	530697	--	1671750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18138397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2561076				
	Всего заработная плата		Тенге					2805061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406365				
	Местные материалы		Тенге				11478403				
		Накладные расходы	Тенге				2758525				
		Сметная прибыль	Тенге				1671754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22568676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2609
		Сметная заработная плата	Тенге					2805061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22568676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2609
		Сметная заработная плата	Тенге					2805061			
		РАЗДЕЛ 5.Трубопровод									
				трубопровод диам.110мм							
87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,9245	299017,51	92933,19	874477	271783	9243	660259	1657515
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	593451	73477		122779	
88	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2981,015	1141,00	–	3401338	–	3401338	–	3673445
					–	–	–	–		272107	
90	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	711,5	9457,24	6934,62	6728829	4933982	9836	4406373	12026018
		НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	1785011	2665870		890816	
91	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметрам 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	711,5	1088,07	7,08	774164	5035	109773	654077	1542500
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	659356	1328		114259	
92	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	1,4135	507619,92	425110,00	717521	600893	11351	189413	979488
		НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	105277	102868		72555	
93	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	729,2875	1730,00	–	1261667	–	1261667	–	1362601
					–	–	–	–		100933	
94	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	689371,40	264807,40	18613	7150	–	13346	34516
		НР - 99%; СП - 8%			424564,00	74733,86	11463	2018		2557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	17913,00	–	483651	–	483651	–	522343
					–	–	–	–		38692	
96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1088,07	7,08	29378	191	4166	24821	58535
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	25021	50		4336	
97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.355	футляр	2	10760,86	1366,04	21522	2732	15682	3125	26618
		НР - 99%; СП - 8%			1553,92	24,32	3108	49		1972	
				трубопровод диам.200мм							
108	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	478330,25	170960,21	29178	10429	815	20587	53747
		НР - 99%; СП - 8%			294008,00	46898,27	17934	2861		3981	
110	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	4659,00	–	287041	–	287041	–	310004
					–	–	–	–		22963	
114	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	41	53551,44	19449,81	2195609	797442	1037496	495679	2906591
		НР - 91%; СП - 8%			8796,86	4488,56	360671	184031		215303	
115	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	41	3135,84	2158,68	128569	88506	8452	47952	190643
		НР - 91%; СП - 8%			771,00	514,24	31611	21084		14122	
116	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,532	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.426	футляр	1	13297,65	1640,49	13298	1640	9417	2248	16789
		НР - 99%; СП - 8%			2241,01	29,21	2241	29		1244	
117	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	767537,65	311105,65	6908	2800	–	4845	12693
		НР - 99%; СП - 8%			456432,00	87375,92	4108	786		940	
118	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1266,12	8,07	11395	73	2448	8806	21817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			986,00	2,31	8874	21		1616	
119	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.400	футляр	2	12371,10	1541,81	24742	3084	17699	3974	31013
		НР - 99%; СП - 8%			1979,52	27,45	3959	55		2297	
123	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,355	787960,87	666123,56	279726	236474	4725	71771	379617
		НР - 91%; СП - 8%			108528,00	113639,80	38527	40342		28120	
				Трубопровод диам.160ммм							
125	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3315	393775,28	131598,96	130537	43625	2739	95133	243723
		НР - 99%; СП - 8%			253916,00	35959,62	84173	11921		18054	
126	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	334,815	2436,00	–	815609	–	815609	–	880858
					–	–	–	–		65249	
130	Е11-221401-0216 1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	49	11016,74	8018,77	539820	392920	919	353573	964865
		НР - 99%; СП - 8%			2979,20	4309,47	145981	211164		71471	
131	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49	1203,14	7,57	58954	371	10323	47879	115380
		НР - 99%; СП - 8%			984,91	2,09	48260	102		8547	
133	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,225	3644,00	–	183020	–	183020	–	197661
					–	–	–	–		14642	
134	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,049	692176,34	586128,30	33917	28720	453	8778	46110
		НР - 91%; СП - 8%			96824,00	100035,10	4744	4902		3416	
				трубопровод диам.50мм							
136	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,4325	246715,19	64870,71	106704	28057	383	84919	206953
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	78264	7512		15330	
137	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	451,47	257,00	–	116028	–	116028	–	125310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		9282	
140	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,49	49494,45	–	24252	–	1061	22959	50988
		НР - 99%, СП - 8%			47328,50	–	23191	–		3777	
144	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	527829,36	212479,32	7654	3081	12	5377	14073
		НР - 99%, СП - 8%			314568,00	59991,00	4561	870		1042	
145	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,5	11098,00	–	160921	–	160921	–	173795
					–	–	–	–		12874	
146	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,5	1088,07	7,08	15777	103	2237	13330	31435
		НР - 99%, СП - 8%			926,71	1,87	13437	27		2329	
147	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью Гильза диам.280	футляр	1	8244,07	1079,27	8244	1079	6195	979	9961
		НР - 99%, СП - 8%			969,97	19,22	970	19		738	
				трубопровод диам.32мм							
148	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,159	246715,19	64870,71	39228	10314	142	31219	76082
		НР - 99%, СП - 8%			180958,00	17368,85	28772	2762		5636	
149	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160,59	162,00	–	26016	–	26016	–	28097
					–	–	–	–		2081	
153	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,138	507619,92	425110,00	70052	58665	1109	18492	95627
		НР - 91%, СП - 8%			74480,00	72775,70	10278	10043		7084	
				трубопровод диам.25мм							
155	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	10,877	246715,19	64870,71	2683521	705599	9642	2135629	5204682
		НР - 99%, СП - 8%			180958,00	17368,85	1968280	188921		385532	
156	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10985,77	145,00	–	1592937	–	1592937	–	1720372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		127435	
158	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	17	9457,24	6934,62	160773	117889	234	105282	287340
		НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	42650	63696		21284	
159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	1088,07	7,08	18497	120	2623	15628	36855
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	15754	32		2730	
161	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1805	494585,67	189515,63	89273	34208	141	63899	165426
		НР - 99%; СП - 8%			304288,00	53300,22	54924	9621		12254	
162	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180,5	8874,00	–	1601757	–	1601757	–	1729898
					–	–	–	–		128141	
163	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	180,5	1088,07	7,08	196397	1277	27848	165932	391316
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	167272	337		28986	
164	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,312	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.250	футляр	24	7255,12	962,09	174123	23090	132534	18721	208271
		НР - 99%; СП - 8%			770,78	17,13	18499	411		15427	
178	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,229646	1224153,32	451324,76	2729429	1006294	807698	1178548	4220615
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	915437	275016		312638	
179	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	225	5598,00	–	1259550	–	1259550	–	1360314
					–	–	–	–		100764	
181	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	602	2267,00	–	1364734	–	1364734	–	1473913
					–	–	–	–		109179	
182	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	92	1151,00	–	105892	–	105892	–	114363
					–	–	–	–		8471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	19	834,00 --	-- --	15846 --	-- --	15846	-- 1268	17114
184	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СН - 8%*	фланец	13	474,86 420,16	33,48 --	6173 5462	435 --	276	5407 926	12507
185	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	11	174,00 --	-- --	1914 --	-- --	1914	-- 153	2067
186	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	399,00 --	-- --	798 --	-- --	798	-- 64	862
192	С123-020303-0511 2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4332,00 --	-- --	17328 --	-- --	17328	-- 1386	18714
193	С123-020303-0509 2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2790,00 --	-- --	2790 --	-- --	2790	-- 223	3013
194	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1049,00 --	-- --	35666 --	-- --	35666	-- 2853	38519
195	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3796,00 --	-- --	7592 --	-- --	7592	-- 607	8199
196	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1474,00 --	-- --	25058 --	-- --	25058	-- 2005	27063
197	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	826,00 --	-- --	7434 --	-- --	7434	-- 595	8029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	694,00	–	29148	–	29148	–	31480
					–	–	–	–		2332	
199	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	1485,00	–	400950	–	400950	–	433026
					–	–	–	–		32076	
201	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	4032,00	–	80640	–	80640	–	87091
					–	–	–	–		6451	
206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы	т фасонных частей	1,576	1224153,32	451324,76	1929266	711288	570912	833044	2983294
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	647066	194392		220985	
208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.325	футляр	9	9743,15	1251,95	87688	11268	64673	11828	107477
		НР - 99%; СП - 8%			1305,19	22,29	11747	201		7961	
210	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219	футляр	254	6263,93	841,83	1591038	213824	1227322	152162	1882656
		НР - 99%; СП - 8%			590,13	14,99	149892	3807		139456	
211	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159	футляр	49	4425,49	610,56	216849	29917	171721	15586	251029
		НР - 99%; СП - 8%			310,42	10,87	15211	533		18595	
212	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133	футляр	11	3668,19	511,88	40350	5631	32319	2475	46252
		НР - 99%; СП - 8%			218,19	9,11	2400	100		3426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.127	футляр	243	3481,41	487,21	845982	118393	679556	49640	967271
		НР - 99%; СП - 8%			197,67	8,67	48033	2108		71650	
214	Е11-130301-1803 1113 0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	30,83	110,44	2,22	3405	68	2674	462	4176
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	663	7		309	
215	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	30,83	984,55	2,72	30354	84	29399	610	33441
		НР - 69%; СП - 8%			28,25	0,44	871	14		2477	
216	С121-130816-2305 2113 0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	96,18	1152,00	--	110799	--	110799	--	119663
					--	--	--	--		8864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				37088309	10508533	18422372	12044767	53063719
							8157407	4083385	--	3930647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23802984				
	Материалы		Тенге				5026244				
	Всего заработная плата		Тенге					12240792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110799				
		Накладные расходы	Тенге				12044768				
		Сметная прибыль	Тенге				2867820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38715572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11326
		Сметная заработная плата	Тенге					12240792			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13285325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13285325				
		Сметная прибыль	Тенге				1062826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14348151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				53063722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11326
		Сметная заработная плата	Тенге					12240792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				127295159	66098252	34686645	37060013	177503579
							19046877	26445875	--	13148411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114009834				
	Материалы		Тенге				8487031				
	Всего заработная плата		Тенге					45492752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1435881				
	Местные материалы		Тенге				11478403				
	Транспортные расходы		Тенге				7463391				
		Накладные расходы	Тенге				37060014				
		Сметная прибыль	Тенге				12085588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163155436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47917
		Сметная заработная плата	Тенге					45492752			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13285325				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13285325				
		Сметная прибыль	Тенге					1062826				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					14348151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					177503587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47917
		Сметная заработная плата	Тенге						45492752			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**177 503 587**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				4 615 093				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					182 118 680				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				6 009 916				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					6 795 230				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					194 923 826				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					194 923 826				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				3 898 477				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					198 822 303				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			139 857 649				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			71 285 857				
	Итого в текущих ценах		Тенге					211 143 506				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		Тенге	0,9				190 029 155				
	НДС, 12%		Тенге	12%				22 803 499				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**212 832 654,08**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байтунов К.Е.**

Эксперт авторского надзора ДОБ ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VUE00092A016 - 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Уборная на одно очко
Шифр объекта 3-3

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 г. № 22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3

на Уборная на одно очко

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №19
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	28		153,62	146,10	4301	4091	–	823	5534
		НР - 72%; СП - 8%				7,51	33,31	210	933		410	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,6		1887,18	–	6794	–	–	4892	12620
		НР - 72%; СП - 8%				1887,18	–	6794	–		935	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	26		649,59	–	16889	–	–	12160	31374
		НР - 72%; СП - 8%				649,59	–	16889	–		2324	
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /вытесненный грунт/**	м3	5,6		37,52	37,52	210	210	–	52	283
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	72		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,1	241,34	27,85	1714	198	1087	468	2356
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	429	69		175	
6	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,505	34352,72	8141,89	86054	20395	44463	28658	123889
		НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	21196	7752		9177	
7	С121 040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12265,00	–	12265	–	12265	–	13246
					–	–	–	–		981	
8	С121 040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16765,00	–	67060	–	67060	–	72425
					–	–	–	–		5365	
9	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14976,00	–	14976	–	14976	–	16174
					–	–	–	–		1198	
10	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПП-1/	м3	0,26	52731,00	–	13710	–	13710	–	14807
					–	–	–	–		1097	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /подбетонка под ребра плиты ПН-1/	м3	0,132	20469,29	1054,54	2702	139	2426	149	3079
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	137	26		228	
12	С121-050301-3101 2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	136348,00	–	164	–	164	–	177
					–	–	–	–		13	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	211541,00	–	1007	–	1007	–	1087
					–	–	–	–		81	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	211541,00	–	2183	–	2183	–	2358
					–	–	–	–		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	227538,00	–	860	–	860	–	929
					–	–	–	–		69	
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	206623,00	–	3761	–	3761	–	4061
					–	–	–	–		301	
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00893	243223,00	–	2172	–	2172	–	2346
					–	–	–	–		174	
18	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно ЗД-1,ЗД-2	т	0,0124	163454,00	–	2027	–	2027	–	2189
					–	–	–	–		162	
19	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /МС-1/	т	0,01472	137704,00	–	2027	–	2027	–	2189
					–	–	–	–		162	
20	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	8,35	1193,23	76,66	9963	640	2751	5658	16871
		НР - 80%; СП - 8%			787,02	59,92	6572	500		1250	
21	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности /Плита ПН-15/	м2	3,14	339,80	0,74	1067	2	69	908	2133
		НР - 91%; СП - 8%			317,32	0,33	996	1		158	
22	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /Пенетроном за 2 раза/	м2	22,52	87,19	3,64	1963	82	–	1308	3534
		НР - 69%; СП - 8%			83,55	0,66	1881	15		262	
23	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	45,04	1647,00	–	74181	–	74181	–	80115
					–	–	–	–		5934	
24	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной /глиняный замок/	м3	5,4611347	8606,55	1378,08	47002	7526	10373	30301	83486
		НР - 93%; СП - 8%			5329,17	636,84	29103	3478		6184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м2	1,491343	1727,54 1544,24	47,73 17,56	2576 2303	71 26	202	2283 389	5248
26	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	2,95	1435,00 --	-- --	4233 --	-- --	4233	-- 339	4572
27	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,29 388,58	40,57 11,53	2446 389	41 12	2016	392 227	3065
28	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00064	216050,00 --	-- --	138 --	-- --	138	-- 11	149
29	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	262771,00 --	-- --	988 --	-- --	988	-- 79	1067
30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,22	91740,98 19980,00	942,07 395,28	20183 4396	207 87	15580	4034 1937	26155
31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,022	98109,03 19293,30	1259,90 476,91	2158 424	28 10	1706	391 204	2754
32	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам *НР - 92%; СП - 8%*	м2	3,3	1710,21 391,67	51,49 14,43	5644 1292	170 48	4182	1233 550	7427
33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,67	2870,63 340,13	13,90 6,15	39242 4650	190 84	34402	4260 3480	46982
34	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	1,4	1479,42 410,79	17,90 6,81	2071 575	25 10	1471	550 210	2830
35	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,4	5085,39 552,32	43,03 19,06	7120 773	60 27	6287	752 630	8501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов над подпольными каналами /стульчак, крышка/	м2	0,37	3616,20	111,18	1338	41	1234	72	1523
		НР - 90%; СП - 8%			171,02	44,38	63	16		113	
37	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00754	301866,00	–	2276	–	2276	–	2458
					–	–	–	–		182	
38	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00451	243223,00	–	1097	–	1097	–	1185
					–	–	–	–		88	
39	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,4399	4469,72	96,53	6436	139	4656	1532	8606
		НР - 90%; СП - 8%			1139,65	42,82	1641	62		637	
40	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,4399	15268,00	–	21984	–	21984	–	23743
					–	–	–	–		1759	
41	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	–	842	–	842	–	909
					–	–	–	–		67	
42	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	421,00	–	842	–	842	–	909
					–	–	–	–		67	
43	Е11-100106-0601 1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	м2	0,21945	4990,66	162,08	1095	36	716	320	1529
		НР - 90%; СП - 8%			1564,79	56,49	343	12		113	
44	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одна, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,21945	9792,00	–	2149	–	2149	–	2321
					–	–	–	–		172	
45	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,21945	1217,24	17,45	267	4	199	52	344
		НР - 80%; СП - 8%			290,40	4,94	64	1		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,7935	9978,28	51,42	7918	41	7297	537	9131
		НР - 90%; СП - 8%			730,86	21,02	580	17		676	
				Отмостка							
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,58	241,34	27,85	864	100	548	236	1188
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	216	35		88	
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,91	21272,75	7,68	19358	7	16543	2639	23757
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	2808	--		1760	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				528317	34443	389150	104660	683615
							104726	13292	–	50640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517377				
	Материалы		Тенге				155987				
	Всего заработная плата		Тенге					115289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117014				
	Местные материалы		Тенге				108011				
		Накладные расходы	Тенге				101985				
		Сметная прибыль	Тенге				49549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					115289			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1684				
		Сметная прибыль	Тенге				135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1819				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9256				
	Материалы		Тенге				2219				
	Всего заработная плата		Тенге					2729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4233				
	Сдача и испытание		Тенге				133				
		Накладные расходы	Тенге				2675				
		Сметная прибыль	Тенге				954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2729			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				683615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					118018			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				683 615				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			17 774				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				701 389				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			23 146				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге				19 003				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					743 538				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					743 538				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				14 871				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					758 408				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			533 488				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			271 920				
	Итого в текущих ценах		Тенге					805 408				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**724 867**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				86 984				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**811 851,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК-ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИИ "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект **Артюх А.А.**

Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц **2020г**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 770 490 305,19**									
Итого в отчетном месяце	**843 844 593,89**	**103 823 510,89**							**12 458 821,31**	**116 282 332,20**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

_____ **Кочин В.Ф.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Байтурсынова ,д.49**	**181140009371**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
97	**26.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подзидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области				1	116 282 332,20	116 282 332,20	12 458 821,31
				Итого	1	x	116 282 332,20	12 458 821,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель _____ / Нурханов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области..
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения.
Шифр объекта 4-1

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г. № 14-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на Наружные сети электроснабжения.
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 8.1,том 8.2.
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Комплекс водопроводных сооружений.										
1	109	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,285		94968,07	48471,90	27066	13814	642	13625	43947
			НР - 80%; СП - 8%				44245,80	15514,74	12610	4422		3255	
2	110	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,26325		1043286,00	--	274645	--	274645	--	296617
							--	--	--	--		21972	
					Опора А10-1								
3	111	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	3		12878,18	6468,40	38635	19405	2097	20785	64173
			НР - 80%; СП - 8%				5710,90	2949,60	17133	8849		4754	
4	112	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	шт	6		45555,00	--	273330	--	273330	--	295196
							--	--	--	--		21866	
5	113	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3**	шт	6		2551,51	1451,70	15309	8710	--	7855	25017
			НР - 80%; СП - 8%				1099,81	536,58	6599	3219		1853	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	114	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3и									
				м3	0,3	44516,00	--	13355	--	13355	--	14423
						--	--	--	--		1068	
7	115	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,1482	439280,00	--	65101	--	65101	--	70309
						--	--	--	--		5208	
8	116	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	16,773168	822,95	19,83	13803	333	9623	3612	18809
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	3847	37		1393	
9	117	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	3	1064,00	--	3192	--	3192	--	3447
						--	--	--	--		255	
10	118	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
						--	--	--	--		12	
11	119	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	6	709,00	--	4254	--	4254	--	4594
						--	--	--	--		340	
12	120	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	1,53972	355,00	--	547	--	547	--	590
						--	--	--	--		44	
13	121	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	9	184,00	--	1656	--	1656	--	1788
						--	--	--	--		132	
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)							
14	122	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93									
				шт.	36	2127,00	--	76572	--	76572	--	82698
						--	--	--	--		6126	
15	123	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	18	911,00	--	16398	--	16398	--	17710
						--	--	--	--		1312	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	124	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	18	1524,00	--	27432	--	27432	--	29627
						--	--	--	--		2195	
					Опора П10-1							
17	125	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
				опора	2	6419,75	2798,57	12840	5597	1398	6717	21121
			НР - 80%; СП - 8%			2922,30	1275,54	5845	2551		1564	
18	126	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
				шт	2	45555,00	--	91110	--	91110	--	98399
						--	--	--	--		7289	
19	127	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,0444	439280,00	--	19504	--	19504	--	21064
						--	--	--	--		1560	
20	128	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	3,8	822,95	19,83	3127	75	2180	818	4261
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	872	8		316	
21	129	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	6	1064,00	--	6384	--	6384	--	6895
						--	--	--	--		511	
22	130	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	6	51,00	--	306	--	306	--	330
						--	--	--	--		24	
23	131	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	2	709,00	--	1418	--	1418	--	1531
						--	--	--	--		113	
24	132	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	3,07944	355,00	--	1093	--	1093	--	1181
						--	--	--	--		87	
					Опора УА10-1							
25	133	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка									
				опора	2	19706,03	10412,15	39412	20824	1398	21351	65624
			НР - 80%; СП - 8%			8595,00	4749,18	17190	9498		4861	
26	134	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
				шт	6	45555,00	--	273330	--	273330	--	295196
						--	--	--	--		21866	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	135	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3									
				шт	6	2551,51	1451,70	15309	8710	--	7855	25017
			НР - 80%; СП - 8%			1099,81	536,58	6599	3219		1853	
28	136	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н									
				м3	0,3	44516,00	--	13355	--	13355	--	14423
						--	--	--	--		1068	
29	137	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,1242	439280,00	--	54559	--	54559	--	58923
						--	--	--	--		4365	
30	138	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	16,773168	822,95	19,83	13803	333	9623	3612	18809
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	3847	37		1393	
31	139	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	4	1064,00	--	4256	--	4256	--	4596
						--	--	--	--		340	
32	140	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
						--	--	--	--		16	
33	141	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	6	709,00	--	4254	--	4254	--	4594
						--	--	--	--		340	
34	142	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	2,05296	355,00	--	729	--	729	--	787
						--	--	--	--		58	
35	143	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	6	759,00	--	4554	--	4554	--	4918
						--	--	--	--		364	
					Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)							
36	144	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93									
				шт.	24	2127,00	--	51048	--	51048	--	55132
						--	--	--	--		4084	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	145	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	911,00	--	10932	--	10932	--	11807
						--	--	--	--		875	
38	146	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	1524,00	--	18288	--	18288	--	19751
						--	--	--	--		1463	
39	147	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	451,00	--	5412	--	5412	--	5845
						--	--	--	--		433	
40	148	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	12	541,00	--	6492	--	6492	--	7011
						--	--	--	--		519	
41	149	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	24	667,00	--	16008	--	16008	--	17289
						--	--	--	--		1281	
					Опора УП10-1							
42	150	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосам. Установка	опора	2	12878,18	6468,40	25756	12937	1397	13857	42782
			НР - 80%; СП - 8%			5710,90	2949,60	11422	5899		3169	
43	151	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5									
				шт	4	45555,00	--	182220	--	182220	--	196798
						--	--	--	--		14578	
44	152	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	шт	4	2551,51	1451,70	10206	5807	--	5236	16678
			НР - 80%; СП - 8%			1099,81	536,58	4399	2146		1235	
45	153	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н									
				м3	0,2	44516,00	--	8903	--	8903	--	9615
						--	--	--	--		712	
46	154	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				м2	11,182112	822,95	19,83	9202	222	6415	2408	12539
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	2565	25		929	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	155	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
				т	0,0948	439280,00	--	41644	--	41644	--	44975
						--	--	--	--		3331	
48	156	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
				шт.	12	1064,00	--	12768	--	12768	--	13789
						--	--	--	--		1021	
49	157	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
				шт.	12	51,00	--	612	--	612	--	661
						--	--	--	--		49	
50	158	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	4	709,00	--	2836	--	2836	--	3063
						--	--	--	--		227	
51	159	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
				шт.	8	759,00	--	6072	--	6072	--	6558
						--	--	--	--		486	
52	160	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/									
				кг	6,15888	355,00	--	2186	--	2186	--	2361
						--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				1821580	96767	1631885	107731	2083653
								92928	39911	--	154340	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				430140				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430140				
		Сметная прибыль		Тенге				34411				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				464551				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1210633				
		Материалы		Тенге				34774				
		Всего заработная плата		Тенге					132839			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130561				
		Местные материалы		Тенге				855603				
		Накладные расходы		Тенге				107732				
		Сметная прибыль		Тенге				105469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1423834				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								122
		Сметная заработная плата		Тенге					132839			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				180808				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180808				
		Сметная прибыль		Тенге				14465				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				195272				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				2083657				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								122
		Сметная заработная плата		Тенге					132839			
		В т.ч. оборудование		**Тенге**				**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**				**2 083 657**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			54 175				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					2 137 832				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				70 548				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					17 301				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					2 225 682				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					2 225 682				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				44 514				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					2 270 195				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 596 924				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			813 957				
		Итого в текущих ценах		Тенге					2 410 881				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**2 169 793**				
		НДС, 12%		Тенге	12%				260 375				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**2 430 168,47**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Пурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ВОДЫ, ОБЪЕМОМ 1000М3(2ШТ)
Шифр объекта 2-5

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г. № 13-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5.

на Локальная установка обеззараживания воды

(наименование работ и затрат)

Основание: Альбом №23
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		79,52	241,34	27,85	19192	2215	12168	5243	26389
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	4809	768		1955	
2	2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		15,904	7992,68	1476,41	127116	23481	60196	49861	191134
			НР - 94%; СП - 8%				2731,32	603,90	43439	9604		14158	
3	3	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройством 3**	м3		39,5	23867,10	577,17	942750	22798	775495	138289	1167523
			НР - 91%; СП - 8%				3657,15	190,10	144457	7509		86483	
4	4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,253	243223,00	--	61535	--	61535	--	66458
							--	--	--	--		4923	
5	5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		19,8	822,95	19,83	16294	393	11359	4264	22203
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	4542	43		1645	
6		Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		57,6	2024,25	43,34	116597	2497	103460	10307	137056
			НР - 93%; СП - 8%				184,72	7,69	10640	443		10152	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1283484	51383	1024213	207964	1610763
									207887	18368	--	119316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1283484				
		Материалы	Тенге				962679				
		Всего заработная плата	Тенге					226254			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61535				
		Накладные расходы	Тенге				207964				
		Сметная прибыль	Тенге				119316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1610763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					226254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1610763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					226254			
		В т.ч. оборудование	**Тенге**				**0**				
		В т.ч. СМР	**Тенге**				**1 610 763**				
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2,60%			41 880				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				1 652 643				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге	3,30%			54 537				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ	Тенге				35 170				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				1 742 350				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге				1 742 350				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%			34 847				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				1 777 197				
		Итого в ценах 2019г. (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%		1 250 134				
		Итого в ценах 2020г. (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%		637 197				
		Итого в текущих ценах	Тенге				1 887 331				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	0,9			1 698 598				
		НДС, 12%	Тенге	12%			203 832				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1 902 429,72**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Вайгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть
Шифр объекта 2-9

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г. № 1-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС**										
				м3 грунта		**967,307**	**37,52**	**37,52**	**36293**	**36293**	**--**	**8998**	**48915**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**12498**		**3623**	
2	2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта		**967,307**	**34,74**	**34,74**	**33601**	**33601**	**--**	**8331**	**45286**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,96**	**--**	**11570**		**3355**	
3	3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**										
				м3 грунта		**967,307**	**37,52**	**37,52**	**36293**	**36293**	**--**	**8998**	**48915**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**12498**		**3623**	
4	4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта		**967,307**	**34,74**	**34,74**	**33601**	**33601**	**--**	**8331**	**45286**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,96**	**--**	**11570**		**3355**	
5	5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта		**825,864**	**139,65**	**132,82**	**115333**	**109693**	**--**	**22067**	**148392**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,83**	**30,28**	**5640**	**25009**		**10992**	
6	6	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта		**9522,556**	**110,70**	**105,29**	**1054153**	**1002674**	**1**	**201654**	**1356272**
			НР - 72%; СП - 8%				**5,41**	**24,01**	**51480**	**228596**		**100465**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	344,446	184,74	177,05	63632	60984	42	12978	82739
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	2606	15419		6129	
8	8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	1671,391	150,21	143,97	251059	240626	151	51208	326448
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	10282	60840		24181	
9	9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ									
				т	3340,97	126,00	--	420962	--		--	454639
						--	--	--	--		33677	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	137,134	184,74	177,05	25334	24280	16	5167	32941
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	1038	6139		2440	
11	11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	1439,69	150,21	143,97	216255	207269	129	44109	281194
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	8857	52406		20829	
12	12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ									
				т	2572,696	126,00	--	324160	--		--	350092
						--	--	--	--		25933	
13	13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	6154,082	121,77	115,82	749387	712791	--	143354	964160
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	36596	162506		71419	
14	14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	285,476	153,62	146,10	43854	41709	1	8391	56424
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	2144	9509		4180	
15	15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	23,9	150,21	143,97	3590	3441	2	732	4668
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	147	870		346	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	117,453	1383,15	--	162455	--	--	116968	301776
			НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	162455	--		22354	
17	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	79,775	1257,41	--	100310	--	--	72223	186335
			НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	100310	--		13803	
18	20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2692,852	1115,40	1115,40	3003607	3003607	--	1280923	4627292
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	1779060		342762	
19	23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	364,954	713,45	--	260376	--	--	187471	483674
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	260376	--		35828	
20	24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18048,618	26,35	26,35	475542	475542	--	117901	640919
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	163752		47475	
21	32	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 +ГАЗ	м короба	99,997	8566,85	1167,65	856659	116761	594700	180397	1120021
			НР - 99%; СП - 8%			1452,02	370,23	145198	37022		82965	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8266455	6139165	595042	2480201	11606388
								787128	2589262	--	859734	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8266455				
		Материалы		Тенге				595040				
		Всего заработная плата		Тенге					3376391			
		Транспортные расходы		Тенге				745122				
			Накладные расходы	Тенге				2480200				
			Сметная прибыль	Тенге				859732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11606388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					3376391			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11606388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					3376391			
			РАЗДЕЛ 2.Разборка асфальтового покрытия									
22	43	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	166,655	2399,19	1046,04	399838	174328	1	321500	779045
			НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	225509	72176		57707	

Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2020г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 654 207 972,99**									
Итого в отчетном месяце	**727 562 261,69**	**128 718 914,18**							**15 446 269,70**	**144 165 183,88**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Эксперт авторского надзора ТОО ПНП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Байтурсынова ,д.49**	**181140009371**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
84	**23.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области				1	144 165 183,88	144 165 183,88	15 446 269,70
				Итого	1	x	144 165 183,88	15 446 269,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель _____ / Нурханов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ВОДЫ, ОБЪЕМОМ 1000М3(2ШТ)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г. № 11-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6и1 (к локальной смете 2-6)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

(наименование раздела и затрат)

Основание: 01/20-1-КЖ Л.1-9, КЖ.И Л.1-10

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная трудоемкость, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1 ВКЛЮЧАЕТСЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кгтр=1,2, Кэм=1.2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кгтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1.1**	м3 грунта	1174,656		170,25 5,99	164,29 25,75	200020 7035	192985 30288	–	25873 6151	345044
2	8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /недостающий грунт для обваловки/**	м3 грунта	630,9191		141,19 3,07	137,82 28,95	89077 1936	86952 18262	189	14543 8290	111909
3	12	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 примен.	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /обваловка резервуара/**	м3 грунта	868,5763467		129,00 4,54	124,46 19,53	112046 3941	108105 16967	–	15053 10168	137268
4	13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 примен.	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений /засыпка с помощью крана/**	м3 грунта	1016,589607		33,14	33,14	33685	33685	–	7005	43945

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	9730		3255	
5	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1016,589607	132,66	63,11	134858	64152	--	72005	223411
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	70706	29301		16549	
						ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
6	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5,F50,W4**	м3	31,744	20088,83	1054,54	637700	33475	571270	35740	727315
			НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	32955	6319		53875	
7	19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство Дм1, СТм1 из бетона В25,F100,W6**	м3	155,1	11206,38	2847,51	1738110	441649	222139	1106125	3071774
			НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	1074322	141200		227539	
8	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,163	227538,00	--	37089	--	37089	--	40056
						--	--	--	--		2967	
9	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,617	211541,00	--	553603	--	553603	--	597891
						--	--	--	--		44288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3536187**	**961004**	**1384290**	**1277344**	**5198613**
								1190894	**252067**	--	**385082**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3536187**				
		Материалы		Тенге				**793597**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1442962**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**590691**				
			Накладные расходы	Тенге				**1277344**				
			Сметная прибыль	Тенге				**385082**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5198613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1442962**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5198613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1442962**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3536187**	**961004**	**1384290**	**1277344**	**5198613**
								1190894	**252067**	--	**385082**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3536187**				
		Материалы		Тенге				**793597**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1442962**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**590691**				
			Накладные расходы	Тенге				**1277344**				
			Сметная прибыль	Тенге				**385082**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5198613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1442962**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**5198613**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1369**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1442962**			
		В т.ч. оборудование		Тенге				0				
		В т.ч. СМР		Тенге				5 198 613				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 2.6%	Тенге	2,60%				135 164				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					5 333 777				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,3%	Тенге	3,30%				176 015				
			Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения	Тенге					194 141				
			Итого с зимним удорожанием	Тенге					5 703 933				
			Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге					5 703 933				
			Непредвиденные работы и затраты. 2%	Тенге	2,00%				114 079				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					5 818 012				
			Итого в ценах 2019г (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%			4 092 566				
			Итого в ценах 2020г (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%			2 085 993				
			Итого в текущих ценах	Тенге					6 178 559				
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	**0,9**				**5 560 703**				
			НДС 12%	Тенге	12%				667 284				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**6 227 987,61**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО НИП "Костанайгипрозем"

_____

Эксперт авторского надзора Кочин В.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. №

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавлюк И.И.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство водопровода в с Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г. № 12-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Внутриплощадочные сети электроснабжения и сети наружного освещения.

Основание: Том 9.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-330101-0301 1127-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 1**										
				котлован	14		2193,82	1677,76	30713	23489	1	14391	48712
							516,06	768,81	7225	10763		3608	
2	2	Е11-050101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**										
				м3	7,56		19839,95	1054,54	149990	7972	134170	8512	171182
							1038,15	199,07	7848	1505		12680	
3	3	Е11-060361-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**										
				т	0,798		36130,01	4527,42	28832	3613	339	23711	56747
							31178,10	1474,10	24880	1176		4203	
4	4	Спрайс лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" от 02.11.2017г	**Закладной фундамент ЗФ-2 1625/220**										
				шт	14		12197,67	–	170767	–	170767	–	184429
							–	–	–	–		13661	
5	5	Е11-330109-0117 1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	**Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка**										
				т	1,33		130211,26	90308,35	173181	120110	4234	59293	251071
							36719,28	19006,86	48837	25279		18598	
6	6	Спрайс лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" от 02.11.2017г	**Опора освещения СТВ-8**										
				шт	14		65393,06	–	915503	–	915503	–	988743
							–	–	–	–		73240	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Kтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.									
				шт.	14	9763,27	5491,24	136686	76877	3667	58563	210868
			НР - 72%, СП - 8%			4010,16	1799,63	56142	25195		15620	
8	8	Спрайс лист ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" от 02.11.2017г	Кронтейн типа "Ива" вылет 2 метра									
				шт	14	6014,13	--	84198	--	84198	--	90934
						--	--	--	--		6736	
9	9	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания									
				шт	14	1582,36	148,50	22153	2079	244	16602	41855
			НР - 80%, СП - 8%			1416,42	65,88	19830	922		3100	
10	10	С123-070103-0405 2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82 +ЖКУ44-70-001									
				шт.	14	10132,00	--	141848	--	141848	--	153196
						--	--	--	--		11348	
11	11	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 09.01.2018г	Лампа уличного освещения ДНаТ-70									
				шт	14	2083,89	--	29175	--	29175	--	31508
						--	--	--	--		2334	
12	12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Прим. п.доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
				шт.	14	2075,46	24,74	29056	346	13562	10907	43160
			НР - 72%, СП - 8%			1082,00	--	15148	--		3197	
13	13	С123-070204-0602 2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	14	614,00	--	8596	--	8596	--	9284
						--	--	--	--		688	
14	14	Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования									
				шт.	1	4514,05	--	4514	--	122	3162	8290
			НР - 72%, СП - 8%			4392,00	--	4392	--		614	
15	15	СПРАЙС СТПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.01.2018г	Муфта ответвительная ПОтт64 35/95-4/35									
				шт	1	37065,88	--	37066	--	37066	--	40031
						--	--	--	--		2965	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98									
				100 шт.	0,14	4251,00	--	595	--	595	--	643
						--	--	--	--		48	
17	17	С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М1 сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80									
				км	0,014	242733,00	--	3398	--	3398	--	3670
						--	--	--	--		272	
18	18	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 +Для рейки									
				м	2,8	353,00	--	988	--	988	--	1067
						--	--	--	--		79	
19	19	С121-130201-0106 2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87									
				т	0,0018351	659797,00	--	1211	--	1211	--	1308
						--	--	--	--		97	
20	20	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы(в анкерах)									
				м кабеля	126	273,11	114,90	34412	14477	6100	12762	50948
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	30,87	13835	3890		3774	
21	21	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
				м	28	84,74	1,61	2373	45	540	1298	3964
			НР - 72%; СП - 8%			63,84	0,53	1788	15		294	
22	22	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	28	288,00	--	8064	--	8064	--	8709
						--	--	--	--		645	
23	23	С123-060141-0501 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,15708	68294,00	--	10728	--	10728	--	11586
						--	--	--	--		858	
			РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети КВС									
24	24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
				м3	127,08	1367,52	--	173784	--	--	125125	322822
			НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	173784	--		23913	
25	25	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее/1 кабеля/									
				м	1209	466,58	400,70	564092	484443	--	173194	796268
			НР - 72%; СП - 8%			65,88	133,08	79649	160898		58983	
26	27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
				м3	84,72	649,59	--	55033	--	--	39624	102230
			НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	55033	--		7573	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	28	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг									
				м	940	308,40	146,11	289899	137343	39023	108811	430607
			НР - 72%; СП - 8%			120,78	39,99	113533	37594		31897	
28	29	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава									
				м	190	495,18	32,12	94085	6103	17226	52404	158208
			НР - 72%; СП - 8%			372,40	10,67	70756	2027		11719	
29	30	Ц13-080206-2212 1308-0206-2212 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего и проложенные трубы и металлические рукава									
				м	79	145,36	20,08	11483	1586	1491	6431	19348
			НР - 72%; СП - 8%			106,40	6,67	8406	527		1433	
30	31	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой									
				м кабеля	355	326,21	157,41	115806	55881	10821	48238	177168
			НР - 72%; СП - 8%			138,32	50,41	49104	17894		13124	
31	32	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
				м	4	463,59	32,77	1854	131	489	914	2990
			НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	1234	35		221	
32	33	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
				м	4	700,00	--	2800	--	2800	--	3024
						--	--	--	--		224	
33	34	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2 х отверстий									
				канало-километр трубопровода	0,19	121626,76	--	23109	--	290	17342	43687
			НР - 76%; СП - 8%			120099,00	--	22819	--		3236	
34	35	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 напорная СТ РК ИСО 4427-2004									
				м	190	589,00	--	111910	--	111910	--	120863
						--	--	--	--		8953	
35	36	С123-060137-0202 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЪбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,49674	262796,00	--	130541	--	130541	--	140985
						--	--	--	--		10443	
36	37	С123-060137-0308 2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЪбШв 4 х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,0306	1348459,00	--	41263	--	41263	--	44564
						--	--	--	--		3301	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	38	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4 х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08262	2276107,00 --	-- --	188052 --	-- --	188052	-- 15044	203096
38	39	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23664	326610,00 --	-- --	77289 --	-- --	77289	-- 6183	83472
39	40	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 5 х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	534193,00 --	-- --	21795 --	-- --	21795	-- 1744	23539
40	41	С123-060217-1101 2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0714	213512,00 --	-- --	15245 --	-- --	15245	-- 1220	16464
41	42	С123-060217-1201 2306-0217-1201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11628	256633,00 --	-- --	29841 --	-- --	29841	-- 2387	32229
42	43	С123-060217-1501 2306-0217-1501 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2091	457355,00 --	-- --	95633 --	-- --	95633	-- 7651	103284
43	44	С123-060217-1601 2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	569880,00 --	-- --	58128 --	-- --	58128	-- 4650	62778
44	45	С123 060217-0103 2306-0217-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,2091	383751,00 --	-- --	80242 --	-- --	80242	-- 6419	86662
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2181885 574318	685486 218974	2497195 --	781284 398977	5386193
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1815248				
		Материалы		Тенге				69051				
		Всего заработная плата		Тенге					541656			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				738029				
			Накладные расходы	Тенге				389992				
			Сметная прибыль	Тенге				176419				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				2381660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
			Сметная заработная плата	Тенге					541656			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				251927				
		Материалы		Тенге				290				
		Всего заработная плата		Тенге					251637			
			Накладные расходы	Тенге				182091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				34721				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				468739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					251637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114710				
		Сметная прибыль	Тенге				9177				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				123887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2974286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								767
		Сметная заработная плата	Тенге					793292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4205932	934496	2497195	781284	5386193
							774242	287720	--	398977	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3423568				
	Материалы		Тенге				93042				
	Всего заработная плата		Тенге					662060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2139308				
		Накладные расходы	Тенге				476683				
		Сметная прибыль	Тенге				312020				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				4212271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					662060			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				659590				
	Материалы		Тенге				139277				
	Всего заработная плата		Тенге					399902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2794				
		Накладные расходы	Тенге				304599				
		Сметная прибыль	Тенге				77135				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					399902			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				122774				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122774				
		Сметная прибыль	Тенге				9822				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				132596				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5386192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1000
		Сметная заработная плата	Тенге					1061963			
		В т.ч. оборудование	**Тенге**				0				
		В т.ч. СМР	**Тенге**				5 386 192				
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2,60%			140 041				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				5 526 233				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,30%	Тенге	3,30%			182 366				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения	Тенге				141 813				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				5 850 411				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге				5 850 411				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%			117 008				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				5 967 419				
		Итого в ценах 2019г (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%		4 197 664				
		Итого в ценах 2020г (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%		2 139 562				
		Итого в текущих ценах	Тенге				6 337 226				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	**0,9**			**5 703 503**				
		НДС - 12%	Тенге	12%			681 420				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге					6 387 923,75				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Изрханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байдуллов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.И.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАПИЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкаратай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г. № 1-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ поз.в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м +СНЯТИЕ ППС**										
				м3 грунта	2272,4		37,52	37,52	85260	85260	–	21139	114911
							–	12,92	–	29359		8512	
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта	2272,4		34,74	34,74	78935	78935	–	19570	106386
							–	11,96	–	27181		7880	
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**										
				м3 грунта	2272,4		37,52	37,52	85260	85260	–	21139	114911
							–	12,92	–	29359		8512	
4	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
				м3 грунта	2272,4		34,74	34,74	78935	78935	–	19570	106386
							–	11,96	–	27181		7880	
5	5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта	1940,12		139,65	132,82	270940	257692	1	51839	348602
							6,83	30,28	13249	58750		25822	
6	6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта	22370,38		110,70	105,29	2476416	2355480	–	473726	3186153
							5,41	24,01	120936	537017		236011	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	120936	537017		236011	
7	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	890,17	184,74	177,05	164447	157604	107	33540	213826
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	6736	39847		15839	
8	8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	3926,43	150,21	143,97	589787	565279	353	120298	766892
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	24155	142925		56807	
9	9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ									
				т	7848,6	126,00	--	988924	--		--	1068037
						--	--	--	--		79114	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	322,16	184,74	177,05	59515	57038	39	12138	77385
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	2438	14421		5732	
11	11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	3382,12	150,21	143,97	508027	486916	304	103621	660580
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	20807	123112		48932	
12	12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВАВОЗ									
				т	6043,77	126,00	--	761515	--		--	822436
						--	--	--	--		60921	
13	13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и губья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	14457,16	121,77	115,82	1760459	1674487	--	336767	2265004
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	85972	381760		167778	
14	14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и губья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	670,64	153,62	146,10	103021	97984	1	19711	132551
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	5038	22339		9819	
15	15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	56,14	150,21	143,97	8433	8082	6	1720	10965
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	345	2044		812	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	23,57	166,00	--	3913	--		--	4226
						--	--	--	--		313	
17	17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	275,92	1383,15	--	381638	--	--	274780	708932
			НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	381638	--		52513	
18	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	187,41	1257,41	--	235651	--	--	169669	437745
			НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	235651	--		32426	
19	19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	56,63	1446,02	--	81888	--	--	58959	152115
			НР - 72%; СП - 8%			1446,02	--	81888	--		11268	
20	20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	8685,32	1115,40	1115,40	9687606	9687606	--	4131391	14924517
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	5738044		1105520	
21	21	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	81,12	250,68	27,85	20335	2259	13170	5348	27737
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	4906	784		2055	
22	22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	71,47	3168,23	149,07	226433	10654	154325	63559	313191
			НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	61454	2747		23199	
23	23	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	857,35	713,45	--	611675	--	--	440406	1136247
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	611675	--		84166	
24	24	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	42399,79	26,35	26,35	1117142	1117142	--	276974	1505646
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	384686		111529	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	32	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 +ГАЗ**									
				м короба	55,2	8566,85	1167,65	472890	64454	328284	99582	618270
			НР - 99%; СП - 8%			1452,02	370,23	80152	20437		45798	
26	33	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля**									
				м короба	14,11	6585,20	1118,15	92917	15777	60023	21810	123906
			НР - 99%; СП - 8%			1213,08	348,27	17117	4914		9178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20951963**	**16886845**	**556613**	**6777256**	**29947557**
								1754155	**7586906**	**--**	**2218336**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20951963**				
		Материалы		Тенге				**556611**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9341061**			
		Транспортные расходы		Тенге				**1754351**				
			Накладные расходы	Тенге				**6777257**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2218338**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29947557**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10866**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9341061**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29947557**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10866**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9341061**			

РАЗДЕЛ 2.Разборка асфальтового покрытия

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	43	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	24	2399,19	1046,04	57581	25105	--	46299	112190
			НР - 108%; СП - 8%			**1353,15**	**433,09**	**32476**	**10394**		**8310**	
28	44	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	43,42	321,36	231,39	13953	10047	1	6356	21934
			НР - 108%; СП - 8%			**89,97**	**45,56**	**3907**	**1978**		**1625**	
29	45	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	169,44	77,00	--	13047	--		--	14091
						--	--	--	--		1044	
30	46	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км + на ТБО**	т	169,44	389,00	--	65912	--		--	71185
						--	--	--	--		5273	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**150493**	**35152**	**1**	**52655**	**219400**
								36382	**12372**	**--**	**16252**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150493**				
		Всего заработная плата		Тенге					**48755**			
		Транспортные расходы		Тенге				**78959**				
			Накладные расходы	Тенге				**52655**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16252**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**219400**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					48755			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				219400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					48755			

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,68	19757,97	8141,89	1179156	485908	188278	682769	2010879
			НР - 99%, СП - 8%			8461,30	3094,76	504970	184696		148954	
32	54	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,81	41556,20	8252,01	2942594	584325	1328734	1237189	4514166
			НР - 99%, СП - 8%			14539,40	3109,84	1029535	220151		334383	
33	56	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	59	14976,00	--	883584	--	883584	--	954271
						--	--	--	--		70687	
34	57	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20	шт.	6	26688,00	--	160128	--	160128	--	172938
						--	--	--	--		12810	
35	59	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12	25742,00	--	308904	--	308904	--	333616
						--	--	--	--		24712	
36	60	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	6	17209,00	--	103254	--	103254	--	111514
						--	--	--	--		8260	
37	61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	52	12265,00	--	637780	--	637780	--	688802
						--	--	--	--		51022	
38	62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	112	16765,00	--	1877680	--	1877680	--	2027894
						--	--	--	--		150214	
39	63	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	9,79	57614,00	--	564041	--	564041	--	609164

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		45123	
40	64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	65	8611,00	--	559715	--	559715	--	604492
						--	--	--	--		44777	
41	66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	58	1813,00	--	105154	--	105154	--	113566
						--	--	--	--		8412	
42	67	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП10-1	шт.	65	7779,00	--	505635	--	505635	--	546086
						--	--	--	--		40451	
43	68	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18	17102,00	--	307836	--	307836	--	332463
						--	--	--	--		24627	
44	69	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	26731,00	--	80193	--	80193	--	86608
						--	--	--	--		6415	
45	70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	487,4	822,95	19,83	401105	9664	279639	104971	546563
			НР - 48%, СП - 8%			229,38	2,20	111802	1070		40486	
46	71	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	90	599,00	--	53910	--	53910	--	58223
						--	--	--	--		4313	
47	74	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	29	8454,00	--	245166	--	245166	--	264779
						--	--	--	--		19613	
48	78	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.	м	117,7509367	341,30	164,72	40188	19396	--	35107	81318
			НР - 148%, СП - 8%			176,58	76,09	20792	8960		6024	
49	79	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	235,5018734	1352,00	--	318399	--	318399	--	343870
						--	--	--	--		25472	
50	82	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен. фундаментов	м2	17,29512	1571,04	40,93	27171	708	17705	8242	38246

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%, СП - 8%			506,38	6,04	8758	104		2833	
51	83	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	17,29512	-799,13	-18,06	-13821	-312	-9280	-3960	-19203
			НР - 93%, СП - 8%			-244,53	-1,65	-4229	-28		-1422	
52	84	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка ГХПП-4,0**	м2	19,889388	557,00	--	11078	--	11078	--	11965
						--	--	--	--		886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11298851	1099689	8527533	2064318	14432220
								1671628	414953	--	1069052	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11053685				
		Материалы		Тенге				1805077				
		Всего заработная плата		Тенге					2086580			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383387				
		Местные материалы		Тенге				6093904				
			Накладные расходы	Тенге				2064319				
			Сметная прибыль	Тенге				1049440				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14167443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1941
			Сметная заработная плата	Тенге					2086580			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				245166				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245166				
			Сметная прибыль	Тенге				19613				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				264779				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14432223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1941
			Сметная заработная плата	Тенге					2086580			

РАЗДЕЛ 4.Трубопровод

					трубопровод диам.110мм							
53	87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,2965	299017,51	92933,19	387676	120488	4097	292709	734816
			НР - 99%, СП - 8%			202924,00	25124,74	263091	32574		54431	
54	88	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1701,465	1141,00	--	1941372	--	1941372	--	2096681
						--	--	--	--		155310	
55	90	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м ЗЦНБ**	м продавливания	1144,5	9457,24	6934,62	10823816	7936673	15821	7087974	19344733
			НР - 99%, СП - 8%			2508,80	3746,83	2871322	4288248		1432943	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	91	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1144,5	1088,07	7,08	1245300	8099	176579	1052131	2481225
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	1060622	2136		183794	
57	92	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,157	507619,92	425110,00	79696	66742	1261	21038	108794
			НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	11693	11426		8059	
58	93	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1739,408425	1730,00	--	3009177	--	3009177	--	3249911
						--	--	--	--		240734	
59	94	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	689371,40	264807,40	13787	5296	--	9886	25567
			НР - 99%; СП - 8%			424564,00	74733,86	8491	1495		1894	
60	95	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	17913,00	--	358260	--	358260	--	386921
						--	--	--	--		28661	
61	96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1088,07	7,08	21761	142	3085	18386	43359
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	18534	37		3212	
62	97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.355	Футляр	1	10760,86	1366,04	10761	1366	7841	1562	13309
			НР - 99%; СП - 8%			1553,92	24,32	1554	24		986	
63	101	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	197	50806,26	19449,81	10008834	3831613	4444240	2381678	13381752
			НР - 91%; СП - 8%			8796,86	4488,56	1732981	884247		991241	
64	102	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	197	2657,26	1685,89	523481	332120	64146	187950	768346
			НР - 91%; СП - 8%			645,76	402,66	127215	79324		56915	
65	103	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,471	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.377	Футляр	3	11545,42	1452,39	34636	4357	25009	5294	43124
			НР - 99%; СП - 8%			1756,56	25,86	5270	78		3194	
					трубопровод диам.200мм							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	120	Е11-221401-0217 1122-1401-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	175	11165,07	8084,00	1953887	1414700	6067	1277335	3489719
			НР - 99%, СП - 8%			3046,40	4326,38	533120	757117		258498	
67	121	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	175	1266,12	8,07	221571	1412	47608	171225	424220
			НР - 99%, СП - 8%			986,00	2,31	172551	404		31424	
68	122	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	179,375	5684,00	--	1019568	--	1019568	--	1101133
						--	--	--	--		81565	
69	123	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,039	787960,87	666123,56	30730	25979	518	7885	41704
			НР - 91%, СП - 8%			108528,00	113639,80	4233	4432		3089	
					Трубопровод диам.160мммм							
70	125	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,454	393775,28	131598,96	178774	59746	3750	130287	333786
			НР - 99%, СП - 8%			253916,00	35959,62	115278	16326		24725	
71	126	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	544,54	2436,00	--	1326499	--	1326499	--	1432619
						--	--	--	--		106120	
72	128	Е11-250204-0102 1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным способом горизонтального бурения	м кожуха	86	50806,26	19449,81	4369338	1672684	1940124	1039717	5841780
			НР - 91%, СП - 8%			8796,86	4488,56	756530	386016		432724	
73	129	Е11-250205-0102 1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	86	3135,84	2158,68	269682	185647	17729	100583	399886
			НР - 91%, СП - 8%			771,00	514,24	66306	44225		29621	
74	130	Е11-221401-0216 1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	56	11016,74	8018,77	616938	449051	1052	404084	1102703
			НР - 99%, СП - 8%			2979,20	4309,47	166835	241330		81682	
75	131	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56	1203,14	7,57	67376	424	11797	54719	131862
			НР - 99%, СП - 8%			984,91	2,09	55155	117		9768	
76	132	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,471	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью Стальная диам.377	футляр	2	11545,42	1452,39	23091	2905	16673	3529	28750

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			1756,56	25,86	3513	52		2130	
77	134	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,086	692176,34	586128,30	59527	50407	793	15406	80928
			НР - 91%, СП - 8%			96824,00	100035,10	8327	8603		5995	
					трубопровод диам.25мм							
78	155	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,7331	246715,19	64870,71	427582	112427	1537	340283	829294
			НР - 99%, СП - 8%			180958,00	17368,85	313618	30102		61429	
79	156	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1750,431	145,00	--	253812	--	253812	--	274117
						--	--	--	--		20305	
80	157	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,875	145,00	--	5202	--	5202	--	5618
						--	--	--	--		416	
81	158	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (проколы) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	35	9457,24	6934,62	331004	242712	484	216758	591582
			НР - 99%, СП - 8%			2508,80	3746,83	87808	131139		43821	
82	159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1088,07	7,08	38083	248	5400	32175	75878
			НР - 99%, СП - 8%			926,71	1,87	32435	65		5621	
83	160	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,035	507619,92	425110,00	17767	14879	281	4690	24253
			НР - 91%, СП - 8%			74480,00	72775,70	2607	2547		1797	
84	187	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1220,53	802,80	42719	28098	1	21691	69562
			НР - 99%, СП - 8%			417,73	208,27	14620	7289		5153	
85	192	С123-020303-0511 2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4332,00	--	4332	--	4332	--	4679
						--	--	--	--		347	
86	193	С123-020303-0509 2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2790,00	--	5580	--	5580	--	6026
						--	--	--	--		446	
87	194	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1049,00	--	10490	--	10490	--	11329
						--	--	--	--		839	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	195	С123-020303-1009 2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	2	3796,00	--	7592	--	7592	--	8199
						--	--	--	--		607	
89	196	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	11	1474,00	--	16214	--	16214	--	17511
						--	--	--	--		1297	
90	206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы									
				т фасонных частей	1,238152	1224153,32	451324,76	1515688	558809	448525	654464	2343764
			НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	508354	152720		173612	
91	207	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка +гильзы									
				т фасонных частей	0,59226	944824,57	394910,83	559582	233890	210835	173008	791197
			НР - 99%; СП - 8%			193930,10	101136,25	114857	59899		58607	
92	208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.325									
				футляр	6	9743,15	1251,95	58459	7512	43116	7885	71652
			НР - 99%; СП - 8%			1305,19	22,29	7831	134		5308	
93	209	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.273									
				футляр	97	8007,78	1051,51	776755	101997	585448	90215	936327
			НР - 99%; СП - 8%			920,72	18,72	89310	1816		69358	
94	210	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219									
				футляр	155	6263,93	841,83	970909	130483	748956	92855	1148865
			НР - 99%; СП - 8%			590,13	14,99	91470	2323		85101	
95	211	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159									
				футляр	41	4425,49	610,56	181445	25033	143685	13041	210045
			НР - 99%; СП - 8%			310,42	10,87	12727	446		15559	
96	212	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133									
				футляр	11	3668,19	511,88	40350	5631	32319	2475	46252
			НР - 99%; СП - 8%			218,19	9,11	2400	100		3426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	213	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +столь за диам.127									
				футляр	207	3481,41	487,21	720651	100853	578881	42286	823971
			НР - 99%; СП - 8%			197,67	8,67	40917	1796		61035	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**44579753**	**17732419**	**17545756**	**15955204**	**65377749**
								9301575	**7148586**	--	**4842799**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36621655**				
		Материалы		Тенге				**9587661**				
		Всего заработная плата		Тенге					**16450162**			
			Накладные расходы	Тенге				**15955203**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4206149**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56783007**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14573**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16450162**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7958097**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7958097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**636648**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8594745**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				65377752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14573
			Сметная заработная плата	Тенге					16450162			

РАЗДЕЛ 5.по смете 2-9н1

РАЗДЕЛ 6. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ

98	139	С123-020303-1011 2302-0303-1011 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	**3**	**5133,00**	--	**15399**	--	**15399**	--	**16631**
						--	--	--	--		**1232**	
99	140	**С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
				шт.	**6**	**1789,00**	--	**10734**	--	**10734**	--	**11593**
						--	--	--	--		**859**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**26133**	--	**26133**	--	**28224**
								--	--	--	**2091**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26133**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26133**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2091**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28224**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**28224**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**77007192**	**35754105**	**26656036**	**24849433**	**110005150**
								12763740	**15162817**	--	**8148530**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**68777796**				
		Материалы		Тенге				**11949349**				
		Всего заработная плата		Тенге					**27926557**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**383387**				
		Местные материалы		Тенге				**6093904**				
		Транспортные расходы		Тенге				**1833310**				
			Накладные расходы	Тенге				**24849433**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				7490178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101117407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27432
		Сметная заработная плата	Тенге					27926557			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8229396				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8229396				
		Сметная прибыль	Тенге				658352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8887748				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				110005155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27432
		Сметная заработная плата	Тенге					27926557			
		В т.ч. оборудование	Тенге				0				
		В т.ч. СМР	Тенге				110 005 155				
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2,60%			2 860 134				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				112 865 289				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге	3,30%			3 724 555				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ	Тенге				3 890 201				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				120 480 044				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге				120 480 044				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%			2 409 601				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				122 889 645				
		Итого в ценах 2019г. (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%		86 444 311				
		Итого в ценах 2020г. (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%		44 060 920				
		Итого в текущих ценах	Тенге				130 505 231				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	Тенге	0,9			117 454 708				
		НДС 12%	Тенге	12%			14 094 565				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				131 549 272,52				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аршалинского района"

_____ **Шрханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО НИП "Костанайводпроект"

_____ **Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.**
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакинбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Мавдюк И.П.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Байтурсынова ,д.49** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**181140009371**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
53	**23.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области				1	87 900 622,97	87 900 622,97	9 417 923,89
				Итого	1	x	87 900 622,97	9 417 923,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нурханов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2021

М.П.

Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2021г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	**2 198 723 602,64**										
Итого в отчетном месяце	**1 272 077 891,34**	**78 482 699,08**							**9 417 923,89**	**87 900 622,97**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ АМАНКАРАГАЙ АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА, КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ЗАПАСА ВОДЫ, ОБЪЕМОМ 1000М3(2ШТ)
Шифр объекта 2-6и1

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6и1 (к локальной смете 2-6)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

(наименование работ и затрат)

Основание: 01/20-1-КЖ Л.1-9, КЖ.И Л.1-10

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧАЕТСЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство Дм1, СТм1 из бетона В25,F100,W6**	м3	45,1		11206,38	2847,51	505408	128423	64594	321639	893211
			НР - 91%, СП - 8%				6926,64	910,38	312391	41058		66164	
2	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,063		227538,00	--	14335	--	14335	--	15482
							--	--	--	--		1147	
3	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,637		211541,00	--	134752	--	134752	--	145532
							--	--	--	--		10780	
4	24	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м, Пм1 из бетона В25,F100,W6**	м3	15,491		22742,22	4992,19	352300	77334	100785	170802	564950
			НР - 91%, СП - 8%				11244,00	872,37	174181	13514		41848	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1006794	205757	314466	492441	1619175
									486572	54572	--	119939	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1006794				
		Материалы		Тенге					165378				
		Всего заработная плата		Тенге						541144			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					149087				
			Накладные расходы	Тенге					492441				
			Сметная прибыль	Тенге					119939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1006794	205757	314466	492441	1619175
									486572	54572	--	119939	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1006794				
		Материалы		Тенге					165378				
		Всего заработная плата		Тенге						541144			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					149087				
			Накладные расходы	Тенге					492441				
			Сметная прибыль	Тенге					119939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1619174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									523
			Сметная заработная плата	Тенге						541144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1619174				
		В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**					**1 619 174**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				42 099				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					1 661 273				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				54 822				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					74 168				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					1 790 262				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					1 790 262				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				35 805				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					1 826 068				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			1 284 512				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			654 719				
		Итого в текущих ценах		Тенге					1 939 231				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**1 745 308**				
		НДС 12%		Тенге	12%				209 437				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**1 954 744,67**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть
Шифр объекта 2-9

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №70

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		37,52 --	37,52 12,92	33144 --	33144 11413	--	8217 3309	44671
2	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		34,74 --	34,74 11,96	30685 --	30685 10566	--	7608 3063	41357
3	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		37,52 --	37,52 12,92	33144 --	33144 11413	--	8217 3309	44671
4	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	883,3794661		34,74 --	34,74 11,96	30685 --	30685 10566	--	7608 3063	41357
5	5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	754,2084714		139,65 6,83	132,82 30,28	105326 5150	100176 22839	--	20152 10038	135517

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8696,339658	110,70	105,29	962691	915678	--	184158	1238596
			НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	47013	208762		91748	
7	7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	314,5608042	184,74	177,05	58111	55693	38	11852	75560
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	2380	14081		5597	
8	8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1526,373894	150,21	143,97	229276	219748	138	46765	298124
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	9390	55561		22083	
9	9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ	т	3051,093466	126,00	--	384438	--		--	415193
						--	--	--	--		30755	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	125,2356776	184,74	177,05	23136	22173	15	4719	30083
			НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	948	5606		2228	
11	11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1314,776196	150,21	143,97	197492	189285	118	40282	256796
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	8089	47859		19022	
12	12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ	т	2349,478523	126,00	--	296034	--		--	319717
						--	--	--	--		23683	
13	13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5620,128783	121,77	115,82	684367	650946	--	130916	880506
			НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	33421	148407		65223	
14	14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	260,7604865	153,62	146,10	40057	38098	--	7664	51539
			НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	1959	8686		3818	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21,8261281	150,21	143,97	3278	3142	2	669	4263
			НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	134	794		316	
16	16	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6	-166,00	--	-996	--		--	-1076
						--	--	--	--		-80	
17	17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	107,2621918	1383,15	--	148360	--	--	106819	275593
			НР - 72%; СП - 8%			1383,15	--	148360	--		20414	
18	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72,8529701	1257,41	--	91606	--	--	65956	170167
			НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	91606	--		12605	
19	19	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	14,42	-1446,02	--	-20852	--	--	-15013	-38734
			НР - 72%; СП - 8%			-1446,02	--	-20852	--		-2869	
20	20	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	280,26	1115,40	1115,40	312602	312602	--	133313	481588
			НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	185157		35673	
21	21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	103,177	-3168,23	-149,07	-326888	-15380	-222790	-91756	-452136
			НР - 99%; СП - 8%			-859,86	-38,43	-88718	-3965		-33492	
22		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	531,013	-1008,93	-149,07	-535752	-79155	--	-472234	-1088625
			НР - 99%; СП - 8%			-859,86	-38,43	-456597	-20407		-80639	
23	22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	333,2893858	713,45	--	237785	--	--	171205	441709

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	237785	--		32719	
24	23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16482,64552	26,35	26,35	434282	434282	--	107672	585310
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	149544		43356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3452012	2974948	-222479	484789	4251746
								20068	866883	--	314942	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3452012				
		Материалы		Тенге				-222480				
		Всего заработная плата		Тенге					886951			
		Транспортные расходы		Тенге				679476				
			Накладные расходы	Тенге				484789				
			Сметная прибыль	Тенге				314944				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4251745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
			Сметная заработная плата	Тенге					886951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4251745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
			Сметная заработная плата	Тенге					886951			
			РАЗДЕЛ 2.Разборка асфальтового покрытия									
			Восстановление асфальтового покрытия									
25	47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	65,5	3233,71	955,59	211808	62591	141539	21707	252197
			НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	7678	12422		18681	
26	48	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	655	802,31	175,96	525510	115254	392035	57320	629456
			НР - 108%; СП - 8%			27,82	53,21	18221	34852		46626	
27	49	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	655	148,18	32,21	97059	21099	75960	7061	112450
			НР - 108%; СП - 8%			--	9,98	--	6538		8330	
28	50	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,655	133215,03	1624,29	87256	1064	86192	539	94818
			НР - 108%; СП - 8%			--	761,54	--	499		7024	
29	51	Е11-270602-0202 1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	655	1213,48	34,06	794828	22306	745847	34793	895991

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			40,73	8,46	26675	5540		66370	
30	52	Е11-270602-0205 1127-0602-0205 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0202**	м2 покрытия	655	1141,84	0,03	747908	19	743063	5212	813370
			НР - 108%; СП - 8%			7,37	--	4826	--		60250	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2464370	222333	2184636	126632	2798282
								57401	59851	--	207281	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2464370				
		Материалы		Тенге				2043203				
		Всего заработная плата		Тенге					117252			
		Местные материалы		Тенге				141434				
			Накладные расходы	Тенге				126632				
			Сметная прибыль	Тенге				207280				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2798282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					117252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2798282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					117252			
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
31	55	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	19	10187,00	--	193553	--	193553	--	209037
						--	--	--	--		15484	
32	58	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	57	11632,00	--	663024	--	663024	--	716066
						--	--	--	--		53042	
33	64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	19	8611,00	--	163609	--	163609	--	176698
						--	--	--	--		13089	
34	65	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	1	5853,00	--	5853	--	5853	--	6321
						--	--	--	--		468	
35	66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	489	1813,00	--	886557	--	886557	--	957482
						--	--	--	--		70925	
36	67	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	19	7779,00	--	147801	--	147801	--	159625
						--	--	--	--		11824	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11408,48	822,95	19,83	9388599	226213	6545463	2457037	12793287
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	2616923	25053		947651	
38	73	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	399	7286,00	--	2907114	--	2907114	--	3139683
						--	--	--	--		232569	
39	74	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	339	8454,00	--	2865906	--	2865906	--	3095178
						--	--	--	--		229272	
40	78	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.	м	965,5835	341,30	164,72	329549	159051	--	287885	666829
			НР - 118%; СП - 8%			176,58	76,09	170498	73473		49395	
41	79	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1931,167	1352,00	--	2610938	--	2610938	--	2819813
						--	--	--	--		208875	
42	80	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев "Пенетроном" расход 1кг на 1м2	м2	799,4405	43,59	1,82	34850	1456	1	23224	62720
			НР - 69%; СП - 8%			41,77	0,33	33395	263		4646	
43	81	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	799,4405	1647,00	--	1316679	--	1316679	--	1422013
						--	--	--	--		105334	
44	82	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	42,49	1571,04	40,93	66754	1739	43499	20248	93962
			НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	21516	257		6960	
45	83	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	42,49	-799,13	-18,06	-33955	-767	-22798	-9728	-47177
			НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-10390	-70		-3495	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	84	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0**	м2	48,863	557,00	--	27217	--	27217	--	29394
						--	--	--	--		2177	
			Отмостка									
47	85	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1111,4465	241,34	27,85	268239	30954	170073	73274	368835
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	67212	10739		27321	
48	86	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см +15 см. Устройство**	м2 покрытия	1111,4465	2451,03	56,43	2724186	62717	2633568	42177	2987673
			НР - 108%; СП - 8%			25,10	10,03	27901	11152		221309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24566472	481362	21158057	2894117	29657439
								2927055	120867	--	2196846	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18793452				
		Материалы		Тенге				9369806				
		Всего заработная плата		Тенге					3047921			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3954833				
		Местные материалы		Тенге				2060397				
			Накладные расходы	Тенге				2894119				
			Сметная прибыль	Тенге				1735006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23422577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2846
			Сметная заработная плата	Тенге					3047921			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5773020				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5773020				
			Сметная прибыль	Тенге				461842				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6234862				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29657439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2846
			Сметная заработная плата	Тенге					3047921			
			РАЗДЕЛ 4.Трубопровод									
			трубопровод диам.110мм									
49	88	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	19,64	-1141,00	--	-22409	--	-22409	--	-24202
						--	--	--	--		-1793	
50	90	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ**	м продавливания	158,5	9457,24	6934,62	1498973	1099137	2191	981602	2679022
			НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	397645	593873		198446	
51	91	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	158,5	1088,07	7,08	172460	1122	24454	145708	343621
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	146884	296		25453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	92	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,16	507619,92	425110,00	81219	68018	1284	21440	110872
			НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	11917	11644		8213	
53	93	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	162,46	1730,00	--	281056	--	281056	--	303540
						--	--	--	--		22484	
54	94	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,092	689371,40	264807,40	63422	24362	--	45476	117610
			НР - 99%; СП - 8%			424564,00	74733,86	39060	6876		8712	
55	95	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92	17913,00	--	1647996	--	1647996	--	1779836
						--	--	--	--		131840	
56	96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92	1088,07	7,08	100103	651	14194	84575	199452
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	85258	172		14774	
57	97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,443	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.355	футляр	4	10760,86	1366,04	43043	5464	31363	6250	53237
			НР - 99%; СП - 8%			1553,92	24,32	6216	97		3943	
58	105	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	17913,00	--	17913	--	17913	--	19346
						--	--	--	--		1433	
59	105	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляреПтруб опровод диам.200мм	1	1088,07	7,08	1088	7	154	919	2168
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	927	2		161	
60	111	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,112	478330,25	170960,21	53573	19148	1496	37800	98682
			НР - 99%; СП - 8%			294008,00	46898,27	32929	5253		7310	
61	112	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,25	3780,00	--	477225	--	477225	--	515403
						--	--	--	--		38178	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	117	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	767537,65	311105,65	23794	9644	1	16689	43722
			НР - 99%; СП - 8%			456432,00	87375,92	14149	2709		3239	
63	118	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1266,12	8,07	39250	250	8434	30331	75148
			НР - 99%; СП - 8%			986,00	2,31	30566	71		5566	
64	119	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.400	футляр	1	12371,10	1541,81	12371	1542	8849	1987	15507
			НР - 99%; СП - 8%			1979,52	27,45	1980	27		1149	
65	121	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,5	1266,12	8,07	20891	133	4489	16144	39998
			НР - 99%; СП - 8%			986,00	2,31	16269	38		2963	
66	123	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,91	5684,00	--	96116	--	96116	--	103806
						--	--	--	--		7689	
67	124	Е11-250210-0204 1125-0210-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	787960,87	666123,56	15759	13322	266	4043	21387
			НР - 91%; СП - 8%			108528,00	113639,80	2171	2273		1584	
					Трубопровод диам.160ммм							
68	126	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	393775,28	131598,96	19689	6580	413	14349	36761
			НР - 99%; СП - 8%			253916,00	35959,62	12696	1798		2723	
69	126	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	117	-2436,00	--	-285012	--	-285012	--	-307813
						--	--	--	--		-22801	
					трубопровод диам.50мм							
70	136	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,476	246715,19	64870,71	117436	30878	422	93460	227768
			НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	86136	8268		16872	
71	137	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	382,75	257,00	--	98367	--	98367	--	106236
						--	--	--	--		7869	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	138	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,97	375,00	--	22489	--	22489	--	24288
						--	--	--	--		1799	
73	139	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	155,29	375,00	--	58234	--	58234	--	62892
						--	--	--	--		4659	
					трубопровод диам.25мм							
74	155	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,245	246715,19	64870,71	60445	15893	217	48104	117233
						180958,00	17368,85	44335	4255		8684	
75	156	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	603,42	145,00	--	87496	--	87496	--	94496
						--	--	--	--		7000	
76	157	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	79,54	145,00	--	11533	--	11533	--	12456
						--	--	--	--		923	
77	158	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	64,5	9457,24	6934,62	609992	447283	891	399453	1090201
						2508,80	3746,83	161818	241671		80756	
78	159	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	64,5	1088,07	7,08	70181	456	9952	59294	139833
						926,71	1,87	59773	120		10358	
79	160	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	507619,92	425110,00	30457	25507	481	8040	41577
						74480,00	72775,70	4469	4367		3080	
80	170	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	33	5549,05	1846,87	183119	60947	19043	118858	326135
						3125,12	513,03	103129	16930		24158	
81	171	С123-040102-2006 2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	33	109366,00	--	3609078	--	3609078	--	3897804
						--	--	--	--		288726	
82	174	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	35	1766,87	74,25	61841	2599	11565	48342	118997
						1362,20	32,94	47677	1153		8815	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	175	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	35	35499,00	--	1242465	--	1242465	--	1341862
						--	--	--	--		99397	
84	176	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1055,72	24,75	21114	495	3494	17171	41348
			НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	17125	220		3063	
85	177	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	20	20038,00	--	400760	--	400760	--	432821
						--	--	--	--		32061	
86	206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы	т фасонных частей	4,113756	1224153,32	451324,76	5035868	1856640	1490222	2174453	7787147
			НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	1689006	507411		576826	
87	207	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка +гильзы	т фасонных частей	1,43473	944824,57	394910,83	1355568	566590	510741	419107	1916649
			НР - 99%; СП - 8%			193930,10	101136,25	278237	145103		141974	
88	208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.325	футляр	205	9743,15	1251,95	1997345	256650	1473132	269411	2448097
			НР - 99%; СП - 8%			1305,19	22,29	267563	4569		181341	
89	209	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.273	футляр	23	8007,78	1051,51	184179	24185	138817	21391	222016
			НР - 99%; СП - 8%			920,72	18,72	21177	431		16446	
90	210	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219	футляр	621	6263,93	841,83	3889900	522775	3000656	372019	4602872
			НР - 99%; СП - 8%			590,13	14,99	366469	9307		340953	
91	2111	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159	футляр	39	4425,49	610,56	172594	23812	136676	12405	199799
			НР - 99%; СП - 8%			310,42	10,87	12106	424		14800	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	212	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133**									
				футляр	**38**	**3668,19**	**511,88**	**139391**	**19451**	**111649**	**8551**	**159778**
			НР - 99%; СП - 8%			**218,19**	**9,11**	**8291**	**346**		**11835**	
93	213	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.127**									
				футляр	**522**	**3481,41**	**487,21**	**1817294**	**254325**	**1459787**	**106633**	**2077841**
			НР - 99%; СП - 8%			**197,67**	**8,67**	**103182**	**4528**		**153914**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**25635666**	**5357867**	**16208640**	**5584005**	**33717249**
								4069157	**1574231**	--	**2497575**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17892360**				
		Материалы		Тенге				**8465336**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5643388**			
			Накладные расходы	Тенге				**5584007**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1878109**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25354477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6785**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5643388**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7743306**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7743306**				
			Сметная прибыль	Тенге				**619465**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8362771**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**33717248**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6785**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5643388**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**56118520**	**9036509**	**39328854**	**9089543**	**70424716**
								7073680	**2621832**	--	**5216644**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42602194**				
		Материалы		Тенге				**19655865**				
		Всего заработная плата		Тенге					**9695512**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3954833**				
		Местные материалы		Тенге				**2201831**				
		Транспортные расходы		Тенге				**679476**				
			Накладные расходы	Тенге				**9089548**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4135339**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55827081**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10496**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9695512**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13516326**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13516326**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1081306**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14597633**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**70424713**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10496**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9695512**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**70424713**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**					**70 424 713**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				1 831 043				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					72 255 756				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				2 384 440				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					1 488 464				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге					76 128 659				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					76 128 659				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				1 522 573				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					77 651 233				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			54 622 237				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			27 841 115				
		Итого в текущих ценах		Тенге					82 463 352				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**74 217 017**				
		НДС, 12%		Тенге	12%				8 906 042				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**83 123 058,67**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Шифр стройки 70.2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Аппаратная (3 шт.)
Шифр объекта 3-1

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №71

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Том №11.1
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	27,9		139,65	132,82	3896	3706	1	745	5013
			НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	191	845		371	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,84		1641,02	--	11225	--	--	8082	20851
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	11225	--		1545	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,23		649,59	--	9244	--	--	6655	17171
			НР - 72%; СП - 8%				649,59	--	9244	--		1272	
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,75		26,35	26,35	389	389	--	96	524
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	134		39	
5	5	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	57,6		1,33	1,33	77	77	--	19	104
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,46	--	26		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24830	4171	1	15597	43663
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					20659	1005	--	3235	
									24830				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					21664			
			Накладные расходы	Тенге				15598				
			Сметная прибыль	Тенге				3234				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				43662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					21664			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					21664			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,576	3687,64	866,00	2124	499	1246	532	2869
						657,54	335,62	379	193		212	
7	7	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт	6	1425,78	745,21	8555	4471	1357	5054	14697
						454,58	259,26	2727	1556		1089	
8	8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт	6	2018,19	1045,70	12109	6274	2007	7102	20748
						637,94	365,14	3828	2191		1537	
9	9	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт	6	3050,95	1654,38	18306	9926	2809	10707	31333
						928,57	583,68	5571	3502		2321	
10	10	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	м3	3,258	20706,00	--	67460	--	67460	--	72857
						--	--	--	--		5397	
11	11	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	м3	2,76	23668,00	--	65324	--	65324	--	70550
						--	--	--	--		5226	
12	12	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**монолитные заделки**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	21249,12	1287,18	637	39	519	79	774
						2642,34	250,09	79	8		57	
13	13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,12432	12558,26	1239,54	1561	154	4	1333	3125
						11286,80	492,60	1403	61		232	
14	14	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12432	249245,00	--	30986	--	30986	--	33465
						--	--	--	--		2479	
15	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	21,976	822,95	19,83	18085	436	12608	4733	24644

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	5041	48		1825	
16	16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои стен, фундаментов**	м2	4,288	2145,25	43,34	9199	186	8221	767	10763
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	792	33		797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				234346	21985	192541	30307	285825
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19821	7592	--	21172	
		Материалы		Тенге				234346				
		Всего заработная плата		Тенге				28771				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27413			
		Местные материалы		Тенге				30986				
			Накладные расходы	Тенге				132784				
			Сметная прибыль	Тенге				30306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				285825				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27413			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				285825				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
									27413			
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
17	17	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/+ цоколь/**	м3	1,03	30264,04	2319,20	31172	2389	24701	4217	38220
			НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	4082	452		2831	
18	18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	10,97	29355,46	2319,20	322029	25442	253108	44916	396301
			НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	43479	4818		29356	
19	19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	422,00	243,33	2532	1460	224	1335	4176
			НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	848	283		309	
20	20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	м3	0,156	75218,00	--	11734	--	11734	--	12673
						--	--	--	--		939	
21	21	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/для крепления воздуховода/**	т	0,0048	262771,00	--	1261	--	1261	--	1362
						--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				368729	29290	291028	50468	452732
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48409	5554	--	33536	
								368729				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				278034				
		Всего заработная плата		Тенге					53963			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1261				
		Местные материалы		Тенге				11734				
			Накладные расходы	Тенге				50468				
			Сметная прибыль	Тенге				33536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					53963			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				452733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					53963			
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
22	22	**Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт**	**2**	**5549,22**	**1359,05**	**11098**	**2718**	**4223**	**5667**	**18107**
			НР - 118%; СП - 8%			**2078,54**	**322,71**	**4157**	**645**		**1341**	
23	23	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**4,7124**	**4507,00**	**--**	**21239**	**--**	**21239**	**--**	**22938**
						--	**--**	**--**	**--**		**1699**	
24	24	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,00412**	**680373,61**	**6501,75**	**2803**	**27**	**2568**	**251**	**3299**
			НР - 118%; СП - 8%			**50514,10**	**1130,94**	**208**	**5**		**244**	
25	25	**С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	**т**	**0,00412**	**189206,00**	**--**	**780**	**--**	**780**	**--**	**842**
						--	**--**	**--**	**--**		**62**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**35920**	**2745**	**28810**	**5918**	**45186**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4365**	**650**	**--**	**3346**	
		Материалы		Тенге				**35920**				
		Всего заработная плата		Тенге				**6791**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5015**			
		Местные материалы		Тенге				**780**				
			Накладные расходы	Тенге				**21239**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5918**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3347**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**45185**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**5015**			**5**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**45185**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5015**			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2	13,44	581,89 164,92	25,70 3,40	7821 2217	345 46	5259	2081 792	10694
27	27	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом НР - 92%; СП - 8%	м3	1,6128	14230,97 2083,99	1632,74 373,32	22952 3361	2633 602	16958	3646 2128	28726
28	28	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	13,44	461,32 275,70	124,32 34,81	6200 3705	1671 468	824	3839 803	10843
29	29	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,38432	21382,00 --	-- --	29600 --	-- --	29600	-- 2368	31967
30	30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	13,44	277,60 66,28	11,92 2,54	3731 891	160 34	2680	851 367	4948
31	31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм НР - 92%; СП - 8%	м2	13,44	567,07 186,87	96,91 21,30	7621 2511	1303 286	3807	2574 816	11011
32	32	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек НР - 92%; СП - 8%	м2	13,44	164,48 6,92	14,32 3,29	2211 93	192 44	1926	126 187	2524
33	33	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер НР - 92%; СП - 8%	м2	13,44	107,41 42,59	0,99 0,44	1444 572	13 6	859	532 158	2134
34	34	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя НР - 92%; СП - 8%	м2	13,44	245,96 208,54	20,07 5,10	3306 2803	270 69	233	2642 476	6423
35	35	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	30,3744	375,00 --	-- --	11390 --	-- --	11390	-- 911	12302

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	С121-100403-0401 2110-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	15,456	292,00	--	4513	--	4513	--	4874
						--	--	--	--		361	
37	37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	4,2	2623,68	13,33	11019	56	7211	3463	15641
						893,27	2,96	3752	12		1159	
38	38	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком** *НР - 92%; СП - 8%*	м	23,4	1895,41	51,50	44352	1205	33044	9433	58089
						431,76	6,43	10103	151		4303	
39	39	С121-100403-0401 2110-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	44,226	292,00	--	12914	--	12914	--	13947
						--	--	--	--		1033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				169074	7849	131218	29187	214123
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30008	1718	--	15862	
		Материалы		Тенге				169074				
		Всего заработная плата		Тенге				72799				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31726			
			Накладные расходы	Тенге				58417				
			Сметная прибыль	Тенге				29188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				214123				
			Сметная заработная плата	Тенге								33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					31726			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				214123				
			Сметная заработная плата	Тенге								33
									31726			
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
			(на скважине №1-2)									
40	40	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,5632	8630,06	1476,41	4860	832	2490	1766	7156
						2731,32	603,90	1538	340		530	
41	41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,5632	21272,75	7,68	11981	4	10239	1633	14703
						3085,38	--	1738	--		1089	
42	42	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	м2	7,04	1046,13	86,58	7365	610	4724	2105	10228

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	2031	209		758	
43	43	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	7,04	-113,71	-3,75	-801	-26	-717	-67	-936
			НР - 94%; СП - 8%			-8,31	-1,75	-58	-12		-69	
			(на скважине №3)									
44	44	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,52	4404,25	260,99	15503	919	12995	1771	18656
			НР - 94%; СП - 8%			451,31	83,96	1589	296		1382	
45	45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,2816	21272,75	7,68	5990	2	5119	817	7352
			НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	869	--		545	
46	46	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	м2	3,52	1046,13	86,58	3682	305	2362	1053	5114
			НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	1015	105		379	
47	47	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	3,52	-113,71	-3,75	-400	-13	-358	-33	-468
			НР - 94%; СП - 8%			-8,31	-1,75	-29	-6		-35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				48181	2631	36854	9045	61805
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8692	931	--	4579	
		Материалы		Тенге				48181				
		Всего заработная плата		Тенге				36858				
			Накладные расходы	Тенге					9622			
			Сметная прибыль	Тенге				9045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61804				
			Сметная заработная плата	Тенге					9622			11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				61804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					9622			11
			РАЗДЕЛ 7.Проемы									
48	48	Е11-100106-0301 1110-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2**	м2	1,62	4757,98	263,42	7708	427	5414	1811	10280
			НР - 90%; СП - 8%			1152,36	89,77	1867	145		762	
49	49	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	1,62	14151,00	--	22925	--	22925	--	24759
						--	--	--	--		1834	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	3,24	1734,97 229,75	15,55 4,39	5621 744	50 14	4827	607 498	6726
51	51	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,67	2434,27 1921,27	42,90 16,51	13802 10894	243 94	2665	7581 1711	23094
52	52	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	29954,00 --	-- --	169839 --	-- --	169839	-- 13587	183426
53	53	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	1817,00 --	-- --	5451 --	-- --	5451	-- 436	5887
54	54	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	3	3166,00 --	-- --	9498 --	-- --	9498	-- 760	10258
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				234844	720	220619	9999	264430
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13505	253	--	19588	
		Материалы		Тенге				36254				
		Всего заработная плата		Тенге				10241				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2771			
			Накладные расходы	Тенге				22925				
			Сметная прибыль	Тенге				2418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41766				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2771			
		Материалы		Тенге				198590				
		Всего заработная плата		Тенге				2665				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10987			
			Накладные расходы	Тенге				184788				
			Сметная прибыль	Тенге				7581				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222665				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10987			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				264431				
			Сметная заработная плата	Тенге								15
									13758			

РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	55	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	4,86	2756,33 1872,34	39,26 18,93	13396 9100	191 92	4105	7353 1660	22409
56	56	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	60	1021,03 655,85	63,47 48,89	61262 39351	3808 2933	18103	33828 7607	102696
57	57	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** *НР - 118%; СП - 8%*	м	6	335,65 327,20	2,48 1,10	2014 1963	15 7	36	2324 347	4685
58	58	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	70,56	87,29 77,56	0,69 0,31	6159 5472	48 22	639	4395 844	11399
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82830	4062	22883	47900	141189
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55886	3054	--	10458	
			Материалы	Тенге				82830				
			Всего заработная плата	Тенге				22882				
			Накладные расходы	Тенге					58940			
			Сметная прибыль	Тенге				47901				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				10458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141189				
			Сметная заработная плата	Тенге								59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					58940			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141189				
			Сметная заработная плата	Тенге								59
									58940			
			РАЗДЕЛ 9.Крыльцо									
59	59	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	5,4	241,34 60,47	27,85 9,66	1303 327	150 52	826	356 133	1792
60	60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,702	21272,75 3085,38	7,68 --	14933 2166	5 --	12762	2036 1358	18327
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16237	156	13588	2392	20119
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2492	52	--	1491	
			Материалы	Тенге				16237				
			Всего заработная плата	Тенге				13588				
			Накладные расходы	Тенге					2545			
			Сметная прибыль	Тенге				2392				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20119				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2545			
								20119				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					2545			
			РАЗДЕЛ 10.Отмостка									
61	61	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2	34,2	241,34	27,85	8254	952	5234	2255	11349
						60,47	9,66	2068	330		841	
62	62	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
			НР - 94%; СП - 8%	м3	5,13	21272,75	7,68	109129	39	93262	14878	133928
						3085,38	--	15828	--		9921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				117383	992	98496	17133	145277
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17896	330	--	10762	
			Материалы	Тенге				117383				
			Всего заработная плата	Тенге				98495				
			Накладные расходы	Тенге					18227			
			Сметная прибыль	Тенге				17133				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145277				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					18227			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145277				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
									18227			
			РАЗДЕЛ 11.Отмостка									
63	63	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	17,1	2202,12	130,50	37656	2231	31566	4302	45315
						225,65	41,98	3859	718		3357	
64	64	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**									
			НР - 94%; СП - 8%	м3	2,565	21272,75	7,68	54565	20	46631	7439	66964
						3085,38	--	7914	--		4960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				92221	2251	78197	11741	112279
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11773	718	--	8317	
			Материалы	Тенге				92221				
			Всего заработная плата	Тенге				78197				
			Накладные расходы	Тенге					12491			
			Сметная прибыль	Тенге				11741				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112279				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					12491			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112279				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
									12491			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1424595	76853	1114235	229687	1786628
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				233506	21857	--	132346	
			Материалы	Тенге				1226004				
			Всего заработная плата	Тенге				646657				
									244376			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114369				
		Местные материалы		Тенге				165757				
			Накладные расходы	Тенге				222109				
			Сметная прибыль	Тенге				115849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1563962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
			Сметная заработная плата	Тенге					244376			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				198590				
		Материалы		Тенге				2665				
		Всего заработная плата		Тенге					10987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184788				
			Накладные расходы	Тенге				7581				
			Сметная прибыль	Тенге				16494				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					10987			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1786627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					255363			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1786627				
		В т.ч. оборудование		**Тенге**				**0**				
		В т.ч. СМР		**Тенге**				**1 786 627**				
		Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			46 452				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1 833 079				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			60 492				
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге				38 998				
		Итого с зимним удорожанием		Тенге				1 932 569				
		Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге				1 932 569				
		Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%			38 651				
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				1 971 221				
		Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%		1 386 617				
		Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%		706 763				
		Итого в текущих ценах		Тенге				2 093 379				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**			**1 884 041**				
		НДС 12%		Тенге	12%			226 085				
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**2 110 126,16**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Шифр стройки 70/2-10/4
Наименование стройки - Строительство водопровода в селе Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области.
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения.
Шифр объекта 4-1

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г. №72

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 (к локальной смете 4-1)

на Наружные сети электроснабжения.
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 8.1,том 8.2.
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Комплекс водопроводных сооружений.										
			Опора А10-1										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1		12878,18	6468,40	12878	6468	699	6928	21391
			НР - 80%; СП - 8%				5710,90	2949,60	5711	2950		1585	
2	2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	шт	2		45555,00	--	91110	--	91110	--	98399
			СП - 8%				--	--	--	--		7289	
3	3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3**	шт	2		2551,51	1451,70	5103	2903	--	2618	8339
			НР - 80%; СП - 8%				1099,81	536,58	2200	1073		618	
4	4	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н**	м3	0,1		44516,00	--	4452	--	4452	--	4808
			СП - 8%				--	--	--	--		356	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							
5	5	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0494	439280,00 --	-- --	21700 --	-- --	21700	-- 1736	23436
6	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	5,591056	822,95 229,38	19,83 2,20	4601 1282	111 12	3208	1204 464	6270
7	7	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	шт.	1	1064,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
8	8	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	1	51,00 --	-- --	51 --	-- --	51	-- 4	55
9	9	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	709,00 --	-- --	1418 --	-- --	1418	-- 113	1531
10	10	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/** *СП - 8%*	кг	0,51324	355,00 --	-- --	182 --	-- --	182	-- 15	197
11	11	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	184,00 --	-- --	552 --	-- --	552	-- 44	596

Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	12	2127,00 --	--	25524 --	-- --	25524	-- 2042	27566
13	13	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	911,00 --	--	5466 --	-- --	5466	-- 437	5903
14	14	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	1524,00 --	--	9144 --	-- --	9144	-- 732	9876
					Опора ПУА10-2							
15	15	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	6420 2922	2799 1276	699	3358 782	10560
16	16	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	143643,00 --	--	143643 --	-- --	143643	-- 11491	155134
17	17	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3 НР - 80%; СП - 8%	шт	4	2551,51 1099,81	1451,70 536,58	10206 4399	5807 2146	--	5236 1235	16678
18	18	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3и СП - 8%	м3	0,05	44516,00 --	--	2226 --	-- --	2226	-- 178	2404
19	19	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+анкер АЦ-1	м3	0,36	44516,00	--	16026	--	16026	--	17308

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
20	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	2,795528	822,95	19,83	2301	55	1605	602	3135
			НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	641	6		232	
21	21	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31483	439280,00	--	138299	--	138299	--	149362
			СП - 8%			--	--	--	--		11064	
22	22	С124-040102-0102 2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
23	23	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	51,00	--	51	--	51	--	55
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
24	24	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	498,00	--	1494	--	1494	--	1614
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
25	25	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,51324	355,00	--	182	--	182	--	197
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
26	26	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	759,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	

Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524	--	25524	--	27566
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
28	28	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	911,00	--	5466	--	5466	--	5903
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
29	29	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524,00	--	9144	--	9144	--	9876
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			547567	18143	512270	19946	612916
								17156	7463	--	45401	
			Стоимость монтажных работ -		Тенге			53278				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53278				
			Сметная прибыль -		Тенге			4262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57540				
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334290				
			Материалы -		Тенге			6209				
			Всего заработная плата -		Тенге				24619			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35325				
			Местные материалы -		Тенге			257456				
			Накладные расходы -		Тенге			19948				
			Сметная прибыль -		Тенге			28339				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382577				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
			Сметная заработная плата -		Тенге				24619			
			Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			159999				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159999				
			Сметная прибыль -		Тенге			12800				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			172799				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			612916				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22
			Сметная заработная плата -		Тенге				24619			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			547567	18143	512270	19946	612916
								17156	7463	--	45401	
			Стоимость монтажных работ -		Тенге			53278				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53278				
			Сметная прибыль -		Тенге			4262				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57540				
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334290				
			Материалы -		Тенге			6209				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге					24619			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35325				
	Местные материалы -			Тенге				257456				
		Накладные расходы -		Тенге				19948				
		Сметная прибыль -		Тенге				28339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				382577				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								22
		Сметная заработная плата -		Тенге					24619			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				159999				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				159999				
		Сметная прибыль -		Тенге				12800				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				172799				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				612916				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								22
		Сметная заработная плата -		Тенге					24619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					612916				
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**612 916**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				15 936				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					628 852				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				20 752				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге					3 120				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					652 724				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					652 724				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				13 054				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					665 778				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			468 329				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			238 709				
	Итого в текущих ценах		Тенге					707 037				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**636 333**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				76 360				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**712 693,47**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
«СК ПромТехСервис» №206 от 18.02.2016 - 18.02.2014 г. По № 46
Технический надзор

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Сатаев С.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	181140009371
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051040005224
Договор (контракт)	Договор №30 от 25.05.19 года	

Номер документа	Дата составления
36	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области за май 2020 г			Работа	1	68 016 326.49	68 016 326.49	7 287 463.55
				Итого	1	x	68 016 326.49	7 287 463.55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нурхолов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Нач. ПТО Фазилов

Приложение 5 форма КС-3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц **2020г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 30	2019-05-25				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 214 598 404,62**									
Итого в отчетном месяце	**287 952 693,32**	**60 728 862,94**							**7 287 463,55**	**68 016 326,49**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кэчин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кэчин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Разводящая сеть

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г. № 23

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

на Разводящая сеть

Основание: Том 6.3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3056,84625	37,52	37,52	114693	114693	–	28436	154579
						–	12,92	–	39494		11450	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3056,84625	34,74	34,74	106184	106184	–	26326	143111
						–	11,96	–	36564		10601	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3056,84625	37,52	37,52	114693	114693	–	28436	154579
						–	12,92	–	39494		11450	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3056,84625	34,74	34,74	106184	106184	–	26326	143111
						–	11,96	–	36564		10601	
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2610,23125	139,65	132,82	364522	346698	1	69744	469008
						6,83	30,28	17825	79042		34741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
			м3 грунта	30097,025	110,70	105,29	3331761	3169054	–	637349	4286638
		НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	162707	722500		317529	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	1088,658375	184,74	177,05	201115	192747	130	41018	261504
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	8238	48732		19371	
8	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	5282,60375	150,21	143,97	793498	760524	475	161848	1031774
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	32499	192291		76428	
9	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ВЫВОЗ									
			т	10559,4875	126,00	–	1330495	–		–	1436935
		СП - 8%			–	–	–	–		106440	
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	433,4265	184,74	177,05	80070	76738	52	16331	104112
		НР - 72%; СП - 8%			7,57	44,76	3280	19402		7712	
11	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	4550,29	150,21	143,97	683497	655094	410	139412	888742
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	27993	165634		65833	
12	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км +ЗАВОЗ									
			т	8131,27375	126,00	–	1024540	–		–	1106504
		СП - 8%			–	–	–	–		81963	
13	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	19450,6125	121,77	115,82	2368515	2252849	1	453085	3047328
		НР - 72%; СП - 8%			5,95	26,41	115667	513618		225728	
14	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			м3 грунта	902,2725	153,62	146,10	138604	131826	–	26519	178333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,51	33,31	6778	30055		13210	
15	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75,5321125	150,21	143,97	11346	10874	7	2314	14753
		НР - 72%; СП - 8%			6,15	36,40	465	2749		1093	
16	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	371,222875	1383,15	–	513456	–	–	369689	953797
		НР - 72%; СП - 8%			1383,15	–	513456	–		70652	
17	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	252,132875	1257,41	–	317034	–	–	228264	588922
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	–	317034	–		43624	
18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1423,99	1446,02	–	2059117	–	–	1482564	3825016
		НР - 72%; СП - 8%			1446,02	–	2059117	–		283334	
19	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	8511,03625	1115,40	1115,40	9493210	9493210	–	4048489	14625035
		НР - 72%; СП - 8%			–	660,66	–	5622901		1083336	
20	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	140,765	250,68	27,85	35286	3920	22854	9280	48132
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	8512	1360		3565	
21	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,83	1008,93	149,07	16980	2509	–	14967	34503
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	14471	647		2556	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	474,821	713,45	–	338760	–	–	243907	629281
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	338760	–		46613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23483,43	26,35	26,35	618737	618737	–	153404	833913
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,07	–	213061		61771	
24	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 +для кабеля	м короба	40	2478,23	1118,15	99129	44726	5880	61829	173835
		НР - 99%; СП - 8%			1213,08	348,27	48523	13931		12877	
25	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,568	328465,00	–	186568	–	186568	–	201494
		СП - 8%			--	--	--	–		14925	
26	Е11-130301-0504 1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	15,13139	93,36	2,22	1413	34	805	398	1956
		НР - 69%; СП - 8%			37,93	0,22	574	3		145	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,13139	86,53	1,57	1309	24	960	227	1659
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	325	3		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**24450717**	**18201317**	**218143**	**8270162**	**35338554**
							3676223	**7778047**	**--**	**2617671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35338551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13008
		Сметная заработная плата	Тенге					11454270			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы									
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,155	19757,97	8141,89	852655	351363	136145	493715	1454080
		НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	365147	133555		107710	
29	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,123	41556,20	8252,01	503786	100039	227486	211812	772846
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	176261	37691		57248	
30	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	21	14976,00	–	314496	–	314496	–	339656
		СП - 8%			–	–	–	–		25160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	5	26688,00	–	133440	–	133440	–	144115
		СП - 8%			–	–	–	–		10675	
32	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	10	25742,00	–	257420	–	257420	–	278014
		СП - 8%			–	–	–	–		20594	
33	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	5	17209,00	–	86045	–	86045	–	92929
		СП - 8%			–	–	–	–		6884	
34	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	18	12265,00	–	220770	–	220770	–	238432
		СП - 8%			–	–	–	–		17662	
35	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	45	16765,00	–	754425	–	754425	–	814779
		СП - 8%			–	–	–	–		60354	
36	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,96	57614,00	–	228151	–	228151	–	246404
		СП - 8%			–	–	–	–		18252	
37	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	6	8611,00	–	51666	–	51666	–	55799
		СП - 8%			–	–	–	–		4133	
38	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	20	5853,00	–	117060	–	117060	–	126425
		СП - 8%			–	–	–	–		9365	
39	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	26	7779,00	–	202254	–	202254	–	218434
		СП - 8%			–	–	–	–		16180	
40	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	17102,00	–	102612	–	102612	–	110821
		СП - 8%			–	–	–	–		8209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	26731,00	–	53462	–	53462	–	57739
		СП - 8%			–	–	–	–		4277	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	342,69	822,95	19,83	282016	6795	196613	73805	384287
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	78608	753		28466	
43	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.	м	89,4875	341,30	164,72	30542	14740	1	26680	61800
		НР - 118%; СП - 8%			176,58	76,09	15801	6809		4578	
44	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	178,975	1352,00	–	241974	–	241974	–	261332
		СП - 8%			–	–	–	–		19358	
45	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	29,9556	1571,04	40,93	47061	1226	30666	14275	66244
		НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	15169	181		4907	
46	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	29,9556	-799,13	-18,06	-23938	-541	-16072	-6858	-33260
		НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-7325	-49		2464	
47	С121-100403-0905 2110-0403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	34,44894	557,00	–	19188	–	19188	–	20723
		СП - 8%			–	–	–	–		1535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4475086	473623	3357802	813429	5711599
							643661	178939	–	423083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5711597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
		Сметная заработная плата	Тенге					822600			

РАЗДЕЛ 3.Трубопровод

трубопровод диам.110мм

48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,821	299017,51	92933,19	544511	169231	5755	411124	1032086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	369525	45752		76451	
49	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1839,21	1141,00	–	2098539	–	2098539	–	2266422
		СП - 8%			–	–	–	–		167883	
50	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	82	9457,24	6934,62	775494	568639	1133	507832	1385992
		НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	205722	307240		102666	
51	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82	1088,07	7,08	89222	580	12652	75382	177772
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	75990	153		13168	
52	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,082	507619,92	425110,00	41625	34859	659	10988	56822
		НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	6107	5968		4209	
53	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,05	1730,00	–	145407	–	145407	–	157039
		СП - 8%			–	–	–	–		11633	
				трубопровод диам.50мм							
54	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,192	246715,19	64870,71	47369	12455	170	37698	91873
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	34744	3335		6805	
55	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	193,92	257,00	–	49837	–	49837	–	53824
		СП - 8%			–	–	–	–		3987	
				трубопровод диам.32мм							
56	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	246715,19	64870,71	5921	1557	21	4712	11484
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	4343	417		851	
57	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	162,00	–	3927	–	3927	–	4241
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
				трубопровод диам.25мм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,734	246715,19	64870,71	427804	112486	1537	340460	829725
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	313781	30118		61461	
59	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1751,34	145,00	–	253944	–	253944	–	274260
		СП - 8%			–	–	–	–		20316	
60	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	133,25	145,00	–	19321	–	19321	–	20867
		СП - 8%			–	–	–	–		1546	
61	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м +ГНБ	м продавливания	130	9457,24	6934,62	1229442	901501	1797	805100	2197305
		НР - 99%; СП - 8%			2508,80	3746,83	326144	487088		162763	
62	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	130	1088,07	7,08	141450	920	20057	119508	281834
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	120473	243		20877	
63	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,13	507619,92	425110,00	65991	55264	1045	17420	90084
		НР - 91%; СП - 8%			74480,00	72775,70	9682	9461		6673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5939803**	**1857492**	**2615801**	**2330224**	**8931630**
							1466511	**889774**	–	**661603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8931630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2055**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2356285**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**34865606**	**20532432**	**6191746**	**11413815**	**49981783**
							5786395	**8846760**	–	**3702357**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**49981778**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15839**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14633155**			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				**0**				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				**49 981 778**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			1 299 526				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				51 281 304				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			1 692 283				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		Тенге				2 246 168				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				55 219 755				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге				55 219 755				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%			1 104 395				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				56 324 151				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%		39 620 119				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			20 194 492				
	Итого в текущих ценах		Тенге					59 814 611				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**53 833 150**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				6 459 978				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**60 293 127,51**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Дзакипбеков А.Р.

Ответственный за объект **Артюх А.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Ограждение КВС

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г. № 24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

на Ограждение КВС
(наименование работ и затрат)

Основание: Том №14
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение площадки из колючей проволоки (L=342,6 м)										
1	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	342,6		1783,51	521,45	611031	178649	106033	461721	1158572
		НР - 118%; СП - 8%				952,57	189,55	326349	64939		85820	
2	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В 15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	41,76		18710,00	–	781330	–	781330	–	843836
		СП - 8%				--	--	–	–		62506	
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	41,76		4284,91	260,99	178938	10899	149192	21012	215946
		НР - 94%; СП - 8%				451,31	83,96	18847	3506		15996	
4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ3/**	т	4,08552		383026,00	–	1564860	–	1564860	–	1690049
		СП - 8%				--	–	–	--		125189	
5	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одинаковая рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69**	кг	250,6		290,00	–	72674	–	72674	–	78488
		СП - 8%				--	–	--	--		5814	
6	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	10,8		355,00	–	3834	–	3834	–	4141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	--	–		307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3212667**	**189548**	**2677923**	**482733**	**3991032**
							345196	**68445**	–	**295632**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1647807**				
	Материалы		Тенге				**255226**				
	Всего заработная плата		Тенге					**413642**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**76508**				
	Местные материалы		Тенге				**781330**				
		Накладные расходы	Тенге				**482732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2300982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413642**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1564860**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1564860**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125189**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1690049**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3991032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413642**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3212667**	**189548**	**2677923**	**482733**	**3991032**
							345196	**68445**	–	**295632**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1647807**				
	Материалы		Тенге				**255226**				
	Всего заработная плата		Тенге					**413642**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**76508**				
	Местные материалы		Тенге				**781330**				
		Накладные расходы	Тенге				**482732**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2300982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413642**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1564860**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1564860**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125189**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1690049**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3991032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**402**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413642**			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				**0**				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				**3 991 032**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			103 767				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4 094 799				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			135 128				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных стротельных работ		Тенге				57 009				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				4 286 936				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге				4 286 936				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%			85 739				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				4 372 675				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%		3 075 872				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			1 567 781				
	Итого в текущих ценах		Тенге					4 643 653				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**4 179 288**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				501 515				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**4 680 802,47**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А.Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект **Артюх А.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Амангарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети (КВС)

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г. № 25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

на Внутриплощадочные сети (КВС)
(наименование работ и затрат)

Основание: Альбом №5 (НВ.7-9,НВК.С,1-3)
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**										
			м3 грунта		4,47	37,52	37,52	168	168	–	42	226
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	58		17	
2	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**										
			м3 грунта		4,47	37,52	37,52	168	168	–	42	226
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,92	–	58		17	
3	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
			м3 грунта		29,83	110,70	105,29	3302	3141	–	632	4249
		НР - 72%; СП - 8%				5,41	24,01	161	716		315	
4	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
			м3 грунта		30,31	121,77	115,82	3691	3511	–	706	4749
		НР - 72%; СП - 8%				5,95	26,41	180	800		352	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,75	1383,15	–	1037	–	–	747	1927
		НР - 72%; СП - 8%			1383,15	–	1037	–		143	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,9	649,59	–	2533	–	–	1824	4706
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	2533	–		349	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	56,98	26,35	26,35	1501	1501	–	372	2023
3.2	3	*НР - 72%; СП - 8%*			–	9,07	–	517		150	
8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,76	37,52	37,52	29	29	–	7	38
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,92	–	10		3	
9	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	10,41	1115,40	1115,40	11611	11611	–	4952	17888
		НР - 72%; СП - 8%			–	660,66	–	6877		1325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24040	20128	–	9324	36032
							3912	9036	–	2671	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				24040				
Всего заработная плата			Тенге					12948			
		Накладные расходы	Тенге				9323				
		Сметная прибыль	Тенге				2669				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				36032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					12948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					12948			
РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт,Ду.1500 мм-13 шт, Ду.1000 мм-4 шт.)											
10	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	53789,98	8252,01	137702	21125	79356	44728	197025
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	37221	7959		14594	
11	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	6	11632,00	–	69792	–	69792	–	75375

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5583	
12	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	10187,00	--	20374	--	20374	--	22004
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
13	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7779,00	--	15558	--	15558	--	16803
10.8	102636 С	*СП - 8%*			--	--	--	--		1245	
14	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей расход 2кг на 1м.п.**	м	9,92	341,30	164,72	3386	1634	--	2958	6851
		НР - 118%; СП - 8%			176,58	76,09	1752	755		507	
15	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенекрит/**	кг	19,84	1352,00	--	26824	--	26824	--	28970
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
16	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	6,55632	1571,04	40,93	10300	268	6712	3124	14499
		НР - 93%; СП - 8%			506,38	6,04	3320	40		1074	
17	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	м2	6,55632	-799,13	-18,06	-5239	-118	-3518	-1501	-7280
		НР - 93%; СП - 8%			-244,53	-1,65	-1603	-11		-539	
16.3	1238 С	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0**	м2	7,539768	557,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				282896	22909	219298	49309	358783
							40689	8743	--	26576	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282896				
	Материалы		Тенге				82551				
	Всего заработная плата		Тенге					49432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31023				
	Местные материалы		Тенге				105724				
		Накладные расходы	Тенге				49309				
		Сметная прибыль	Тенге				26576				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				358782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					49432			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				358782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					49432			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный колодец(АС.8)									
19	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство**	м3	0,6	27417,18	3538,81	16450	2123	12362	2428	20388
		НР - 91%; СП - 8%			3275,65	1170,33	1965	702		1510	
20	Е11-061301-0203 1106-1301-0203 РСНБ РК 2015	**Стены круглые насосных станций. Строительство**	м3	4,6	40083,94	4275,41	184386	19667	96785	67436	271967
		НР - 91%; СП - 8%			14768,32	1341,46	67934	6171		20146	
21	Е11-061301-0201 1106-1301-0201 РСНБ РК 2015	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство**	м3	1,29	25748,90	1030,18	33216	1329	26928	4891	41155
		НР - 91%; СП - 8%			3844,29	321,90	4959	415		3049	
22	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,29	7338,74	3950,81	2128	1146	105	1496	3914
		НР - 118%; СП - 8%			3024,98	1346,45	877	390		290	
23	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17102,00	–	17102	–	17102	–	18470
		СП - 8%			--	--	–	--		1368	
24	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные желетобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1	1813,00	–	1813	–	1813	–	1958
		СП - 8%			–	--	–	–		145	
25	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015 К=2	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка /толщ.1/2 кирпича**	м2 стенки	9,2689856	4800,86	104,98	44499	973	27682	15096	64363
		НР - 93%; СП - 8%			1709,34	41,92	15844	389		4768	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	14,52	822,95	19,83	11949	288	8330	3127	16282
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	3331	32		1206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				311544	25526	191107	94474	438497
							94911	8099	--	32482	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				311544				
		Материалы	Тенге				172193				
		Всего заработная плата	Тенге					103010			
		Местные материалы	Тенге				18915				
		Накладные расходы	Тенге				94473				
		Сметная прибыль	Тенге				32481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				438498				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					103010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				438498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					103010			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопровод									
27	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,014	441557,47	97772,45	6182	1369	258	4983	12057
		НР - 99%; СП - 8%			325350,00	34139,35	4555	478		893	
28	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,056	2603,00	–	36588	–	36588	–	39515
		СП - 8%			–	–	–	–		2927	
27.3	126 С	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	378545,05	61478,97	3785	615	121	3223	7569
		НР - 99%; СП - 8%			304865,00	20680,94	3049	207		561	
30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,04	1174,00	–	11787	–	11787	–	12730
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
31	Е11-220601-0203 1122 0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01406	1060329,72	25517,84	14908	359	12140	2392	18684
		НР - 99%; СП - 8%			171304,00	529,94	2409	7		1384	
32	Е11-220601-0201 1122 0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,01004	656929,88	25111,25	6596	252	4617	1715	8975
		НР - 99%; СП - 8%			172038,00	461,66	1727	5		665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				79846	2595	65511	12313	99530
							11739	697	–	7373	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31471				
	Материалы		Тенге				17137				
	Всего заработная плата		Тенге					12436			
		Накладные расходы	Тенге				12312				
		Сметная прибыль	Тенге				3503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12436			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48375				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48375				
		Сметная прибыль	Тенге				3870				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				52245				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99530				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					12436			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				698327	71158	475916	165420	932842
					151251	26575	--	69102	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				932843				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
Сметная заработная плата	Тенге					177826			
В т.ч. оборудование	**Тенге**				0				
В т.ч. СМР	**Тенге**				932 843				
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2,60%			24 254				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				957 097				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге	3,30%			31 584				
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	Тенге				24 108				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				1 012 789				
Итого с Оборудованием и Прочими затратами	Тенге				1 012 789				
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%			20 256				
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				1 033 045				
Итого в ценах 2019г. (67%)	Тенге	1,0498961	67,00%		726 675				
Итого в ценах 2020г. (33%)	Тенге	1,0864865	33,00%		370 389				
Итого в текущих ценах	Тенге				1 097 064				
ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	**0,9**			**987 357**				
НДС, 12%	Тенге	12%			118 483				
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1 105 840,30**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО НИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Насосная станция второго подъема производительностью 71 м3/час

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г. № 26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Том №15.1
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Помещение №3, №4 (Лист АС.7, п.8)										
1	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**		**4,25**	**15883,17**	**1493,01**	**67503**	**6345**	**47722**	**14475**	**88537**
		НР - 94%; СП - 8%				3161,36	461,88	13436	1963		6558	
		ТД-400										
2	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**		**50,57**	**241,34**	**27,85**	**12205**	**1408**	**7739**	**3334**	**16782**
		НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	3058	489		1243	
3	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**4,0456**	**21272,75**	**7,68**	**86061**	**31**	**73548**	**11733**	**105618**
		НР - 94%; СП - 8%				3085,38	–	12482	--		7824	
4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**50,57**	**679,89**	**25,66**	**34382**	**1297**	**18701**	**14076**	**52335**
		НР - 94%; СП - 8%				284,44	11,67	14384	590		3877	
5	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**		**50,57**	**1540,29**	**85,02**	**77893**	**4299**	**45446**	**26937**	**113216**
		НР - 94%; СП - 8%				556,61	10,06	28148	509		8386	
6	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**		**50,57**	**958,06**	**41,80**	**48449**	**2114**	**29352**	**16237**	**69861**
		НР - 94%; СП - 8%				335,84	5,74	16983	290		5175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,57	679,89	25,66	34382	1297	18701	14076	52335
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	14384	590		3877	
8	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	50,57	-100,06	-4,37	-5060	-221	-4661	-259	-5744
		НР - 94%; СП - 8%			-3,52	-1,93	-178	-98		-425	
				ТД 733							
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,78	679,89	25,66	9369	354	5095	3836	14261
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	3920	161		1056	
10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,78	400,23	17,50	5515	241	5080	282	6261
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	194	106		464	
11	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	13,78	986,27	86,58	13591	1193	8423	4121	19129
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	3975	409		1417	
12	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	13,78	-207,48	-7,50	-2859	-103	-2527	-261	-3369
		НР - 94%; СП - 8%			-16,62	-3,49	-229	-48		-250	
				ТД 130							
13	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	7,92	1479,42	17,90	11717	142	8322	3109	16012
		НР - 94%; СП - 8%			410,79	6,81	3253	54		1186	
14	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	7,92	5085,39	43,03	40276	341	35561	4254	48093
		НР - 94%; СП - 8%			552,32	19,06	4374	151		3562	
				ТД 845							
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,87	241,34	27,85	1899	219	1204	519	2612
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	476	76		193	
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6296	21272,75	7,68	13393	5	11445	1826	16437
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	–	1943	–		1218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448717	18963	309151	118295	612376
							120603	5243	–	45361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				448717				
	Материалы		Тенге				309151				
	Всего заработная плата		Тенге					125846			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				118295				
		Сметная прибыль	Тенге				45361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					125846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				612373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					125846			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
17	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,16	2756,33	39,26	16979	242	5203	9320	28403
		НР - 80%, СП - 8%			1872,34	18,93	11534	117		2104	
18	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	108,171	1045,83	63,47	113129	6866	35319	60986	188044
		НР - 80%, СП - 8%			655,85	48,89	70944	5289		13929	
19	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,14	569,62	5,72	45649	458	10102	28248	79809
		НР - 80%, СП - 8%			437,85	2,76	35089	221		5912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175757	7566	50624	98554	296256
							117567	5626	–	21945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175757				
	Материалы		Тенге				50624				
	Всего заработная плата		Тенге					123193			
		Накладные расходы	Тенге				98554				
		Сметная прибыль	Тенге				21945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					123193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				296256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					123193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				624474	26528	359775	216849	908632
							238170	10869	–	67306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				624474				
	Материалы		Тенге				359775				
	Всего заработная плата		Тенге					249039			
		Накладные расходы	Тенге				216850				
		Сметная прибыль	Тенге				67306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				908629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					249039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				908629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						249039			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**908 629**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				23 624				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					932 253				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 3,3%		Тенге	3,30%				30 764				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		Тенге					35 737				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					998 754				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					998 754				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				19 975				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					1 018 730				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			716 605				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			365 256				
	Итого в текущих ценах		Тенге					1 081 861				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**973 675**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				116 841				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**1 090 516,05**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:

Директор ТОО "АСТАНАПРЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г. № 27

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: Том №17.1
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**18**		**581,89**	**25,70**	**10474**	**463**	**7042**	**2787**	**14322**
		НР - 92%; СП - 8%				**164,92**	**3,40**	**2969**	**61**		**1061**	
2	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,8**		**14230,97**	**1632,74**	**25616**	**2939**	**18926**	**4069**	**32060**
		НР - 92%; СП - 8%				**2083,99**	**373,32**	**3751**	**672**		**2375**	
3	**Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**18**		**461,32**	**124,32**	**8304**	**2238**	**1103**	**5142**	**14522**
		НР - 92%; СП - 8%				**275,70**	**34,81**	**4963**	**627**		**1076**	
4	**С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,927**		**19760,00**	**–**	**18318**	**–**	**18318**	**–**	**19783**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1465**	
5	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18**		**580,67**	**96,91**	**10452**	**1744**	**5344**	**3447**	**15011**
		НР - 92%; СП - 8%				**186,87**	**21,30**	**3364**	**383**		**1112**	
6	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**18**		**173,54**	**14,32**	**3124**	**258**	**2741**	**169**	**3556**
		НР - 92%; СП - 8%				**6,92**	**3,29**	**125**	**59**		**263**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0198	63902,50	15751,77	1265	312	29	942	2384
		НР - 91%; СП - 8%			46665,00	5633,49	924	112		177	
8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметрам от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0198	243223,00	–	4816	–	4816	–	5201
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
9	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	18	107,41	0,99	1933	18	1148	713	2858
		НР - 92%; СП - 8%			42,59	0,44	767	8		212	
10	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	18	245,96	20,07	4427	361	312	3538	8602
		НР - 92%; СП - 8%			208,54	5,10	3754	92		637	
11	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	40,68	375,00	–	15255	–	15255	–	16475
		СП - 8%			–	–	–	–		1220	
12	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	20,7	735,00	–	15215	–	15215	–	16432
		СП - 8%			–	–	–	–		1217	
13	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	16,5	2280,97	51,50	37636	850	29662	6652	47831
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	7124	106		3543	
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,9384	2604,75	13,33	46725	239	30462	14791	66437
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	16024	53		4921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203559	9421	150373	42250	265474
							43763	2173	–	19664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203559				
	Материалы		Тенге				96772				
	Всего заработная плата		Тенге					45936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				42251				
		Сметная прибыль	Тенге				19665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					45936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					45936			
		РАЗДЕЛ 2.Решетка(АС-13)									
15	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	т	0,13743	93725,78	1432,69	12881	197	1117	8019	22571
		НР - 69%; СП - 8%			84164,50	396,90	11567	55		1672	
16	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,13743	141169,08	36054,22	19401	4955	714	10507	32301
		НР - 69%; СП - 8%			99918,00	10885,32	13732	1496		2393	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0532512	216050,00	--	11505	--	11505	--	12425
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
18	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0739635	214989,00	--	15901	--	15901	--	17173
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
19	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	т	0,014613	438712,00	--	6411	--	6411	--	6924
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
20	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0086997	216195,00	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,9494	88,32	2,22	172	4	96	50	240
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	72	--		18	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	1,9494	86,53	1,57	169	3	124	29	214
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	42	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68320	5159	37749	18605	93879
							25412	1551	--	6954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29628				
	Материалы		Тенге				220				
	Всего заработная плата		Тенге					114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29287				
		Накладные расходы	Тенге				79				
		Сметная прибыль	Тенге				2377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32083				
		Сметная заработная плата	Тенге					114			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38692				
	Материалы		Тенге				1831				
	Всего заработная плата		Тенге					26849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6411				
		Накладные расходы	Тенге				18526				
		Сметная прибыль	Тенге				4577				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					26963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				271880	14581	188122	60855	359353
							69175	3724	–	26618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				233187				
	Материалы		Тенге				96992				
	Всего заработная плата		Тенге					46050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82890				
		Накладные расходы	Тенге				42330				
		Сметная прибыль	Тенге				22041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				297558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					46050			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38692				
	Материалы		Тенге				1831				
	Всего заработная плата		Тенге					26849			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6411				
		Накладные расходы	Тенге				18526				
		Сметная прибыль	Тенге				4577				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				359354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					72899			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**				0				
	В т.ч. СМР		**Тенге**				359 354				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%			9 343				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				368 697				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%			12 167				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		Тенге				10 636				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				391 500				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					391 500				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				7 830				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					399 330				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			280 901				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			143 176				
	Итого в текущих ценах		Тенге					424 077				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,9**				**381 669**				
	НДС, 12%		Тенге	12%				45 800				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**427 469,63**				

Заказчик:
Руководитель МУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Нурханов А. Д.

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

Байгунов К.Т.

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайгипроект"

Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ К294VIEDO24016 15.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Ответственный за объект Артюх А.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода в с.Аманкарагай Аулиекольского района Костанайской области
Наименование объекта - Дорожное покрытие (КВС).

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г. № 28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5

на Дорожное покрытие (КВС).
(наименование работ и затрат)

Основание: Том 3
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трона наряда										
1	**Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. взам. 2**	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементим фретами навесными**	**м2 основания или покрытия**	344		882,18	260,80	303472	89717	208602	29082	359157
		НР - 108%; СП - 8%				14,98	63,30	5153	21774		26604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					303472	89717	208602	29082	359157
								5153	21774	–	26604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					303472				
	Материалы		Тенге					208602				
	Всего заработная плата		Тенге						26927			
		Накладные расходы	Тенге					29082				
		Сметная прибыль	Тенге					26604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					359157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					359157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					303472	89717	208602	29082	359157
								5153	21774	–	26604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					303472				
	Материалы		Тенге					208602				
	Всего заработная плата		Тенге						26927			
		Накладные расходы	Тенге					29082				
		Сметная прибыль	Тенге					26604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					359157				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26927			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					359157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26927			
	В т.ч. оборудование		**Тенге**					**0**				
	В т.ч. СМР		**Тенге**					**359 157**				
	Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	2,60%				9 338				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					368 495				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%		Тенге	3,30%				12 160				
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		Тенге					2 694				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге					383 350				
	Итого с Оборудованием и Прочими затратами		Тенге					383 350				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%				7 667				
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге					391 017				
	Итого в ценах 2019г. (67%)		Тенге	1,0498961	67,00%			275 053				
	Итого в ценах 2020г. (33%)		Тенге	1,0864865	33,00%			140 195				
	Итого в текущих ценах		Тенге					415 249				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		Тенге	0,9				373 724				
	НДС, 12%		Тенге	12%				[illegible]				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге					418 570,52				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А. Д.**

Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Байгунов К.Т.**

Эксперт авторского надзора ТОО ПИП "Костанайводпроект"

_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Ответственный за объект _____ **Артюх А.А.**