Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ», г. Нур-Султан, ул. Аскара Токпанова, 10, н.п. 19**
Наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Джакипбекова А.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», Павлодарская область, г. Экибастуз**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», и.о. руководителя Шарипова Р.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Павлодарсвязьмонтаж»**

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект», проект №701-16**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», дата утверждения – 28.07.2017 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
Магистральная сеть (общая протяженность)	м	5270	5266,09
Водопровод Ø1000 мм	м	5270	5006,09
Водопровод Ø900 мм	м	-	260
Прямоугольные камеры	шт	14	12
Круглые колодцы	шт	10	7
Затвор дисковый Ø1000 мм	шт	2	2

Покрытие автодорог(восстановление а/б)	$м^2$	56	56

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Магистральный водовод между 1-м и 2-м выполнен изнапорных полиэтиленовых труб (питьевая) ПЭ100 SDR21 по ГОСТ 18599-2001, при пересечении со смежными инженерными коммуникациями и под автомобильными дорогами, водопроводная сеть проложена в стальных футлярах. Монтаж трубопроводов выполнен открытым способом.

Смонтированы прямоугольные и круглые колодцы из сборных ж.-б. элементов по т.п. 901-09-11.84 а. II; IV. Сборные железобетонные изделия из круглых колодцев приняты по серии 3.900.1-14 выпуск 1.

Для опорожнения сети в пониженных точках профиля предусмотрены мокрые колодцы, с последующей откачкой воды передвижной техникой. Для удаления воздуха при заполнении трубопровода водой в повышенных переломных точках профиля предусмотрены вантузы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:8
по норме или по проекту организации строительства, месяц:8
фактически, месяц:**10**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Директор Сендецкая О.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работи принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» **Джакипбеков А.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)