Форма по приложению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : МИРЗАХМЕДОВА СЕВАРА РАХИМЖАНОВНА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «КазИнвестЛидер»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство магазина, автомастерской и автомойки, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., Карнакский с.о., с.Карнак, Амир Темир, 21Б"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство магазина, автомастерской и автомойки, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., Карнакский с.о., с.Карнак, Амир Темир, 21Б"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 05.07.2021 г

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площадя. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		424,6	188,76	188,76	80149	80149	0	14560	102286
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	47,63	0	20222		7577	
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		212,3	132,56	128,23	28143	27222	0	3520	34196
				м3 грунта		4,34	18,69	921	3967		2533	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		169,84	46,2	46,2	7847	7847	0	2310	10970
				м3		0	18,89	0	3208		813	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		169,84	226,28	102,08	38431	17337	0	21484	64708
				м3		124,2	51,49	21094	8745		4793	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									212160
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,1	19285,71	1456,93	156214	11801	129391	16291	186305
				м3		1854,56	355,57	15022	2880		13800	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		40,5	27484,89	2435,04	1113138	98619	831560	186386	1403486
				м3		4517,5	539,79	182959	21861		103962	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,4425	325908		1121938		1121938		1211693
				т							89755	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		816,48	1152,15	25,39	940707	20729	585692	313868	1354941
				м2 поверхности		409,43	3,92	334287	3205		100366	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		121,5	17987,71	3824,63	2185507	464692	572250	1186949	3642252
				м3 кладки		9453,21	1051,22	1148565	127724		269796	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		972	7151,03	351,55	6950796	341707	3750924	2743722	10470079
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2940,5	94,72	2858166	92073		775561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на									
		Изм. и доп. вып. 16	высоте от опорной площади более 6 м		16,2	64041,94	2433,18	1037479	39417	575072	394049	1546050
				м3		26110,5	619,21	422990	10031		114522	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК									
			2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,377	325908		448775		448775		484677
				т							35902	
13	13	Е11-060501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,									
		Изм. и доп. вып. 16	периметром более 3 м. Устройство		15,36	39366,96	6251,03	604677	96015	376310	141180	805526
				м3		8616,56	1483,88	132350	22792		59669	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК									
			2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,3056	325908		425505		425505		459545
				т							34040	
15	15	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.									
		Изм. и доп. вып. 16	Устройство		12,96	49927,45	7551,8	647060	97872	267038	279115	1000269
				м3		21770,88	1895,74	282151	24569		74094	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК									
			2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,1016	325908		359020		359020		387742
				т							28722	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									22952565
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню									
		Изм. и доп. вып. 16	и бетону		816,48	1493,64	86,48	1219525	70605	276195	744597	2121252
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1068,89	71,06	872725	58021		157130	
18	18	Е11-150206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими									
		Изм. и доп. вып. 15	смесями на гипсовой основе		816,48	1711,2	10,39	1397161	8481	432020	767630	2337974
			м2 отделываемой поверхности			1171,69	3,52	956659	2878		173183	
19	19	Е11-150403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по									
		Изм. и доп. вып. 17	штукатурке		816,48	1325,75	5,05	1082448	4123	239453	672722	1895584
			м2 окрашиваемой поверхности			1027,43	2,49	838872	2031		140414	
20	20	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым									
		Изм. и доп. вып. 16	или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		400	1973,58	117,28	789430	46910	180490	478720	1369602
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1405,08	90,92	562030	36370		101452	
21	21	Е11-150206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-									
		Изм. и доп. вып. 10	песчаными растворами) поверхностей под облицовку или									
			оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		400	1314,03	13,03	525610	5210	254250	214308	799111
			м2 отделываемой поверхности			665,38	4,34	266150	1735		59193	
22	22	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными									
		Изм. и доп. вып. 4	составами улучшенная по штукатурке		400	872,46	6,65	348985	2660	70205	221944	616603
			м2 окрашиваемой поверхности			690,3	3,27	276120	1310		45674	
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		816,48	1030,6	42,03	841464	34313	392584	405696	1346933
				м2 стяжки		507,75	20,85	414568	17024		99773	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм									
			изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		816,48	1067,71	57,08	871766	46600	784178	59692	1005975
				м2 стяжки		50,2	27,57	40987	22514		74517	
25	25	Е11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
		Изм. и доп. вып. 6			816,48	986,49	31,11	805447	25402	293882	468928	1376325
				м2 покрытия		595,44	15,55	486163	12696		101950	
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный,									
			класс 33, 34		816,48	7180,59		5862808				5862808
				м2						5862808		
			Отпускная цена			7181		5862808				
			Сметная стоимость оборудования					*5862808*				
27	27	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство									
		Изм. и доп. вып. 16			220	449,65	3,21	98923	706	70595	26289	135229
				м плинтусов		125,55	1,57	27621	346		10017	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		44,8	3517,8	252,23	157597	11300	68069	75353	251586
				м2		1746,18	122,7	78229	5497		18636	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		44,8	22203		994694		994694		1074270
				м2							79576	
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		16,8	2413,29	112,26	40543	1886	10700	25927	71788
				м2		1664,1	50,66	27957	851		5318	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		44,8	15622		699866		699866		755855
				м2							55989	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									21020895
			Раздел: 4. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		408,24	93,94	2,94	38349	1199	9078	25760	69238
				м2 покрытия по фермам		68,76	1,35	28072	551		5129	
33	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		408,24	4408,84	134,21	1799864	54791	576644	1090231	3121303
				м2 кровли		2862,11	40,67	1168429	16605		231208	
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		408,24	3451		1408836		1408836		1521543
				м2							112707	
35	35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		408,24	225,63	16,59	92109	6771	36997	46178	149350
				м2 изолируемой поверхности		118,41	4,54	48341	1852		11063	
			Итого по разделу: 4. Кровля									4861434
			Раздел: 5. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		202,5	1095,13	59,46	221763	12042	62623	142268	393153
				м2 вертикальной проекции		726,41	29,02	147099	5878		29122	
37	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		202,5	2995,64	49,99	606617	10123	169168	345763	1028570
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2110,25	24,09	427326	4878		76190	
38	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		202,5	289,05	2,09	58533	422	24854	26762	92119
				м2 окрашиваемой поверхности		164,23	0,97	33256	197		6824	
			Итого по разделу: 5. Фасад									1513842
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
39	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		32	1583,84	22,67	50683	726	17888	31685	88957
				квт		1002,16	8,21	32069	263		6589	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		200	2182		436400		436400		471312
				секции							34912	
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		20	398,03	0	7961	0	2738	5118	14125
				шт.		261,11	0	5222	0		1046	
42	42	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		20	3133,63	141,24	62672	2824	6854	52318	124189

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	шт.	110	2649,68	19,61	52993	392		9199	344653
						1473,21	2,74	162053	301	1524	157070	
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	110	1456,63	0,42	160229	47		25530	155393
						944,23	100,44	103865	11048	45555	40017	
45	45	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	м трубопровода	3	429,65	49,02	47262	5393		11511	96810
						15742,4	585,97	47227	1758	2766	42412	
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	вентилятор	3	14234,56	191,21	42704	574		7171	304236
						93900		281700		281700		
47	47	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	комплект	45	9890,95	74,94	445093	3372	317565	22536	613600
						2759,01	31,36	124155	1411		123055	
48	48	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 поверхности воздуховодов	214,84	2835,91	172,75	609267	37114	309673	45452	888325
						1221,75	84,34	262481	18119		213256	
49	49	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	м2 изолируемой поверхности	12	2486,44	48,21	29837	578	5396	65802	57742
						1988,6	20,59	23863	247		23628	
50	50	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	решетка	12	2696		32352		32352	4277	34940
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция	шт.							2588	3194283
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
51	51	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	1193,51	1,86	35805	56	74	34982	76450
						1189,18	0,68	35675	20		5663	
52	52	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	1150,34	4,54	17255	68	82	16785	36763
						1140,3	1,54	17104	23		2723	
53	53	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	2255,23	27,05	146590	1758	892	141076	310679
						2214,45	0,24	143939	15		23013	
54	54	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	33158,34	201,41	66317	403	58266	7694	79932
						3823,88	101,55	7648	203		5921	
55	55	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758		19179
											1421	
56	56	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744		2964
											220	
57	57	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	2116,86	78,71	4234	158	899	3190	8018
						1588,61	38,95	3177	78		594	
58	58	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042		22725
											1683	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									556710
			Раздел: 8. Электрооборудование									
59	59	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6596,26	156,1	13193	313	4090	6422	21184
						4395,04	64,78	8790	130		1569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7068		14136		14136	1131	15267
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892,7	30,71	28927	307	13170	11124	43255
62	62	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	1545	0	15450	0		3204	
63	63	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	1691		16910		16910	1353	18263
64	64	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	25	799,75	5,33	19994	133	2139	12802	35420
65	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели однoклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	25	708,86	2,38	17722	59		2624	
66	66	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	16437		410925		410925	32874	443799
67	67	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	324,54	0,28	12982	11	1692	8124	22794
68	68	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	шт.	30	281,96	0,14	11278	6		1688	
69	69	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1,9	345		3450		3450	276	3726
70	70	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4000	358		10740		10740	859	11599
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование			322,35	2,79	1289400	11150	253000	738432	2190059
			Раздел: 9. Покрытия			256,31	0,09	1025250	350		162227	
71	71	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1,9	222611		422961		422961	33837	456798
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2,1	346715		728102		728102	58248	786350
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	235,4	188,76	188,76	44435	44435	0	8072	4048514
74	74	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	58,85	82,38	82,38	4848	4848	0	1531	56708
75	75	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	235,4	1541		362751		362751	29020	6889
					23,54	7150,09	1370,8	168313	32269	131121	13927	196819
						209,16	338,64	4924	7972		14579	
					235,4	2622,6	224,91	617360	52944	1927	515342	1223318
						2389,5	98,25	562488	23128		90616	
												391771

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	80	1974,34	42,14	157947	3371	64604	98714	277194
77	77	C1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,28	1124,65	17,88	89972	1430		20533	
						35732		45737		45737		49396
			Итого по разделу: 9. Покрытия								3659	
												2202097
			ИТОГО:									
			НДС									60562500
			Итого с НДС			12 %		7267500				
												67830000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Казинвестстрой»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Мирзахмедова С.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Куралов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Аяшев Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)