Заказчик: **Государственное учреждение "Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**

исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ Байконысской общеобразовательной школы Качирского района.**

Договор о государственных закупках № 971040001625/170035/00

программа 067 421

Акт №1

приемки выполненных работ от 25 мая за май 2017 г.

Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ Байконысской средней общеобразовательной школы Качирского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	717,49	270,9	23,78	194368	17062	165374	1,6539	1187
		м2		247,12	8,98	177306	6443	90	0,0439	31
2	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	183,97	158,38	23,78	29137	4375	23773	0,9115	168
		м2		134,6	8,98	24762	1652	90	0,0439	8
3	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	516,52	37,04	0	19132	0	18080	0,257	133
		м2		37,04	0	19132	0	94,5	0	0

4	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	450,2	14,39	1,29	6478	581	6427	0,091	41
		м		13,1	0,23	5898	104	107,1	0,0012	1
Раздел 1 Окна.										
5	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	431,68	406,32	23,17	175401	10001	87281	1,0741	464
		м2 проемов		179,48	7,73	77478	3337	108	0,03775	16
6	6-1-707	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	431,68	4884		2108325				
		м2								
11	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	119,54	379,3	23,6	45343	2820	26451	1,17691	141
		м2 проемов		196,66	8,22	23510	982	108	0,04013	5
12	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	107	5618		601126				
		м2								
13	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	12,54	5206		65283				

м2

Итого прямые затраты:	**3244594**	**34839**	**327386**	**2132**
Накладные расходы	**328086**	**12517**		**61**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	327358			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 ,05%)	49104			
Стоимость материалов, тенге	164			
Оборудование	**2903991**			
Демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	0			
Итого :	214317			
Сметная заработная плата, тенге	**3786268**			
Нормативная трудоемкость, чел-час	**389707**			
Итого :	**2357**			
Дополнительные затраты на строительство:	**3786268**			
Выслуга лет 1%				
Дополнительные отпуска 0,4%	37863			
Итого дополнительные затраты:	15145			
Итого с дополнительными затратами:	**53008**			
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	**3839276**			
В том числе материалы в ценах 2001г.	442714			
Итого в текущих ценах 2015 г. (к= 2,55742)	2903991			
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**9818639**			
В том числе материалы в текущих ценах	**1132206**			
В том числе оборудование в текущих ценах	**7426724**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**0**			
Итого с учетом налогов	196373			
НДС 12%	**10015012**			
Всего:	0			
	10015012			

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Базарбаева Г.К.

Исполнитель:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

Сыздыкпаев К.Б.

Директор ТОО „Сырдай СервисГарант" Тенгимов М.М

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконысская средняя общеобразовательная школа Качир**
исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания**
ГУ Байконысской средней общеобразовательной школы Качирского района.
Договор о государственных закупках № 971040001625/170035/00

программа 067 421

Акт №2
приемки выполненных работ от 15 июня за июнь 2017 г.
Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ Байконысской средней общеобразовательной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2,1	510,23	23,76	1071	50	585	1,49845	3
		м2 проемов		250,39	7,73	526	16	108	0,03775	0

8	6-1-705								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	21	5618		117978				
	м2								
9	Е10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	29,26	371,23	23,59	10862	690	5211	0,93898	27
	м2 проемов		156,91	7,99	4591	234	108	0,039	1
10	6-1-709								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	29,26	5618		164383				
	м2								
11	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	147,45	379,3	23,6	55928	3480	32625	1,17691	174
	м2 проемов		196,66	8,22	28998	1211	108	0,04013	6
12	6-1-717								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	134,91	5618		757924				

		м2							
13	6-1-189								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	12,54	5206		65283				
		м2							
14	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	387,1	28,57	0,47	11059	182	10527	0,1576	61
		м							
				25,09	0,09	9712	35	108	0,0008	0
15	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	387,1	2860		1107106				
		м								
16	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	387,1	201,91	0,56	78159	217	16977	0,2612	101
		м								
				40,86	0,09	15817	35	107,1	0,0009	0
17	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	426,68	764,25	7,91	326090	3375	146225	2,0585	878
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				359,66	2,99	153460	1276	94,5	0,01463	6
18	Е61-20-1									
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	214,66	1057,97	31,4	227104	6740	117219	3,234	694
		м2								
				572,99	4,86	122998	1043	94,5	0,0264	6

19	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	641.34	270.1	7.65	173226	4906	100304	0.92644	594
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162.6	2.9	104282	1860	94.5	0.01415	9
20	Е62-24-1	Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	214.66	78.68	0.2	16889	43	12849	0.402	86
		м2		63.32	0.02	13592	4	94.5	0.0003	0
21	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	426.68	257.97	2.35	110071	1003	18415	0.26565	113
		м2 окрашиваемой поверхности		44.77	0.9	19102	384	94.5	0.00438	2
Раздел 2 Двери.										
22	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	30.827	448.56	128.16	13828	3951	7291	1.03385	32
		м2 проемов		174.4	44.59	5376	1375	108	0.17413	5
23	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние	30.827	4760		146737				
		м2								

Итого прямые затраты:	**3383699**	**24637**	**468225**		**2764**
	478454	**7473**			**36**
Накладные расходы	468225				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	70234				
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	234				
Стоимость материалов, тенге	**2897772**				

Оборудование:	0
Демонтируемых материалов	0
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	231115
Итого :	**4083040**
Сметная заработная плата, тенге	**556161**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**3035**
Итого :	**4083040**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет 1%	40830
Дополнительные отпуска 0,4%	16332
Итого дополнительные затраты:	**57163**
Итого с дополнительными затратами:	**4140202**
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	613323
В том числе материалы в ценах 2001г.	2897772
Итого в текущих ценах 2015 г. (к= 2,55742)	**10588236**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1568525**
В том числе материалы в текущих ценах	**7410820**
В том числе оборудование в текущих ценах	**0**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	211765
Итого с учетом налогов	**10800000**
НДС 12%	0
Всего:	**10800000**

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района" **Базарбаева Г.К.**

Исполнитель:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ" **Сыздыкпаев К.Б.**

Директор ТОО „Строй Сервис Горгаш" Тасимов М.М

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ Байконысской общеобразовательной школы Качирского района.**
Договор о государственных закупках № 971040001625/170035/00

программа 067 421

Акт №3

приемки выполненных работ от 19 июля за июль 2017 г.

Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ Байконысской средней общеобразовательной школы Качирского района.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Двери.								
22	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	76,903	448,56	128,16	34496	9856	18188	1,03385	80
		м2 проемов		174,4	44,59	13412	3429	108	0,17413	13
23	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние	34,273	4760		163139				
		м2								
24	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	38,22	5300		202566				
		м2								

25 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	4,41	4250		18743				
26 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	43,53	366,88	103,92	15970	4524	9220	0,92115	40
			159,65	36,46	6950	1587	108	0,14613	6
27 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние *м2*	30,33	3760		114041				
28 6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние *м2*	13,2	3660		48312				
29 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	34	1380		46920				
30 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	25	1500		37500				
31 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	59	583		34397				
32 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	59	688		40592				
33 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	32,71	379,71	40,1	12420	1312	11596	1,7135	56
			313,09	15,16	10241	496	108	0,074	2
34 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	7	25100		175700				
35 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	37400		149600				

	шт								
36 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	89,84	764,25	7,91	68660	711	30789	2,0585	185
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			359,66	2,99	32312	269	94,5	0,01463	1
37 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	89,84	270,1	7,65	24266	687	14051	0,92644	83
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	14608	261	94,5	0,01415	1
38 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	89,84	257,97	2,35	23176	211	3877	0,26565	24
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	4022	81	94,5	0,00438	0
39 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	8,3	4922,19	192,54	40854	1598	20261	14,63	121
	м3								
			2639,25	73,12	21906	607	90	0,28	2
40 30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	3,32	11400		37848				
	1000шт								
41 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м + закладка дверных проемов кирпичом силикатным М75 на растворе М50	1,84	3307,99	421,76	6087	776	1815	5,037	9
	м3 кладки								
			771,08	157,5	1419	290	106,2	0,775	1
42 30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	0,6992	11400		7971				
	1000шт								

43	Е15-61-3								
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	84,14	357,56	5,08	30085	428	12503	0,851	72
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	13129	102	94,5	0,06463	5
44	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	84,14	145,46	4,29	12239	361	6872	0,52348	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	7134	138	94,5	0,00788	1
45	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	84,14	257,97	2,35	21706	198	3651	0,26565	22
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	3767	76	95	0,00438	0
46	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12	27,1	27,1	325	325	205	0	0
	т		0	18,97	0	228	90	0,03984	0
47	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 12 км, 1 класс груза	12	89,2	89,2	1070	1070	193	0	0
	т		0	17,84	0	214	90	0,0412	0

Итого прямые затраты:	1368683	22057	133220	736
	128900	7776		36
Накладные расходы	133220			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	19983			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	67			
Стоимость материалов, тенге	**1232007**			
Оборудование:	0			
Демонтируемых материалов	0			

Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	90114
Итого :	**1592018**
Сметная заработная плата, тенге	**156659**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**839**
Итого :	**1592018**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет 1%	15920
Дополнительные отпуска 0,4%	6368
Итого дополнительные затраты:	**22288**
Итого с дополнительными затратами:	**1614306**
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	178947
В том числе материалы в ценах 2001г.	1232007
Итого в текущих ценах 2015 г. (к= 2,55742)	**3636469**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**457643**
В том числе материалы в текущих ценах	**3150760**
В том числе оборудование в текущих ценах	**0**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	72729
Итого с учетом налогов	**3709198**
НДС 12%	0
Всего:	**3709198**

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконысская средняя общеобразовательная школа Качирского района" **Базарбаева Г.К.**

Исполнитель:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ" **Сыздыкпаев К.Б.**

Ф-3

Утверждена постановлением
Госкомитета от 23.11.89.№213

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненых работ и затрат от 15 июня за июнь 2017 года.

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконысская средняя общеобразовательная школа Ка района"**
исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ Байконысской общеобразовательной школы Качирского района.**
Договор о государственных закупках № 971040001625/170035/00
программа 067 421

стоимость выполненных работ					из гр.1 стоимость прочих затрат,не входящих в СМР
Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. стр-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др.мероприятий	из гр.2 по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	20 815 012				
в том числе за месяц	**10 800 000**				
НДС 12%	0				
Аванс	0				
Всего к оплате:	10 800 000				
Всего к оплате : десять миллионоввосемьсот тысяч тенге, 00 тиын					

Заказчик:

Директор Государственного учреждения
"Байконысская средняя общеобразовательная школа
Качирского района" **Базарбаева Г.К.**

Исполнитель:

Директор Товарищества с ограниченной
ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ" **Сыздыкпаев К.Б.**