Заказчик: ИП Куралбаева Г.
Авторский надзор: ТОО "YKI invest"
Технический надзор: ТОО "PromProTech"
Подрядчик: ТОО "Агат"
Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Объект: «Реконструкция магазин ТНП и парикмахерской под офис» по адресу г. Шымкент, улица А.Байтурсынова, №18/1

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ										
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	8		190 856,26	1 909,95	1526850	15280	1117514	361670	2039602
						49 257	974,94	394056	7800		151082	
27	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	137		1 899,74	40,84	260264	5595	198994	52279	337546
						406,39	8,39	55675	1149		25003	
28	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	137		904,94	224,78	123977	30795	--	96547	238166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				680,16	85,84	93182	11760		17642	
29	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	13,7		15 111	--	207021	--	207021	--	223583
						--	--	--	--		16562	
30	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	137		3 475,03	36,7	476079	5028	217343	235444	768445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1 851,88	16,13	253708	2210		56922	
31`	224-102-1603 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм толщиной стали 1,2 мм	$м^2$	137		9 319	--	1276703	--	1276703	--	1378839
						--	--	--	--		102136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					3870894	56698	3017575	745940	4986181
								796621	22919	--	369347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО											
32	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	670	430,67	2,48	288549	1661	49674	170852	496153
					354,05	0,12	237214	80		36752	
33	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	700	360	--	252000	--	252000	--	272160
					--	--	--	--		20160	
34	243-105-1601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 2х1,5 (ок)-1	м	470	321	--	150870	--	150870	--	162940
					--	--	--	--		12070	
35	243-221-0201 РСНБ РК 2022	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 3х2х1	м	350	568	--	198800	--	198800	--	214704
					--	--	--	--		15904	
36	247-202-0110 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм, IP55	шт.	2	13 129	--	26258	--	26258	--	28359
					--	--	--	--		2101	
37	247-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	21 690	--	21690	--	21690	--	23425
					--	--	--	--		1735	
38	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	745	--	18625	--	18625	--	20115
					--	--	--	--		1490	
39	247-212-0701 СпрСЦ 05.2024	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	15	817	--	12255	--	12255	--	13235
					--	--	--	--		980	
40	247-212-0702 СпрСЦ 05.2024	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	8	1 008	--	8064	--	8064	--	8709
					--	--	--	--		645	
41	247-214-1201 СпрСЦ 05.2024	Розетка TV Inspiria, количество выходов 1	шт.	2	993	--	1986	--	1986	--	2145
					--	--	--	--		159	
42	247-214-1101 СпрСЦ 05.2024	Розетка USB Inspiria, тип А/тип С, 3000 мА, 5 В	шт.	3	7 311	--	21933	--	21933	--	23688
					--	--	--	--		1755	
43	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	8	829	--	6632	--	6632	--	7163
					--	--	--	--		531	
44	1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	25	2 588,71	107,65	64718	2691	32448	22232	93906
					1 183,16	51,95	29579	1299		6956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	36	6 362	--	229032	--	229032	--	247355
					--	--	--	--		18323	
46	247-102-1501 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный, типа Magnum Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20	шт.	12	6 426	--	77112	--	77112	--	83281
					--	--	--	--		6169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1378524	4352	1107379	193084	1697338
							266793	1379	--	125730	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6683519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Итого без оборудования	Тенге								2558565
		Временные здания и сооружения 3,9%	Тенге								99784
		Итого:	Тенге								2658349
		Доп.работы зимнее время 1,05%	Тенге								27913
		Итого:	Тенге								2686262
		Непредвиденные работы 2%	Тенге								53725
		Итого:	Тенге								2739987
		В текущих ценах на 2021год - 85% К=1	Тенге								2328989
		В текущих ценах на 2022год - 15% К=1,0500514	Тенге								431569
		Итого	Тенге								2760558
		НДС 12%	Тенге								331267
		ИТОГО с НДС:	Тенге								3091825

Заказчик:
ИП Куралбаева Г.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ҰКІ invest"
Ажимуратов Б.У

Подрядчик:
Директор ТОО "Агат"
Каримов О.

Технический надзор:
Директор ТОО "PromProTech"
Даниярбек Ж.Қ

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
Карсыбаева А.