Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 21 » августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройЭлитРиэлти», г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 25/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Айтенова Пернехана Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Генеральный план, благоустройство и инженерные сети для 70-квартирного общежития по ул. Крупской в г. Усть-Каменогорске, ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», Кудияров Бауыржан Мамутханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «СтройДомСервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект» № 1175-25-0 , 2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №6 от 25.06.2015**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Водоснабжение выполнено от существующих сетей водопровода диаметром 150мм по улице Краснофлотской.
- наружные сети водоснабжения выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17, Ø100х4,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Ввод в здание общежития выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,5 мм протяженностью 6м

Общая протяженность водовода составляет 223,4 м, при этом общая протяженность труб – 333м.

- Наружная канализация (К1) запроектирована из гофрированных двухслойных полипропиленовых труб диаметром 160мм на резиновых уплотнительных кольцах протяженностью 72,2метра. На канализационной сети предусмотрена установка канализационных колодцев диаметром 1500 мм из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

- Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей. Присоединение квартальной тепловой сети предусмотрено в существующую камеру ТК764-4, с врезкой в тепловую магистраль диаметром 150мм.

- наружная тепловая сеть выполнена подземная в железобетонных лотках Л4-8, трубы выполнены стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5мм, изоляция трубопроводов принята матами из стеклянного штапельного волокна типа «URSA –М 25Ф» в обкладке из фольгоизола для подающего трубопровода 60мм, для обратного трубопровода 40мм (с учетом уплотнения). Общая протяженность труб составляет 370 м, протяженность теплотрассы- 185 метров;

- Электроснабжение объекта производится от комплектной однотрансформаторной подстанции.

В центре нагрузок предусматривается установка комплектной однотрансформаторной подстанции в блочно-модульном здании наружной установки 6/0,4 кВ с сухим трансформатором ТСЗ-160/6-0,4 кВ мощностью 160 кВА.

Для защиты от перенапряжений на вводе в РУ-6 кВ установлены ограничители перенапряжений нелинейные.

Учет электроэнергии осуществляется электронным трехфазным счетчиком коммерческого учета «Отан» САР4У-Э712 ТХ ОР IP RS, установленным в шкафу учета с устройством сбора и передачи данных в комплекте с концентратором «Сайман 1000Е». Шкаф учета с устройством сбора и передачи данных устанавливается в РУ-0,4 кВ подстанции.

Подключение КТПН выполнено кабельной линией кабелем марки АСБ 3х50мм^2:

Ввод №1 – от РУ-6 кВ ТП-43-5 ЛЭП-6 кВ Л-4 ПС-43;

Ввод №2 – от РУ-6 кВ ТП-52 ЛЭП-6 кВ Л-110 ПС-31.

Общежитие запитывается кабельными линиями 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ построенной подстанции.

Кабельные линии выполняются кабелем марки АВВГ 3х120+1х70мм^2

Кабели прокладываются в кабельных траншеях. Прокладку кабелей при пересечениях с инженерными коммуникациями и дорогами выполнена в безнапорных асбестоцементных трубах диаметром 100 мм по ГОСТ1839-80 в соответствии с серией А5-92.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 г.**;
месяц, год
окончание работ **август 2017г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **11,0**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Генеральный план, благоустройство и инженерные сети для 70-квартирного общежития по ул. Крупской в г. Усть-Каменогорске, ВКО»** готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Айтенов Пернехан Болатович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.