Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235

Декларация о соответствии

«10» ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Рудныйсоколовстрой, ул. Горняков 70

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой» Орымбаева Нурлана Бахетжановича

фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя организации

по объекту: «Строительство канализационного коллектора города Рудного»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное Учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, руководитель Жакенов Д.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: не задействованы

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промстройпроект»», рабочий проект № 24.3-652/18
утверждена приказом ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного № 40 от 29.05.2019 г.

наименование утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется во всех объектах (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность канализационных сетей	п.м	5977,0	5853,5
В том числе Ø1000мм	п.м	975,0	968,4
В том числе Ø800мм	п.м	3860,0	3746,8
В том числе Ø500мм	п.м	1142,0	1138,3
Колодцы канализационные Ø2,0м	шт	73	74
Колодцы канализационные Ø1,5м	шт	38	10
Камеры канализационные	шт	6	8
Канализационно-насосная станция	комплект	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружный канализационный коллектор:
Труба полиэтиленовая SDR11 Ø500х29,7мм «питьевая» =1138,3м
Труба полиэтиленовая SDR11 Ø800х47,4мм «питьевая» =1895,7м
Труба полиэтиленовая «Спиролайн» Ø800/900 SN8 мм «питьевая» =1851,1м
Труба профилированная «Корсис ПРО» Ø851/1000 SN8 =968,4м
Задвижка чугунная DN900 PN 1,0мПа 30ч939р, с электроприводом-1шт
Задвижка чугунная DN900 PN 1,0мПа 30ч539р-4шт
Колодцы водопроводные Ø2,0м =74шт
Колодцы водопроводные Ø1,5м =10шт
Футляр стальной Ø1220х12мм = 74,1м
Футляр стальной Ø720х9мм = 22,3м
Футляр стальной Ø219х4мм = 3,8м
Канализационная насосная станция, 40000м3/сут=1комплект

Наружные сети электроснабжения:
Опора освещения металлическая граненая СТ-6-3,0-IV=4шт
Кабель силовой алюминиевый бронированный ААБл-6-3х500мм2=455м
Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв-3х4=125м
Трансформаторная подстанция 2КТПГ-6-0,4кВ=1комплект
Сталь круглая Ø16мм=67м
Сталь круглая Ø10мм=89м
Трансформатор силовой масляный 250кВА ТМ250/6/0,4кВ=2шт
Ящик управления уличным освещением Iн=63А;U=380В ЯУО9601-3874-У3.1=1комплект
Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-19-1Н-КК-08=2комплект
Кабель силовой АСБ-6 3х150мм2=158м
Кабель силовой КГ 3х25+1х10мм2 =137м
Провод силовой ПВС 3х0,75мм2 =300м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____май, 2020г._____
месяц, год
окончание работ____ноябрь, 2022г._____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 16 мес.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 мес.
Фактически, месяц: 20 мес.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий и (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по коммунальному и инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Рудненский водоканал» Жубикенов Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. В соответствии с заданием на проектирование не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство канализационного коллектора города Рудного» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Орымбаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество/при наличии/руководителя организации, подпись, дата

место печати
(при наличии)