Форма

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Банур-1 "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-2 "Уланбел-Созак-Екпенды" км 645-675 в Байдибекского районе ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 марта 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
2683502	18634	доп.согл. №70/4 от 15.01.2020г. к дог.№70 от 22.05.2019г.	15.01.2020 г.	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах 4 квартала 2017 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-2 "Уланбел-Созак-Екпенды" км 645-675 в Байдибекского районе ЮКО	67989486	60704898	55244005	55244005	-				7284588	67989486
Удержание аванса 30%										20396846
Итого к оплате:										**47592640**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ М.Баимбетов
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Начальник отдела
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
_____ Ш.Суттибаев
"_____" _____ 2020 год

Инженер:
Директор
ТОО "Банур-1"
_____ Г.Жунисбекова
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация"Береке А"
_____ Е.Оспаналиева
М.П.
"_____" _____ 2020 год

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Инженер: ТОО " Банур-1 "
Подрядчик: ТОО "Корпорация" Береке А"
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-2 "Уланбел-Созак-Екпенды" км 645-675 в Байдибекского районе ЮКО

АКТ
приёмки выполненных работ за март 2020 года
на СМР работы

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
		Разборка дорожных знаков -44шт					
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАКОВ**	**шт.**	**44,0000**		**1367,31**	**60162**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	1,92	84,48	450,75	38079
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08718	3,836	1280,53	4912
		Итого оплата труда:				**977,08**	**42991**
1. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01064	0,46816	3144,86	1472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01064	0,46816	1137,64	533
1. 4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,077	3,388	5756,37	19503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	3,388	1137,64	3854
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01407	0,61908	1788,94	1107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01407	0,61908	848,17	525
		Итого эксплуатация машин:				**501,87**	**22082**
		НР первого уровня	%	60,3		589,18	25924
		НР второго уровня	%	4,2		82,17	3616
		Накладные расходы	%	--		671,35	29539
		Сметная прибыль	%	8		163,09	7176
		Сметная стоимость:				**2201,75**	**96877**
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 ДЕМОНТАЖ**	**шт.**	**44,0000**		**186,61**	**8211**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,414	18,216	450,75	8211
		Итого оплата труда:				**186,61**	**8211**
		НР первого уровня	%	60,3		112,53	4951
		НР второго уровня	%	4,2		12,56	553
		Накладные расходы	%	--		125,09	5504

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24,94	1097
		Сметная стоимость:				**336,64**	**14812**
3	**11-460401-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**0,4400**		**54873,63**	**24144**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	32,26	14,194	751,25	10664
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,89	6,992	848,17	5930
		Итого оплата труда:				**37712,75**	**16594**
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15,89	6,992	1894,55	13246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,89	6,992	848,17	5930
3. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,78	13,983	16,80	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30638,30**	**13481**
		НР первого уровня	%	50,8		19158,08	8430
		НР второго уровня	%	4,2		3109,33	1368
		Накладные расходы	%	--		22267,41	9798
		Сметная прибыль	%	8		6171,28	2715
		Сметная стоимость:				**83312,32**	**36657**
4	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1,9650**		**336,20**	**661**
		НР второго уровня	%	4,2		14,12	28
		Накладные расходы	%	--		14,12	28
		Сметная прибыль	%	8		28,03	55
		Сметная стоимость:				**378,35**	**743**
				Круглая ж/б труба Ду-1.5м-3шт			
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Расчистка труб**	**м3 грунта**	**38,3000**		**1137,41**	**43563**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	58,982	738,58	43563
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**43563**
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	25746
		НР второго уровня	%	4,2		76,00	2911
		Накладные расходы	%	--		748,22	28657
		Сметная прибыль	%	8		150,85	5778
		Сметная стоимость:				**2036,48**	**77997**
				Круглая ж/б труба Ду-0.5м (на съездах)-1шт			
6	**11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**8,5000**		**144,31**	**1227**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00592	0,05032	687,27	35
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,21233	976,75	207
		Итого оплата труда:				**28,47**	**242**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	31-010201-0903	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,21233	5614,31	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,21233	976,75	207
		Итого эксплуатация машин:				**140,25**	**1192**
		НР первого уровня	%	59,1		16,82	143
		НР второго уровня	%	4,2		6,77	58
		Накладные расходы	%	--		23,59	201
		Сметная прибыль	%	8		13,43	114
		Сметная стоимость:				**181,34**	**1541**
7	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,9000**		**1675,10**	**1508**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	2,268	2,041	738,58	1508
		Итого оплата труда:				**1675,10**	**1508**
		НР первого уровня	%	59,1		989,98	891
		НР второго уровня	%	4,2		111,93	101
		Накладные расходы	%	--		1101,92	992
		Сметная прибыль	%	8		222,16	200
		Сметная стоимость:				**2999,18**	**2699**
8	**11-300405-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**2,6300**		**3819,96**	**10047**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	2,704	7,112	800,02	5689
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,341	781,40	1048
		Итого оплата труда:				**2561,77**	**6737**
8. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,408	1,073	3994,87	4287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,408	1,073	976,75	1048
8. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,048	0,12624	558,38	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1656,71**	**4357**
		НР первого уровня	%	59,4		1521,69	4002
		НР второго уровня	%	4,2		224,35	590
		Накладные расходы	%	--		1746,04	4592
		Сметная прибыль	%	8		445,28	1171
		Сметная стоимость:				**6011,28**	**15810**
9	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6,5800**		**336,20**	**2212**
		НР второго уровня	%	4,2		14,12	93
		Накладные расходы	%	--		14,12	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28,03	184
		Сметная стоимость:				**378,35**	**2490**
				Круглая ж/б труба Ду-1.0м (на съездах)-3шт			
10	**11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**20,4000**		**144,31**	**2944**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00592	0,120768	687,27	83
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,509592	976,75	498
		Итого оплата труда:				**28,47**	**581**
10. 3	31-010201-0903	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,509592	5614,31	2861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,509592	976,75	498
		Итого эксплуатация машин:				**140,25**	**2861**
		НР первого уровня	%	59,1		16,82	343
		НР второго уровня	%	4,2		6,77	138
		Накладные расходы	%	--		23,59	481
		Сметная прибыль	%	8		13,43	274
		Сметная стоимость:				**181,34**	**3699**
11	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**1675,10**	**3350**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	2,268	4,536	738,58	3350
		Итого оплата труда:				**1675,10**	**3350**
		НР первого уровня	%	59,1		989,98	1980
		НР второго уровня	%	4,2		111,93	224
		Накладные расходы	%	--		1101,92	2204
		Сметная прибыль	%	8		222,16	444
		Сметная стоимость:				**2999,18**	**5998**
12	**11-300405-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8,**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времениэксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расходаматериалов**	**м3 сборных конструкций**	**13,1500**		**3819,96**	**50233**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	2,704	35,558	800,02	28447
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	6,707	781,40	5240
		Итого оплата труда:				**2561,77**	**33687**
12. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,408	5,365	3994,87	21433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,408	5,365	976,75	5240
12. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,048	0,6312	558,38	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1656,71**	**21786**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,4		1521,69	20010
		НР второго уровня	%	4,2		224,35	2950
		Накладные расходы	%	--		1746,04	22960
		Сметная прибыль	%	8		445,28	5855
		Сметная стоимость:				**6011,28**	**79048**
13	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**32,9900**		**336,20**	**11091**
		НР второго уровня	%	4,2		14,12	466
		Накладные расходы	%	--		14,12	466
		Сметная прибыль	%	8		28,03	925
		Сметная стоимость:				**378,35**	**12482**
				Круглая ж/б труба Ду-1.2м (на съездах)-2шт			
14	**11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**5,4000**		**144,31**	**779**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00592	0,031968	687,27	22
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,134892	976,75	132
		Итого оплата труда:				**28,47**	**154**
14. 3	31-010201-0903	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,134892	5614,31	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,134892	976,75	132
		Итого эксплуатация машин:				**140,25**	**757**
		НР первого уровня	%	59,1		16,82	91
		НР второго уровня	%	4,2		6,77	37
		Накладные расходы	%	--		23,59	127
		Сметная прибыль	%	8		13,43	73
		Сметная стоимость:				**181,34**	**979**
15	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,6000**		**1675,10**	**1005**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	2,268	1,361	738,58	1005
		Итого оплата труда:				**1675,10**	**1005**
		НР первого уровня	%	59,1		989,98	594
		НР второго уровня	%	4,2		111,93	67
		Накладные расходы	%	--		1101,92	661
		Сметная прибыль	%	8		222,16	133
		Сметная стоимость:				**2999,18**	**1800**
16	**11-300405-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**2,5000**		**3819,96**	**9550**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	2,704	6,76	800,02	5408
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,275	781,40	996
		Итого оплата труда:				**2561,77**	**6404**
16. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,408	1,02	3994,87	4075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,408	1,02	976,75	996
16. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,048	0,12	558,38	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1656,71**	**4142**
		НР первого уровня	%	59,4		1521,69	3804
		НР второго уровня	%	4,2		224,35	561
		Накладные расходы	%	--		1746,04	4365
		Сметная прибыль	%	8		445,28	1113
		Сметная стоимость:				**6011,28**	**15028**
17	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Расчистка труб**	**м3 грунта**	**7,5000**		**1137,41**	**8531**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,54	11,55	738,58	8531
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**8531**
		НР первого уровня	%	59,1		672,21	5042
		НР второго уровня	%	4,2		76,00	570
		Накладные расходы	%	--		748,22	5612
		Сметная прибыль	%	8		150,85	1131
		Сметная стоимость:				**2036,48**	**15274**
18	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6,3000**		**336,20**	**2118**
		НР второго уровня	%	4,2		14,12	89
		Накладные расходы	%	--		14,12	89
		Сметная прибыль	%	8		28,03	177
		Сметная стоимость:				**378,35**	**2384**
				Круглая ж/б труба Ду-1.5м (на съездах)-1шт			
19	**11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3,5000**		**144,31**	**505**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00592	0,02072	687,27	14
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,08743	976,75	85
		Итого оплата труда:				**28,47**	**100**
19. 3	31-010201-0903	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,08743	5614,31	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,08743	976,75	85
		Итого эксплуатация машин:				**140,25**	**491**
		НР первого уровня	%	59,1		16,82	59
		НР второго уровня	%	4,2		6,77	24
		Накладные расходы	%	--		23,59	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,43	47
		Сметная стоимость:				**181,34**	**635**
20	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,4000**		**1675,10**	**670**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	2,268	0,9072	738,58	670
		Итого оплата труда:				**1675,10**	**670**
		НР первого уровня	%	59,1		989,98	396
		НР второго уровня	%	4,2		111,93	45
		Накладные расходы	%	--		1101,92	441
		Сметная прибыль	%	8		222,16	89
		Сметная стоимость:				**2999,18**	**1200**
21	**11-300405-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**2,6000**		**3819,96**	**9932**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	2,704	7,03	800,02	5624
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,326	781,40	1036
		Итого оплата труда:				**2561,77**	**6661**
21. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,408	1,061	3994,87	4238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,408	1,061	976,75	1036
21. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,048	0,1248	558,38	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1656,71**	**4307**
		НР первого уровня	%	59,4		1521,69	3956
		НР второго уровня	%	4,2		224,35	583
		Накладные расходы	%	--		1746,04	4540
		Сметная прибыль	%	8		445,28	1158
		Сметная стоимость:				**6011,28**	**15629**
22	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6,5000**		**336,20**	**2185**
		НР второго уровня	%	4,2		14,12	92
		Накладные расходы	%	--		14,12	92
		Сметная прибыль	%	8		28,03	182
		Сметная стоимость:				**378,35**	**2459**
23	**12-180101-1208 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**1151,0000**		**223,32**	**257037**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00987	11,36	687,27	7808
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02538	29,212	1083,02	31638

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**34,27**	**39445**
23. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,00987	11,36	2897,46	32916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	11,36	976,75	11096
23. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00494	5,686	3357,46	19090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00494	5,686	848,17	4823
23. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	0,8057	2592,98	2089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,8057	976,75	787
23. 6	32-010205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,00987	11,36	17176,74	195134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	11,36	1314,37	14931
		Итого эксплуатация машин:				**216,53**	**249230**
		НР первого уровня	%	59,1		20,25	23312
		НР второго уровня	%	4,2		10,23	11775
		Накладные расходы	%	--		30,48	35087
		Сметная прибыль	%	8		20,30	23370
		Сметная стоимость:				**274,10**	**315494**
24	**41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**177,2100**		**52,93**	**9380**
		НР второго уровня	%	4,2		2,22	394
		Накладные расходы	%	--		2,22	394
		Сметная прибыль	%	8		4,41	782
		Сметная стоимость:				**59,57**	**10556**
25	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка (кирковка) ГПС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м/50м/**	**м3**	**207,2000**		**19,66**	**4074**
25. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,14	1137,64	1296
		Итого оплата труда:				**6,26**	**1296**
25. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	1,14	3574,71	4074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,14	1137,64	1297
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**4074**
		НР первого уровня	%	59,1		3,70	766
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	203
		Накладные расходы	%	--		4,68	969
		Сметная прибыль	%	8		1,95	403
		Сметная стоимость:				**26,29**	**5447**
26	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения**	**м3**	**207,2000**		**68,06**	**14103**
26. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,986272	4550,56	4488
		Итого оплата труда:				**21,66**	**4488**
26. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01904	3,945	3574,71	14103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01904	3,945	1137,64	4488
		Итого эксплуатация машин:				**68,06**	**14103**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		12,80	2652
		НР второго уровня	%	4,2		3,40	704
		Накладные расходы	%	--		16,20	3356
		Сметная прибыль	%	8		6,74	1397
		Сметная стоимость:				**91,00**	**18855**
27	**11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**207,2000**		**120,95**	**25061**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0142	2,942	770,89	2268
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	8,516	976,75	8318
		Итого оплата труда:				**51,09**	**10586**
27. 3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	2,134	2742,10	5852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	2,134	976,75	2084
27. 4	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0308	6,382	2654,55	16941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	6,382	976,75	6234
		Итого эксплуатация машин:				**110,00**	**22793**
		НР первого уровня	%	59,1		30,19	6256
		НР второго уровня	%	4,2		6,35	1315
		Накладные расходы	%	--		36,54	7572
		Сметная прибыль	%	8		12,60	2611
		Сметная стоимость:				**170,09**	**35243**
28	**41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**352,2400**		**52,93**	**18644**
		НР второго уровня	%	4,2		2,22	783
		Накладные расходы	%	--		2,22	783
		Сметная прибыль	%	8		4,41	1554
		Сметная стоимость:				**59,57**	**20981**
				Демонтаж гравийно-песчаного покрытия			
29	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка (кирковка) ГПС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м/50м/**	**м3**	**546,5500**		**19,66**	**10746**
29. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	3,006	1137,64	3420
		Итого оплата труда:				**6,26**	**3420**
29. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	3,006	3574,71	10746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	3,006	1137,64	3420
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**10746**
		НР первого уровня	%	59,1		3,70	2021
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	536
		Накладные расходы	%	--		4,68	2557
		Сметная прибыль	%	8		1,95	1064
		Сметная стоимость:				**26,29**	**14367**
30	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения**	**м3**	**546,5500**		**68,06**	**37200**

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	2,602	4550,56	11839
		Итого оплата труда:				**21,66**	**11839**
30. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01904	10,406	3574,71	37200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01904	10,406	1137,64	11838
		Итого эксплуатация машин:				**68,06**	**37200**
		НР первого уровня	%	59,1		12,80	6997
		НР второго уровня	%	4,2		3,40	1856
		Накладные расходы	%	--		16,20	8853
		Сметная прибыль	%	8		6,74	3684
		Сметная стоимость:				**91,00**	**49737**
31	**11-010102-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**546,5500**		**120,95**	**66105**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0142	7,761	770,89	5983
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	22,463	976,75	21941
		Итого оплата труда:				**51,09**	**27924**
31. 3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	5,629	2742,10	15437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	5,629	976,75	5498
31. 4	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0308	16,834	2654,55	44686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	16,834	976,75	16443
		Итого эксплуатация машин:				**110,00**	**60123**
		НР первого уровня	%	59,1		30,19	16503
		НР второго уровня	%	4,2		6,35	3470
		Накладные расходы	%	--		36,54	19973
		Сметная прибыль	%	8		12,60	6886
		Сметная стоимость:				**170,09**	**92964**
32	**41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**929,1350**		**52,93**	**49179**
		НР второго уровня	%	4,2		2,22	2066
		Накладные расходы	%	--		2,22	2066
		Сметная прибыль	%	8		4,41	4100
		Сметная стоимость:				**59,57**	**55344**
				Демонтаж асфальтобетоного покрытия (основная дорога)			
33	**12-180101-1208 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм**	**м2 покрытия**	**33607,0000**		**223,32**	**7505003**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00987	331,701	687,27	227968
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02538	852,946	1083,02	923757
		Итого оплата труда:				**34,27**	**1151725**
33. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,00987	331,701	2897,46	961091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	331,701	976,75	323989

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00494	166,019	3357,46	557401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00494	166,019	848,17	140812
33. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	23,525	2592,98	61000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	23,525	976,75	22978
33. 6	32-010205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,00987	331,701	17176,74	5697543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00987	331,701	1314,37	435978
		Итого эксплуатация машин:				**216,53**	**7277034**
		НР первого уровня	%	59,1		20,25	680670
		НР второго уровня	%	4,2		10,23	343798
		Накладные расходы	%	--		30,48	1024468
		Сметная прибыль	%	8		20,30	682358
		Сметная стоимость:				**274,10**	**9211828**
34	**41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3106,4000**		**52,93**	**164422**
		НР второго уровня	%	4,2		2,22	6906
		Накладные расходы	%	--		2,22	6906
		Сметная прибыль	%	8		4,41	13706
		Сметная стоимость:				**59,57**	**185034**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10422092**
		РАЗДЕЛ 2. Земляные и планировочные работы					
35	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/30м/ в кучи**	**м3 грунта**	**41,2800**		**19,66**	**812**
35. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,22704	1137,64	258
		Итого оплата труда:				**6,26**	**258**
35. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,22704	3574,71	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,22704	1137,64	258
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**812**
		НР первого уровня	%	59,1		3,70	153
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	40
		Накладные расходы	%	--		4,68	193
		Сметная прибыль	%	8		1,95	80
		Сметная стоимость:				**26,29**	**1085**
36	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**41,2800**		**34,03**	**1405**
36. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,196493	2275,28	447
		Итого оплата труда:				**10,83**	**447**
36. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	0,392986	3574,71	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	0,392986	1137,64	447
		Итого эксплуатация машин:				**34,03**	**1405**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		6,40	264
		НР второго уровня	%	4,2		1,70	70
		Накладные расходы	%	--		8,10	334
		Сметная прибыль	%	8		3,37	139
		Сметная стоимость:				**45,50**	**1878**
37	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Срезка существующей обочины бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/30м**	**м3 грунта**	**379,9800**		**34,57**	**13135**
37. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	3,344	1137,64	3804
		Итого оплата труда:				**10,01**	**3804**
37. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	3,344	3928,05	13135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	3,344	1137,64	3804
		Итого эксплуатация машин:				**34,57**	**13135**
		НР первого уровня	%	59,1		5,92	2248
		НР второго уровня	%	4,2		1,70	646
		Накладные расходы	%	--		7,62	2894
		Сметная прибыль	%	8		3,37	1282
		Сметная стоимость:				**45,56**	**17311**
38	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м/30м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**379,9800**		**58,14**	**22090**
38. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	2,812	2275,28	6398
		Итого оплата труда:				**16,84**	**6398**
38. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0148	5,624	3928,05	22090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	5,624	1137,64	6398
		Итого эксплуатация машин:				**58,14**	**22090**
		НР первого уровня	%	59,1		9,95	3781
		НР второго уровня	%	4,2		2,86	1087
		Накладные расходы	%	--		12,81	4868
		Сметная прибыль	%	8		5,68	2157
		Сметная стоимость:				**76,62**	**29114**
39	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**159,5400**		**56,09**	**8949**
39. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	2,5	1123,57	2809
		Итого оплата труда:				**17,61**	**2809**
39. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,281	3574,71	8155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,281	1137,64	2595
39. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,21857	691,40	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,21857	2939,53	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,21857	976,75	213
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**8949**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	1660

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		2,79	446
		Накладные расходы	%	--		13,20	2106
		Сметная прибыль	%	8		5,54	884
		Сметная стоимость:				**74,83**	**11939**
40	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**159,5400**		**24,87**	**3968**
40. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	0,21857	4883,75	1067
		Итого оплата труда:				**6,69**	**1067**
40. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,093	691,40	756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,093	2939,53	3212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,093	976,75	1068
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**3968**
		НР первого уровня	%	59,1		3,95	631
		НР второго уровня	%	4,2		1,21	193
		Накладные расходы	%	--		5,16	824
		Сметная прибыль	%	8		2,40	383
		Сметная стоимость:				**32,44**	**5175**
41	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**199,5400**		**110,71**	**22091**
41. 1	!	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0069	1,377	770,89	1061
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	6,984	1068,69	7464
		Итого оплата труда:				**42,72**	**8525**
41. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	0,9977	3574,71	3566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,9977	1137,64	1135
41. 4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	2,993	5828,47	17445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	5,986	1057,19	6328
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**21012**
41. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,007982	2199,27	18
		Итого материалов:				**0,09**	**18**
		НР первого уровня	%	59,1		25,25	5038
		НР второго уровня	%	4,2		5,71	1139
		Накладные расходы	%	--		30,96	6178
		Сметная прибыль	%	8		11,33	2261
		Сметная стоимость:				**153,00**	**30530**
42	**41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/в насыпь**	**т**	**339,2200**		**112,95**	**38315**
		НР второго уровня	%	4,2		4,74	1609

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,74	1609
		Сметная прибыль	%	8		9,42	3194
		Сметная стоимость:				**127,11**	**43118**
43	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**910,6100**		**110,71**	**100812**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	0,0069	6,283	770,89	4844
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	31,871	1068,69	34061
		Итого оплата труда:				**42,72**	**38904**
43. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4,553	3574,71	16276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,553	1137,64	5180
43. 4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	13,659	5828,47	79612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	27,318	1057,19	28880
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**95888**
43. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,036424	2199,27	80
		Итого материалов:				**0,09**	**80**
		НР первого уровня	%	59,1		25,25	22992
		НР второго уровня	%	4,2		5,71	5200
		Накладные расходы	%	--		30,96	28192
		Сметная прибыль	%	8		11,33	10320
		Сметная стоимость:				**153,00**	**139324**
44	**41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/в насыпь**	**т**	**1502,5100**		**112,95**	**169709**
		НР второго уровня	%	4,2		4,74	7128
		Накладные расходы	%	--		4,74	7128
		Сметная прибыль	%	8		9,42	14147
		Сметная стоимость:				**127,11**	**190983**
45	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**910,6100**		**24,34**	**22168**
45. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	6,201	1137,64	7055
		Итого оплата труда:				**7,75**	**7055**
45. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	6,201	3574,71	22168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	6,201	1137,64	7055
		Итого эксплуатация машин:				**24,34**	**22168**
		НР первого уровня	%	59,1		4,58	4169
		НР второго уровня	%	4,2		1,21	1106
		Накладные расходы	%	--		5,79	5276
		Сметная прибыль	%	8		2,41	2195
		Сметная стоимость:				**32,55**	**29639**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**1409,9600**		**50,08**	**70611**
46. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	19,725	1123,26	22157
		Итого оплата труда:				**15,71**	**22157**
46. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	17,963	3574,71	64212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	17,963	1137,64	20435
46. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,762	691,40	1219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,762	2939,53	5181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,762	976,75	1721
		Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**70611**
		НР первого уровня	%	59,1		9,29	13095
		НР второго уровня	%	4,2		2,49	3516
		Накладные расходы	%	--		11,78	16610
		Сметная прибыль	%	8		4,95	6978
		Сметная стоимость:				**66,81**	**94200**
47	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненно**	**1409,9600**		**31,77**	**44795**
47. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	1,762	6837,25	12050
		Итого оплата труда:				**8,55**	**12050**
47. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00875	12,337	691,40	8530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00875	12,337	2939,53	36265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	12,337	976,75	12050
		Итого эксплуатация машин:				**31,77**	**44795**
		НР первого уровня	%	59,1		5,05	7122
		НР второго уровня	%	4,2		1,55	2181
		Накладные расходы	%	--		6,60	9302
		Сметная прибыль	%	8		3,07	4328
		Сметная стоимость:				**41,44**	**58425**
48	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1409,9600**		**51,49**	**72597**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,0122	17,202	633,43	10896
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,202	848,17	14590
		Итого оплата труда:				**18,08**	**25486**
48. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,202	3357,46	57753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,202	848,17	14590
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**57753**
48. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	140,996	28,00	3948
		Итого материалов:				**2,80**	**3948**
		НР первого уровня	%	59,1		10,68	15062

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		2,61	3682
		Накладные расходы	%	--		13,29	18744
		Сметная прибыль	%	8		5,18	7307
		Сметная стоимость:				**69,97**	**98648**
49	**11-010105-0602 РСНБ РК 2015**	**Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**427,6700**		**648,62**	**277394**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,386	165,081	751,25	124017
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1002	42,853	1009,09	43242
		Итого оплата труда:				**391,09**	**167259**
49. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	1,369	6186,02	8466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	1,369	1137,64	1557
49. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0008	0,342136	3574,71	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,342136	1137,64	389
49. 5	32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	0,039	16,679	6421,33	107102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	16,679	1137,64	18975
49. 6	31-010205-0101	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 12 л	маш.-ч	0,0286	12,231	2991,16	36586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0572	24,462	912,46	22321
		Итого эксплуатация машин:				**358,63**	**153377**
		НР первого уровня	%	59,1		231,14	98850
		НР второго уровня	%	4,2		36,95	15802
		Накладные расходы	%	--		268,09	114652
		Сметная прибыль	%	8		73,34	31364
		Сметная стоимость:				**990,04**	**423410**
50	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**880,0400**		**19,66**	**17302**
50. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,84	1137,64	5506
		Итого оплата труда:				**6,26**	**5506**
50. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	4,84	3574,71	17302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	4,84	1137,64	5506
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**17302**
		НР первого уровня	%	59,1		3,70	3254
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	863
		Накладные расходы	%	--		4,68	4118
		Сметная прибыль	%	8		1,95	1714
		Сметная стоимость:				**26,29**	**23134**
51	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка верха земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**2265,8900**		**4,53**	**10267**
51. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,243	1137,64	2552
		Итого оплата труда:				**1,13**	**2552**
51. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,861038	6186,02	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,861038	1137,64	980

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,382	3574,71	4941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,382	1137,64	1572
		Итого эксплуатация машин:				**4,53**	**10267**
		НР первого уровня	%	59,1		0,67	1508
		НР второго уровня	%	4,2		0,22	495
		Накладные расходы	%	--		0,88	2003
		Сметная прибыль	%	8		0,43	982
		Сметная стоимость:				**5,85**	**13252**
52	**11-270301-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м2 площади основания**	**134,1100**		**80,30**	**10769**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=725,91)	чел-ч	0,0309	4,144	725,91	3008
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01513	2,029	1030,04	2090
		Итого оплата труда:				**38,02**	**5098**
52. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00248	0,332593	6186,02	2057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00248	0,332593	1137,64	378
52. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	0,751016	3017,39	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,751016	976,75	734
52. 5	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00409	0,54851	3837,15	2105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00409	0,54851	1137,64	624
52. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00195	0,261514	3357,46	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00195	0,261514	848,17	222
52. 7	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,135451	2939,53	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	0,135451	976,75	132
		Итого эксплуатация машин:				**57,45**	**7704**
52. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,015	2,012	28,00	56
		Итого материалов:				**0,42**	**56**
		НР первого уровня	%	60,3		22,92	3074
		НР второго уровня	%	4,2		4,34	581
		Накладные расходы	%	--		27,26	3656
		Сметная прибыль	%	8		8,60	1154
		Сметная стоимость:				**116,16**	**15579**
53	**11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**4322,3700**		**61,44**	**265579**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=676,51)	чел-ч	0,0724	312,94	676,51	211707
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	11,368	1137,64	12933
		Итого оплата труда:				**51,97**	**224639**
53. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00088	3,804	6186,02	23530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	3,804	1137,64	4328
53. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00055	2,377	3574,71	8498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	2,377	1137,64	2704
53. 5	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0012	5,187	4211,53	21845

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	5,187	1137,64	5901
		Итого эксплуатация машин:				**12,46**	**53872**
		НР первого уровня	%	59,1		30,72	132762
		НР второго уровня	%	4,2		3,87	16730
		Накладные расходы	%	--		34,59	149492
		Сметная прибыль	%	8		7,68	33206
		Сметная стоимость:				**103,71**	**448277**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1675021**
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда					
54	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**8800,0000**		**144,96**	**1275671**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,04992	439,296	738,58	324455
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	212,872	1201,52	255770
		Итого оплата труда:				**65,93**	**580225**
54. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,002784	24,499	6186,02	151553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002784	24,499	1137,64	27871
54. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007104	62,515	3393,60	212152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007104	62,515	848,17	53023
54. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,008736	76,877	3017,39	231967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008736	76,877	976,75	75090
54. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,008064	70,963	3837,15	272296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008064	70,963	1137,64	80730
54. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,000624	5,491	5456,14	29961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000624	5,491	1137,64	6247
54. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001716	15,101	3357,46	50700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001716	15,101	848,17	12808
		Итого эксплуатация машин:				**107,80**	**948629**
54. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	92,4	28,00	2587
		Итого материалов:				**0,29**	**2587**
		НР первого уровня	%	60,3		39,76	349876
		НР второго уровня	%	4,2		7,76	68273
		Накладные расходы	%	--		47,52	418149
		Сметная прибыль	%	8		15,40	135506
		Сметная стоимость:				**207,88**	**1829326**
55	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1131,2400**		**1200,44**	**1357986**
		НР второго уровня	%	4,2		50,42	57035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		50,42	57035
		Сметная прибыль	%	8		100,07	113202
		Сметная стоимость:				**1350,93**	**1528223**
56	**21-010201-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**966,6800**		**2344,90**	**2266768**
		НР второго уровня	%	4,2		98,49	95204
		Накладные расходы	%	--		98,49	95204
		Сметная прибыль	%	8		195,47	188958
		Сметная стоимость:				**2638,86**	**2550930**
57	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в**	**Вода техническая**	**м3**	**181,3680**		**28,00**	**5078**
		НР второго уровня	%	4,2		1,18	213
		Накладные расходы	%	--		1,18	213
		Сметная прибыль	%	8		2,33	423
		Сметная стоимость:				**31,51**	**5715**
58	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,**	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**3,7760**		**112647,05**	**425355**
58. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,19	1172,10	2567
		Итого оплата труда:				**679,82**	**2567**
58. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	1,314	4167,66	5477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	2,628	976,75	2567
		Итого эксплуатация машин:				**1450,35**	**5477**
58. 3	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	3,889	107957,97	419879
		Итого материалов:				**111196,71**	**419879**
		НР первого уровня	%	60,3		409,93	1548
		НР второго уровня	%	4,2		4748,39	17930
		Накладные расходы	%	--		5158,32	19478
		Сметная прибыль	%	8		9424,43	35587
		Сметная стоимость:				**127229,81**	**480420**
59	**11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2к матер. ТЧ 27 табл. 3**	**Покрытие из горячих высокопористых щебеночных асфальтобетонных смесей, толщина 6 см/12см/. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2**	**8700,0000**		**1432,81**	**12465404**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	0,05436	472,932	809,53	382853
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02011	174,957	1317,65	230531
		Итого оплата труда:				**70,50**	**613384**
59. 3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01296	112,752	3837,15	432646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01296	112,752	1137,64	128271

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000036	0,3132	3144,86	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000036	0,3132	1137,64	356
59. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000072	0,6264	94,23	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00072	6,264	2592,98	16242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	6,264	976,75	6118
59. 7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,005112	44,474	2622,77	116646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005112	44,474	976,75	43440
59. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005244	45,623	5558,02	253572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005244	45,623	1137,64	51903
59. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00006	0,522	1788,94	934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00006	0,522	848,17	443
		Итого эксплуатация машин:				**94,38**	**821085**
59.10	21-010207-0104	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I	т	0,234	2035,8	5469,40	11134605
59.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000012	0,1044	205870,68	21493
59.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	2,61	24438,60	63785
59.13	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000042	0,3654	107957,97	39448
59.14	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000005	0,04176	51147,90	2136
		Итого материалов:				**1294,42**	**11261466**
		НР первого уровня	%	60,3		42,51	369871
		НР второго уровня	%	4,2		61,96	539082
		Накладные расходы	%	--		104,48	908952
		Сметная прибыль	%	8		122,98	1069948
		Сметная стоимость:				**1660,26**	**14444304**
60	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,**	**Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**2,8710**		**112647,05**	**323410**
60. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,665	1172,10	1952
		Итого оплата труда:				**679,82**	**1952**
60. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,348	0,999108	4167,66	4164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,696	1,998216	976,75	1952
		Итого эксплуатация машин:				**1450,35**	**4164**
60. 3	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	2,957	107957,97	319246
		Итого материалов:				**111196,71**	**319246**
		НР первого уровня	%	60,3		409,93	1177
		НР второго уровня	%	4,2		4748,39	13633
		Накладные расходы	%	--		5158,32	14810
		Сметная прибыль	%	8		9424,43	27058
		Сметная стоимость:				**127229,81**	**365277**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см/8см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**8000,0000**		**1155,23**	**9241839**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,0336	268,8	848,17	227988
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	134,16	1097,44	147233
		Итого оплата труда:				**46,90**	**375221**
61. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	27,76	3017,39	83763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	27,76	976,75	27115
61. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	80,8	3837,15	310042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	80,8	1137,64	91921
61. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	3,12	3357,46	10475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	3,12	848,17	2646
61. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	11,2	94,23	1055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	22,4	5558,02	124500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	22,4	1137,64	25483
61. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,08	1788,94	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,08	848,17	68
		Итого эксплуатация машин:				**66,25**	**529978**
61. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	740	11439,41	8465163
61.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0496	205870,68	10211
61.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0864	98363,45	8499
		Итого материалов:				**1060,48**	**8483873**
		НР первого уровня	%	60,3		28,28	226258
		НР второго уровня	%	4,2		49,71	397660
		Накладные расходы	%	--		77,99	623919
		Сметная прибыль	%	8		98,66	789261
		Сметная стоимость:				**1331,88**	**10655018**
62	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**8000,0000**		**1063,42**	**8507342**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,00072	5,76	848,17	4885
		Итого оплата труда:				**0,61**	**4885**
62. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	10,88	94,23	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1025**
62. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0928	742,4	11439,41	8492618
62. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,0896	98363,45	8813
		Итого материалов:				**1062,68**	**8501431**
		НР первого уровня	%	60,3		0,37	2946
		НР второго уровня	%	4,2		44,68	357432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		45,05	360378
		Сметная прибыль	%	8		88,68	709418
		Сметная стоимость:				**1197,14**	**9577138**
63	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/30м**	**м3 грунта**	**1548,0000**		**31,53**	**48815**
63. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	17,802	976,75	17388
		Итого оплата труда:				**11,23**	**17388**
63. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	17,802	2742,10	48815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	17,802	976,75	17388
		Итого эксплуатация машин:				**31,53**	**48815**
		НР первого уровня	%	59,1		6,64	10276
		НР второго уровня	%	4,2		1,60	2482
		Накладные расходы	%	--		8,24	12758
		Сметная прибыль	%	8		3,18	4926
		Сметная стоимость:				**42,96**	**66499**
64	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1548,0000**		**53,96**	**83537**
64. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	15,232	1953,50	29756
		Итого оплата труда:				**19,22**	**29756**
64. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	30,465	2742,10	83537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01968	30,465	976,75	29757
		Итого эксплуатация машин:				**53,96**	**83537**
		НР первого уровня	%	59,1		11,36	17586
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	4247
		Накладные расходы	%	--		14,10	21833
		Сметная прибыль	%	8		5,45	8430
		Сметная стоимость:				**73,51**	**113800**
65	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1548,0000**		**56,09**	**86832**
65. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	24,257	1123,57	27255
		Итого оплата труда:				**17,61**	**27255**
65. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	22,136	3574,71	79131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	22,136	1137,64	25183
65. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,121	691,40	1466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,121	2939,53	6234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,121	976,75	2072
		Итого эксплуатация машин:				**56,09**	**86832**
		НР первого уровня	%	59,1		10,41	16108
		НР второго уровня	%	4,2		2,79	4323
		Накладные расходы	%	--		13,20	20431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,54	8581
		Сметная стоимость:				**74,83**	**115844**
66	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**1548,0000**		**24,87**	**38502**
66. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	2,121	4883,75	10357
		Итого оплата труда:				**6,69**	**10357**
66. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	10,604	691,40	7331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	10,604	2939,53	31170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	10,604	976,75	10357
		Итого эксплуатация машин:				**24,87**	**38502**
		НР первого уровня	%	59,1		3,95	6121
		НР второго уровня	%	4,2		1,21	1874
		Накладные расходы	%	--		5,16	7995
		Сметная прибыль	%	8		2,40	3720
		Сметная стоимость:				**32,44**	**50217**
67	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1548,0000**		**51,49**	**79705**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,0122	18,886	633,43	11963
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	18,886	848,17	16018
		Итого оплата труда:				**18,08**	**27981**
67. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	18,886	3357,46	63408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	18,886	848,17	16019
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**63408**
67. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	154,8	28,00	4334
		Итого материалов:				**2,80**	**4334**
		НР первого уровня	%	59,1		10,68	16537
		НР второго уровня	%	4,2		2,61	4042
		Накладные расходы	%	--		13,29	20579
		Сметная прибыль	%	8		5,18	8023
		Сметная стоимость:				**69,97**	**108306**
68	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**4000,0000**		**4,53**	**18125**
68. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	3,96	1137,64	4505
		Итого оплата труда:				**1,13**	**4505**
68. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,52	6186,02	9403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,52	1137,64	1729
68. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,44	3574,71	8722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	2,44	1137,64	2776
		Итого эксплуатация машин:				**4,53**	**18125**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		0,67	2662
		НР второго уровня	%	4,2		0,22	873
		Накладные расходы	%	--		0,88	3536
		Сметная прибыль	%	8		0,43	1733
		Сметная стоимость:				**5,85**	**23393**
69	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=1,08**	**Основания и покрытия изпесчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/13см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания или покрытия**	**4000,0000**		**353,62**	**1414496**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,053914	215,654	738,58	159278
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	96,76	1297,64	125560
		Итого оплата труда:				**71,21**	**284838**
69. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003007	12,027	6186,02	74399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003007	12,027	1137,64	13682
69. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007672	30,689	3393,60	104147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007672	30,689	848,17	26029
69. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,009435	37,74	3017,39	113875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009435	37,74	976,75	36863
69. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,008709	34,836	3837,15	133673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008709	34,836	1137,64	39631
69. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,000674	2,696	5456,14	14708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000674	2,696	1137,64	3067
69. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001853	7,413	3357,46	24889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001853	7,413	848,17	6287
		Итого эксплуатация машин:				**116,42**	**465691**
69. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,16416	656,64	1200,44	788257
69.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01134	45,36	28,00	1270
		Итого материалов:				**197,38**	**789527**
		НР первого уровня	%	60,3		42,94	171757
		НР второго уровня	%	4,2		16,66	66623
		Накладные расходы	%	--		59,59	238380
		Сметная прибыль	%	8		33,06	132230
		Сметная стоимость:				**446,28**	**1785105**
70	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/вычитается объем существующего материала**	**м3**	**470,0000**		**-1200,44**	**-564207**
		НР второго уровня	%	4,2		-50,42	-23697

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-50,42	-23697
		Сметная прибыль	%	8		-100,07	-47032
		Сметная стоимость:				**-1350,93**	**-634936**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**43064579**
ИТОГО по смете:			Тенге				**55161692**

ИТОГО:				**55161692**
В том числе :				
Накладные расходы				**4412637**
Сметная прибыль				**4086051**
Итого с временными		**3,12 %**	**1721045,00**	**56882737**
Итого с зимними удорожаниями		**1,05 %**	**597269,00**	**57480006**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**63965189**
Договорной пониж. коэффициент 0,9490302311				**60704898**
НДС		**12 %**		**7284588**
ВСЕГО стоимость				**67989486**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Банур-1"

М.П. _____ М.Кудайбергенов

Инженер эксперт ТОО "Банур-1"

М.П. _____ Н.Анарбеков

Инженер эксперт ТОО "Банур-1"

М.П. _____ Г.Жунисбекова

"_____" _____ 2020 год

ЗАКАЗЧИК:
Гл.специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

М.П. _____ О. Отелов

"_____" _____ 2020 год

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Корпорация"Береке А"

М.П. _____ Е. Оспаналиева

"_____" _____ 2020 год