Прил

Типовая межведомственная ф

Представляется ежемесячно По

Заказчику и финансирующему банку

Справка №3

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ASET Строй"

Договор: №1 от 20.05.2024г

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 ученических мест в с. Каракемер Кордайского района, Жамбылской области»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Обор е, м инв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 ученических мест в с. Каракемер Кордайского района, Жамбылской области»	199 017 338,24	199 017 338,24	199 017 338,24			78 441 903,15	78 441 903,15		
2	В том числе НДС	21 323 286,24	21 323 286,24	21 323 286,24			8 404 489,62	8 404 489,62		
3	Аванс 30%	59 705 201,47	59 705 201,47				23 532 570,95			
4	Удержания 5%	9 950 866,91	9 950 866,91				9 950 866,91			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**129 361 269,86**	**129 361 269,86**				**44 958 465,29**			
6	В том числе НДС	**13 860 136,06**	**13 860 136,06**				**4 816 978,42**			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.**

Подрядчик:

ТОО "ASET Строй"

Директор _____ **Сулейменов К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ASET Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 ученических мест в с. Каракемер Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1** от **20.05.2024г**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э19053: Внеплощадочные сети ВЛЗ-10кВ [2-1]										
1	63	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	26,082	376,0 0,0	376,0 96,0	9 807,0 0,0	9 807,0 2 504,0			9 807,0	
2	64	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	11,178	8 533,0 8 533,0	0,0 0,0	95 382,0 95 382,0	0,0 0,0			95 382,0	
3	65	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	17,388	88,0 0,0	88,0 22,0	1 530,0 0,0	1 531,0 383,0			1 530,0	
4	66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	19,872	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	72 115,0 72 115,0	0,0 0,0			72 115,0	
5	67	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	207	735,0 328,0	407,0 133,0	152 145,0 67 896,0	84 249,0 27 531,0			152 145,0	
6	68	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	91 239,0 71 141,0	16 656,0 5 178,0	91 239,0 71 141,0	16 656,0 5 178,0	3 442,0		91 239,0	
7	70	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	34	28 933,0 16 525,0	12 408,0 3 822,0	983 722,0 561 850,0	421 872,0 129 948,0			983 722,0	
8	75	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	1,156	1 298 468,0 99 403,0	3 647,0 1 142,0	1 501 029,0 114 910,0	4 216,0 1 320,0	1 381 903,0		1 501 029,0	
9	76	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	34	7 610,0 7 089,0	494,0 161,0	258 740,0 241 026,0	16 796,0 5 474,0	918,0		258 740,0	
10	81	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	207	1 002,0 602,0	355,0 97,0	207 414,0 124 614,0	73 485,0 20 079,0	9 315,0		207 414,0	
11	82	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	957,0 547,0	336,0 92,0	14 355,0 8 205,0	5 040,0 1 380,0	1 110,0		14 355,0	
12	85	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,952	338 126,0 175 050,0	73 904,0 20 011,0	321 896,0 166 648,0	70 356,0 19 050,0	84 892,0		321 896,0	
13	87	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	5	9 854,0 4 769,0	444,0 123,0	49 270,0 23 845,0	2 220,0 615,0	23 205,0		49 270,0	
14	88	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	5	1 122,0 901,0	32,0 7,0	5 610,0 4 505,0	160,0 35,0	945,0		5 610,0	
15	89	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7 154,0 3 710,0	360,0 90,0	71 540,0 37 100,0	3 600,0 900,0	30 840,0		71 540,0	
16	90	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		46	1 376,0	55,0	63 296,0	2 530,0	26 634,0		63 296,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м		742,0	14,0	34 132,0	644,0				
17	91	6124-0302-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 10КВ**	шт.	1	82 120,0	7 353,0	82 120,0	7 353,0	15 068,0		82 120,0	
						59 699,0	2 191,0	59 699,0	2 191,0				
			ИТОГО по смете Э19053: Внеплощадочные сети ВЛЗ-10кВ [2-1]					3 981 210,0	719 871,0	1 578 272,0	0,0	3 981 210,0	
								1 683 068,0	217 232,0	0,0	0,0		
			Смета Э19073: Наружные сети водопровода [2-3]										
18	11	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	м	0,8	4 588,0		3 670,0		3 670,0		3 670,0	
19	12	6121-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 300 мм**	км	0,008	12 759 416,0	281 365,0	102 075,0	2 251,0	83 360,0		102 075,0	
						2 058 010,0	77 322,0	16 464,0	619,0				
20	13	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	2	8 449,0	247,0	16 898,0	494,0	2 686,0		16 898,0	
						6 859,0	81,0	13 718,0	162,0				
21	16	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	4	4 725,0	99,0	18 900,0	396,0	2 648,0		18 900,0	
						3 964,0	0,0	15 856,0	0,0				
22	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	4 491,0	284,0	17 964,0	1 136,0			17 964,0	
						4 207,0	2,0	16 828,0	8,0				
23	21	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,036	3 448 298,0	1 192 857,0	124 139,0	42 943,0	6 830,0		124 139,0	
						2 065 721,0	302 184,0	74 366,0	10 879,0				
24	23	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,00036	3 448 298,0	1 192 857,0	1 241,0	430,0	68,0		1 241,0	
						2 065 721,0	302 184,0	744,0	109,0				
25	26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,18	50 233,0	2 453,0	9 042,0	442,0	5 450,0		9 042,0	
						17 501,0	731,0	3 150,0	132,0				
26	28	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	т	0,00608	1 772 171,0	5 198,0	10 775,0	32,0	9 743,0		10 775,0	
						164 512,0	1 429,0	1 000,0	9,0				
27	32	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	1	23 687,0	10 204,0	23 687,0	10 204,0	870,0		23 687,0	
						12 613,0	2 710,0	12 613,0	2 710,0				
28	44	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,245	247 332,0	0,0	60 596,0	0,0	2 229,0		60 596,0	
						238 235,0	0,0	58 368,0	0,0				
29	46	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	1	68 447,0	503,0	68 447,0	503,0	59 525,0		68 447,0	
						8 419,0	158,0	8 419,0	158,0				
30	47	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	т	0,0314	213 618,0	8 646,0	6 708,0	272,0	321,0		6 708,0	
						194 751,0	2 825,0	6 115,0	89,0				
31	48	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
32	49	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	узел	2	59 705,0	1 040,0	119 410,0	2 080,0	32 606,0		119 410,0	
						42 362,0	234,0	84 724,0	468,0				
33	51	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт.	4	4 725,0	99,0	18 900,0	396,0	2 648,0		18 900,0	
						3 964,0	0,0	15 856,0	0,0				
34	52	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0	
35	53	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	4	2 391,0	49,0	9 564,0	196,0	912,0		9 564,0	
						2 114,0	0,0	8 456,0	0,0				
36	58	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	шт.	6	15 746,0	586,0	94 476,0	3 516,0	13 212,0		94 476,0	
						12 958,0	117,0	77 748,0	702,0				
			ИТОГО по смете Э19073: Наружные сети водопровода [2-3]					930 066,0	65 291,0	450 352,0	0,0	930 066,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								414 425,0	16 045,0	0,0	0,0		
			Смета Э19083: Наружные сети газопровода [2-4]										
37	20	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	2,3	-372,0 -344,0	-2,0 0,0	-856,0 -791,0	-5,0 0,0	-60,0		-856,0	
38	21	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	2,3	2 217,0 2 199,0	0,0 0,0	5 099,0 5 058,0	0,0 0,0	41,0		5 099,0	
39	83	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	1,413	6 028,0 6 028,0	0,0 0,0	8 518,0 8 518,0	0,0 0,0			8 518,0	
40	84	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,413	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	4 669,0 4 669,0	0,0 0,0			4 669,0	
41	85	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,36	57 431,0 19 955,0	3 815,0 785,0	20 675,0 7 184,0	1 374,0 283,0	12 118,0		20 675,0	
42	86	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	8	5 543,0 2 890,0	2 369,0 730,0	44 344,0 23 120,0	18 952,0 5 840,0	2 272,0		44 344,0	
43	87	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	7 002,0		56 016,0		56 016,0		56 016,0	
44	88	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	8	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	27 800,0 25 400,0	0,0 0,0	2 400,0		27 800,0	
45	108	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	66 917,0 57 805,0	2 388,0 633,0	66 917,0 57 805,0	2 388,0 633,0	6 724,0		66 917,0	
46	109	513-302-0234 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-У1с катушкой Ду 100 под КИ-СТГ-РС-2-Ф-100/G25	шт.	1	674 429,0		674 429,0		674 429,0		674 429,0	
47	112	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	703,0		6 483,0	
48	116	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,18	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	1 973,0 1 973,0	0,0 0,0			1 973,0	
49	117	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,18	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	653,0 653,0	0,0 0,0			653,0	
50	118	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,206	56 449,0 19 955,0	3 815,0 785,0	11 628,0 4 111,0	786,0 162,0	6 732,0		11 628,0	
51	119	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05554	131 082,0 90 536,0	18 652,0 4 285,0	7 280,0 5 028,0	1 036,0 238,0	1 216,0		7 280,0	
52	120	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05554	370 885,0		20 599,0		20 599,0		20 599,0	
53	121	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,159	56 449,0 19 955,0	3 815,0 785,0	8 975,0 3 173,0	607,0 125,0	5 196,0		8 975,0	
54	122	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,018423	389 152,0 365 803,0	11 044,0 853,0	7 170,0 6 739,0	204,0 16,0	227,0		7 170,0	
55	140	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,38145	504,0 352,0	9,0 2,0	3 216,0 2 246,0	58,0 13,0	913,0		3 216,0	
56	141	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,38145	391,0 206,0	7,0 2,0	2 495,0 1 315,0	45,0 13,0	1 136,0		2 495,0	
57	145	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,010788	448 656,0 205 875,0	238 038,0 51 561,0	4 840,0 2 221,0	2 568,0 556,0	51,0		4 840,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	157	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,006	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	12 840,0 3 385,0	9 247,0 1 712,0	208,0		12 840,0	
59	158	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	11 184,0 1 688,0	9 496,0 1 782,0	11 184,0 1 688,0	9 496,0 1 782,0			11 184,0	
60	159	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	1,2768	419,0		535,0		535,0		535,0	
61	160	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,07	504,0 352,0	9,0 2,0	539,0 377,0	9,0 2,0	153,0		539,0	
62	161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,07	391,0 206,0	7,0 2,0	418,0 220,0	7,0 2,0	190,0		418,0	
			ИТОГО по смете Э19083: Наружные сети газопровода [2-4]					1 008 439,0 169 625,0	47 019,0 11 458,0	117 370,0 674 429,0	0,0 0,0	1 008 439,0	
			Смета Э19093: Автостоянка [2-5]										
63	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	671,4	9 524,0 586,0	2 297,0 484,0	6 394 414,0 393 440,0	1 542 206,0 324 958,0	4 458 767,0		6 394 414,0	
64	10	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15/20/ см**	$м^2$	3 357	445,0 125,0	320,0 80,0	1 493 865,0 419 625,0	1 074 240,0 268 560,0			1 493 865,0	
65	11	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	$м^2$	3 357	112,0 0,0	112,0 30,0	375 984,0 0,0	375 984,0 100 710,0			375 984,0	
66	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,3499	192 903,0 0,0	5 801,0 1 866,0	453 303,0 0,0	13 632,0 4 385,0	439 671,0		453 303,0	
67	14	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6/ см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	3 357	2 317,0 93,0	295,0 48,0	7 778 169,0 312 201,0	990 315,0 161 136,0	6 475 653,0		7 778 169,0	
68	15	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	3 357	965,0 32,0	0,0 0,0	3 239 505,0 107 424,0	0,0 0,0	3 132 081,0		3 239 505,0	
69	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	3 357	2 456,0 93,0	303,0 47,0	8 244 792,0 312 201,0	1 017 171,0 157 779,0	6 915 420,0		8 244 792,0	
70	17	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	464	4 926,0 3 152,0	81,0 24,0	2 285 664,0 1 462 528,0	37 584,0 11 136,0	785 552,0		2 285 664,0	
71	19	7101-0803-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1**	км	0,42	51 745,0 11 889,0	21 449,0 5 570,0	21 733,0 4 993,0	9 008,0 2 339,0	7 731,0		21 733,0	
72	20	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	9	17 421,0 14 723,0	1 982,0 535,0	156 789,0 132 507,0	17 838,0 4 815,0	6 444,0		156 789,0	
73	21	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**	шт.	9	5 799,0		52 191,0		52 191,0		52 191,0	
74	22	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	3,15	57 830,0 22 173,0	2 556,0 538,0	182 164,0 69 845,0	8 052,0 1 695,0	104 268,0		182 164,0	
75	23	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	шт.	9	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	31 275,0 28 575,0	0,0 0,0	2 700,0		31 275,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76	24	251-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	18	15 308,0		275 544,0		275 544,0		275 544,0	
77	26	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	689,063903	3 990,0 3 266,0	243,0 59,0	2 749 364,97 2 250 482,71	167 442,53 40 654,77	331 439,74		2 749 364,97	
78	28	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	300	5 036,0 3 152,0	81,0 24,0	1 510 800,0 945 600,0	24 300,0 7 200,0	540 900,0		1 510 800,0	
79	30	1130-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании	$м^3$ бетона	34,2	84 734,0 14 402,0	7 968,0 1 995,0	2 897 903,0 492 548,0	272 506,0 68 229,0	2 132 849,0		2 897 903,0	
80	31	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	43,2	38 763,0 28 155,0	9 999,0 3 009,0	1 674 562,0 1 216 296,0	431 957,0 129 989,0	26 309,0		1 674 562,0	
81	32	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	43,2	103 454,0		4 469 213,0		4 469 213,0		4 469 213,0	
82	33	1137-0401-0212 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	15,84	23 429,0 15 224,0	6 938,0 2 094,0	371 115,0 241 148,0	109 898,0 33 169,0	20 069,0		371 115,0	
83	34	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	15,84	96 251,0		1 524 616,0		1 524 616,0		1 524 616,0	
84	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,38	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	529 990,0 501 863,0	12 278,0 2 313,0	15 849,0		529 990,0	
85	36	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	17	35 324,0		600 508,0		600 508,0		600 508,0	
86	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	34 031,0 5 113,0	2 400,0 487,0	20 419,0 3 068,0	1 440,0 292,0	15 911,0		20 419,0	
87	38	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,8	65 589,0 28 689,0	4 228,0 877,0	118 060,0 51 640,0	7 611,0 1 579,0	58 809,0		118 060,0	
88	39	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03264	438 524,0		14 313,0		14 313,0		14 313,0	
89	40	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны со связями	т конструкций	0,95387	137 693,0 99 904,0	24 878,0 6 380,0	131 341,0 95 295,0	23 731,0 6 086,0	12 315,0		131 341,0	
90	41	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,91391	1 184 085,0		1 082 147,0		1 082 147,0		1 082 147,0	
91	42	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01692	1 131 374,0		19 143,0		19 143,0		19 143,0	
92	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	350 886,0		8 084,0		8 084,0		8 084,0	
93	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,8996	316 739,0 265 713,0	46 313,0 11 702,0	284 938,0 239 035,0	41 663,0 10 527,0	4 240,0		284 938,0	
94	45	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8996	1 184 085,0		1 065 203,0		1 065 203,0		1 065 203,0	
95	46	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	45,24	2 058,0 1 491,0	374,0 100,0	93 104,0 67 453,0	16 920,0 4 524,0	8 731,0		93 104,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
96	47	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	45,24	3 516,0		159 064,0		159 064,0		159 064,0	
97	48	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,06037	1 469 409,0 248 685,0	14 316,0 2 771,0	88 708,0 15 013,0	864,0 167,0	72 831,0		88 708,0	
98	49	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,19	244 065,0 98 280,0	3 028,0 969,0	46 372,0 18 673,0	575,0 184,0	27 124,0		46 372,0	
99	50	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,4229	238 569,0 151 242,0	61 128,0 16 940,0	100 891,0 63 960,0	25 851,0 7 164,0	11 080,0		100 891,0	
100	51	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	35,9	2 246,0		80 631,0		80 631,0		80 631,0	
101	52	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	3,825	9 524,0 586,0	2 297,0 484,0	36 429,0 2 241,0	8 786,0 1 851,0	25 402,0		36 429,0	
102	53	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	38,25	3 910,0 3 266,0	243,0 59,0	149 558,0 124 924,0	9 295,0 2 257,0	15 338,0		149 558,0	
103	54	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	38,25	3 292,0		125 919,0		125 919,0		125 919,0	
104	55	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	27	5 036,0 3 152,0	81,0 24,0	135 972,0 85 104,0	2 187,0 648,0	48 681,0		135 972,0	
105	56	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	27	1 399,0		37 773,0		37 773,0		37 773,0	
			ИТОГО по смете Э19093: Автостоянка [2-5]					**51 111 532,97** **9 657 682,71**	**6 243 334,53** **1 354 346,77**	**35 210 513,74** **0,0**	**0,0** **0,0**	**51 111 532,97**	
			Итого по суммарной смете					**57 031 247,97** **11 924 800,71**	**7 075 515,53** **1 599 081,77**	**37 356 507,74** **674 429,0**	**0,0** **0,0**	**57 031 247,97**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**674 429,0**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								56356818,97*5,9/100	3 325 052,32	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								56356818,97+674429+0+3325052,32	**60 356 300,29**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								59681871,29*5/100	2 984 093,56	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								60356300,29*3/100	1 810 689,01	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**65 151 082,86**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								65151082,86*1,075	**70 037 414,07**	
			НДС (12%)								70037414,07*12/100	8 404 489,08	
			Итого с НДС								70037414,07+8404489,69	**78 441 903,15**	

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "Иса Строй Компания"

_____ **Шекеев Б. К.**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "AlyStroyProekt"

_____ **Алдияров Е. Ш.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "ASET Строй"

Директор _____ **Сулейменов**
М.П.