Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASET Строй», Жамбылская область, Жамбылский район, Каратобинский с.о., с.Бектобе, улица Хамит Ергалиев, дом № 24**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Сулейменов Канат Кенисбекулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области». Жамбылская область, Кордайский район, Каракемерский с.о., с.Каракемер**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области», руководитель Мендекеев Елдос Жылкелдиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО «NEO SITY» ГСЛ №21033469 от 14.12.2024г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тезекбаев Абылай Адилбакович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «Exclusive Stroy Corporation», ГСЛ №09442 от 25.02.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Оразова Гульмира Мырзабековна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «AlyStroyProek», № EXGLTD-0095/24**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области», №37 от 15.03.2024г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Площадь, выделенная для благоустройства	м2	3357	4398
Площадь застройки	м2	32	36
Площадь покрытий проездов, парковок, тротуаров	м2	3357	4298
Площадь озеленения	м2	-	-
Общая протяженность сети водопровода	м	245	245
Общая протяженность сети канализации	м	-	-
Общая протяженность КЛ-0,4 кВ	км	0,226	0,226
Общая протяженность ВЛ-10 кВ	км	2,782	2,782

Общая протяженность газопровода	м	1100	1100
Общая протяженность тепловой сети	м	-	-

5. Водопровод.

Водоснабжение школы предусматривается от существующего колодца на магистральных сетях водопровода диаметр трубопровода в точке врезки Ø110мм. Гарантированное давление в сети водопровода согласно ТУ за №02/39, от 26.01.2023г, 0,1мПа. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.4.4, категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды- III. На территории строительства предусмотрена объединенная система хоз питьевого - противопожарного водопровода.

Наружное газоснабжение.

В данном разделе проекта предусматривается газоснабжения школы на 300 мест для отопления котельной. Точка подключение от надземного газопровода среднего давления ст. Ø325мм. Общий расход газа на две котлов составляет 118,2 м3/час. Для понижения давления газа со среднего 0,005-0,3МПа до низкого давления 0,005МПа предусматривается газо-регуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ50-100 M.Elcor. В точке врезки предусмотрен отключающие устройство. Газопровод проложить подземно открытым способом.

Сети Электроснабжения

Школа на 300мест по степени надежности электроснабжения относится к потребителю II-категории. По проекту выполняется наружное электроснабжение ВЛ-10кВ до территории школы и наружное освещение прилегающей улицы школы. Основное питание от РУ-10кВ ПС-35/10кВ " Масанчи" Резервное питание ДЭС проектной мощности. ВЛ-10кВ выполняется проводом марки СИП3 -3(1х50) проложенным на типовых железобетонных опорах. Опоры ВЛ-10кВ заземляются соласно т.п 3. 407-150.

Наружное освещение.

Для освещения автодороги приняты светодиодные консольные светильники мощностью 80Вт на опорах СТВ-10м-гц. высотой 10м. Данные светильники являются энергосберегающими, создающие высокую освещенность при малой потребляемой мощности.

Наружные сети связи

Предусмотрено прокладка оптоволоконного кабеля ОК-8 от АТС в с.Каракемер до проектируемой муфты, выполнено по воздушные линии связи по железобетонными опорами.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**6**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**6**;
фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Керимбаев Т.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Дыналиев Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

«QazaqGaz Aimaq» АК
Жамбыл өндірістік филиалы
Қордай газ шаруашылығы
Жамбылский производственный филиал
АО «QazaqGaz Aimaq»
Кордайское газовое хозяйство

Патшибаев М.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Шиорвенко С.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией

осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «ASET Строй»**

Директор Сулейменов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)