Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 05 2016 г.

Заказчик КГУ Управление строительства г. Алматы, 050001 пл. Республики ,4, руководитель Курмангалиев М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 25.05.2016г, ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», 050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би, дом 202 тел. 8(727)395 90 20,в лице Президента Лян А.Н.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 19 мая 2016 года, ТОО «СейсмостройЗащита» Мусин В.А. пр. Достык, 85

- Жумахан Б.Т. КДС и ЖКХ № 06442 от 31.12.13.
- Булаткулов С.А. КДС и ЖКХ №06507 от 14.01.14г.
- Сембаев Б. КДС и ЖКХ №04166 от 12.12.2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 18 мая 2016г. ТОО «АрхСпецСтройПроект» в лице директора Сабыргалиева Л.С. главный инженер проекта Орлов А.А. ЖКХ №02914, АДС и ЖКХ №0213 10 июля 2012 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы. 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом. Тип-2 сквозной Пятно 8 (без инженерных сетей)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом. Тип-2 сквозной Пятно 8 (без инженерных сетей)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

Сканировано с CamScanner

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» 04.2012 г. № 2/232-1210 выдано Акимат г. Алматы;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____ наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»

КГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы, Вход. рег. номер уведомления: KZ66REA00021312 от 01.03.2016г. 15:35

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АрхСпецСтройПроект», №2-2012-3(1)-КЖ, №2-2012-3(1) – ОВ, №2-2012-3(12) – ЭЛ, №2-2012-3(1) – СС, №2-2012-3(12) – ГСВ, №2-2012-3(1) – ВК, №2-2012-3(1) – АР.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)Рабочий проект, КГУ «Управление строительство города Алматы» № 89-П от 14.11.2013г.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ МАЙ 2015 ГОДА;
месяц, год

окончание работ МАЙ 2016 ГОДА;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9; фактически, месяц: 12;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4889,2	4890,1
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	$м^3$	18260,14	15632
В том числе подземной части	$м^3$	1385,5	

Сканировано с CamScanner

лощадь встроенных, встроенно-ристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
	52	Общая 3449,0	Жилая 1914,88	52	Общая 3490,8	Жилая 2161,2
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	16	701,9	353,76	16	711,3	355,0
Двухкомнатных	16	1051,5	645,12	16	1067,4	653,8
трехкомнатных	20	1351,0	916,0	20	1712,1	1152,4
четырехкомнатных и более						

3.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундамент монолитная железобетонная плита толщ 1000 мм Конструктивная схема выполнена в виде монолитных продольных и поперечных и поперечных стен объеденных по ярусно монолитным перекрытием h=160мм. наружные стены тол 200 мм из тяжёлого бетона класса В25.Перекрытие и покрытие монолитных ж/б 160 мм из бетона класса В 25.Стены внутренние монолитные ж/б толщ 200мм из тяжёлого бетона класса В 25 Лестницы монолитные ж/б бетона класса В 25 перегородки в санузлах из перегородочного блока толщ 100 мм. Кровля рулонная чердачная с внутреннем водостоком .По наружном стенам выполнено утепление из минплиты .оконные блоки м/пластиковые двери внутренние деревянные входные металлические с утеплением В подъездах предусмотрено лифты а также наклонные подъёмники для МГН.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Сканировано с CamScanner

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 418948,64 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 408964,46 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14724,82 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 418948,64 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 408964,46 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14724,82 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы. 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом. Тип-2 сквозной Пятно 8 (без инженерных сетей) принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Курмангалиев М.Н._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя м.п.

Технический надзор Жумахан Б.Т._____

Булаткулов С.А. _____

Сембаев Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта м.п.

Авторский надзор Орлов А.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта м.п.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Лян А.Н._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя м.п.

Сканировано с CamScanner

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

« 25 » мая 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», г. Алматы, ул. Айтеке би, 202**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Президент ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» Лян А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: микрорайон «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы» 9-ти этажный 52-х квартирный жилой дом тип 2 сквозной (пятно № 8) (без инженерных сетей)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Управление строительства г. Алматы» Курмангалиев М.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «Алау ЛТД» - устройство внутридомового газоснабжения;**
2. **ТОО «КомСтройПроект KZ» - телефонизация и телевидение**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АрхСпецСтройПроект, Государственная лицензия № 077766 от 05.09.2006г. Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**РГП «Госэкспертиза», Заключение № 02-0739/13 от 12 ноября 2013 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в	4889,2	4890,1

Копия верна

Сканировано с CamScanner

	квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	18260,14	15632
В том числе подземной части	м^3	1385,5	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	52	3449,0	1914,88	52	3490,8	2161,2
однокомнатных	16	701,9	353,76	16	711,3	355,0
двухкомнатных	16	1051,5	645,12	16	1067,4	653,8
трехкомнатных	20	1351,0	916,0	20	1712,1	1152,4
четырехкомнатных	-	-		-	-	
и более	-	-		-	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Фундамент монолитная железобетонная плита толщ 1000 мм Конструктивная схема выполнена в виде монолитных продольных и поперечных и поперечных стен объеденных по ярусно монолитным перекрытием h=160мм. наружные стены тол 200 мм из тяжёлого бетона класса В25.Перекрытие и покрытие монолитных ж/б 160 мм из бетона класса В 25.Стены внутренние монолитные ж/б толщ 200мм из тяжёлого бетона класса В 25 Лестницы монолитные ж/б бетона класса В 25 перегородки в санузлах из перегородочного блока толщ 100 мм. Кровля рулонная чердачная с внутреннем водостоком .По наружном стенам выполнено утепление из минплиты .оконные блоки м/пластиковые двери внутренние деревянные входные металлические с утеплением В подъездах предусмотрено лифты а также наклонные подъёмники для МГН;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«08 » мая 2015 года;**
месяц, год
окончание работ **« 25 » мая 2016 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (девять) месяцев;**
фактически, месяц: **12 (двенадцать) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Копия верна

Сканировано с CamScanner

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Департамент КЭНиК по городу Алматы – Нуркеримов Е. руководитель

ГКП «Холдинг Алматы Су» - Жамбулов Б.Н. заместитель генерального директора

ТОО «АлТС» - Хасенов А.К. генеральный директор

«ИнтерГазЦентральная Азия» - Толстобров А.В. первый заместитель директора

РДТ «Алматытелеком» - Раздыков Ш. генеральный директор

ТОО «Алматылифт» - Кураков Н.Д. генеральный директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: микрорайон «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы (пятно № 8)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест»,

президент Лян А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«25» мая 2016г.
подпись, дата М.П.

Копия верна

Сканировано с CamScanner