Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный дом. Тип 2-Т сквозной. Пятно-8

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат **11 АПРЕЛЯ** 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		33 Доп. согл. №1	**08.05.2015г 02.03.2016г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		За отчетный месяц без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	398 436 559	27 114 760						3 253 771	30 368 531

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы"
_____ Рахимов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Лян А.Н.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Туркисбском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	279,12	2081,21	15,20	580907	4243	1,07	299
					173,30	7,37	48371	2057	0,04	10
2.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	614,52	137,34	0,32	84398	197	0,24	145
					41,63	0,11	25582	68	0,00	0
3.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2993,98	925,06	4,90	2769611	14671	0,38	1144
					58,50	1,85	175148	5539	0,01	27
4.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	3434,40	109,84	0,46	377234	1580	0,08	263
					12,04	0,18	41350	618	0,00	3
5.	Е0111-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	351,66	2081,21	15,20	731878	5345	1,07	376
					173,30	7,37	60943	2592	0,04	13
6.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	458,10	137,34	0,32	62915	147	0,24	108
					41,63	0,11	19071	50	0,00	0
7.	Е0106-36-	Железнение поверхности	м2	495,80	58,37	0,23	28940	114	0,29	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				51,30	0,09	25435	45	0,00	0
8.	Е0113-24-2	Нанесение на бетонную поверхность краской бетонакриловой за 2 раза /полы и плинтусы/	м2	537,23	146,28 7,84	0,18 0,10	78586 4212	97 54	0,04 0,00	19 0
9.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	591,88	27,71 18,50	0,22 0,09	16402 10950	130 53	0,10 0,00	62 0
		Итого по разделу: Полы								4730873
		Раздел: Двери								
10.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	459,72	634,99 190,80	31,85 12,04	291918 87715	14642 5535	1,15 0,06	529 27
11.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	454,87	4010,00 --	-- --	1824047 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	252,00	1380,00 --	-- --	347760 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	4,85	3760,00 --	-- --	18221 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00 --	-- --	5960 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	28,00	23,81 23,33	-- --	667 653	-- --	0,15 --	4 --
16.	С12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	1,68	3320,00 --	-- --	5578 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	56,00	40,00 --	-- --	2240 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-81-3	Задвижка накладная	шт	28,00	142,00 --	-- --	3976 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
20.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	8,00	645,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-79-0	Скобяные изделия для люков	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								2534797
		Раздел: Отделка стен								
23.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен	м2	516,55	1028,30	4,62	531168	2386	1,52	785
					254,97	3,14	131705	1622	0,02	8
24.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	826,00	173,10	1,88	142981	1553	0,47	387
					78,30	0,72	64676	595	0,00	3
25.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	16590,42	9,90	0,12	164212	1991	0,04	730
					6,75	0,05	111985	830	0,00	3
26.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе /ГКЛВ/	м2	40,80	918,67	2,86	37482	117	1,63	67
					282,04	0,94	11507	38	0,00	0
27.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	40,80	446,56	1,17	18220	48	0,36	15
					57,60	0,45	2350	18	0,00	0
		Итого по разделу: Отделка стен								894062
		Раздел: Наружная отделка								
28.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	4234,52	278,38	1,65	1178797	6987	0,13	559
					24,53	0,63	103873	2668	0,00	13
29.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02	18611,26	2191,28	418	49	80,96	2
					13810,50	101,25	310	2	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,02	179900,00	--	4039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								1183254
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
31.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	141,40	944,73	4,92	133585	696	1,15	163
					193,05	1,87	27297	264	0,01	1
32.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	23,00	715,87	1,24	16465	29	0,97	22
					153,23	0,47	3524	11	0,00	0
33.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	56,80	853,36	4,29	48471	244	0,42	24
					69,98	1,60	3975	91	0,01	0
34.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	40,10	369,67	18,33	14824	735	0,14	6
					24,53	6,86	984	275	0,03	1
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								213344
		Раздел: Разные работы								
35.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	12,04	6051,71	196,62	72863	2367	1,79	22
					272,25	74,27	3278	894	0,36	4
36.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	13,80	131,67	15,94	1817	220	0,24	3
					34,65	5,96	478	82	0,03	0
38.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	13,80	300,42	7,70	4146	106	0,05	1
					6,05	2,75	83	38	0,02	0
39.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	13,80	72,84	0,42	1005	6	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14,92	0,16	206	2	0,00	0
40.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	13,80	369,67	18,33	5101	253	0,14	2
					24,53	6,86	339	95	0,03	0
41.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	715,87	1,24	1976	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
42.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	853,36	4,29	7851	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы								99802

ИТОГО:	2432616	59053	5887
	662347	24175	118

Накладные расходы :

На общестроительные работы	724300
На металломонтажные работы	281
Всего накладных расходов:	724581
Итого с накладными	3157197

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	646903
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3804100
Итого с временными, 1,1 %	3846411
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3888406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3904022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3943456
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8807907
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179753
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8987660
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1225596
Итого с НДС	10213256

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ: Технадзор Жуан В.

СДАЛ: Баймухамбетов К.Е.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Туркисбском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Отопление и вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	216,50	181,44	35,77	39282	7745	0,70	152
					111,70	13,40	24184	2901	0,07	14
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	182,00	62,80	--	11431	--	0,12	22
					23,18	--	4218	--	--	--
3.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	912,00	327,19	7,90	298397	7205	1,29	1176
					231,75	2,95	211356	2690	0,01	13
4.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	2040,00	393,23	5,28	802181	10771	1,05	2142
					188,55	1,98	384642	4039	0,01	20
5.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	600,00	530,72	6,65	318431	3990	1,40	840
					252,00	2,50	151200	1500	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	307,73	200,00 --	-- --	61547 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	178,00	264,48 52,20	3,96 1,49	47077 9292	705 265	0,30 0,01	53 1
8.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	87,00	343,48 52,20	3,96 1,49	29883 4541	345 130	0,30 0,01	26 1
9.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	26,00	422,48 52,20	3,96 1,49	10984 1357	103 39	0,30 0,01	8 0
10.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	472,48 52,20	3,96 1,49	18899 2088	158 60	0,30 0,01	12 0
11.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	53,00	623,70 100,35	14,12 5,29	33056 5319	748 280	0,55 0,03	29 1
12.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	33,00	801,76 116,10	15,99 5,99	26458 3831	528 198	0,66 0,03	22 1
13.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,00	200,00 --	-- --	6200 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	384,00	10,99 10,69	-- --	4220 4105	-- --	0,05 --	19 --
15.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	33,00	11,13 10,69	-- --	367 353	-- --	0,05 --	2 --
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	364,00	148,40 108,00	0,07 0,02	54016 39312	25 7	0,65 0,00	235 0
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,50	21,80 5,81	0,05 0,02	1079 288	2 1	0,03 0,00	1 0
18.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	49,50	19,64	0,02	972	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177			3,13	--	155	--	--	--
19.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	4857,00	72,96	16,85	354386	81840	0,21	1025
					38,59	4,33	187432	21031	0,03	121
20.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	1449,80	108,00	--	156578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	2900,70	127,00	--	368389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	853,60	162,00	--	138283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	44,00	204,00	--	8976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	58,30	219,00	--	12768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11031-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	м	36,30	341,00	--	12378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	412,00	193,78	--	79837	--	1,00	412
					164,25	--	67671	--	--	--
27.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 32мм/	шт	18,00	266,57	--	4798	--	1,00	18
					220,50	--	3969	--	--	--
28.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	36,00	960,18	1,62	34567	58	0,32	11
					57,94	--	2086	--	--	--
29.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	36,00	605,62	--	21802	--	0,32	11
					55,62	--	2002	--	--	--
30.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	1,50	594,94	4,42	892	7	0,15	0
					25,59	1,65	38	2	0,01	0
31.	Е0116-6-6	Прокладка коллектора из труб диам. 50 мм дл. 700мм	м	12,20	606,31	7,95	7397	97	0,37	5
					65,48	2,97	799	36	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	12,20	10,99 10,69	-- --	134 130	-- --	0,05 --	1 --
33.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	264,48 52,20	3,96 1,49	13224 2610	198 75	0,30 0,01	15 0
34.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36,00	422,48 52,20	3,96 1,49	15209 1879	143 54	0,30 0,01	11 0
35.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,00	623,70 100,35	14,12 5,29	9979 1606	226 85	0,55 0,03	9 0
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,50	200,00 --	-- --	1700 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	102,00	10,99 10,69	-- --	1121 1090	-- --	0,05 --	5 --
38.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	148,40 108,00	0,07 0,02	1929 1404	1 --	0,65 0,00	8 0
		Итого по разделу: Система отопления								3008831
		Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
39.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37 211,50	36,99 13,50	952 212	37 14	1,22 0,07	1 0
40.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15851,34 646,58	160,26 60,25	31703 1293	321 121	3,69 0,29	7 1
41.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	5,00	266,57 220,50	-- --	1333 1102	-- --	1,00 --	5 --
42.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83 2285,05	123,78 46,35	9881 6855	371 139	13,39 0,23	40 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0118-3-1	Установка водонагревателей DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	3632,57	460,21	7265	920	8,74	17
					1552,72	171,50	3105	343	0,84	2
44.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	26,00	960,18	1,62	24965	42	0,32	8
					57,94	--	1506	--	--	--
45.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	16,00	605,62	--	9690	--	0,32	5
					55,62	--	890	--	--	--
46.	Е0116-10-3	Расширитель под термометр д.76 длиной 0,3м	м	0,60	805,72	16,47	483	10	0,68	0
					119,58	6,17	72	4	0,03	0
47.	Е0116-10-5	Расширитель под термометр д.100 длиной 0,3м	м	0,60	1245,29	21,42	747	13	0,75	0
					134,41	8,02	81	5	0,04	0
48.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	7,00	193,78	--	1356	--	1,00	7
					164,25	--	1150	--	--	--
49.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	15,00	473,47	39,24	7102	589	1,47	22
					254,25	15,75	3814	236	0,07	1
50.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	20,00	473,47	39,24	9469	785	1,47	29
					254,25	15,75	5085	315	0,07	1
51.	Е0116-15-3	Установка клапанов, кранов диам. до 100 мм	1шт	15,00	891,93	90,13	13379	1352	2,60	39
					447,75	33,75	6716	506	0,16	2
52.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
53.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3,00	6911,88	72,98	20736	219	0,94	3
					159,91	27,81	480	83	0,13	0
54.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	3,00	7561,49	94,44	22684	283	1,14	3
					194,67	34,76	584	104	0,18	1
55.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								184218
		Раздел: трубы для теплового узла №1								
56.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,00	472,48 52,20	3,96 1,49	945 104	8 3	0,30 0,01	1 0
57.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	9,00	623,70 100,35	14,12 5,29	5613 903	127 48	0,55 0,03	5 0
58.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	11,00	801,76 116,10	15,99 5,99	8819 1277	176 66	0,66 0,03	7 0
59.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	11,00	10,99 10,69	-- --	121 118	-- --	0,05 --	1 --
60.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	11,00	11,13 10,69	-- --	122 118	-- --	0,05 --	1 --
61.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	22,00	72,96 38,59	16,85 4,33	1605 849	371 95	0,21 0,03	5 1
62.	С11031-23 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	2,20	204,00 --	-- --	449 --	-- --	-- --	-- --
63.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	9,90	219,00 --	-- --	2168 --	-- --	-- --	-- --
64.	С11031-23 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм	м	12,10	327,00 --	-- --	3957 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	21,80 5,81	0,05 0,02	44 12	-- --	0,03 0,00	0 0
66.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	2,00	39,28 6,26	0,04 --	79 13	-- --	0,03 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,06	114900,00	--	6664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: трубы для теплового узла №1								32386
		Раздел: квартирный счетчик								
69.	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1счетчик	52,00	75,82	1,57	3943	82	0,41	21
					67,50	--	3510	--	--	--
		Итого по разделу: квартирный счетчик								3943
		Раздел: Вентиляция								
70.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	493,60	1144,51	11,11	564931	5483	1,48	731
					238,61	4,16	117779	2052	0,02	10
71.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	263,34	1174,73	9,61	309354	2530	1,28	337
					206,72	3,59	54439	946	0,02	5
72.	Е0120-11-1	Установка решеток	шт	140,00	798,85	16,96	111838	2374	1,12	157
					186,64	7,09	26129	992	0,03	4
73.	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	77,22	193,62	92,82	14951	7168	0,59	46
					100,80	34,88	7784	2693	0,17	13
74.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	5,62	6240,00	--	35069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11031-544	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	3,95	847,00	--	3347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	243,40	93,00	--	22636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								1062127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	1710028	138366		7787
	1367595	42237		224

Накладные расходы :

На монтажные работы	66503
На общестроительные работы	263065
На сантехнические работы	1375825
Всего накладных расходов:	1705392
Итого с накладными	3415420

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	359814
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3775234
Итого с временными, 1,1 %	3817223
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3858899
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3874397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3913532
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	8741070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	178389
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8919459
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1216290
Итого с НДС	10135749

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Туркисбском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70 100,35	14,12 5,29	2495 401	56 21	0,55 0,03	2 0
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07 76,95	10,34 3,87	2772 308	41 15	0,43 0,02	2 0
3.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	596,67 59,85	4,19 1,58	4773 479	34 13	0,34 0,01	3 0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67 59,85	4,19 1,58	9433 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
5.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67 59,85	4,19 1,58	7253 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
6.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов из	м	144,00	327,19	7,90	47115	1138	1,29	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			231,75	2,95	33372	425	0,01	2
7.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	60,00	431,49 292,50	12,19 4,57	25889 17550	731 274	1,64 0,02	98 1
8.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	56,00	10,99 10,69	-- --	615 599	-- --	0,05 --	3 --
9.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	311,00	72,96 38,59	16,85 4,33	22692 12001	5240 1347	0,21 0,03	66 8
10.	C11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	280,50	61,00 --	-- --	17110 --	-- --	-- --	-- --
11.	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	22,00	96,00 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --
12.	C11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	22,00	106,00 --	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --
13.	C11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	8,80	119,00 --	-- --	1047 --	-- --	-- --	-- --
14.	C11031-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	8,80	162,00 --	-- --	1426 --	-- --	-- --	-- --
15.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,07	200,00 --	-- --	2414 --	-- --	-- --	-- --
16.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,11	100,70 60,30	0,07 0,02	212 127	-- --	0,37 0,00	1 0
17.	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	16,00	1117,69 999,00	91,69 33,75	17883 15984	1467 540	5,93 0,17	95 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
19.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
					76,95	3,87	308	15	0,02	0
20.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	596,67	4,19	10740	75	0,34	6
					59,85	1,58	1077	28	0,01	0
21.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
22.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	362,67	4,19	21760	251	0,34	20
					59,85	1,58	3591	95	0,01	0
23.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	316,00	327,19	7,90	103392	2496	1,29	408
					231,75	2,95	73233	932	0,01	5
24.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	96,00	431,49	12,19	41423	1170	1,64	157
					292,50	4,57	28080	439	0,02	2
25.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	106,00	10,99	--	1165	--	0,05	5
					10,69	--	1133	--	--	--
26.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	575,00	72,96	16,85	41954	9689	0,21	121
					38,59	4,33	22189	2490	0,03	14
27.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	566,50	61,00	--	34556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	66,00	96,00	--	6336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,28	200,00 --	-- --	4256 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,79	100,70 60,30	0,07 0,02	382 229	-- --	0,37 0,00	1 0
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								448241
		Раздел: Горячее водоснабжение								
31.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	22,00	596,67 59,85	4,19 1,58	13127 1317	92 35	0,34 0,01	7 0
32.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	150,00	471,67 59,85	4,19 1,58	70750 8978	629 237	0,34 0,01	51 1
33.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	304,00	362,67 59,85	4,19 1,58	110252 18194	1274 480	0,34 0,01	102 2
34.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	442,00	327,19 231,75	7,90 2,95	144618 102434	3492 1304	1,29 0,01	570 6
35.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	189,00	431,49 292,50	12,19 4,57	81552 55282	2304 864	1,64 0,02	310 4
36.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	476,00	10,99 10,69	-- --	5231 5088	-- --	0,05 --	24 --
37.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1246,00	72,96 38,59	16,85 4,33	90913 48083	20995 5395	0,21 0,03	263 31
38.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	847,00	108,00 --	-- --	91476 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	334,40	127,00	--	42469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	165,00	144,00	--	23760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	24,20	162,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,30	200,00	--	7660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
44.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	70,85	6095	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
45.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
46.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
47.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,60	100,70	0,07	1571	1	0,37	6
					60,30	0,02	941	--	0,00	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								705400
		Раздел: Канализация								
48.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	94,00	1218,62	10,58	114550	995	0,77	72
					144,00	3,96	13536	372	0,02	2
49.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	410,00	748,88	1,43	307041	586	0,56	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	41976	221	0,00	1
50.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	187,00	620,54 106,20	0,64 0,25	116041 19859	120 47	0,58 0,00	109 0
51.	C130810-183	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	шт	30,00	523,00 --	-- --	15690 --	-- --	-- --	-- --
52.	C130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	16,00	489,00 --	-- --	7824 --	-- --	-- --	-- --
53.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	52,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	474584 20124	2040 819	2,22 0,07	115 4
54.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	52,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	308375 18018	1120 468	1,95 0,04	101 2
55.	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	52,00	5840,00 --	-- --	303680 --	-- --	-- --	-- --
56.	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	Установка моек на одно отделение	52,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	206825 14508	723 234	1,56 0,03	81 2
57.	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	52,00	5840,00 --	-- --	303680 --	-- --	-- --	-- --
58.	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	52,00	5778,07 330,75	93,94 36,00	300460 17199	4885 1872	1,95 0,17	101 9
59.	E0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	52,00	1793,32 126,00	1,57 --	93253 6552	82 --	0,70 --	36 --
60.	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	416,00	388,81 59,15	-- --	161745 24606	-- --	0,34 --	140 --
61.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128,10	200,00 --	-- --	25620 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	34,00	35,96	--	1223	--	0,18	6
					29,70	--	1010	--	--	--
63.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	25,00	72,96	16,85	1824	421	0,21	5
					38,59	4,33	965	108	0,03	1
64.	С11031-241	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	м	27,50	543,00	--	14932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	83,00	1240,75	20,80	102982	1726	0,72	60
					130,50	7,79	10832	647	0,04	3
66.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
67.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0
					10,69	--	21	--	--	--
68.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79	7,07	1564	14	0,70	1
					130,50	2,66	261	5	0,01	0
69.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	8426,26	137,88	33705	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
70.	С130810-20	Заглушки 108х4 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
72.	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
73.	С130810-182	Сифон-ревизия d 50 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам d 50-100 мм /чугунный патрубок д.100мм/	т	0,04	93100,00	--	3389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С130810-193	Пробка ковкого чугуна, d 50 мм	шт	2,00	349,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130810-138	Тройники 108х4 мм	шт	6,00	741,00 --	-- --	4446 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130810-79	Отводы 108х4 мм	шт	9,00	401,00 --	-- --	3609 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	72,96 38,59	16,85 4,33	730 386	169 43	0,21 0,03	2 0
79.	С11031-267	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 114 мм	м	11,00	932,00 --	-- --	10252 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	291,70 100,35	14,12 5,29	1458 502	71 26	0,55 0,03	3 0
81.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99 10,69	-- --	55 53	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Канализация								2924772

ИТОГО:	2604472 651032	65600 20349		3629 107

Накладные расходы :

На общестроительные работы	95430
На сантехнические работы	737370
Всего накладных расходов:	832799
Итого с накладными	3437271

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	294673
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3731944
Итого с временными, 1,1 %	3773452
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3814651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3829970		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3868657		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8640839		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						176344		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8817183		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1202343		
		Итого с НДС						10019526		

ПРИНЯЛ: «Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ: Байнухамбетов К.Е.

Булатуров.