Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Кыран», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова, 62*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Директора Сыздыкова Жайсана Нурдилдаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту *«Реконструкция автомобильной дороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»*
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого *Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Курылыс Даулет», БИН 190740012665 город Кызылорда, ул.Сыздыкова, 58Б,
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Даулетбай Ұ.Ж.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ПФ Энергопромсервис», БИН 010640001229 город Кызылорда, ул.Сыздыкова, 58Б,
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Даулетбаев Ж.А.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация):
генпроектировщик Хозяйственное товарищество полное товарищество «Мекен и К»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	7890		8150	

Строительная длина	км				
Число полос движения	полоса	1-2		1-2	
Ширина земляного полотна	м	5,5-6,5-7,0		5,5-6,5-7,0	
Ширина дорожной одежды	м	4,5-5,5-6,0		4,5-5,5-6,0	
Ширина проезжей части	м	4,5-5,5-6,0		4,5-5,5-6,0	
Ширина полосы движения	м	-		-	
Ширина укрепления обочины	м	2*0,5		2*0,5	
Ширина разделительной полосы (с ограждением по оси автодороги),	м				
Расчетная скорость движения,	км/ч	40		40	
Поперечный уклон проезжей части	промиль	15		15	
Поперечный уклон обочины	промиль	-		-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Подготовительные работы:

1) ул. Туркебаева

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 565,02 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 475,17 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 1,956 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 2795,4 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 1,257 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 2517 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 404 м2;

- Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 325 мм– 10 м;

2) ул. Булекбаева

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 1515,05 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 1279,35 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 5,29 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 7549 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 3,414 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 6817 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 1077 м2;

- Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 325 мм– 70 м;

3) ул. Казалы-1

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 1347,48 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 1139,73 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 4,71 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 6728,6 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 3,04 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 6077 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 949 м2;

- Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 325 мм– 24 м;

4) ул. Жанузакова-1

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 188,97 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 157,92 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –0,67 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 927,4 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,43 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 835 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 127 м2;

- Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 325 мм– 12 м;

5) ул. Мергенбаева

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 977,43 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 818,28 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –3,38 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 4832,6 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 2,188 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 4377 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 663 м2;

6) ул. Сатпаева-ул.Булекбаева-2

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 1006,35 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 849,6 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –3,52 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 5028 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 2,28 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 4563 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 675 м2;

7) ул. Казалы-2

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 421,709 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 355,451 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,47 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 2094,13 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,94 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 1888,11 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 302,67 м2;

- Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 325 мм– 22 м;

8) ул. Жанузакова-2

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 403,395 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 356,895 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,49 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 2126,9 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,96 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 1923,5 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 311 м2;

- Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 325 мм– 20 м;

9) ул. Отепбергенова

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 779,94 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 687,69 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –3,14 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 4479,7 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 2,14 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 4276,7 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 489 м2;

10) ул. Жакеева

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 434,4м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 366,45 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,52 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 2164 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,975 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 1956 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 304 м2;

11) ул. Муратбаева

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 880,95м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 746,4 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –3,108 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 4427 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 2,095 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 4018 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 730 м2;

12) ул. Кулкашова

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 527,81м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 442,92 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,82 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 2599,47 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 1,17 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 2336,14 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 387,74 м2;

13) ул. Кулахметова

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 591,69м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 498,84 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –2,06 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 2939,6 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 1,325 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 2651,6 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 424 м2;

14) ул. Жансугурова

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 324,9 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,52 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 2166 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,75 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 2166 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 361 м2;

15) ул. Кожаназарова Е.

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 279 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,24 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 1770 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,80 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 1590 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 300 м2;

16) ул. Нурмаханова.

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 1669,8 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов –1,1 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см– 1575,6 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,74 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 1481,4 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 250 м2;

17) ул. Шляпина

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 15 см – 57,60 м3;

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15 см – 57,60 м3

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,27 тн

- Покрытие из черного щебня толщина 8 см – 384 м2

- Основание. Розлив вяжущих материалов – 0,192 тн

- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство толщ.5 см – 384 м2;

- Обочины. Укрепление ПГС, укрепление толщ. 8 см – 96 м2;

Обустройство и организация дорожного движения:

- Знаки дорожные на металлических стойках.

- Проезжая часть. Устройство дорожной разметки из эмали.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ «16» мая 2023 года
окончание работ «22» декабря 2024 года
при продолжительности строительства, месяц: 6;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению).

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

проектом не предусмотрены

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

проектом не предусмотрены

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Реконструкция автомобильной дороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области»*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *ТОО «Кыран» Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)