Форма 2в

Заказчик: **ПК "Шаңырақ"**
Технадзор: **ТОО "Оңтүстік Аймақ Сараптама"**
Авторский надзор: **ТОО "СЭТпромтех"**
Подрядчик: **ПК "Шаңырақ"**

Наименование стройки - **Строительство 5-ти этажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Нуртас", Каратауского района, г. Шымкент (без наружных инженерных сетей. (1-очередь дом N 1, 2, 3, 4, 5, 6)**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 картала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**47887,02053**	**90,03**	**85,88**	**4311268**	**4112538**	**–**	**734108**	**5449064**
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 48739,97.0,9825			**4,15**	**17,14**	**198731**	**820784**		**403688**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта навымет									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков									
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
2	**Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**597,0646325**	**1177,08**	**500,16**	**702793**	**298628**	**2143**	**342184**	**1128578**
		НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 48739,97.0,0175.0,7			**673,33**	**122,65**	**402022**	**73230**		**83601**	
		Состав работ:									
		1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы									
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое									
		3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи									
		4. Содержание дорог и проездов									
		5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации									