Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 №53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» апреля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ПК "Шаңырақ", 160300, Туркестанская область, Казыгуртский район, село Карабастау, ул. Толендиева Р. Дом №74*
наименование организации, юридический адрес
в лице *Расул Мақсат Сәкенұлы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Благоустройство территории 5-ти этажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Нуртас», Каратауского района, г. Шымкент (1- очередь дом N 1, 2, 3, 4, 5, 6), с наружными инженерными сетями (водоснабжения,канализация, газоснабжения и электроснабжения)»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Производственный кооператив «Шаңырақ», председатель Расул Мақсат Сакенулы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «СЭТпромтех», №02-2023*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ТОО "BESKUDUK TAS", №8 от 17.04.2023 года*
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели генплана

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примеч.
1	Площадь отведенного участка в т.ч.	га	1,0520	По госакту 1,0520м2
2	Площадь застройки	м2	3497,13	
3	Площадь покрытий	м2	4507	в т.ч. площади отмостки
4	Площадь озеленения	м2	2515,87	
5	Площадь покрытий вне территорий	м2	107	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В благоустройстве территории проектируемого объекта предусмотрены: устройство асфальтобетонных проездов и тротуаров, устройство малых архитектурных форм и озеленение территории многолетними травами, кустарниками и деревьями. Сортамент кустарников и деревьев подобран с учетом климата, почвы. Места рассады выбраны по требованиям пожарной безопасности и сохранения нормативного расстояния до подземных инженерных сетей.

Раздел ЭСН.

Для электроснабжения объекта предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции КТПН-400/10/0,4кВ.

Подключение проектируемой КТПН-400/10/0,4кВ выполнено кабельной линией с использованием кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвПу-10кВ, от разных секции шин РП-10/0.4кВ N2"Нурсат".

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м. На пересечении с автодорогами защищаются асбоцементными трубами диаметром 150мм.

Также предусмотрена установка устройств для компенсации реактивной мощности (компенсирующие устройства, действующие в автоматическом режиме типа КРМ 0,4-80-10У1.

Наружное газоснабжения.

Точка врезки: существующий надземный газопровод среднего давления ПЭ Ду315мм.В точке подключения устанавливается отключающая устройство шаровой кран Ду90 с ПЭ Проектом предусматривается прокладка газопровода среднего давления (от точка врезки до ГРПШ-07-2У-1),среднего давления Р=до 6.0кгс/см2 проектируемый в подземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб.

Для снижения давления газа со среднего Р=0,3МПа до Р< 0.01-0.03МПа предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-07-2У1.

Наружное водопроводы и канализация.

Водоснабжение предусмотрено для обеспечения хоз.питьевых, бытовых, противопожарных, производственных нужд потребителей жилых комплексов.

Местом подключения объектом водопроводной сети является от городского существующего стального трубопровода Ø300 мм .

Гарантированный напор в сети городского водопровода (в точке подключение) составляет - 0,4 МПа (40 м вод.ст.) согласно технического условия (ГКП "УВиК" за № 716 от 20.05.2022 г.). Трубопровод водопровода выполнен из полиэтиленовых ПЭ100SDR 17 Ø110х6,6 мм питьевых труб по СТРК ИСО 4427-2004 с двумя линиями и закольцованы по внутриплощадком здании.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве згласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного ıробования;

. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, хране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные ıроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2023*;
месяц, год

окончание работ *июль 2023*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,89 % и фактически применено 99,89% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „ОИСТ" ГорЭС Ажарбаев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

ГКП „УВиК" М. Ибрайимов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата МП

!. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
ıключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей
ıнитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
роведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Благоустройство территории 5-ти этажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Нуртас», Каратауского района, г. Шымкент (1- очередь дом N 1, 2, 3, 4, 5, 6), с наружными инженерными сетями (водоснабжения,канализация, газоснабжения и электроснабжения)»*
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Расул Мақсат Сәкенұлы _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)