Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №13

за февраль 2024 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**15046537**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			447847
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*215746*
		машины и механизмы	тенге			7358399
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1651160*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17548
		перевозки	тенге			7222744
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	618		
1	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**8211,122**	**19**	**156011**
2	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)**	**$м^3$ грунта**	**4179,311**	**149**	**622717**
3	1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (устройство насыпи)**	**$м^3$ грунта**	**4179,311**	**125**	**522414**
4	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4179,311**	**260**	**1086621**
5	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=9*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4179,311**	**162**	**677048**
6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**4179,311**	**209**	**873476**
7	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**8509,86**	**456**	**3880496**
8	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,0211832**	**4906**	**5010**
9	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**74461,275**	**97**	**7222744**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Асфальтобетонное покрытие проездов (=3707,83м^2)**				**38306535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3651965
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1788799*
		машины и механизмы	тенге			6378319
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1181204*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28276251
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1183		
10	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**1112,349**	**115**	**127920**
11	1127-0402-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**3707,83**	**418**	**1549873**
12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**459,77092**	**3861**	**1775176**
13	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м^2 основания**	**3707,83**	**755**	**2799412**
14	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**37,0783**	**5128**	**190138**
15	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**84,167741**	**5053**	**425300**
16	211-201-0708 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм**	**м^3**	**448,64743**	**5128**	**2300664**
17	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=3*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м^2 основания**	**3707,83**	**111**	**411569**
18	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**7,0077987**	**5128**	**35936**
19	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**21,0233961**	**5053**	**106231**
20	211-201-0708 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм**	**м^3**	**112,347249**	**5128**	**576117**
21	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**3707,83**	**463**	**1716725**
22	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**355,580897**	**21458**	**7630055**
23	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**3707,83**	**37**	**137190**
24	212-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	**т**	**172,043312**	**21458**	**3691705**
25	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**3707,83**	**477**	**1768635**

1	2	3	4	5	6	7
26	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	361,884208	26969	9759655
27	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	452,1	3587	1621683
28	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	26,6739	23242	619955
29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,27126	23759	6445
30	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	23,5092	44925	1056151
	Раздел 3.	**Покрытие из брусчатки тротуаров и площадок,(=871,76 $м^2$)**				**9546278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5143071
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2569786*
		машины и механизмы	тенге			670379
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*151884*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3732827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1193		
31	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	165,6344	115	19048
32	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	871,76	572	498647
33	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	129,89224	3861	501514
34	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	871,76	4908	4278598
35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,748568	2516	9431
36	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	871,76	2913	2539437
37	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	298,63	3587	1071186
38	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,61917	23242	409505
39	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,179178	23759	4257
40	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,77808	44925	214655
	Раздел 4.	**Покрытие детской площадки**				**1846877**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			506553
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2998*
		машины и механизмы	тенге			27842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5046*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1312482
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		

1	2	3	4	5	6	7
41	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,894	3194	31601
42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,74465	2516	44646
43	8601-0703-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): покрытие из резиновой крошки	$м^2$	197,88	8948	1770630
	Раздел 5.	**МАФЫ**				**8120441**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			909931
		машины и механизмы	тенге			64123
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16851*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7146387
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	218		
44	8601-0302-0308 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	8	75431	603448
45	8601-0303-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная	шт.	8	30062	240496
46	8601-0101-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей : Карусель	комплект	1	393994	393994
47	8601-0101-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей : Карусель - качалка	комплект	1	270103	270103
48	8601-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	комплект	1	401761	401761
49	8601-0201-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	527791	527791
50	8601-0113-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	2946498	2946498
51	8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	275310	275310
52	8601-0201-0123 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,656 м х 1,542 м х 2,300 м)	комплект	1	551131	551131
53	8601-0306-0507 *УСН РК 8.02-03-2023*	Декоративные изделия: Вазон	шт.	2	194645	389290
54	8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	36	33430	1203480
55	8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками 86-010106-0302	шт.	1	317139	317139
	Раздел 6.	**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА (5шт)**				**620505**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			171429
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*85340*
		машины и механизмы	тенге			2114
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*473*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			446962
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
56	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Установка металлического контейнера из листовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,345**	**467503**	**161289**
57	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные**	**т**	**0,345**		
58	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,345**	**1109774**	**382872**
59	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**$м^2$**	**14,85**	**399**	**5925**
60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Обмазка контейнера битумная за 2 раза внутренняя**	**$м^2$ поверхности**	**14,85**	**4742**	**70419**
	Раздел 7.	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**				**2181485**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1422549
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*703695*
		машины и механизмы	тенге			232887
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53373*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			526049
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	370		
61	1147-0102-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**22**	**6096**	**134112**
62	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Земля растительная**	**$м^3$**	**7,106**	**1828**	**12990**
63	1147-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**22**	**9595**	**211090**
64	215-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кол деревянный для посадки деревьев**	**шт.**	**44**		
65	261-501-0120 *РСНБ РК 2022*	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди /клен/, без кома**	**шт.**	**22**	**2461**	**54142**
66	1147-0104-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**57**	**7439**	**424023**
67	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Земля растительная**	**$м^3$**	**26,961**	**1828**	**49285**
68	1147-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**57**	**5182**	**295374**
69	215-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кол деревянный для посадки деревьев**	**шт.**	**57**		

1	2	3	4	5	6	7
70	254-102-3103 *РСНБ РК 2022*	Тополь	шт.	10	2577	25770
71	254-102-2204 *РСНБ РК 2022*	Клен	шт.	47	4260	200220
72	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	368,94	1141	420961
73	211-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Земля растительная	$м^3$	55,341	1828	101163
74	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	368,94	684	252355
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75668658**

	Итого по акту	**75668658**
	в том числе Оборудование	**0**
	Итого без оборудования	**75 668 658,00**
НДЦС РК 8.04-09- 2022, табл. 1, п.	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,3%	2 280 498,00
	Итого	77 949 156,00
НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 947 457,00
	Итого	79 896 613,00
НДЦС РК 8.01-08- 2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	1 396 898,00
	Итого	**90 279 241,00**
	Коэффициент договорной цены 0,8331784277118110363767967043104 5	**75 218 716,07**
	НДС 12%	9 026 245,93
	Всего по акту с НДС	**84 244 962,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СДС 2012"

_____ **Шангирбаев К.Ю.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Zharyk Batys"

_____ **Мухамбетов А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "BAQYLAY"

_____ **Каратаева Ж.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Богомолов Проект Групп"

_____ **Богомолов С.И.**

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		ГП 27-09	от 27.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за февраль без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**2 500 000 000,00**									
Акт выполненных работ №12		75 218 716,07							9 026 245,93	84 244 962,00
ИТОГО за месяц:				**75 218 716,07**					**9 026 245,93**	**84 244 962,00**

Итого к оплате: 84 244 962 (Восемьдесят четыре миллиона двести сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят два тенге), с НДС.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СДС-2012"

_____ **Шангирбаев К.Ю.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Zharyk Batys"

_____ **Мухамбетов А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "BAQYLAY"

_____ **Каратаева Ж.Б.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Богомолов Проект Групп"

_____ **Богомолов С.И.**