Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502

Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60

Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

# Акт приемки выполненных работ №1

за август 2023 год

## ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Раздел 1. Земляные работы | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0343<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 8696,24 | 330 | 2869759 |
| 2 | 1101-0205-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 268,96 | 14162 | 3809012 |
| 3 | 1101-0104-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 8965,2 | 158 | 1416502 |
| 4 | 1101-0104-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 26895,6 | 120 | 3227472 |
| 5 | 1111-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* | Грунт. Уплотнение щебнем | м$^2$ площади уплотнения | 1604,018 | 382 | 612735 |
| 6 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м$^3$ | 81,804918 | 4906 | 401335 |
| 7 | 1101-0104-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м$^3$ грунта | 6563,27 | 158 | 1036997 |
| 8 | 1101-0104-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м$^3$ грунта | 19689,81 | 120 | 2362777 |
| 9 | 1101-0104-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м$^3$ грунта | 1627,5 | 109 | 177398 |
| 10 | 1101-0205-0503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м$^3$ грунта | 542,5 | 5472 | 2968560 |
| 11 | 1101-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 1627,5 | 727 | 1183192 |
| 12 | 1101-0102-0343<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 2401,93 | 417 | 1001605 |

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансов: Наименование | Источник финансов: Код | Организ.прав.форма: наименов. | Организ.прав.форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГП 27-09 | от 27.09.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за август без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:** | **85 217 489,59** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №1 | | 76 087 044,27 | | | | | | | 9 130 445,31 | 85 217 489,59 |
| **ИТОГО за месяц:** | | | | **76 087 044,27** | | | | | **9 130 445,31** | **85 217 489,59** |

**Итого к оплате: 85 217 489,59 (Восемьдесят пять миллионов двести семнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять тенге пятьдесят девять тиын), с НДС**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

_____ **Шангирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

_____ **Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

_____ **Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

_____ **Богомолов С.И.**

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

## Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2023 год

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2. Фундаменты** | | | | | |
| 17 | 1106-0101-0115<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м$^3$ | 706,1146916 | 13572 | 9583389 |
| 18 | 212-101-2305<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W6 | м$^3$ | 716,706412 | 27708 | 19858501 |
| 19 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 2,200 | 306934 | 675255 |
| 20 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм | т | 59,63 | 306934 | 18302474 |
| 21 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 13,271 | 340022 | 4512432 |
| 22 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм | т | 1,13 | 306934 | 346835 |
| 23 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм | т | 25,348 | 306934 | 7780163 |
| 24 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 28 мм | т | 8,92 | 306934 | 2737851 |
| 25 | 1107-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 464 | 5171 | 2399344 |
| 26 | 1107-0501-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 145 | 5715 | 828675 |
| 27 | 1107-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 169 | 7637 | 1290653 |
| 28 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м$^3$ | 202,39 | 34302 | 6942382 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1106-0101-0119<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Монолитные заделки бетонные. Устройство | $м^3$ | 1,93 | 20056 | 38708 |
| 30 | 212-101-0708<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 1,95895 | 25213 | 49391 |
| 31 | 1108-0201-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Заделки из керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 20,54 | 66857 | 1373243 |
| 32 | 1106-0101-0119<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | $м^3$ | 2,88 | 20056 | 57761 |
| 33 | 212-101-0708<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 2,9232 | 25213 | 73703 |
| 34 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 0,076 | 306934 | 23327 |
| 35 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,042 | 325550 | 13673 |
| 36 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00882 | 349536 | 3083 |
| 37 | 1106-0101-0119<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | $м^3$ | 5,92 | 20056 | 118732 |
| 38 | 212-101-0708<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 6,0088 | 25213 | 151500 |
| 39 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 0,153 | 306934 | 46961 |
| 40 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,086 | 325550 | 27997 |
| 41 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01926 | 349536 | 6732 |
| 42 | 1107-0503-0110<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 39 | 1603 | 62517 |
| 43 | 222-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,993 | 125036 | 124161 |
| 44 | 1108-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | $м^2$ поверхности | 158,88 | 1980 | 314582 |
| 45 | 212-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 23,5569 | 20395 | 480443 |
| 46 | 1108-0101-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 158,88 | 6431 | 1021757 |
| 47 | 212-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | $м^3$ | 18,9975 | 20395 | 387454 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 1271,2 | 4742 | 6028030 |
| | **Раздел 3.** | **Каркас** | | | | |
| 49 | 1106-0501-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | $м^3$ | 124 | 49874 | 6184376 |
| 50 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 125,86 | 27757 | 3493496 |
| 51 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм | т | 5,712 | 306934 | 1753207 |
| 52 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм | т | 3,4 | 306934 | 1043576 |
| 53 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм | т | 2,308 | 340022 | 784771 |
| 54 | 1106-0301-0407<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,137 | 1040631 | 142566 |
| 55 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг | т | 0,137 | 1152130 | 157842 |
| | | | | Диафрагмы | | |
| 56 | 1106-0601-0210<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Диафрагмы железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | $м^3$ | 256 | 52104 | 13338624 |
| 57 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 259,84 | 27757 | 7212379 |
| 58 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 10,786 | 306934 | 3310590 |
| 59 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 3,106 | 340022 | 1056108 |
| 60 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 1,228 | 340022 | 417547 |
| | | | | Плиты перекрытия | | |
| 61 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 113,56822 | 102933 | 11689918 |
| 62 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 794,745 | 27757 | 22059737 |
| 63 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм | т | 3,97 | 306934 | 1218528 |
| 64 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм | т | 0,28 | 306934 | 85942 |
| 65 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 46,9 | 325550 | 15268295 |
| 66 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 2,98 | 340022 | 1013266 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,53 | 340022 | 180212 |
| | | **Всего по смете:** | | | | **176072688** |
| | | **в том числе Оборудование** | | | | **0** |
| | | **Итого без оборудования** | | | | **176072688** |
| | НДЦС РК 8.04-09- 2022, табл. 1, п. | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5% | | | | 11 444 724,74 |
| | | Итого | | | | 187 517 412,98 |
| | НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2 | | | | | |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 9 375 870,65 |
| | | Итого | | | | 196 893 283,63 |
| | НДЦС РК 8.01-08- 2022, п.8.2.66.4 а) | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | 5 906 798,51 |
| | | **Итого** | | | | **202 800 082,14** |
| | | **Коэффициент договорной цены** | | | | |
| | | **0,83317842771181103637679670431045** | | | | **168 968 653,58** |
| | | НДС 12% | | | | 20 276 238,43 |
| | | **Всего по акту с НДС** | | | | **189 244 892,01** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

_____ **Шангирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

_____ **Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

_____ **Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

_____ **Богомолов С.И.**

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансов: Наименование | Источник финансов: Код | Организ.прав.форма: наименов. | Организ.прав.форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГП 27-09 | от 27.09.2021г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за сентябрь без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: з | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:** | **274 462 381,59** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №2 | | 168 968 653,58 | | | | | | | 20 276 238,43 | 189 244 892,01 |
| **ИТОГО за месяц:** | | | | **168 968 653,58** | | | | | **20 276 238,43** | **189 244 892,01** |

**Итого к оплате: 189 244 892,01 (Сто восемьдесят девять миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот девяносто два тенге двадцать один тиын), с НДС**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

**Шангирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

**Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

**Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

**Богомолов С.Н.**

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

# Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2023 год

## ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 3. Каркас** | | | | | |
| | | Плиты перекрытия | | | | |
| 61 | 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 669,43178 | 102933 | 68906621 |
| | | Балки | | | | |
| **68** | **1109-0302-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | **Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **30,8** | **108737** | **3349100** |
| **69** | **214-210-0202** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** | **т** | **6,7** | **306934** | **2056458** |
| **70** | **214-210-0202** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм** | **т** | **18,6** | **306934** | **5708972** |
| **71** | **214-210-0101** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** | **т** | **5,5** | **340022** | **1870121** |
| | | Арматурный пояс | | | | |
| **72** | **1108-0201-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **6,166** | **290919** | **1793807** |
| **73** | **214-210-0201** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** | **т** | **0,75** | **325550** | **244162** |
| **74** | **214-210-0202** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** | **т** | **5,4036** | **306934** | **1658549** |
| **75** | **214-210-0601** *РСНБ РК 2022* | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,012** | **349536** | **4194** |
| | | Лестничная площадка ЛМП | | | | |
| **76** | **1106-0801-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | **$м^3$** | **16,3** | **102933** | **1677808** |
| **77** | **212-101-0901** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **16,5445** | **27757** | **459226** |
| **78** | **214-210-0202** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм** | **т** | **0,04** | **306934** | **12277** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 1,195 | 325550 | 389032 |
| | **Раздел 4.** | **Стены** | | | | |
| 80 | 1108-0201-0103<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1* | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. | м³ кладки | 2356 | 42502 | 100134712 |
| 81 | 212-401-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 589 | 31234 | 18396826 |
| 82 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 895,28 | 78966 | 70696680 |
| 84 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м³ | 895,3206273 | 46463 | 41599282 |
| | | **Всего по смете:** | | | | **318957828** |
| | | **в том числе Оборудование** | | | | **0** |
| | | **Итого без оборудования** | | | | **318957828** |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09- 2022, табл. 1, п. | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5% | 20 732 258,80 |
| | Итого | 339 690 086,52 |
| НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 16 984 504,33 |
| | Итого | 356 674 590,84 |
| НДЦС РК 8.01-08- 2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-3% | 10 700 237,73 |
| | **Итого** | **367 374 828,57** |
| | **Коэффициент договорной цены 0,83317842771181103637679670431045** | **306 088 782,05** |
| | НДС 12% | 36 730 653,85 |
| | **Всего по акту с НДС** | **342 819 435,89** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

_____ **Шангирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

_____ **Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

_____ **Карятаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

_____ **Богомолов С.И.**

Заказчик: **ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502**
Подрядчик:**ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795**
Наименование стройки: **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60**
Основание: **Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансов: Наименование | Источник финансов: Код | Организ.прав.форма: наименов. | Организ.прав.форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГП 27-09 | от 27.09.2021г. | | | | | | |

| | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | НДС 12% | Всего к оплате |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за сентябрь без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:** | **617 281 817,49** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №3 | | 306 088 782,05 | | | | | | | 36 730 653,85 | 342 819 435,89 |
| **ИТОГО за месяц:** | | | | **306 088 782,05** | | | | | **36 730 653,85** | **342 819 435,89** |

**Итого к оплате: 342 819 435,89 (триста сорок два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать пять тенге восемьдесят девять тиын), с НДС**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

**Шаншарбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

**Ахамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

**Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

**Богомолов С.И.**

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

# Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2023 год

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 4. Стены** | | | | | |
| 83 | 1126-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | $м^3$ изоляции | 930 | 165070 | 153515100 |
| 84 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 62,5793727 | 46463 | 2907625 |
| 85 | 1108-0201-0107<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*<br>*ТЧ 08 табл.1 п.3.1* | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. | $м^3$ кладки | 1744,71 | 33194 | 57913904 |
| 86 | 212-401-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 250,692 | 31234 | 7830114 |
| 87 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 662,9898 | 78966 | 52353653 |
| 88 | 1108-0201-0107<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*<br>*ТЧ 08 табл.1 п.3.1* | Стены шахты лифта. Кладка при высоте этажа до 4 м. | $м^3$ кладки | 542,78 | 33194 | 18017039 |
| 89 | 212-401-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 130,2672 | 31234 | 4068766 |
| 90 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 206,2564 | 78966 | 16287243 |
| 91 | 1108-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Закладные детали. Армирование кладки | т металлических изделий | 4,148 | 290919 | 1206732 |
| 92 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления | т | 1 | 1152130 | 1152130 |
| 93 | 1107-0503-0110<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 2333 | 1603 | 3739799 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1107-0104-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 244 | 7316 | 1785104 |
| 95 | 222-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 22,5 | 125036 | 2813310 |
| | **Раздел 9.** | **Ограждение лоджий** | | | | |
| 119 | 1108-0401-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ перегородок (за вычетом проемов) | 778,24 | 9500 | 7393280 |
| 120 | 212-401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 17,89952 | 28855 | 516491 |
| 121 | 213-102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 | 1000 шт. | 295,7312 | 78966 | 23352710 |
| 122 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,326 | 453626 | 601508 |
| 123 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,698 | 442414 | 308805 |
| 124 | 214-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,0448 | 422485 | 18927 |
| 125 | 1115-0203-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 778,24 | 4176 | 3249930 |
| 126 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 14,740088 | 24458 | 360513 |
| | **Раздел 10.** | **Перекрытие** | | | | |
| 127 | 1107-0504-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27* | Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 76 | 6295 | 478420 |
| 128 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 12,19024 | 23759 | 289628 |
| 129 | 1107-0504-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27* | Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 621,424855 | 9168 | 5697223 |
| 130 | 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 10659,42 | 8494 | 90541113 |
| 131 | 1107-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,5 | 1092267 | 546134 |

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансов: Наименование | Источник финансов: Код | Организ.прав.форма: наименов. | Организ.прав.форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГП 27-09 | от 27.09.2021г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за октябрь без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:** | **1 108 594 353,69** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №4 | | 438 671 907,32 | | | | | | | 52 640 628,88 | 491 312 536,20 |
| **ИТОГО за месяц:** | | | | **438 671 907,32** | | | | | **52 640 628,88** | **491 312 536,20** |

**Итого к оплате: 491 312 536,20 (Четыреста девяносто один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот тридцать шесть тенге двадцать тиын) с НДС**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**
_____ **Шамгирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**
_____ **Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ВАОУЛАУ"**
_____ **Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**
_____ **Богомолов С.И.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** | **т** | **0,5** | **340022** | **170011** |
| | | **Всего по смете:** | | | | **457 115 212,46** |
| | | **в том числе Оборудование** | | | | **0** |
| | | **Итого без оборудования** | | | | **457 115 212,46** |
| НДЦС РК 8.04-09- 2022, табл. 1, п. | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5% | | | | 29 712 488,81 |
| | | Итого | | | | 486 827 701,27 |
| НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | 24 341 385,06 |
| | | Итого | | | | 511 169 086,34 |
| НДЦС РК 8.01-08- 2022, п.8.2.66.4 а) | | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | 15 335 072,59 |
| | | **Итого** | | | | **526 504 158,93** |
| | | **Коэффициент договорной цены** | | | | |
| | | **0,83317842771181103637679670431045** | | | | **438 671 907,32** |
| | | НДС 12% | | | | 52 640 628,88 |
| | | **Всего по акту с НДС** | | | | **491 312 536,20** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

_____ **Шангирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

_____ **Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

_____ **Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

_____ **Богомолов С.И.**

Заказчик: ТОО «Zharyk Batys» Республика Казахстан, г. Актобе, пр. А.Молдагуловой д.30/Б, н.п. 15/А, БИН 181040033201, тел.:+7 707 022 9502
Подрядчик:ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстан.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат, тел+8(7132)54-22-63, БИН060240017795
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным бизнес-центром по адресу: г. Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр хана 60
Основание: Договор №ГП 27-09 от 27.09.2021г.

# Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2023 год

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 5.** | **Окна** | | | | |
| | | Окна подвала | | | | |
| 96 | 1110-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Проемы оконные площадью до 2 м$^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м$^2$ | 36,096 | 12250 | 442176 |
| 97 | 223-102-0403<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** | м$^2$ | 36,096 | 59657 | 2153379 |
| 98 | 1110-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м** | м | 40 | 4313 | 172520 |
| 99 | 223-501-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм** | м | 40 | 2900 | 116000 |
| | | Окна жилых помещений | | | | |
| 100 | 1110-0501-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Проемы оконные площадью более 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м$^2$ | 362,57 | 8604 | 3119552 |
| 101 | 1110-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Проемы оконные площадью более 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м$^2$ | 200,448 | 7761 | 1555677 |
| 102 | 1110-0501-0108<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Проемы оконные площадью более 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м$^2$ | 196,86 | 8887 | 1749495 |
| 103 | 223-102-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** | м$^2$ | 362,57 | 67963 | 24641345 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 223-102-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м² | 200,440 | 57276 | 11480869 |
| 105 | 223-102-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | м² | 196,76 | 53337 | 10494588 |
| | | Подоконные доски | | | | |
| 106 | 1110-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 579,69 | 4313 | 2500203 |
| | **Раздел 6.** | **Витражи** | | | | |
| 108 | 1109-0403-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м² | 993,9 | 25669 | 25512419 |
| 109 | 223-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | м² | 993,9 | 111228 | 110549509 |
| | **Раздел 7.** | **Дверные проемы** | | | | |
| 110 | 1110-0501-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м² | 212,8896 | 12537 | 2668997 |
| 111 | 223-204-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7 | м² | 212,8896 | 83648 | 17807789 |
| 112 | 1109-0403-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | м² | 219,1423 | 11833 | 2593111 |
| 113 | 1109-0403-0403<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах | м² | 24,0792 | 10847 | 261187 |
| 114 | 223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м² | 24,0792 | 70068 | 1687181 |
| 115 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м² | 219,1423 | 55191 | 12094683 |
| | **Раздел 8.** | **Жалюзийные решетки** | | | | |
| 116 | 1120-0301-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м². Установка | решетка | 36 | 8530 | 307080 |
| 117 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,0108 | 23759 | 257 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 1,404 | 1114735 | 1565088 |
| | **Раздел 10. Перекрытие** | | | | | |
| 129 | 1107-0504-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27* | Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 518,575145 | 9168 | 4754297 |
| | Плиты индивидуальные | | | | | |
| 133 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м$^3$ | 33,28 | 102933 | 3425610 |
| 134 | 212-101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 33,7792 | 26203 | 885116 |
| 135 | 1109-0305-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Обрамление плиты. Монтаж | т конструкций | 0,768 | 201580 | 154813 |
| 136 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,768 | 453626 | 348385 |
| 137 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 4,24 | 306934 | 1301400 |
| 138 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,44 | 340022 | 149610 |
| | **Раздел 11. Покрытие** | | | | | |
| 139 | 1107-0504-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27* | Панели перекрытий площадью до 5 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 2 | 6295 | 12590 |
| 140 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м$^3$ | 12,19024 | 23759 | 289628 |
| 141 | 1107-0504-0106<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27* | Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 134 | 9168 | 1228512 |
| 142 | 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м$^2$ | 1450,62 | 8494 | 12321566 |
| 143 | 1107-0512-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Плиты опорные. Установка | шт. сборных конструкций | 28 | 4786 | 134008 |
| 144 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м$^3$ | 0,3584 | 23759 | 8515 |
| 145 | 222-203-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.2 | шт. | 22 | 3244 | 71368 |
| 146 | 225-202-1103<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия П16д-15а | м$^3$ | 0,15 | | |
| 147 | 1109-0302-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 6,188 | 108737 | 672865 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 222-525-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 6,188 | 1128631 | 6983969 |
| 149 | 1107-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,132 | 1092267 | 144179 |
| 150 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 0,132 | 340022 | 44883 |
| | | Плиты индивидуальные | | | | |
| 151 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 3,06 | 102933 | 314975 |
| 152 | 212-101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 3,1059 | 26203 | 81384 |
| 153 | 1109-0305-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Обрамление плиты. Монтаж | т конструкций | 0,098 | 201580 | 19755 |
| 154 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,096 | 453626 | 43548 |
| 155 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,606 | 306934 | 186002 |
| 156 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0298 | 340022 | 10133 |
| | **Раздел 12.** | **Монолитные участки** | | | | |
| 157 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 62,82 | 102933 | 6466251 |
| 158 | 212-101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 63,7623 | 26203 | 1670764 |
| 159 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 3,34 | 325550 | 1087337 |
| | **Раздел 13.** | **Кровля жилой части** | | | | |
| 160 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 1604 | 833 | 1336132 |
| 161 | 1112-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 1604 | 3494 | 5604376 |
| 162 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 247,818 | 56845 | 14087214 |
| 163 | 1112-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 1604 | 3494 | 5604376 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 234-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 247,818 | 31248 | 7743817 |
| 165 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 1604 | 1243 | 1993772 |
| 166 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 49,0824 | 2516 | 123491 |
| 167 | 212-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 24,5412 | 22572 | 553944 |
| 168 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 32080 | 8 | 256640 |
| 169 | 212-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 32,7216 | 22572 | 738592 |
| 170 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2,05312 | 62873 | 129086 |
| 171 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,05312 | 442414 | 908329 |
| 172 | 1112-0101-1501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 1675,18 | 2377 | 3981903 |
| 173 | 1112-0101-1402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Покрытия. Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 335,036 | 15293 | 5123706 |
| 174 | 211-302-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 345,08708 | 18940 | 6535949 |
| 175 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 1675,18 | 1243 | 2082249 |
| 176 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 51,260508 | 2516 | 128971 |
| 177 | 212-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 25,630254 | 22572 | 578526 |
| 178 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 25127,7 | 8 | 201022 |
| 179 | 212-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 25,630254 | 22572 | 578526 |
| 180 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 2,1442304 | 62873 | 134814 |
| 181 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 2,1442304 | 442414 | 948638 |
| 182 | 1112-0101-0212<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | $м^2$ кровли | 1675,18 | 1958 | 3280002 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 1112-0101-0408<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 240,36 | 4714 | 1133057 |
| | **Раздел 14. Лестница** | | | | | |
| 184 | 1109-0304-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 6,029 | 260286 | 1569264 |
| 185 | 214-203-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П | т | 5,694 | 522546 | 2975377 |
| 186 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,237 | 479839 | 113722 |
| 187 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,086 | 378552 | 32555 |
| 188 | 1107-0518-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию | м ступеней | 204 | 5813 | 1185852 |
| 189 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 1,02 | 21452 | 21881 |
| 190 | 261-101-0323<br>*РСНБ РК 2022* | Ступени железобетонные СТ РК 937-92 | м | 408 | | |
| 191 | 222-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 | м | 204 | 3818 | 778872 |
| 192 | 1106-1802-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки | $м^2$ | 8,64 | 7025 | 60696 |
| 193 | 1106-1802-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование | т | 0,549 | 63967 | 35118 |
| 194 | 1106-1802-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование | $м^3$ | 0,46 | 62826 | 28900 |
| 195 | 212-101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,4669 | 26203 | 12234 |
| 196 | 1106-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм . Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 0,12 | 102933 | 12352 |
| 197 | 212-101-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1218 | 26203 | 3192 |
| 198 | 214-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,02746 | 479839 | 13176 |
| 199 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0143 | 378552 | 5413 |
| 200 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,01138 | 325550 | 3705 |
| 201 | 1107-0519-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 158 | 34608 | 5468064 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1115-0207-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 358,8 | 7107 | 2549992 |
| 203 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 11,1228 | 25474 | 283342 |
| 204 | 1115-0207-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 358,8 | 8864 | 3180403 |
| | **Раздел 15. Полы** | | | | | |
| 205 | 1111-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 1179,71 | 8534 | 10067645 |
| 206 | 1111-0101-1704<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 30 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 | $м^2$ покрытия | 4718,84 | 868 | 4095953 |
| 207 | 1111-0101-1507<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка | $м^2$ покрытия | 1179,71 | 3593 | 4238698 |
| 208 | 1111-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 29,8 | 5249 | 156420 |
| 209 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный | $м^2$ | 33,376 | 435 | 14519 |
| 210 | 1111-0101-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | $м^2$ изолируемой поверхности | 29,8 | 2947 | 87821 |
| 211 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный | $м^2$ | 33,376 | 435 | 14519 |
| 212 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 29,8 | 1465 | 43657 |
| 213 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,60792 | 26352 | 16020 |
| 214 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | $м^2$ стяжки | 59,6 | 31 | 1848 |
| 215 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,30396 | 26352 | 8010 |
| 216 | 1111-0101-2702<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | $м^2$ покрытия | 29,8 | 5337 | 159043 |
| 217 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,3874 | 23759 | 9204 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **м²** | **30,396** | **3065** | **93164** |
| | | Полы жилых помещений | | | | |
| 219 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м² стяжки** | **7032,365** | **1465** | **10302415** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по акту** | **387 714 736,56** |
| | **в том числе Оборудование** | **0** |
| | **Итого без оборудования** | **387 714 736,56** |
| НДЦС РК 8.04-09- 2022, табл. 1, п. | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5% | 25 201 457,88 |
| | Итого | 412 916 194,44 |
| НДЦС РК 8.01-08- 2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 20 645 809,72 |
| | Итого | 433 562 004,16 |
| НДЦС РК 8.01-08- 2022, п.8.2.66.4 а) | Непредвиденные работы и затраты-3% | 13 006 860,12 |
| | **Итого** | **446 568 864,28** |
| | **Коэффициент договорной цены** | |
| | **0,83317842771181103637679670431045** | **372 071 544,21** |
| | НДС 12% | 44 648 585,30 |
| | **Всего по акту с НДС** | **416 720 129,51** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СДС 2012"**

**Шангирбаев К.Ю.**

**Принял (Заказчик)**
**ТОО "Zharyk Batys"**

**Мухамбетов А.А.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "BAQYLAY"**

**Каратаева Ж.Б.**

**Эксперт(ы) авторского надзора**
**ТОО "Богомолов Проект Групп"**

**Богомолов С.И.**