Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100240016905, тел.: 87134579048

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Build Construction" Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Байдибек би, РЫСКУЛОВА, 21, БИН/ИИН 130640002787, тел.: 87017753737

Наименование строительства и его адрес: Освещение улицы от автомобильной дороги Актобе-Атырау до школы-гимназии имени К.Мухамбеткалиулы в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	10.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в том числе	ВСЕГО с НДС, тенге
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2023 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Освещение улицы от автомобильной дороги Актобе-Атырау до школы-гимназии имени К.Мухамбеткалиулы в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	19 353 108,01	19 353 108,01	17 279 560,72							2 073 547,29	19 353 108,01

Стоимость работ к оплате равна - 19 353 108,01 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи сто восемь) тенге 01 тиын

Заказчик:
Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель Сейтказин Мекемтас Букенбаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Build Construction"
Генеральный директор Мейірбеков Айдын Алмасович

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100240016905, тел.: 87134579048

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Build Construction", Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Байдибек би, РЫСКУЛОВА, 21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Освещение улицы от автомобильной дороги Актобе-Атырау до школы-гимназии имени К.Мухамбеткалиулы в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Освещение улицы от автомобильной дороги Актобе-Атырау до школы-гимназии имени К.Мухамбеткалиулы в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) №83 от 10.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2024 г.

Освещение улицы от автомобильной дороги Актобе-Атырау до школы-гимназии имени К.Мухамбеткалиулы в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Наружное освещение**				**455276**
	Раздел 2.	**Электротехническое оборудование**				**455276**
1	**6124-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**82536**	**82536**
2	**247-305-0131** *РСНБ РК 2022*	**Шкаф ЩУО/блок управления реле БУР-16,контроллер КС-08/блок контроля сигналов БКС-12,счетчик Меркурий 236 ART-02**	**шт.**	**1**	**246617**	**246617**
3	**217-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 100 мм**	**1000 шт.**	**0,004**	**668143**	**2673**
		Навес/ферма металлическая/лист 20/				
4	**6106-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,04238**	**164346**	**6965**
5	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,01654**	**444871**	**7358**
6	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,02264**	**477578**	**10812**
7	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0032**	**340878**	**1091**
8	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1,2714**	**219**	**278**
9	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,2714**	**341**	**434**
10	**6110-0101-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Устройство покрытий кровель из профилированных листов по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$**	**7,2**	**5882**	**42350**

1	2	3	4	5	6	7
11	224-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,28	3464	28682
12	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	7,2	521	3751
13	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	6	2477	14862
14	243-907-4316 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 120 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	9	763	6867
	Раздел 3.	Строительство КЛ-0,4 кВ (наружного освещения)				10470011
15	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	18,3	5427	99314
16	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	30	84127	2523810
17	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	18,3	30543	558937
18	247-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	30	94487	2834610
19	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 6124, п.1.3*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.*	шт.	30	30928	927840
20	247-306-0316 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	30	7788	233640
21	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 6124, п.1.3*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.*	шт.	30	13943	418290
22	247-103-2390 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED78/NW 60W, мощность 60 Вт, IP 65	шт.	30	43908	1317240
23	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	54	15423	832842
24	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,24	309939	74385
25	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	60	141	8460
26	261-404-0463 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель AEU-16	шт.	30	7346	220380

1	2	3	4	5	6	7
27	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	330	820	270600
28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05544	364864	20228
29	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3792	341338	129435
	Раздел 4.	Строительство КЛ-0,4кВ				
	Подраздел 4.1.	Монтажные работы/лист 9/				3691287
30	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3	м^3	171,5	547	3623601 93811
31	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	114,3	85	9716
32	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м^3	114,3	42	4801
33	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	114,3	528	60350
34	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство под кабель основания из мелкопросеянной земли	м^3	57,2	4302	246074
35	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	953	1020	972060
36	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	1245	28635
37	243-125-2007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х35 (ок)-1	км	0,01	2093954	20940
38	243-125-1806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-1	км	0,976	1363058	1330345
39	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	52621	52621
40	243-903-3302 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12C/3XO-H1, напряжение 10 кВ	шт.	1	104774	104774
41	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	953	635	605155
42	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х 6,3 мм	м	23	2477	56971

1	2	3	4	5	6	7
43	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	14257	14257
44	247-204-4602 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L 3Р 40А 25кА 5In ВА-301 L/Выключатель автоматический 400В 40А 3Ф/	шт.	1	23091	23091
	Подраздел 4.2.	Заземление оболочки кабеля /лист 10/				5370
45	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,0005	8051	4
46	261-107-0735 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,38	1720	654
47	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1444	4332
48	1308-0204-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком	м	0,5	760	380
	Подраздел 4.3.	Восстановление асфальтобетона/лист 8/				62316
49	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,5	9062	4531
50	1220-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Основание из черного щебня. Разборка	$м^3$	1,75	1296	2268
51	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1	12112	12112
52	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см	$м^2$	5	2034	10170
53	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	5	2585	12925
54	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303 до 6см.	$м^2$	5	1099	5495
55	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	5	2963	14815

Всего	**14616574**
Итого с общеплощадочными затратами	**14616574**
Сметная прибыль (5%)	730829
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	292331

1	2	3	4	5	6	7
Итого в текущих ценах 4 квартала 2023 г.						
Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %, К-1,163						**17279560,72**
Итого						
НДС (12%)						2073547,29
Итого по смете						**19353108,01**

ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтказин Мекемтас Букенбаевич**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ПК Проектный институт Премиум

Баекеева А.К.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz Build Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Мейрбеков Айдын Алмасович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нисан-Актобе"

Г.Кыдыралин